Акт осмотра автотранспортного средства

ИП Жаулбаев Малик Молдабекович

" " 2021 г. " " ч " " мин.
(дата осмотра) (время осмотра)

Место осмотра г. Нур-Султан Тлендиева 12
(город, улица, номер дома, наименование организации)
Мною, инженером-автоэкспертом Муратовым Ж.П.
(фамилия, имя, отчество;
ИП Жаулбаев Малик Молдабекович
(наименование организации)
произведен осмотр транспортного средства марки: Mitsubishi Pajero, г/н 777DR01

принадлежащего: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, **в ходе осмотра автотранспортного средства УСТАНОВЛЕНО:**

1.износ амортизаторов задних
2.износ тормозных колодок передних
3.стук рулевой рейки
4.износ амортизаторов передних
5.износ грм в сборе
6.износ ремня генератора (приводной)
7.износ роликов натяжителя

Заключение эксперта: По результатам осмотра, техническое состояние автотранспортного средства; ходовая часть: амортизаторы передние, задние(замена), электрооборудование: исправно, система ДВС: ГРМ в сборе с роликами, ремень генератора (замена), тормозная система: замена передних тормозных колодок, рулевое управление: реставрация или замена рулевой рейки с геометрией колес.

При осмотре присутствовали:

ИП " Жаулбаев М.М"

Поставщик Жаулбаев М.М.

Представитель заказчика

Инженер-автоэксперт Муратов Ж.П.

ИП Жаулбаев Малик Молдабекович
Ценовое предложение

Адрес г. Астана ул. Сауран 4 кв28 87051023928
ИИН 800520302269
Рег. Св-во Серия 08915 № 0017922 от 06.03.2012г.
ИИК: KZ116010111000208784
BIC: HSBKKZKX

АО «Народный банк Казахстана»

	Наименование	стоимость запасных частей	стоимость услуги по замене
	Mitsubishi Pajero, г/н 777DR01		
1	**замена амортизаторов передних 2 штука**	40000	14000
2	**замена тормозных колодок передних 1 комплект**	10500	4500
3	**замена амортизаторов задних 2 штука**	30000	14000
4	**реставрация рулевой рейки 1 услуга**		70000
5	**замена рулевой рейки 1 штука**	120000	35000
6	**замена ГРМ в сборе с роликами 1 комплект с гидронатяжителем**	62000	50000
7	**замена ремня генератора 1 штука**	10000	7000
8	**геометрия колес 1 услуга**		6000

ИП " Жаулбаев М.М"