ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района" Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г. Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62, БИН 210240023693, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК Шебер" г. Алматы, Масанчи, 85А, 26, БИН 040140003311, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ408560000000496980.

ОБЪЕКТ: Средний ремонт улиц в с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор подряда (контракт): №57 от 16.08.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 27 сентября 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1130-0402-0101	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно- песчаной подготовки НР=0**	**м3 подготовки**	**42**	7515,29	3424,07	315642	143811	88584		340893
						1982,07	1103,95	83247	46366	–	25251	
2	3	1124-0101-0211	**Прокладка трубопроводов диаметром труб 400 мм под проезжей частью НР=99%**	**км трубопровода**	**0,096**	41146822,9	2375	3950095	228	3770688	177479	4457780
						1866447,92	968,75	179179	93	–	330206	
3	9	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин НР=0**	**люк**	**20**	41346,6	–	826932	–	714679		893087
			Итого:			5612,65	–	112253	–	–	66155	
			НДС 12%									**5691760**
			Всего к оплате:									**683 011**
												6 374 771

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Технический надзор:

ТОО "UskGorAlem"

Технадзор _____ Кокушев Е.

Подрядчик:

ТОО "СМК Шебер"

Директор _____ Есимов Н.С

Авторский надзор:

ТОО "Zertec"

Авторский надзор _____ Шакиров А.