Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №10 за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-1а.Сборные элементы				
137.	1.	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м сборных конструкций	шт.	144,00	5245,83	755400
138.	2.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	119,52	37794,44	4517191
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Диафрагмы жесткости				
4.	3.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
5.	4.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	23254,81	69764
6.	5.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных,	м2	115,13	2987,64	343952

1	2	3	4	5	6	7	8
			дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские				
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-1.060				
7.	6. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкций		шт.	7,00	3708,52	25960
8.	7. 11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций		шт.	6,00	5605,16	33631
9.	8. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций		шт.	53,00	16710,65	885664
10.	9. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	11,79	85181,85	1004294
11.	10. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	20,47	72267,98	1479325
12.	11. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	5,95	77898,13	463494
13.	12. 21-040107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	23,56	92154,37	2171157
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-0.460				
14.	13. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкц		шт.	4,00	3708,52	14834

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
15.	14.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций	шт.	7,00	5605,16	39236
16.	15.	11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	58,00	16710,65	969218
17.	16.	11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	46,00	30685,42	1411529
18.	17.	21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	41,48	85181,85	3533343
19.	18.	21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	17,78	72267,98	1284925
20.	19.	21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	59,88	77898,13	4664540
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.900 ==========				
21.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111,00	6534,15	725291
22.	21.	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12,00	7028,36	84340
			Раздел: Монолитные участки ==========				
25.	22.	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной	м3	5,68	37498,21	212990

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м				
26.	23.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46	21282,62	9888
27.	24.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	185992,41	22996
28.	25.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	184619,35	36730
29.	26.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	183554,95	25621
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.300.Монолитные участки ==========				
32.	27.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,92	37498,21	334484
33.	28.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78	21282,62	16602
34.	29.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	7562
35.	30.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	185992,41	15936
36.	31.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,41	184619,35	75339

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	32. 21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82		т	0,25	183554,95	45087
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.1 этаж					
1 .	33. 11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	42922,91	171692
2 .	34. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	23254,81	93019
3 .	35. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	2,00	9325,81	18652
4 .	36. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	100,50	2987,64	300258
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.2 этаж					
5 .	37. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
6 .	38. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	6,00	9325,81	55955
7 .	39. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	107,00	2987,64	319677
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы					

1	2	3	4	5	6	7	8
			жесткости.3 этаж ==========				
8 .	40.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
9 .	41.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
10.	42.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5,00	9325,81	46629
11.	43.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	108,19	2987,64	323225
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+8.590 ==========				
12.	44.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
13.	45.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820 ==========				
14.	46.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
16.	47.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	9,13	2987,64	27262
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+11.890 ==========				
17.	48.	11-070509-0106 РСНБ	Диафрагмы жесткости высотой до	шт.	1,00	23254,81	23255

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	сборных конструкций			
18.	49.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
		Раздел: Колонны					
19.	50.	11-070502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1,00	10986,70	10987
20.	51.	11-070502-0102 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	65,00	13187,61	857195
21.	52.	11-070502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	85,00	14968,59	1272330
22.	53.	11-070502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	18046,66	1624200
23.	54.	11-070502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	19933,60	1794024
24.	55.	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	322,06	60694,63	19547313
		Раздел: Ригели					
25.	56.	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33,00	3708,52	122381
26.	57.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	59,00	5605,16	330705

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	58. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	311,00	16710,65	5197012	
28.	59. 11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	161,00	30685,42	4940352	
29.	60. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	191,09	85181,85	16277399	
30.	61. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	127,30	72267,98	9199713	
31.	62. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	233,85	77898,13	18216478	
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	63. 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132,00	6534,15	862508	
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт					
34.	64. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,77	37498,21	703841	
35.	65. 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,57	21282,62	54657	
36.	66. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	67.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,45	185992,41	84158
38.	68.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,95	184619,35	175968
39.	69.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
			Раздел: плиты на отм.+6.300				
40.	70.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49,00	6534,15	320173
			Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт				
42.	71.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,13	37498,21	642344
43.	72.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,58	21282,62	54837
44.	73.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595
45.	74.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48	185992,41	88666
46.	75.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,94	184619,35	173051

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	76.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
		Раздел: плиты на отм.+8.370					
48.	77.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	121,00	6534,15	790632
49.	78.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	965,84	4077,36	3938086
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт					
50.	79.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,19	37498,21	269612
51.	80.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,02	21282,62	21655
52.	81.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	6874
53.	82.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	185992,41	35716
54.	83.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,35	184619,35	64615
55.	84.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,44	183554,95	80491
		Раздел: плиты на отм.+9.600					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
56.	85.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29,00	6534,15	189490
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт, УМ3 - 3 шт, УМ4 - 1 шт					
			==========				
58.	86.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,43	37498,21	391106
59	87.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,43	21282,62	30504
60.	88.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	185992,49	8721
61.	89.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30	185992,41	56358
62.	90.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,46	184619,35	85759
63.	91.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62	183554,95	113591
		Раздел: плиты на отм.+10.790					
			==========				
64.	92.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
65.	93.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
			РК 949-92				
			Раздел: плиты на отм.+11.670				
66.	94.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	95.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
			Раздел: Монолитные участки УМ5 - 1шт, УМ6 - 1 шт, УМ7 - 1 шт				
68.	96.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,11	37498,21	229114
69.	97.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88	21282,62	18826
70.	98.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	185992,41	37658
71.	99.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	184619,35	59754
72.	100.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,36	183554,95	65797
			Раздел: плиты на отм.+12.210				
73.	101.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068

1	2	3	4	5	6	7	8
74 .	102.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,31	4077,36	78735
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б. Стены				
6 .	103.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	662,00	5107,68	3381286
8 .	104.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38,00	434,64	16516
9 .	105.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,56	59888,93	33658
10 .	106.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,75	75567,07	56994
11 .	107.	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,75	188299,28	142019
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б. Стены				
2 .	108.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	23,00	34050,40	783159

ИТОГО: 125750767

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10127761

Всего накладных расходов: 10127761

Итого с накладными 116435896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
		На общестроительные работы				9314872	
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9314872	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				125750768	
		Итого с временными			- 1,5 %	127637030	
		Итого с зимними удорожаниями			- 2,2 %	130445045	
		в текущих ценах на 2017 год - 1С0 %, К=1,0697784				139547292	
		Итого с НДС 12 %				156292967	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				149986546	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup»

Закибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»

Директор ТОО «Сыл»: Овганян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.