Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год.
Акт приемки выполненных работ №14 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Шахта лифта лок.см.2-1-3б					
1.	79.	11-070514-0103 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка	шт.	8,00	4982,94	39864
2.	80.	11-070514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	4,00	6549,47	26198
3.	81.	21-040104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	107,14	2488,47	266605
4.	82.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкций	1,00	6117,48	6117
5.	83.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
6.	84.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1,00	3306,23	3306
7.	85.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13 лок.см.2-1-4в					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
8.	15.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	564,34	670,70	378500
9.	17.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	1558,00	1,15	1789
10.	18.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,01	1740992,00	12793
11.	19.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	1,01	3466,74	3494
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13 лок.см.2-1-4в	==========				
12.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	216,49	670,70	145197
13.	31.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	519,00	1,15	596
14.	32.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	1740992,00	6219
15.	33.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	0,49	3466,74	1699
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК А=	==========				
16.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	3752,09	25702
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК А	==========				
17.	14.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или	110,00 оштукатуриваемой	1245,33	136986	

1	2	3	4	5	6	7	8
			цементным раствором по камню и бетону простоети	поверхнос			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Венткамера.БЛОК А					
18.	19.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	26,40	119,79	3162
уплотнени				я			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Техподполье.БЛОК А					
19.	27.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	1123,01	119,79	134527
уплотнени				я			
20.	28.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилаю щего слоя	89,84	23127,03	2077751
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК Б					
21.	81.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	15,75	3752,09	59095
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического					
подполья.БЛОК Б							
22.	87.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	247,11	311,27	76918
23.	89.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3054,26	12,65	38648
24.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114
каркасе с однослойной обшивкой							
			гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах				

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	92.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	362,45 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	451369	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 1 ==========					
26.	98.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1083,74	119,79	129822
27.	99.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	86,70 подстилающего слоя	23127,03	2005095	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 2 ==========					
28.	106.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,09	231,67	9751
29.	107.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	3,37 подстилающего слоя	23127,03	77873	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК В ==========					
30.	162.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	7,31	3752,09	27428
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК В ==========					
31.	173.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	111,14 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	138406	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК В				
32.	179.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1148,85	119,79	137622
33.	180.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	91,91	23127,03	2125559
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
34.	52.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	332,41	1096,09	364350
35.	53.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1175,52	1299,28	1527331
36.	54.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,76	2737,34	1042271
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
37.	64.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,75	1096,09	347185
38.	65.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,10	1299,28	1776248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж					
39.	75.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,27	1096,09	342275
40.	76.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,92	1299,28	1837080
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж					
41.	85.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,36	1096,09	495826
42.	87.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,88	1299,28	379234
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж					
43.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	1094,80	7248
44.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	6,62	269,30	1783
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
45.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,62	1094,80	129866

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	118,62	269,30	31945	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
47.	104.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	853,26	1094,80	934152	
48.	105.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	853,26	538,61	459571	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
49.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	70,51	1094,80	77195	
50.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	70,51	269,30	18989	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
51.	114.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	1007,56	1094,80	1103080	
52.	115.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	1007,56	538,61	542678	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
53.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
54.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	70,51	160,18	11294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж ==========				
55.	124.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1003,42	1094,80	1098548
56.	125.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1003,42	538,61	540448
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж ==========				
57.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	753,98	53133
58.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,47	160,18	11288
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж ==========				
59.	134.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,86	753,98	59459
60.	135.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-78,86	-80,09	-6316
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Стены ==========				
61.	1.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	164,68	34050,40	5607421
62.	2.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	60,50	8327,69	503825
63.	3.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,66	16809,11	935595

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	4. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	3,25	296618,54	964692	
65.	5. 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	540,00	5281,30	2851903	
66.	16. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц ий	62,00	434,64	26948	
67.	18. 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т ий	0,29	97599,80	28694	
68.	19. 21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	410785,73	120771	
69.	20. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,21	70,81	1219	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Изоляция стен на 1 этаже ==========					
70.	21. 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,82	41243,26	363691	
71.	22. 21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	8,55	22376,34	191399	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж ==========					
72.	63. 11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по	м2 оштукатур	158,85	1096,09	174113	

1	2	3	4	5	6	7	8
			камню и бетону	иваемой поверхности			
73.	64.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1516,89	1299,28	1970867
74.	65.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,59	2737,34	535397
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж ==========				
75.	74.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,39	1096,09	126483
76.	75.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,05	1299,28	1968476
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж ==========				
77.	85.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1229,73	1299,28	1597765
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========				
78.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	1094,80	936177
79.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	855,11	538,61	460568

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/				
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
80.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	1094,80	70494
81.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/		64,39	269,30	17340
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
82.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	1094,80	136642
83.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/		124,81	538,61	67223
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
84.	114.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,73	753,98	200354
85.	115.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		265,73	160,18	42565
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж					
86.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,33	753,98	520492
87.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		690,33	160,18	110579
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж				
88.	124.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	24,16	753,98	18216	
89.	125.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	24,16	160,18	3870	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б. Медиатека, библитотека - 2 этаж				
90.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	168,88	753,98	127331	
91.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	168,88	160,18	27052	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж				
92.	133.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	264,22	1094,80	289269	
93.	134.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	264,22	538,61	142311	
94.	138.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	132,45	1094,80	145007	
95.	139.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	132,45	538,61	71338	
96.	143.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	15,57	753,98	11739	
97.	144.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	15,57	160,18	2494	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж				
98.	149.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	81,83	753,98	61698
99.	150.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	81,83	320,36	26215
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
100.	47.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,18	1096,09	256682
101.	48.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1415,83	1299,28	1839562
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
102.	58.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,87	1096,09	251957
103.	59.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1387,49	1299,28	1802740
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж				
104.	68.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	412,60	1096,09	452245

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========					
105.	79.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	1094,80	7729
106.	80.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	7,06	269,30	1901
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж ==========					
107.	83.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	982,67	1094,80	1075830
108.	84.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	982,67	538,61	529272
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж ==========					
109.	88.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,20	1094,80	117363
110.	89.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	107,20	269,30	28869
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж ==========					
111.	93.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1004,60	1094,80	1099839
112.	94.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1004,60	538,61	541084
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
113.	98.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	53,19		753,98	40104
114.	99.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	53,19		160,18	8520
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж ==========				
115.	103.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	60,23		753,98	45412
116.	104.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-60,23	-80,09	-4824
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 БЛОК А лок.см.2-1-13 ==========				
117.	2.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S	шт.	1,00	2437364,90	2437365
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые БЛОК А ==========				
118.	5.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п5	шт.	29,00	15984,90	463562
119.	7.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п7	шт.	40,00	11678,58	467143
120.	9.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п9	шт.	1,00	9658,65	9659
121.	12.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	13,00	18249,46	237243

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	13.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	20,00	15274,78	305496
123.	15.	23-050308-0420 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п15	шт.	1,00	62526,83	62527
124.	16.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п16	шт.	2,00	68268,24	136536
		Раздел: СИСТЕМА В1. БЛОК А					
125.	39.	23-050402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е	комплект	1,00	162191,84	162192
126.	41.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п41	шт.	1,00	14000,15	14000
127.	45.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п45	шт.	36,00	9658,65	347712
128.	47.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п47	шт.	1,00	43287,39	43287
129.	48.	23-050308-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п48	шт.	1,00	44405,12	44405
130.	49.	23-050308-0409 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	47632,16	47632

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п49				
		Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК А					
131.	63.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п63	комплект	1,00	48345,61	48346
132.	65.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК А					
133.	75.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п75	комплект	1,00	48345,61	48346
134.	77.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В4. БЛОК А					
135.	87.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п87	комплект	1,00	48345,61	48346
136.	89.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п89	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В5. БЛОК А					
137.	99.	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84-п99	комплект	1,00	33127,53	33128
138.	101.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п101	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1. БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	114.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п114	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2. БЛОК А					
140.	121.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п121	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3. БЛОК А					
141.	128.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п128	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4. БЛОК А					
142.	136.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п136	шт.	5,00	15286,78	76434
143.	138.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п138	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5. БЛОК А					
144.	146.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п146	шт.	1,00	15984,90	15985
145.	148.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п148	шт.	2,00	11606,26	23213
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6. БЛОК А					
146.	156.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,	шт.	15,00	11606,26	174094

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п156				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7. БЛОК А					
147.	164.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п164	шт.	2,00	14529,54	29059
148.	166.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п166	шт.	2,00	15984,90	31970
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8. БЛОК А					
149.	173.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п173	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9. БЛОК А					
150.	180.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п180	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10. БЛОК А					
151.	188.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п188	шт.	2,00	15718,44	31437
152.	190.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п190	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11. БЛОК А					
153.	199.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п199	шт.	2,00	15286,78	30574

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	201.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п201	шт.	3,00	15718,44	47155
155.	203.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п203	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12. БЛОК А					
156.	212.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п212	шт.	3,00	15286,78	45860
157.	214.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п214	шт.	1,00	15718,44	15718
158.	216.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п216	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13. БЛОК А					
159.	222.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п222	шт.	2,00	15718,44	31437
160.	224.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п224	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14. БЛОК А					
161.	232.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 300 мм-п232	шт.	4,00	13738,72	54955
162.	234.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п234	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1. БЛОК Б				
163.	237.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S-п237	шт.	1,00	2353649,93	2353650
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б				
164.	240.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п240	шт.	4,00	9658,65	38635
165.	242.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п242	шт.	1,00	11678,58	11679
166.	244.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п244	шт.	10,00	13985,61	139856
167.	247.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000-п247	шт.	16,00	18249,46	291991
168.	248.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п248	шт.	5,00	15274,78	76374
169.	250.	23-050308-0429 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п250	шт.	2,00	70964,60	141929
170.	253.	23-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм-п253	шт.	3,00	9415,56	28247
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2.БЛОК Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	276.	ТПрайс	Установка приточная VS-40-R-H/S-п276	шт.	1,00	1476657,29	1476657
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
172.	278.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п278	шт.	14,00	14529,54	203414
173.	280.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п280	шт.	1,00	18249,46	18249
174.	282.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п282	шт.	1,00	18249,46	18249
175.	284.	23-050308-0423 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п284	шт.	1,00	65521,20	65521
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3.БЛОК Б					
176.	298.	ТПрайс	Установка приточная VS-30-R-H/S-п298	шт.	1,00	1293400,90	1293401
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
177.	301.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п301	шт.	12,00	14529,54	174354
178.	303.	23-050308-0415 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п303	шт.	3,00	53145,70	159437

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК Б				
179.	313.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п313	комплект	1,00	212586,80	212587
180.	314.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п314	шт.	1,00	34491,59	34492
181.	316.	23-050306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм-п316	шт.	14,00	12488,24	174835
182.	319.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п319	шт.	1,00	68268,24	68268
			Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК Б				
183.	328.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п328	комплект	1,00	212586,80	212587
184.	329.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п329	шт.	1,00	34491,59	34492
185.	331.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п331	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК Б				
186.	340.	23-050411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п340	комплект	1,00	109659,78	109660
187.	341.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п341	шт.	1,00	34491,59	34492
188.	343.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п343				
			Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК Б				
189.	349.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п349	комплект	1,00	133148,43	133148
190.	350.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п350	шт.	1,00	34491,59	34492
191.	352.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п352	шт.	6,00	9658,65	57952
192.	354.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм-п354	шт.	7,00	13985,61	97899
193.	356.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п356	шт.	2,00	14529,54	29059
194.	358.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п358	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В5.БЛОК Б				
195.	370.	23-050411-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п370	комплект	1,00	184683,57	184684
196.	371.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п371	шт.	1,00	34491,59	34492
197.	373.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п373				
			Раздел: СИСТЕМА В6.БЛОК Б				
198.	379.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п379	комплект	1,00	133148,43	133148
199.	380.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п380	шт.	1,00	34491,59	34492
200.	382.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393
			60-п382				
			Раздел: СИСТЕМА В7.БЛОК Б				
201.	389.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п389	комплект	1,00	30767,76	30768
202.	392.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п392	шт.	1,00	10993,40	10993
203.	394.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п394	шт.	1,00	2818,82	2819
204.	397.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п397	шт.	1,00	39308,89	39309
			Раздел: СИСТЕМА В8.БЛОК Б				
205.	402.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п402	комплект	1,00	30767,76	30768
206.	405.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п405	шт.	1,00	10993,40	10993

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	407.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п407	шт.	1,00	2818,82	2819
208.	410.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п410	шт.	1,00	39308,89	39309
		Раздел: СИСТЕМА В9.БЛОК Б					
209.	416.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п416	комплект	1,00	30767,76	30768
210.	419.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п419	шт.	1,00	2818,82	2819
211.	421.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п421	шт.	1,00	10993,40	10993
212.	424.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п424	шт.	2,00	39308,89	78618
		Раздел: СИСТЕМА В10.БЛОК Б					
213.	430.	23-050404-0216 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75	комплект	1,00	71599,63	71600
214.	432.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п432	шт.	12,00	14529,54	174354
215.	434.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п434	шт.	1,00	14000,15	14000
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК Б					
216.	449.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			250 мм-п449				
217.	451.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п451	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК Б					
218.	457.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п457	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК Б					
219.	461.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п461	шт.	1,00	50268,98	50269
220.	463.	23-050305-0105 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900-п463	шт.	1,00	10163,62	10164
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК Б					
221.	470.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п470	шт.	3,00	13985,61	41957
222.	472.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п472	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК Б					
223.	475.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п475	шт.	1,00	50268,98	50269
224.	477.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п477	шт.	1,00	18249,46	18249

1	2	3	4	5	6	7	8
225.	478.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п478	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК Б					
226.	481.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п481	шт.	1,00	50268,98	50269
227.	483.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п483	шт.	1,00	18249,46	18249
228.	484.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п484	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК Б					
229.	492.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п492	шт.	1,00	13985,61	13986
230.	494.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п494	шт.	8,00	11606,26	92850
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК Б					
231.	500.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п500	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1.БЛОК В					
232.	502.	ТПрайс	Установка приточная VS-75-R-H/S-п502	шт.	1,00	2214739,20	2214739
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК В					
233.	505.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х	шт.	36,00	15984,90	575456

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 мм-п505				
234.	507.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п507	шт.	9,00	11678,58	105107
235.	509.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п509	шт.	1,00	9658,65	9659
236.	511.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п511	шт.	16,00	18249,46	291991
237.	512.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п512	шт.	5,00	15274,78	76374
238.	514.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п514	шт.	1,00	68268,24	68268
239.	515.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п515	шт.	2,00	68268,24	136536
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК В				
240.	534.	23-050401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84-п534	комплект	1,00	23664,56	23665
241.	536.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ300-Н-ОЦ-п536	шт.	1,00	4792,00	4792
242.	540.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х	шт.	24,00	9658,65	231808

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм-п540				
243.	542.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п542	шт.	2,00	43287,39	86575
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК В				
244.	557.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п557	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК В				
245.	564.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п564	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК В				
246.	572.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п572	шт.	3,00	15286,78	45860
247.	574.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п574	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК В				
248.	581.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п581	шт.	2,00	11678,58	23357
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК В				
249.	588.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п588	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК В					
250.	596.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п596	шт.	1,00	14529,54	14530
251.	598.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п598	шт.	1,00	15984,90	15985
252.	600.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п600	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК В					
253.	607.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п607	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК В					
254.	614.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п614	шт.	2,00	15286,78	30574
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК В					
255.	621.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п621	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК В					
256.	629.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п629	шт.	3,00	15286,78	45860
257.	631.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
			200 мм-п631				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК В					
258.	638.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п638	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК В					
259.	645.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п645	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК В					
260.	654.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм	-п654шт.	2,00	15286,78	30574
261.	656.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п656	шт.	2,00	14529,54	29059
262.	658.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п658	шт.	1,00	15984,90	15985
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК В					
263.	665.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п665	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-15.БЛОК В					
264.	672.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п672	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-14.Блок					

1	2	3	4	5	6	7	8
			А				
265.	148.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2929,00	275,93	808205
266.	149.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6775,00	700,60	4746531
267.	150.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23	201699,61	47399
268.	151.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,33	121872,52	162090
269.	152.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,76	83638,63	63733
270.	153.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,19	53288,70	276515
271.	154.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,05	32006,62	65550
272.	155.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
			Раздел: Трубы. лок.см.№2-1-14.Блок А				
273.	156.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	269,00	538,37	144823
274.	157.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2417,00	429,76	1038733

1	2	3	4	5	6	7	8
275.	158.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	43,00	196,59	8453
276.	159.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	226,00	126,45	28577
277.	160.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,00	81,63	2694
278.	161.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1712,00	60,94	104328
279.	162.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	672,00	46,00	30912
280.	163.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	177,00	998,84	176794
281.	164.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	177,00	298,53	52839
282.	165.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,00	756,68	13620
283.	166.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6,00	110,53	663
284.	167.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12,00	74,83	898
285.	168.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	48,00	235,44	11301
286.	169.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	48,00	63,31	3039
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-14.Блок А ==========				
287.	170.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180,00	275,93	49668
288.	171.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	53288,70	9592

1	2	3	4	5	6	7	8
289.	172.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, скобами	м	180,00	429,76	77357
постенам и колоннам с креплением							
290.	173.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180,00	25,31	4555
		Раздел: Заземление. лок.см.№2-1-14.Блок А					
291.	174.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200,00	454,81	90962
		Раздел: Молниезащита. лок.см.№2-1-14.Блок А					
292.	175.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж построительным основаниям	м	505,00	1981,14	1000478
293.	176.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	192912,19	21627
294.	177.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
295.	178.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
296.	179.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
297.	180.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
298.	218.	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	9,00	392,07	3529
трубах, блоках и коробах							
299.	219.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	3746,00	275,93	1033641

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
300.	220.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		11883,00	700,60	8325171
301.	221.	23-060902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	3410925,43	30698
302.	222.	23-060902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2796071,89	109047
303.	223.	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2019235,28	90866
304.	224.	23-060902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	1410982,05	332992
305.	225.	23-060902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,30	1020797,72	311343
306.	226.	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33	744073,76	242568
307.	227.	23-060902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,34	471654,30	632017
308.	228.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,75	201699,61	352974
309.	229.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,11	121872,52	257151
310.	230.	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических	км	1,14	83638,63	95013

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79				
311.	231.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,61	53288,70	245821
312.	232.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,73	32006,62	119353
313.	233.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
314.	234.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	177,00	597,84	105817
315.	235.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1118,00	538,37	601902
316.	236.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435,00	429,76	1046469
317.	237.	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	178,77	372,45	66582
318.	238.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10,10	280,50	2833
319.	239.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	766,59	196,59	150701
320.	240.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	352,49	126,45	44572
321.	241.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	417,13	81,63	34051
322.	242.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1521,06	60,94	92692

1	2	3	4	5	6	7	8
323.	243.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	521,16	46,00	23973
324.	244.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25,00	756,68	18917
325.	245.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,00	110,53	221
326.	246.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7,00	110,53	774
327.	247.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10,00	110,53	1105
328.	248.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,00	74,83	449
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
329.	249.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90,00	275,93	24834
330.	250.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	53288,70	4796
331.	251.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,00	429,76	38679
332.	252.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,00	25,31	2278
			Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
333.	253.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	2810,79	16865
334.	254.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,00	541,96	10839
335.	255.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.	м	8,00	2270,21	18162

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
336.	256.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185223,45	2341
337.	257.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,00	2270,21	18162
338.	258.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	192911,73	610
339.	259.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270,00	454,81	122798
340.	260.	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,00	576,09	1152
341.	261.	23-061704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	--	1
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
342.	262.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	520,00	1981,14	1030195
343.	263.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	192912,19	22270
344.	264.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
345.	265.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
346.	266.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297

1	2	3	4	5	6	7	8
347.	268.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-16.Блок В					
348.	89.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1264,00	275,93	348778
349.	90.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2669,00	700,60	1869888
350.	91.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	121872,52	21937
351.	92.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,31	83638,63	25593
352.	93.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,94	53288,70	156562
353.	94.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,44	32006,62	14211
354.	95.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	184910,68	12019
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-16.Блок В					
355.	96.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	33,00	538,37	17766
356.	97.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1106,00	429,76	475316
357.	98.	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ	м	33,00	126,45	4173

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 32 мм				
358.	99.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,00	81,63	735
359.	100.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	892,00	60,94	54358
360.	101.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	205,00	46,00	9430
361.	102.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	91,00	998,84	90894
362.	103.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	91,00	298,53	27166
363.	104.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования	м	4,00	235,44	942
364.	105.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х16 мм	м	4,00	63,31	253
		Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
365.	106.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,00	275,93	27593
366.	107.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	53288,70	5329
367.	108.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,00	429,76	42976
368.	109.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,00	25,31	2531
		Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
369.	110.	13-080208-0203 РСНБ	Проводник заземляющий скрыто из	м	165,00	454,81	75043

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола				
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-16.Блок В					
370.	111.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140,00	1981,14	277360
371.	112.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	192912,19	5996
372.	113.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
373.	114.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
374.	115.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
375.	117.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: Электроснабжение.лок.см.№ 4-1-2					
376.	9.	Т	Дизельная электростанция мощностью 20,0кВт, с емкостью топливного бака 250л-п9	комплект	1,00	7792411,05	7792411

ИТОГО: 109421579

В том числе :

Накладные расходы			15063809
Сметная прибыль			8105302
Итого с временными	1,5 %	1511071	110932650
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	2249481	113182131

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			121079799	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,95965			135609375 130137537	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная». Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.