Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год.
Акт приемки выполненных работ №15 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Замена цокольных панелей на монолитную стену и ФБС (Корректировка)				
1.		кор. 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	92,36	26791,16	2474539
2.		кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,06	22107,80	23429	
3.		кор. 21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06	185992,41	197109
4.		кор. 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	544,00	1618,90	880683
5.		кор. 21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,63	22815,92	1063906
6.		кор. 21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	110,40	21003,00	2318731

1	2	3	4	5	6	7	8
			13579-78				
7.	кор.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,65	221051,48	142656
8.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	19,72	27991,23	551987
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				
лок.см. 2-1-2а			==========				
9.	4.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкц	5,00	31183,82	155919
ий							
10.	6.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	94,43	2987,64	282130
			(91,745 м2+ корректировочная смета +2,6875м2) Раздел: Фрагмент 1, 1н.Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				
лок.см. 2-1-2а			==========				
11.	38.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	10,00	6534,15	65341
ий							
12.	39.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,40	4077,36	242203
13.	40.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	31,20	1635,39	51024
14.	41.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	31,20	2505,95	78185
требующими дополнительной отделки			ГОСТ 8717.0-84				
15.	42.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,02	436136,88	7449	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вход в подвал в осях А-Б;2-3.Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см. 2-1-2а				
16.	43.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,00	1635,39	17989
17.	44.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11,00	2505,95	27565
18.	45.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	1,00	3868,58	3869
19.	46.	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	2,00	5791,70	11583
20.	47.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	13,72	4156,62	57047
21.	48.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	0,94	31823,81	29914
			Раздел: Вход в подвал в осях Н-Л;14-15. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см. 2-1-2а				
22.	61.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,40	1635,39	25185
23.	62.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,40	2505,95	38592
24.	63.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	1,00	3868,58	3869
25.	64.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	1,84	4156,62	7638

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	65.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	1,07	31823,81	34051
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.1 этаж				
27.	3.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
28.	4.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	100,19	2987,64	299324
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.2 этаж				
29.	6.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
30.	7.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	96,31	2987,64	287747
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.3 этаж				
31.	9.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
32.	10.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	9325,81	27977
33.	11.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых	м2	79,81	2987,64	238443

1	2	3	4	5	6	7	8
			каналов и перегородки плоские				
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.на отм.+9.820				
34.	15.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	23254,81	46510
35.	16.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	22,25	2987,64	66460
			Раздел: Колонны.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
36.	кор.	11-070502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1,00	14968,59	14969
37.	кор.	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	1,21	60694,63	73441
			Раздел: Шахта лифта. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
38.	кор.	21-040104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	5,58	2488,47	13886
			Раздел: Лестница Блок А "2-3" "Б-А". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
39.	кор.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	109,50	1635,39	179075
40.	кор.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	109,50	2505,95	274401

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	кор. РК 2015	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	36710,08	67914
42.	кор. РК 2015	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,47	436136,88	205769	
43.	кор. РК 2015	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,51	74831,59	262300
44.	кор. РК 2015	21-060208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23	337684,26	77296
45.	кор. РК 2015	21-060208-0401 РСНБ	Косоуры	т	3,28	274162,54	898239
46.	кор. РК 2015	11-130301-0406 РСНБ	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,94	85,10	846	
47.	кор. РК 2015	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,88	70,81	1408
48.	кор. РК 2015	11-150207-0101 РСНБ	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	68,25	2233,75	152453
иваемой поверхности				оштукатур			
			Раздел: Лестница Блок Б "7-8" "Л-Н". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б ==				
49.	кор. РК 2015	11-070518-0101 РСНБ	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	76,50	1635,39	125107
50.	кор. РК 2015	21-040110-9903 РСНБ	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	76,50	2505,95	191705
требующими дополнительной отделки			ГОСТ 8717.0-84				
51.	кор. РК 2015	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,70	36710,08	62407
52.	кор. РК 2015	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,58	436136,88	251956	

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,11	74831,59		307775
54.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25	337684,26		84218
55.	кор. 21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,86	274162,54		1059227
56.	кор. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,23	85,10	615		
57.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,46	70,81		1024
58.	кор. 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,60	2233,75		137599
		Раздел: Лестница Блок В "18-19" "А-Б". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б ==========					
59.	кор. 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	76,50	1635,39		125107
60.	кор. 21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	76,50	2505,95		191705
61.	кор. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,30	36710,08		47723
62.	кор. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,33	436136,88	144841		
63.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,45	74831,59		183150
64.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,18	337684,26		59466

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	кор.	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,27	274162,54	622733
66.	кор.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,63	85,10	564	
67.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,26	70,81	939
68.	кор.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	47,05	2233,75	105098
иваемой поверхности			оштукатур				
			Раздел: Лестница Блок Б "12-13" "Е-И". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б ==				
69.	кор.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	88,50	1635,39	144732
70.	кор.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	88,50	2505,95	221776
требующими дополнительной отделки			ГОСТ 8717.0-84				
71.	кор.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,30	36710,08	84433
72.	кор.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	1,23	436136,88	536536	
73.	кор.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,13	74831,59	308890
74.	кор.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16	337684,26	55346
75.	кор.	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,96	274162,54	1086725
76.	кор.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,20	85,10	698	

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,40	70,81	1161
78.	кор.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,00	2233,75	100519
		Раздел: Конструкции металлические. Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см.2-1-4в. Надколонники Н1					
79.	кор.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	1,19	61557,20	73148
80.	кор.	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,19	331635,38	394082
81.	кор.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	13,79	15100,25	208217
		Раздел: Лестницы выход на кровлю. Лестница в осях 2-3. Конструкции металлические. лок.см.2-1-4в					
82.	34.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,78	79112,83	61890
83.	35.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,78	337684,26	264170
84.	36.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,48	9744,86	4645
85.	37.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,16	5354,27	877

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	38.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,24	70,81	2991
			Раздел: Лестницы выход на кровлю. Лестница в осях 18-19. Конструкции металлические. лок.см.2-1-4в				
87.	39.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,78	79112,83	61890
88.	40.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,78	337684,26	264170
89.	41.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,48	9744,86	4645
90.	42.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,16	5354,27	877
91.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,24	70,81	2991
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК А				
92.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (+корректировка)	м2	61,65	3752,09	231316
			Раздел: Полы.Венткамера.БЛОК А				
93.	20.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,11	23127,03	48844
94.	21.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	26,40	753,98	19905
95.	22.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхнос	26,40	637,38	16827

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
96.	23.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	26,40	753,98		19905
97.	24.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	26,40	320,36		8458
98.	25.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	26,40	1146,08		30257
99.	26.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия -26,40	220,63		-5825
			Раздел: Полы. Техподполье. БЛОК А				
100.	29.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1123,01	753,98		846722
101.	30.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируем 1123,01	637,38		715779
ой поверхнос ти							
102.	31.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1123,01	753,98		846722
103.	32.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1123,01	320,36		359773
104.	33.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	1123,01	1146,08		1287064
105.	34.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия -1123,01	220,63		-247767
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б				
106.	81.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса,	м2	141,75	3752,09	531858

1	2	3	4	5	6	7	8
			устройство теплоизоляционного слоя 100 мм				
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Полы.Тип 1				
107.	100.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1083,74	753,98	817114
108.	101.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируем	1083,74	637,38	690749
ой поверхности							
109.	102.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1083,74	753,98	817114
110.	103.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1083,74	320,36	347192
111.	104.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1083,74	1146,08	1242057
112.	105.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1083,74	220,63	-239103
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Полы.Тип 2				
113.	108.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,09	753,98	31735
114.	109.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируем	42,09	637,38	26827
ой поверхности							
115.	110.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,09	753,98	31735
116.	111.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,09	320,36	13484

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	112.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	42,09	1146,08	48239
118.	113.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-42,09	220,63	-9286
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Утепление стены по наружной стене					
119.	135.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	39,79	35077,08	1395871
120.	136.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	39,00	17143,34	668565
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В					
121.	162.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (+корректировка)	м2	65,79	3752,09	246850
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Полы					
122.	181.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1148,85	753,98	866205
123.	182.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1148,85	637,38	732249
124.	183.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1148,85	753,98	866205
125.	184.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1148,85	320,36	368051

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	185. 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1148,85	1146,08	1316679	
127.	186. 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1148,85	220,63	-253468	
	Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Утепление стены по наружной стене						
128.	206. 11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	23,02	35077,08	807559	
	Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.						
129.	16. ТПРАЙС	Перегородки противопожарные остекленные внутренние	м2	120,96	123630,34	14954326	
	Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж						
130.	97. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	753,98	4991	
	Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж						
131.	101. 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя поверхности	м2 ой	118,62	1442,79	171144	
132.	102. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,62	753,98	89437	
	Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж						
133.	106. 11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	853,26	753,98	643337	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
134.	107.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	853,26	160,18	136677	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
135.	111.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	70,51	1442,79	101731	
поверхнос ти							
136.	112.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
137.	116.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1007,56	753,98	759676	
138.	117.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	1007,56	160,18	161393	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
139.	121.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	70,51	1442,79	101731	
поверхнос ти							
140.	122.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	126.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1003,42	753,98	756554
142.	127.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	1003,42	160,18	160730
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж				
143.	131.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,47	1442,79	101674
144.	132.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	70,47	753,98	53133
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Кровля.Над лестничной клеткой				
145.	179.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,60	696,87	15052
146.	180.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,60	938,94	20281
147.	181.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	21,60	755,31	16315
148.	182.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,45	27225,33	121142
149.	183.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,60	637,36	13767
150.	184.	11-120101-1702 РСНБ	Стяжки выравнивающие	м2 стяжки	21,60	404,27	8732

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/				
151.	185.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	346
152.	186.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4727
153.	187.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,46	11294,55	39034
154.	188.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,60	637,36	13767
155.	189.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,60	242,56	5239
156.	190.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	346
157.	191.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4727
158.	192.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	5,00	202,10	1010
159.	193.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	5,75	805,86	4634
стандарт-класса, модифицированные			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
160.	194.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	5,75	654,29	3762
стандарт-класса, модифицированные							

1	2	3	4	5	6	7	8
			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97				
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Окна ==========				
161.	23.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	207,63	2927,81	607891
162.	24.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	207,63	27672,08	5745443
трехэлементные - с одной							
163.	25.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	58,16	3459,78	201228
164.	26.	21-090201-0802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,16	25581,34	1487867
двухэлементные - импост и							
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========				
165.	97.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство	стяжки	855,11	753,98	644732
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж ==========				
166.	101.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя	м2 ой	64,39	1442,79	92901
поверхнос							

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
167.	102.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	753,98	48548
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы. Охлаждаемая камера - 1 этаж				
168.	104.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,43	637,36	15571
169.	105.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 20мм/	м2 стяжки	24,43	78,24	1911
170.	106.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04	16164,74	652
171.	107.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	221051,48	8910
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж				
172.	111.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	753,98	94104
173.	112.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	124,81	160,18	19992
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж				
174.	116.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	16164,74	7088
175.	117.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,44	221051,48	96931

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж				
176.	121.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,14	16164,74	18412
177.	122.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,14	221051,48	251778
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж				
178.	126.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой поверхности	м2	24,16	1442,79	34858
179.	127.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		24,16	753,98	18216
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы. Медиатека, библитотека - 2 этаж				
180.	131.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		168,88	753,98	127331
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж				
181.	135.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		264,22	753,98	199215
182.	136.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		264,22	160,18	42323
183.	140.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		132,45	753,98	99864
184.	141.	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки		132,45	160,18	21216

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/				
185.	145.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	16164,74	415
186.	146.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	221051,48	5681
187.	147.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	753,98	11739
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж ==					
188.	151.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	1094,80	89588
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Кровля.По металлическим конструкциям ==					
189.	174.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	553,62	669,54	370672
ой поверхнос ти							
190.	175.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемо го покрытия	553,62	938,94	519814
191.	176.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемо го покрытия	553,62	755,31	418155
192.	177.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	96,94	13916,24	1349025
193.	178.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	28,51	27225,33	776233

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	179.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	553,62 изолируем	254,41	140849	
ой поверхнос ти							
195.	180.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	553,62	637,36	352856
196.	181.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	553,62	234,72	129947
197.	182.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,55	16164,74	8860
198.	183.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,55	221051,48	121155
199.	184.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	553,62	1624,11	899140
		Раздел: БЛОК Б.Кровля.В осях Н-И					
200.	185.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	207,00	669,54	138595
ой поверхнос ти							
201.	186.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемо го покрытия	207,00	938,94	194360
202.	187.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемо го покрытия	207,00	755,31	156349
203.	188.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	36,25	13916,24	504404

1	2	3	4	5	6	7	8
204.	189.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	10,66	27225,33	290236
205.	190.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	207,00 изолируем ой поверхнос ти	254,41	52664	
206.	191.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	207,00	1624,11	336191
		Раздел: БЛОК Б.Кровля.В осях И-Е					
207.	192.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем ой поверхнос ти	89,00	669,54	59589
208.	193.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемо го покрытия	89,00	938,94	83565
209.	194.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемо го покрытия	89,00	755,31	67223
210.	195.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	20,17	27225,33	549064
211.	196.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,00	637,36	56725
212.	197.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/	м2 стяжки	89,00	391,20	34817
213.	198.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1424
214.	199.	21-050301-2707 РСНБ	Каркасы и сетки плоские:	т	0,09	221051,48	19477

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм				
215.	200.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,24	11294,55	160834
216.	201.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,00	637,36	56725
217.	202.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,00	234,72	20890
218.	203.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1424
219.	204.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19477
220.	205.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	89,00	1624,11	144546
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Витражи ==					
221.	25.	ТПРАЙС	Перегородки противопожарные остекленные внутренние	м2	60,48	123630,34	7477163
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==					
222.	81.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,06	753,98	5323
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж ==					
223.	85.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	982,67	753,98	740909

1	2	3	4	5	6	7	8
224.	86. 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		982,67	160,18	157406
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж				
225.	90. 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя	м2 ой	107,20	1442,79	154667
поверхнос ти						
226.	91. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		107,20	753,98	80826
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж				
227.	95. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		1004,60	753,98	757444
228.	96. 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		1004,60	160,18	160919
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж				
229.	100. 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя	м2 ой	53,19	1442,79	76742
поверхнос ти						
230.	101. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		53,19	753,98	40104
		Раздел: ЛИФТ.лок.см.2-1-9				
231.	1. 13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота	лифт	1,00	2243016,95	2243017

1	2	3	4	5	6	7	8
			шахты 44 м. Монтаж оборудования				
232.	2.	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1,00	-678466,02	-678466
233.	3.	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м32,40		-15657,83	-507314
234.	4.	Т	Лифт +диспетчеризация	комплект	1,00	17711594,68	17711595
			Раздел: Водопровод. Блок А. лок.см.2-1-10				
235.	26.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	128,21	513
236.	28.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	45,13	812
237.	30.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	13,34	427
238.	31.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,00	19,50	468
239.	32.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	39,00	390
240.	38.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	16,00	1009,85	16158

1	2	3	4	5	6	7	8
241.	39.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	16,00	944,60	15114
		Раздел: Водопровод. Блок Б. лок.см.2-1-10					
242.	85.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ода	м	24,00	4336,21	104069
243.	86.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ода	м	10,00	3070,83	30708
244.	87.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ода	м	38,00	2725,01	103550
245.	88.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ода	м	5,00	1650,11	8251
246.	89.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ода	м	12,00	1448,58	17383
247.	90.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	10,00	1009,85	10099
248.	91.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	19,00	944,60	17947
249.	92.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка ода	м	13,00	851,00	11063
250.	98.	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с трубопров гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР Д-377х8мм/ ода	км	0,01	1897373,03	9866

1	2	3	4	5	6	7	8
251.	99.	23-010201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,22	17450,11	91104
252.	100.	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.м Протаскивание в футляр	трубы, уложенной в	5,20	1607,49	8359

футляре

Раздел: Водопровод.Кран поливочный внутренний.
Блок Б.лок.см.2-1-10

253.	103.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2,00	12495,14	24990

Раздел: Водопровод.Кран поливочный
наружный.Блок Б.лок.см.2-1-10

254.	104.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2,00	37844,51	75689

Раздел: Водопровод.Блок В. лок.см.2-1-10

255.	320.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65	м ода	9,00	2725,01	24525

мм. Прокладка

256.	321.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50	м ода	5,00	2047,06	10235

мм. Прокладка

257.	322.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40	м ода	6,00	1650,11	9901

мм. Прокладка

258.	323.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32	м ода	5,00	1448,58	7243

мм. Прокладка

259.	324.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25	м ода	18,00	1009,85	18177

мм. Прокладка

260.	325.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	20,00	944,60	18892

1	2	3	4	5	6	7	8
			оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	ода			
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3. лок.см.2-1-10				
261.	364.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	5,00	2047,06	10235
262.	365.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	7,00	1650,11	11551
263.	366.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	4,00	1448,58	5794
264.	367.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	32,00	1009,85	32315
265.	368.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	30,00	944,60	28338
			Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок А				
266.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	53,55	1211,83	64887
267.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	306,00	2410,95	737751
268.	5.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26,00	588,09	15290
269.	6.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	913,14	3653
270.	7.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1456,48	29130

1	2	3	4	5	6	7	8
271.	8.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	21,00	436,49	9166
272.	9.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,00	1310,64	2621
273.	10.	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00	11189,35	22379
274.	11.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10,00	1310,64	13106
275.	12.	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOssСТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10,00	15711,53	157115
276.	13.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,00	2603,43	7810
277.	14.	23-041006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	37439,68	74879
278.	15.	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	33614,55	33615
279.	16.	23-041010-0821 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	2,00	615377,74	1230755
280.	17.	23-041010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	597782,63	597783

1	2	3	4	5	6	7	8
281.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,00	2576,93	7731
282.	19.	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	30736,65	307367
283.	20.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	27232,85	54466
284.	21.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,00	799,43	1599
285.	22.	23-051313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа WATTs	шт.	6,00	49339,56	296037
			Раздел: Лестничная клетка.лок.см.2-1-12. Блок А				
286.	54.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	140,00	651,83	91257
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки.лок.см.2-1-12. Блок А				
287.	66.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
288.	71.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
289.	73.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
290.	76.	23-041001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	96321,91	288966

1	2	3	4	5	6	7	8
291.	78.	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	25002,96	175021
292.	81.	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	67017,49	67017
293.	83.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	241014,35	241014
294.	84.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок Б					
295.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	65,80	1211,83	79738
296.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	376,00	2410,95	906518
297.	95.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142,00	2576,93	365923
298.	96.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,00	9115,64	647210
299.	97.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	71,00	9493,53	674041
300.	101.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	71,00	436,49	30991
301.	110.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	18,00	1934,84	34827

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр ода 57х3,5 мм. Прокладка				
302.	111.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка	м	57,00	855,11	48741
303.	112.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр ода 32х2,8 мм. Прокладка	м	60,00	788,19	47292
304.	113.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 25 мм. Прокладка	м	92,00	720,43	66280
305.	115.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	247,00	1453,04	358901
306.	116.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	570,00	1610,60	918042
307.	кор.	23-010701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6,85	1065,62	7295
308.	кор.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	234,72	774,23	181727
309.	кор.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	546,06	449,22	245304
310.	129.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	42,00	2477,38	104050
311.	130.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для	шт.	29,00	1611,99	46748

1	2	3	4	5	6	7	8
металлополимерных труб СТ РК 1893-2009							
		Раздел: Лестничная клетка. Блок Б.лок.см.2-1-12					
312.	150.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	6,00	720,43	4323
		Раздел: Магистральный трубопровод.Блок Б.лок.см.2-1-12					
313.	163.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ода	м	80,00	5478,55	438284
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П1. Блок Б.лок.см.2-1-12					
314.	171.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
315.	176.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
316.	178.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
317.	181.	23-041001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	55339,87	166020
318.	183.	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	25002,96	175021
319.	186.	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	67017,49	67017
320.	188.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	241014,35	241014

1	2	3	4	5	6	7	8
321.	189.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П2. Блок Б.лок.см.2-1-12					
322.	198.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	22786,58	45573
323.	199.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
324.	200.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка	7,00	2700,75	18905	
325.	201.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	512,10	1536
326.	202.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1450,34	4351
327.	204.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
328.	206.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
329.	208.	23-041013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOssCT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	50259,44	50259
330.	210.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	53800,96	161403
331.	212.	23-040902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	16520,65	115645
332.	215.	23-041009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	48569,36	48569

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки П3. Блок Б.лок.см.2-1-12 ==========				
333.	225.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
334.	230.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
335.	232.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
336.	234.	23-041013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOssCT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	50259,44	50259
337.	236.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	53800,96	161403
338.	238.	23-040902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	16520,65	115645
339.	241.	23-041009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	48569,36	48569
			Раздел: Тепловой узел (закрытая система ГВС). Блок Б.лок.см.2-1-12 ==========				
340.	251.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	790,42	1581
341.	252.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	1025,91	8207
342.	253.	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	1538,37	15384

1	2	3	4	5	6	7	8
343.	255.	23-040702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	3795,81	45550
344.	256.	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	5538,63	55386
345.	258.	23-040904-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	30864,06	61728
346.	260.	23-040904-1407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	53989,89	215960
347.	261.	23-040904-1408 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	78467,26	784673
348.	263.	23-040904-1409 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 2 1/2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	172738,79	1036433
349.	264.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	262628,17	3151538
350.	265.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	328285,21	656570
351.	267.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 150, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	492427,82	2954567
352.	278.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN	шт.	2,00	53800,96	107602

1	2	3	4	5	6	7	8
			40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91				
353.	279.	23-020103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1163,65	4655
354.	281.	23-041001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	4,00	96321,91	385288
355.	282.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	2007,91	16063
356.	285.	23-070502-0221 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1,00	400371,09	400371
357.	286.	23-051501-0913 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss	шт.	2,00	560040,34	1120081
358.	287.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2007,91	8032
359.	289.	23-051401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа SAuTEr	шт.	2,00	14058,82	28118
360.	290.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	2,00	27885,60	55771
361.	292.	23-051401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	132328,12	132328
362.	293.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
363.	294.	23-051401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа DAnfOss	шт.	1,00	65821,15	65821
364.	296.	23-051401-0701 РСНБ	Датчик температуры наружного	шт.	1,00	20224,08	20224

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	воздуха ESMT, типа DAnfOss				
365.	298.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	4,00	33124,22	132497
366.	299.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	4,00	27885,60	111542
367.	301.	23-041005-3609 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	999800,87	999801
368.	302.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2007,91	4016
369.	303.	23-041010-1602 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	336439,44	336439
370.	304.	23-041010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	2,00	15991,84	31984
371.	306.	23-041005-1603 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	741986,42	741986
372.	307.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2007,91	4016
373.	308.	23-051207-2124 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	401099,73	401100
374.	310.	23-051101-0910 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S19-45A, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 10 м3/ч, тип пластин TKTL19, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	1,00	800260,32	800260
375.	312.	51-020602-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 50/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	343384,57	686769
376.	314.	23-041010-0821 РСНБ	Регулятор перепада давления AVP,	шт.	1,00	615377,74	615378

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss				
377.	315.	23-041010-1901 РСНБ РК 2015	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	824992,83	824993
378.	316.	23-041010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	29464,76	58930
379.	318.	23-041010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	597782,63	597783
380.	319.	23-041010-1901 РСНБ РК 2015	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа DAnfOss	шт.	2,00	824992,83	1649986
381.	320.	23-041010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	29464,76	58930
382.	322.	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	129329,19	129329
383.	323.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	205313,04	205313
384.	325.	51-020602-0140 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 50/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	231099,20	462198
385.	327.	23-041010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс	шт.	1,00	673587,46	673587

1	2	3	4	5	6	7	8
			150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss				
			Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок В				
386.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	127,05	1211,83	153957
387.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	726,00	2410,95	1750351
388.	352.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	588,09	9409
389.	353.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	1456,48	23304
390.	354.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	22,00	436,49	9603
391.	355.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8,00	1310,64	10485
392.	356.	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOssСТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8,00	15711,53	125692
393.	357.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2603,43	5207
394.	358.	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	33614,55	67229
395.	359.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2603,43	5207
396.	360.	23-041010-0821 РСНБ	Регулятор перепада давления AVP,	шт.	2,00	615377,74	1230755

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss				
397.	361.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,00	2576,93	20615
398.	362.	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	30736,65	245893
399.	363.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,00	799,43	1599
400.	364.	23-051313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа WATTs	шт.	4,00	49339,56	197358
		Раздел: Лестничная клетка. Блок В.лок.см.2-1-12					
401.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	6,00	1211,83	7271
402.	кор.	23-051001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40,00	2088,82	83553
403.	402.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	170,00	651,83	110811
404.	404.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,00	2576,93	5154
405.	405.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	27232,85	54466

1	2	3	4	5	6	7	8
406.	406.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	913,14	1826
407.	407.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	588,09	2352
408.	408.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	1,00	436,49	436
			Раздел: Наружные сети освещения.лок.см. 4-1-1				
409.	28.	23-070103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13,00	8250,07	107251
410.	29.	23-070103-0406 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	27,00	8865,57	239370
411.	30.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/ДНат	шт.	40,00	1378,04	55121
			Раздел: Благоустройство.Земляные работы. лок.см.7-1-1				
412.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	243,00	114,91	27922
413.	2.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,96	4638,23	60127
414.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,00	1153,85	241156

ИТОГО: 140059499

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			12376422	
			Сметная прибыль			10374810	
			Итого с временными	1,5 %	2062586	142160391	
			Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3070503	145287920	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			155425878	
			Итого с НДС 12%			174076984	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			167052978	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Р.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.