Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №19 за декабрь 2018 года лок.см. 7-1-1. Благоустройство и озеленение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1				
1.	23.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п23	м3 основания в плотном теле	5,11	1888,89	9646
2.	24.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п24	398,30 бортового камня	2020,18	804636	
3.	25.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п25	м3	-1,38	29565,05	-40936
			Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2				
4.	26.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	-5,01	2654,0	-13297

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	27.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	-50,10	571,84	-28649
6.	28.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	-50,10	119,36	-5980
7.	29.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных покрытия мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	-50,10	1453,87	-72839
8.	30.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство основания в плотном теле	м3	16,57	1888,89	31297
9.	31.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий бортового камня		2144,00	1514,82	3247766
		Раздел: Искусственное покрытие спортивной площадки тип 2/1					
10.	33.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство основания в плотном теле	м3	54,00	2654,00	143316
11.	34.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	540,00	571,84	308792
12.	35.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	540,00	119,36	64453
13.	36.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных покрытия мелкозернистых АБВ, плотность	м2	540,00	1453,87	785090

1	2	3	4	5	6	7	8
			каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство				
14.	137.	ТПРАЙС	Тартановое покрытие	м2 покрытия	540,00	6577,25	3551715
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчатка) тип 3				
15.	38.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п38	м2 покрытия	-9,70	880,73	-8543
16.	39.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п39	м2 покрытия	-9,70	98,08	-951
17.	40.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п40	м3 основания в плотном теле	-0,97	2654,00	-2574
18.	41.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п41	м2 покрытия	-9,80	1469,87	-14405
19.	42.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п42	м2	-9,80	2666,97	-26136
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчтка) тип 3У				
20.	43.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п43	м2 покрытия	12,20	880,73	10745
21.	44.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п44	м2 покрытия	12,20	392,30	4786

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	45.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п45	м3 основания в плотном теле	1,22	2654,00	3238
23.	46.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п46	м2 покрытия	847,20	1469,87	1245271
24.	47.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п47	м2	847,20	2666,97	2259455
		Раздел: Покрытие из спецсмеси тип 4					
25.	48.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п48	м3 основания в плотном теле	347,97	2654,00	923513
26.	49.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового-п49	м3	487,16	1763,93	859313
27.	50.	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004-п50	м3	526,13	2214,32	1165022
28.	51.	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004-п51	м3	87,69	2626,56	230319
29.	52.	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей-п52	м2	3479,70	72,29	251542
30.	53.	11-061501-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов-п53	м3	208,78	4875,08	1017828

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	54.	21-030101-0903 РСНБ РК 2015	Щебень кирпичный-п54	м3	54,28	1252,58	67994
32.	55.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-п55	м3	217,13	1247,82	270943
			Раздел: Покрытие песчаное				
33.	56.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п56	м3 основания в плотном теле	94,80	2654,00	251599
			Раздел: Устройство парковки перед главным входом на территорию школы				
34.	57.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п57	м3 основания в плотном теле	-1,05	2654,00	-2787
35.	58.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	-10,50	615,61	-6464
36.	59.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	-10,50	347,04	-3644
37.	60.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	417,50	1453,87	606991
38.	61.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	417,50	328,70	137232
Раздел: **Асфальто-бетонное покрытие площадки тип 2**							
39.	65.	11-270401-0101 РСНБ	Слои оснований подстилающие и	м3	27,88	2654,00	73994

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	выравнивающие из песка.материала Устройство-п65	основания в плотном теле			
40.	66.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п66	м2	278,80	571,84	159428
41.	67.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п67	м2	278,80	119,36	33277
42.	68.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п68	м2 покрытия	278,80	1453,87	405339
		Раздел: Озеленение					
43.	89.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.м2 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см-п89		10067,00	796,69	8020273
44.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	6014,15	219,12	1317819

ИТОГО: 28035428

В том числе :

Накладные расходы			4066004
Сметная прибыль			2076698
Итого с временными	1,5 %	420531	28455960
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	626031	29081991

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,95965			31111285 34844640 33438659	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овсанян Г.Н.