Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №28 за май 2019 года. Общестроительные работы.локсм.№2-1-5а, №2-1-6б, №2-1-7б, №2-1-8б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					
1.	13.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п13	окрашиваемой поверхности	1149,61	120,32	138318
2.	15.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п15	окрашиваемой поверхности	110,00	120,32	13235
3.	17.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п17	окрашиваемой поверхности	386,66	120,32	46522
4.	18.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п18	м2 окрашиваемой поверхности	10,63	474,39	5043
		Раздел: Жалюзийные решетки.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	39.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п39	решетка	16,00	2438,53	39017
6.	40.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п40	т	0,16	153710,13	24225
7.	41.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п41	м2	15,36	70,81	1088
		Раздел: Вход №1.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					
8.	51.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,76	824,62	12171
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
9.	94.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п94	окрашиваемой поверхности	362,45	120,32	43609
10.	95.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,55	1208,19	634966
11.	96.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п96	окрашиваемой поверхности	435,23	120,32	52366
12.	97.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п97	м2 окрашиваемой поверхности	90,32	474,39	42847
		Раздел: Жалюзийные решетки.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
13.	118.	11-200301-0102 РСНБ	Решетки жалюзийные, площадь в	решетка	10,00	2438,53	24385

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	свету до 1 м2. Установка-п118				
14.	119.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п119	т	0,10	153710,13	15140
15.	120.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п120	м2	9,60	70,81	680
		Раздел: Вход №2.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
16.	130.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	824,62	18909
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок В					
17.	172.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п172	окрашиваемой поверхности	1148,85	120,32	138227
18.	175.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п175	окрашиваемой поверхности	111,14	120,32	13372
19.	177.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п177	окрашиваемой поверхности	385,28	120,32	46356
20.	178.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п178	м2 окрашиваемой поверхности	25,25	474,39	11978
		Раздел: Жалюзийные решетки. Блок В.Лок.см.№ 2-1-5а					
21.	191.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п191	решетка	16,00	2438,53	39017

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	192.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п192	т	0,16	153710,13	24225
23.	193.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п193	м2	15,36	70,81	1088
		Раздел: Вход №3. Блок В.Лок.см.№ 2-1-5а					
24.	203.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	14,04	824,62	11578
иваемой поверхности							
		Раздел: Окна.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
25.	20.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	9,04	2927,81	26469
26.	21.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	9,04	27672,08	250172
трехэлементные - с одной			поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п21				
27.	22.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	48,30	2937,64	141888
28.	25.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п25	решетка	16,00	2438,53	39017
29.	26.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п26	т	0,20	153710,13	31188
30.	27.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п27	м2	23,04	70,81	1631
		Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	38.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п38	проемов по наружному обводу коробок	3,75	8670,97	32509
32.	40.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п40	м2 проемов	10,34	1327,31	13720
33.	42.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п42	проемов	156,24	1544,57	241324
			Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
34.	49.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п49	м2	204,05	1592,46	324941
35.	50.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п50	м2	-201,66	2879,02	-747666
36.	51.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51	м2 окрашиваемой поверхности	752,85	775,55	583872
			Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
37.	57.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п57	м2 окрашиваемой поверхности	1551,48	630,42	978087
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
38.	61.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п61	м2	248,35	1592,46	395487
39.	62.	22-030301-0201 РСНБ	Подвесной потолок из минерального	м2	-156,42	2879,02	-579936

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п62				
40.	63.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п63	м2 окрашиваемой поверхности	673,30	775,55	522177
		Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
41.	68.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашиваемой поверхности	1359,92	630,42	857323
		Раздел: Потолок 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
42.	72.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п72	м2	247,93	1592,46	394818
43.	73.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п73	м2	-154,26	2879,02	-571928
44.	74.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п74	м2 окрашиваемой поверхности	671,70	775,55	520936
		Раздел: Стены и перегородки 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
45.	79.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п79	м2 окрашиваемой поверхности	1405,52	630,42	886070
		Раздел: Потолок тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
46.	82.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п82	окрашиваемой поверхности	1079,07	120,32	129831

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
47.	83.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	78,86	853,94	67342
иваемой поверхнос ти							
48.	84.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	78,86	297,92	23494
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п84				
		Раздел: Стены и перегородки тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
		==========					
49.	86, 88.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п86, п88	окрашивае мой поверхнос	744,24	120,32	89545
ти							
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
		==========					
50.	108	11-110101-3601 РСНБ кор,п.8РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п108,кор.п8	м2 покрытия проект	481,41	2462,50	1185473
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
		==========					
51.	118	11-110101-3601 РСНБ кор.п11 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п118, кор.п11	м2 покрытия проект	602,79	2462,50	1484371
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
		==========					
52.	128.	11-110101-3601 РСНБ кор.п.14 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п128, кор.п14	м2 покрытия проект	601,23	2462,50	1480530
		Раздел: Тех. этаж.блокА.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
		==========					
53.	137.	11-120101-1503 РСНБ	Пароизоляция прокладная.м2		1079,07	832,21	898016

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство в один слой /Техноэласт ЭПП/-п137	изолируемой поверхности			
54.	138.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /для IB -35С - 180мм/-138	м2 утепляемого покрытия	1079,07	938,94	1013178
55.	139.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой-139	м2 утепляемого покрытия	1079,07	755,31	815034
56.	140.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012-140	м3	244,52	27225,33	6657064
57.	141.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-141	м2 стяжки	1079,07	637,36	687757
58.	142.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-142	м2 стяжки	1079,07	234,72	253281
59.	143.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-143	т	1,07	16164,74	17268
60.	144.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм-144	т	1,07	221051,48	236145
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
61. кор.п.4.		11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 150мм/кор п.4	м2	1449,00	5536,68	8022652
		Раздел: Элементы перегородок сан.узла.санузел №1.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
62.	238.	11-090403-0203 РСНБ	Панели навесные из герметичных	м2	83,10	8233,69	684225

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п238 кор.п.7 кор.п.7				
63.	239.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 кор.п.8	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002-п239 кор.п.8	м2	83,10	24908,11	2069879
64.	240.	11-060301-0407 РСНБ кор. п.9РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п240 кор.п.9	0,15	436136,88	66424	
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла.санузел №2.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
65.	241.	11-090403-0203 РСНБ Кор.п.10РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п241 кор.п.10	м2	15,91	8233,69	131015
66.	242.	21-090202-0301 РСНБ кор.п.11РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002-п242 кор.п.11	м2	15,91	24908,11	396338
67.	243.	11-060301-0407 РСНБ кор.п.12РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п243 кор.п.12	0,02	436136,88	10598	
			Раздел: Каркас подиума Тип 1.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
68.	260.	11-100102-0401 РСНБ Кор. РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п260+кор	древесины в	2,27	79189,73	179539
конструкц ии							
69.	261.	11-110101-3504 РСНБ Кор.РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство-п261+кор	м2 покрытия	58,00	631,53	36629
70.	262.	21-070509-0412 РСНБ Кор.РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм-п262+кор	м2	59,57	1808,01	107696
71.	263.	21-061001-0301 РСНБ Кор.РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава-п263+кор	т	0,03	1291093,40	38921
			Раздел: Окна.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	27.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	25,85	2937,64	75944
		Раздел: Наружные двери.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
73.	33.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п33	проемов по наружному обводу коробок	7,62	9276,72	70685
74.	34.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п34	м2	1,11	36418,39	40410
75.	35.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п35	м2	4,20	2591,93	10886
76.	36.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п36	м2	6,30	2115,67	13329
		Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
77.	39.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п39	проемов по наружному обводу коробок	37,90	8670,97	328644
78.	41.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п41	проемов по наружному обводу коробок	5,19	8670,97	45013
79.	43.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п43	проемов	80,22	1544,57	123906
80.	44.	21-090102-0103 РСНБ Кор.п5РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-п44 кор.п.5	м2	19,74	5741,54	113338
81.	46.	21-090102-0104 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	-25,20	5371,89	-135372

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ Кор.п.2 24-10П; ДГ 24-12П внутренние-п46 кор.п2				
82.	48.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	-45,00	1727,16	-100089
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б ==========					
83.	57.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-33,89	853,94	-28940
84.	59.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п59	м2	527,38	1592,46	839830
85.	60.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п60	м2	-89,00	3707,56	-329973
86.	61.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п61	м2 окрашиваемой поверхности	413,39	775,55	320604
87.	62.	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п62	м2 окрашиваемой поверхности	33,89	1038,28	35187
		Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б ==========					
88.	66.	11-150203-0503 РСНБ Кор.п.1РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-215,93	676,07	-145985
89.	67.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п67	м2 окрашиваемой поверхности	941,91	867,01	816646

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	68.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашиваемой поверхности	727,11	630,42	458386
91.	70.	11-150107-0105 РСНБ Кор.п.3 РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы поверхности облицовки	м2	215,93	4870,12	1051604
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
92.	кор.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-кор	м2	163,36	1592,46	260144
93.	кор.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-кор	м2	163,36	3707,56	605667
94.	71.	11-150203-0504 РСНБ Кор.п.3 РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оштукатуриваемой поверхности	м2	-563,07	226,26	-480827
95.	72.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72	м2 окрашиваемой поверхности	498,68	775,55	386751
			Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
96.	74.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-п74	м2 оштукатуриваемой поверхности	-115,39	1096,09	-126483
97.	76.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,05	676,07	1024287
98.	77.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по	м2 окрашивае	1149,56	867,01	996681

1	2	3	4	5	6	7	8
			штукатурке-п77	мой поверхнос ти			
99.	78.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п78	м2 окрашивае мой поверхнос ти	423,19	630,42	266788
		Раздел: Потолок 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
100.	81.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п81	м2 окрашивае мой поверхнос ти	517,90	297,92	154291
101.	83.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п83	м2	127,52	1592,46	203070
102.	84.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п84	м2	-4,93	3707,56	-18278
		Раздел: Стены и перегородки 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
103.	87.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п87 замена	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1227,93	630,42	774114
104.	90.	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка-п90	решетка	3,00	3893,71	11681
105.	92.	23-050301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки радиаторные-п92	м2	1,62	3772,19	6111
Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б							
106.	98.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п98	м2 покрытия	184,57	3769,28	695695

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
107.	103.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п103	м2 покрытия	12,88	3769,28	48548
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
108. Кор.п11	113.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п113, кор.п11 проект	м2 покрытия	57,09	2462,50	140584
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
109. Кор.п14	118.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п118, кор.п14 проект	м2 покрытия	84,94	3146,44	267259
			Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
110.	кор.п45.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-кор.п.45	м2 покрытия	36,16	3769,28	136297
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
111. Кор.п.16	123.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п.123,кор.п16	м2 покрытия	690,33	647,41	446923
112.	кор.п2.	ТЦЕНА	Спортивный линолеум-кор.п2	м2	704,14	6859,13	4829764
			Раздел: Медиатека, библитотека - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
113.	132.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п132	м2 покрытия	33,78	3769,28	127326

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
114. Кор.п.19	137. РК 2015	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п137, кор.п19 покрытия проект	м2	264,22	2462,50	650642
			Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
115. Кор.п.54	152. РК 2015	11-110101-2703 РСНБ	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с покрытия красителем на цементном растворе. Устройство-п.152,кор.п54	м2 -63,10	3769,28	-237841	
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
116. Кор.п.21	148. РК 2015	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п148, кор.п21 покрытия проект	м2	15,57	2462,50	38341
			Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
117.	кор.п.4. РК 2015	11-150213-0101 РСНБ	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 150мм/кор п.4	м2	1791,41	5536,68	9918468
			Раздел: Подиум. Доп.смета.Блок Б				
118.	доп. РК 2015	11-110101-1203 РСНБ	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	25,57	1222,10	31249
119.	доп. РК 2015	11-110101-3302 РСНБ	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	16,46	4265,10	70203
120.	доп. РК 2015	11-100102-0401 РСНБ	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	80788,31	11957
121.	доп. РК 2015	11-100115-0102 РСНБ	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкц	1,56	15380,94	23985

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
122.	доп.	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	25,57	1059,94	27103
123.	доп.	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	30,07	3820,14	114872
124.	доп.	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	15,00	105,48	1582
125.	доп.	ТПРАЙС	порог угловой	м	16,67	732,89	12215
		Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
126.	33.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и	проемов	1,08	1544,57	1674
перегородках. Установка блоков на			распорных дюбелях-п33				
127.	35.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 м2 во внутренних стенах и	проемов	6,89	1327,31	9147
перегородках. Установка блоков на			распорных дюбелях-п35				
128.	36.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п36	м2	6,89	8594,59	59227
129.	37.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и	проемов	89,25	1544,57	137853
перегородках. Установка блоков на			распорных дюбелях-п37				
130.	41.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п41	шт	-46,00	2224,20	-102313
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
131.	46.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п46	м2 окрашивае мой поверхнос	727,28	775,55	564041
ти							
		Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№					

1	2	3	4	5	6	7	8
			2-1-8б.Блок В				
132.	51. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 50.		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51,50	м2 окрашиваемой поверхности	1407,43	630,42	887274
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
133.	57. 11-150405-0104 РСНБ РК 2015		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п57	м2 окрашиваемой поверхности	708,98	775,55	549849
			Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
134.	62. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п62	м2 окрашиваемой поверхности	1379,09	630,42	869408
			Раздел: Потолок тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
135.	65. 11-150401-0201 РСНБ РК 2015		Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п65	окрашиваемой поверхности	1123,61	120,32	135190
136.	66. 11-150203-0504 РСНБ РК 2015		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,12	853,94	25721
137.	67. 11-150405-0102 РСНБ РК 2015		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п67	м2 окрашиваемой поверхности	60,23	297,92	17943
			Раздел: Стены и перегородки тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	69.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п69	412,60 окрашивае мой поверхнос ти	120,32	49643	
139.	72.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72 замена	м2 291,88 окрашивае мой поверхнос ти	630,42	184007	
		Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
140.	82.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п82	м2 75,26 покрытия	3769,28	283676	
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
141.	87.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п.5 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п87, кор.п5 проект	м2 613,44 покрытия	2462,50	1510597	
		Раздел: по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
142.	92.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п92	м2 21,44 покрытия	3769,28	80813	
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
143.	97.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п.5 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п97, кор.п8 проект	м2 632,93 покрытия	2462,50	1558591	
		Раздел: по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
144.	102.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с	м2 10,64 покрытия	3769,28	40105	

1	2	3	4	5	6	7	8
			красителем на цементном растворе. Устройство-п102				
			Раздел: по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
145.	105.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п105	м2 покрытия	12,05	3769,28	45420
			Раздел: по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж.Корректировка.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
146.кор.п.72.		11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-кор.п72	м2 покрытия	183,52	3769,28	691737
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
147.	4.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п4	м2	55,79	8233,69	459371
148.	5.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-200-п5	м2	55,79	24908,11	1389664
149.	6.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п6	0,05	436136,88	22147	

ИТОГО:			67016710
В том числе :			
Накладные расходы			12975725
Сметная прибыль			4964201
Итого с временными	1,5 %	1005251	68021961
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1496483	69518444

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах 74369330
К=1,0697784
Итого с НДС 12% 83293649
С понижающим коэффициентом к=0,95965 79932750

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**