Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №29 за май 2019 года. Электрооборудование.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-14 Лок.см.№2-1-15, Лок.см.№2-1-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Силовое электрооборудование. Блок А.					
лок.см.№ 2-1-14							
1.	121.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	120,00	275,93	33112
трубах, блоках и коробах-п121							
2.	122.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,12	118119,85	14458
3.	123.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п123	м	120,00	429,76	51571
4.	124.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п124	м	121,20	60,94	7386
5.	125.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,00	597,84	1196
6.	126.	23-010501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	4191,35	8467

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	127.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12,00	104,64	1256
8.	128.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п128	шт.	8,00	445,54	3564
9.	129.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб-п129	100 шт.	2,40	4387,68	10530
10.	135.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п135	шт.	49,00	497,25	24365
11.	136.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22,00	510,06	11221
12.	137.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
13.	138.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32,32	579,58	18732
14.	139.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	446,38	2705
15.	140.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,16	360,64	5828
16.	141.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.	16,16	383,59	6199

1	2	3	4	5	6	7	8
			ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
17.	142.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	383,59	384
18.	143.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	579,58	580
19.	144.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-212, степень защиты IP20	шт.	47,47	79,27	3763
20.	145.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	48,48	36,76	1782
21.	146.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50,00	510,06	25503
22.	147.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п147	шт.	50,00	579,58	28979
23.	182.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п182	м	30,00	279,30	8379
24.	183.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п183	шт.	10,00	3542,79	35428
			Раздел: Силовое электрооборудование. Блок Б. лок.см.№ 2-1-15				
25.	194.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п194	м кабеля	70,00	275,93	19315

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	195.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,07	118119,85	8434
27.	196.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70,00	429,76	30083
28.	197.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70,70	60,94	4308
29.	198.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8,00	104,64	837
30.	199.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб-п199	100 шт.	1,40	4387,68	6143
31.	205.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п205	шт.	16,00	497,25	7956
32.	206.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п206	шт.	7,00	510,06	3570
33.	207.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п207	шт.	6,00	1085,67	6514
34.	208.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п208	шт.	16,16	579,58	9366
35.	209.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п209	шт.	1,01	446,38	451
36.	210.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	6,06	383,59	2325

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
37.	211.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	360,64	2185
38.	212.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	20,20	79,27	1601
39.	213.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	26,26	36,76	965
40.	214.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,00	418,51	1674
41.	215.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,00	210,20	841
42.	216.	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3,00	7313,65	21941
43.	217.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54-п217	шт.	3,00	1614,68	4844
44.	269.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п269	м	51,00	279,30	14245
45.	270.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п270	шт.	17,00	3542,79	60227
		Раздел: Силовое электрооборудование. Блок В.					
лок.см.№ 2-1-16							
			==========				
46.	79.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	57,00	497,25	28343

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	80.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,00	510,06	2550
48.	81.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
49.	82.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,50	579,58	29269
50.	83.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,04	446,38	1803
51.	84.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,07	360,64	2550
52.	85.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	383,59	387
53.	86.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	360,64	361
54.	87.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	7,07	79,27	560
55.	88.	23-070202-0901 РСНБ	Коробки установочные для	шт.	31,31	36,76	1151

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	выключателей и розеток К-207-п88				
56.	118.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п118	м	30,00	279,30	8379
57.	119.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п119	шт.	10,00	3542,79	35428

ИТОГО: 626167

В том числе :

Накладные расходы			82798
Сметная прибыль			46382
Итого с временными	1,5 %	9393	635560
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	13982	649542
			694866
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			778250
Итого с НДС 12%			746847
С понижающим коэффициентом к=0,95965			

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**