Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г

Акт приемки выполненных работ №4 июль за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Блок-секция 1 | | | | | |
| 1. | 1. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62 | м3 кладки | 35,7764000 | 34181,88 | 1222905 |
| 2. | 2. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п63 | м3 кладки | 52,9276000 | 34096,03 | 1804621 |
| 3. | 3. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п64 | м3 изоляции | 28,6725120 | 22571,72 | 647188 |
| 4. | 4. | 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п65 | м3 | 29,5326874 | 9784,69 | 288968 |
| 5. | 5. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из | м2 | 245,4892000 | 110,24 | 27062 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | полиэтиленовых полос/-п66 | | | | |
| 6. | 6. | 11-110101-0801 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п67 | м3 изоляции | 4,7784000 | 9169,35 | 43815 |
| 7. | 7. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п69 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 338,3300000 | 5058,74 | 1711523 |
| 8. | 8. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п70 | металлических изделий | 0,3446016 | 76818,94 | 26472 |
| 9. | 9. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п71 | т | 0,2944200 | 278025,30 | 81856 |
| 10. | 10. | 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I | т | 0,0501816 | 264730,21 | 13285 |
| 11. | 11. | ТТЕХ.ЧАСТЬ | Надбавка за горячее цинкование-п73 | т | 0,3446016 | 100276,55 | 34555 |
| 12. | 12. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п74 | м3 кладки | 10,2800000 | 34181,88 | 351390 |
| 13. | 13. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п75 | м3 кладки | 15,4200000 | 34096,03 | 525761 |
| 14. | 14. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п76 | м3 кладки | 5,1200000 | 34181,88 | 175011 |
| 15. | 15. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77 | м3 кладки | 7,6800000 | 34096,03 | 261858 |
| 16. | 16. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п78 | м3 кладки | 36,6000000 | 30006,77 | 1098248 |
| 17. | 17. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п79 | м3 кладки | 54,9000000 | 29920,92 | 1642658 |
| 18. | 18. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п80 | м2 перегородок (за вычетом | 33,3240000 | 4609,35 | 153602 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | проемов) | | | |
| 19. | 19. | 11-080401-0111 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п81 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 111,1980000 | 8498,56 | 945023 |
| 20. | 20. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 1,6234908 | 352,18 | 572 |
| 21. | 21. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п83 | м | 88,9584000 | 6,90 | 614 |
| 22. | 22. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п84 | 0,0059306 | 599187,77 | 3554 | |
| 23. | 23. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п85 | м3 изоляции | 7,4132000 | 22571,72 | 167329 |
| 24. | 24. | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п86 | м3 | 7,6355960 | 7283,72 | 55616 |
| 25. | 25. | 11-080401-0109 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п89 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 313,0380000 | 4379,24 | 1370869 |
| 26. | 26. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 2,2851774 | 352,18 | 805 |
| 27. | 27. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п91 | м | 250,4304000 | 6,90 | 1728 |
| 28. | 28. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п92 | 0,0050086 | 599187,77 | 3001 | |
| | | Раздел: Блок-секция 1.Ограждение лоджий | | | | | |
| 29. | 29. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте | м2 перегородок | 13,6200000 | 5563,51 | 75775 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | этажа до 4 м-п97 | ок (за вычетом проемов) | | | |
| 30. | 30. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п98 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20,4240000 | 5555,29 | 113461 |
| 31. | 31. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п99 | т | 0,1234800 | 278025,30 | 34331 |
| 32. | 32. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п100 | металлических изделий | 0,1275000 | 76818,94 | 9794 |
| 33. | 33. | 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п101 | т | 0,1255920 | 226636,42 | 28464 |
| 34. | 34. | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п102 | т | 0,0019080 | 236547,62 | 451 |
| | | Раздел: Блок-секция 2 | | | | | |
| 35. | 35. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п104 | м3 кладки | 15,5760000 | 34181,88 | 532417 |
| 36. | 36. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п105 | м3 кладки | 16,4640000 | 34096,03 | 561357 |
| 37. | 37. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 19,0798080 | 22571,72 | 430664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на синтетическом связующем-п106 | | | | |
| 38. | 38. | 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п107 | м3 | 19,6522022 | 9784,69 | 192291 |
| 39. | 39. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п108 | м2 | 157,4320000 | 110,24 | 17355 |
| 40. | 40. | 11-110101-0801 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п109 | м3 изоляции | 3,1812000 | 9169,35 | 29170 |
| 41. | 41. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п111 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 216,6000000 | 5058,74 | 1095723 |
| 42. | 42. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п112 | металлических изделий | 0,3305064 | 76818,94 | 25389 |
| 43. | 43. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п113 | т | 0,2932916 | 278025,30 | 81542 |
| 44. | 44. | 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I | т | 0,0372148 | 264730,21 | 9852 |
| 45. | 45. | ТТЕХ.ЧАСТЬ | Надбавка за горячее цинкование-п115 | т | 0,3305064 | 100276,55 | 33142 |
| 46. | 46. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п116 | м3 кладки | 9,2000000 | 34181,88 | 314473 |
| 47. | 47. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п117 | м3 кладки | 13,8000000 | 34096,03 | 470525 |
| 48. | 48. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п118 | м3 кладки | 4,6000000 | 34181,88 | 157237 |
| 49. | 49. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п119 | м3 кладки | 6,9000000 | 34096,03 | 235263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 50. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п120 | м3 кладки | 36,7200000 | 30006,77 | 1101848 |
| 51. | 51. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п121 | м3 кладки | 55,0800000 | 29920,92 | 1648044 |
| 52. | 52. | 11-080401-0111 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п122 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 156,3600000 | 8498,56 | 1328835 |
| 53. | 53. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 2,2828560 | 352,18 | 804 |
| 54. | 54. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п124 | м | 125,0880000 | 6,90 | 863 |
| 55. | 55. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п125 | 0,0083392 | 599187,77 | 4997 | |
| 56. | 56. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п126 | м3 изоляции | 10,4240000 | 22571,72 | 235288 |
| 57. | 57. | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п127 | м3 | 10,7367200 | 7283,72 | 78203 |
| 58. | 58. | 11-080401-0109 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п130 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 313,0380000 | 4379,24 | 1370869 |
| 59. | 59. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 2,2851774 | 352,18 | 805 |
| 60. | 60. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п132 | м | 250,4304000 | 6,90 | 1728 |
| 61. | 61. | 11-060301-0407 РСНБ | Детали закладные весом до 4 кг.т | 0,0050086 | 599187,77 | 3001 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | Установка-п133 | | | | |
| | | Раздел: Блок-секция 2. Ограждение лоджий | | | | | |
| 62. | 62. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п138 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13,6200000 | 5563,51 | 75775 |
| 63. | 63. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п139 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20,4240000 | 5555,29 | 113461 |
| 64. | 64. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п140 | т | 0,1234800 | 278025,30 | 34331 |
| 65. | 65. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п141 | т металлических изделий | 0,1275000 | 76818,94 | 9794 |
| 66. | 66. | 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п142 | т | 0,1255920 | 226636,42 | 28464 |
| 67. | 67. | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п143 | т | 0,0019080 | 236547,62 | 451 |
| | | Раздел: Блок-секция 3 | | | | | |
| 68. | 68. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п145 | м3 кладки | 35,7764000 | 34181,88 | 1222905 |
| 69. | 69. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п146 | м3 кладки | 52,9276000 | 34096,03 | 1804621 |
| 70. | 70. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами | м3 изоляции | 28,6725120 | 22571,72 | 647188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из | | | стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина | | | | |
| синтетическом связующем марки | | | М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п147 | | | | |
| 71. | 71. | 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с | м3 | 29,5326874 | 9784,69 | 288968 |
| гидрофобизированными добавками | | | ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п148 | | | | |
| 72. | 72. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п149 | м2 | 245,4892000 | 110,24 | 27062 |
| 73. | 73. | 11-110101-0801 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п150 | м3 изоляции | 4,7784000 | 9169,35 | 43815 |
| 74. | 74. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п151 | м2 перегород ок (за вычетом проемов) | 62,7428571 | 5066,97 | 317916 |
| 75. | 75. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п152 | м2 перегород ок (за вычетом проемов) | 338,3300000 | 5058,74 | 1711523 |
| 76. | 76. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п153 | металличе изделий | 0,3446016 | 76818,94 | 26472 |
| ских | | | | | | | |
| 77. | 77. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п154 | т | 0,2944200 | 278025,30 | 81856 |
| 78. | 78. | 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I | т | 0,0501816 | 264730,21 | 13285 |
| 79. | 79. | ТТЕХ.ЧАСТЬ | Надбавка за горячее цинкование-п156 | т | 0,3446016 | 100276,55 | 34555 |
| 80. | 80. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. | м3 кладки | 10,2800000 | 34181,88 | 351390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кладка-п157 | | | | |
| 81. | 81. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п158 | м3 кладки | 15,4200000 | 34096,03 | 525761 |
| 82. | 82. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п159 | м3 кладки | 5,1200000 | 34181,88 | 175011 |
| 83. | 83. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п160 | м3 кладки | 7,6800000 | 34096,03 | 261858 |
| 84. | 84. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п161 | м3 кладки | 36,6000000 | 30006,77 | 1098248 |
| 85. | 85. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п162 | м3 кладки | 54,9000000 | 29920,92 | 1642658 |
| 86. | 86. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п163 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15,5880000 | 4609,35 | 71851 |
| 87. | 87. | 11-080401-0111 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п164 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 111,1980000 | 8498,56 | 945023 |
| 88. | 88. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 1,6234908 | 352,18 | 572 |
| 89. | 89. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п166 | м | 88,9584000 | 6,90 | 614 |
| 90. | 90. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п167 | 0,0059306 | 599187,77 | 3554 | |
| 91. | 91. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 7,4132000 | 22571,72 | 167329 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на синтетическом связующем-п168 | | | | |
| 92. | 92. | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п169 | м3 | 7,6355960 | 7283,72 | 55616 |
| 93. | 93. | 11-080401-0109 РСНБ РК 2015 | Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п172 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 313,0380000 | 4379,24 | 1370869 |
| 94. | 94. | 21-130209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 | кг | 2,2851774 | 352,18 | 805 |
| 95. | 95. | 21-130809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная-п174 | м | 250,4304000 | 6,90 | 1728 |
| 96. | 96. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка | 0,0050086 | 599187,77 | 3001 | |
| | | | Раздел: Блок-секция 3. Ограждение лоджий | | | | |
| 97. | 97. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п180 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13,6200000 | 5563,51 | 75775 |
| 98. | 98. | 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п181 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20,4240000 | 5555,29 | 113461 |
| 99. | 99. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п182 | т | 0,1234800 | 278025,30 | 34331 |
| 100. | 100. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п183 | 0,1275000 | 76818,94 | 9794 | |
| ских | | | | металлические изделий | | | |
| 101. | 101. | 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 | т | 0,1255920 | 226636,42 | 28464 |
| мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ | | | 535-2005-п184 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | 102. | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п185 | т | 0,0019080 | 236547,62 | 451 |
| | | Раздел: Монолитный пояс МП-1 | | | | | |
| 103. | 103. | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство-п187 | м3 | 9,5300000 | 35790,34 | 341082 |
| 104. | 104. | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III | т | 0,4908000 | 236151,59 | 115903 |
| 105. | 105. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п189 | | 0,2259900 | 440549,04 | 99560 |
| 106. | 106. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п190 | металлических изделий | 2,0301928 | 76818,94 | 155957 |
| 107. | 107. | 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п191 | т | 2,0301928 | 226636,42 | 460116 |
| 108. | 108. | ТТЕХ.ЧАСТЬ | Надбавка за горячее цинкование-п192 | т | 2,2567700 | 100276,55 | 226301 |
| | | Раздел: Армирование стен для крепления облицовки | | | | | |
| 109. | 109. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п193 | металлических изделий | 1,7064000 | 76818,94 | 131084 |
| 110. | 110. | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п194 | т | 0,8661888 | 278025,30 | 240822 |
| 111. | 111. | 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I | т | 0,8398080 | 264730,21 | 222323 |
| 112. | 112. | ТТЕХ.ЧАСТЬ | Надбавка за горячее цинкование-п196 | т | 1,7064000 | 100276,55 | 171112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Перемычки.Блок-секция 1.Типовые этажи | | | | | |
| 113. | 113. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-П232 | шт. сборных конструкций | 95,0000000 | 444,65 | 42242 | |
| 114. | 114. 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-П233 | шт. сборных конструкций | 23,0000000 | 2185,69 | 50271 | |
| 115. | 115. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-П234 | м3 | 6,3950000 | 79723,59 | 509832 | |
| 116. | 116. 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-П235 | т | 1,1954500 | 82242,56 | 98317 | |
| 117. | 117. 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-П236 | т | 1,1954500 | 283111,92 | 338446 | |
| 118. | 118. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки-П237 | т металлических изделий | 0,0484000 | 76818,94 | 3718 | |
| 119. | 119. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III | т | 0,0434000 | 222351,51 | 9650 | |
| 120. | 120. 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-П239 | т | 0,0050000 | 236547,62 | 1183 | |
| 121. | 121. 11-130301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-П240 | м2 | 42,8125000 | 115,37 | 4939 | |
| 122. | 122. 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-П241 | шт. | 56,2500000 | 31,08 | 1748 | |
| | | Раздел: Перемычки. Блок-секция 2.Типовые этажи | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. | 123. | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п253 | шт. сборных конструкций | 95,0000000 | 444,65 | 42242 |
| 124. | 124. | 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п254 | шт. сборных конструкций | 23,0000000 | 2185,69 | 50271 |
| 125. | 125. | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п255 | м3 | 6,3950000 | 79723,59 | 509832 |
| 126. | 126. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п256 | т | 1,1954500 | 82242,56 | 98317 |
| 127. | 127. | 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п257 | т | 1,1954500 | 283111,92 | 338446 |
| 128. | 128. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п258 | т металлических изделий | 0,0484000 | 76818,94 | 3718 |
| 129. | 129. | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III | т | 0,0434000 | 222351,51 | 9650 |
| 130. | 130. | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п260 | т | 0,0050000 | 236547,62 | 1183 |
| 131. | 131. | 11-130301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п261 | м2 | 42,8125000 | 115,37 | 4939 |
| 132. | 132. | 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-п262 | шт. | 56,2500000 | 31,08 | 1748 |
| | | Раздел: Перемычки.Блок-секция 3.Типовые этажи | | | | | |
| 133. | 133. | 11-070503-0110 РСНБ | Перемычки, масса до 0,3 т. | шт. | 95,0000000 | 444,65 | 42242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | Укладка-п274 | сборных конструкций | | | |
| 134. | 134. | 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п275 | шт. сборных конструкций | 23,0000000 | 2185,69 | 50271 |
| 135. | 135. | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п276 | м3 | 6,3950000 | 79723,59 | 509832 |
| 136. | 136. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п277 | т | 1,1954500 | 82242,56 | 98317 |
| 137. | 137. | 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п278 | т | 1,1954500 | 283111,92 | 338446 |
| 138. | 138. | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п279 | т металлических изделий | 0,0484000 | 76818,94 | 3718 |
| 139. | 139. | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III | т | 0,0434000 | 222351,51 | 9650 |
| 140. | 140. | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п281 | т | 0,0050000 | 236547,62 | 1183 |
| 141. | 141. | 11-130301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п282 | м2 | 42,8125000 | 115,37 | 4939 |
| 142. | 142. | 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-283 | шт. | 56,2500000 | 31,08 | 1748 |
| | | Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1 | | | | | |
| 143. | 143. | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284 | шт. сборных конструкц | 39,0000000 | 6285,68 | 245142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ий | | | | | | | |
| 144. | 144. | 11-070504-0102 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п285 | шт. сборных конструкц | 2,0000000 | 6147,84 | 12296 |
| ий | | | | | | | |
| 145. | 145. | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п286 | шт. сборных конструкц | 22,0000000 | 4142,13 | 91127 |
| ий | | | | | | | |
| 146. | 146. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 | м2 | 408,2406000 | 10322,98 | 4214261 |
| мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288 | | | | | | | |
| 147. | 147. | 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и | т | 0,1147120 | 308443,67 | 35382 |
| сборосварочных операций ГОСТ | | | 23118-2012-п289 | | | | |
| 148. | 148. | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п290 | м3 | 2,8900000 | 23417,36 | 67676 |
| 149. | 149. | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п291 | т | 0,4333440 | 16402,72 | 7108 |
| 150. | 150. | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п292 | 0,4333440 | 22477,55 | 9741 | |
| 151. | 151. | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I | т | 0,0603840 | 241674,01 | 14593 |
| 152. | 152. | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | т | 0,3729600 | 222351,51 | 82928 |
| А-III | | | | | | | |
| | | Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2 | | | | | |
| 153. | 153. | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п297 | шт. сборных конструкц | 42,0000000 | 6285,68 | 263999 |
| ий | | | | | | | |
| 154. | 154. | 11-070504-0102 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п298 | шт. сборных конструкц | 2,0000000 | 6147,84 | 12296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ий | | | | | | | |
| 155. | 155. | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п299 | шт. сборных конструкц | 22,0000000 | 4142,13 | 91127 |
| ий | | | | | | | |
| 156. | 156. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 | м2 | 412,7854000 | 10322,98 | 4261177 |
| мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301 | | | | | | | |
| 157. | 157. | 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и | т | 0,1147120 | 308443,67 | 35382 |
| сборосварочных операций ГОСТ | | | 23118-2012-п302 | | | | |
| 158. | 158. | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п303 | м3 | 1,3200000 | 23417,36 | 30911 |
| 159. | 159. | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п304 | т | 0,1349800 | 16402,72 | 2214 |
| 160. | 160. | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п305 | 0,1349800 | 22477,55 | 3034 | |
| 161. | 161. | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I | т | 0,0177600 | 241674,01 | 4292 |
| 162. | 162. | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | т | 0,1172200 | 222351,51 | 26064 |
| А-III | | | | | | | |
| | | Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3 | | | | | |
| 163. | 163. | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п310 | шт. сборных конструкц | 38,0000000 | 6285,68 | 238856 |
| ий | | | | | | | |
| 164. | 164. | 11-070504-0102 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п311 | шт. сборных конструкц | 2,0000000 | 6147,84 | 12296 |
| ий | | | | | | | |
| 165. | 165. | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п312 | шт. сборных конструкц | 22,0000000 | 4142,13 | 91127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ий | | | | |
| 166. | 166. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п314 | м2 | 408,2406000 | 10322,98 | 4214261 |
| 167. | 167. | 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п315 | т | 0,1147120 | 308443,67 | 35382 |
| 168. | 168. | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п316 | м3 | 2,8900000 | 23417,36 | 67676 |
| 169. | 169. | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п317 | т | 0,4333440 | 16402,72 | 7108 |
| 170. | 170. | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п318 | т | 0,4333440 | 22477,55 | 9741 |
| 171. | 171. | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I | т | 0,0603840 | 241674,01 | 14593 |
| 172. | 172. | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III | т | 0,3729600 | 222351,51 | 82928 |

ИТОГО: 55934467

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 5704142 |
| Сметная прибыль | | | 4143294 |
| Итого с временными | 0,9 % | 503410 | 56437877 |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,7 % | 959444 | 57397321 |
| Пересчет в текущих ценах К-1,0599383 | | | 60837619 |
| Итого с НДС 12% | | | [illegible]133 |
| С понижающим коэффициентом [illegible]816 | | | [illegible]717 |

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джарухамедов А.С.