Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.
Акт приемки выполненных работ №8 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работылок. см.2-1-1				
1.	1.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п93 (за вычетом проемов)	м2 стен	34,7100000	1884,30	65404
2.	2.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п94 (за вычетом проемов)	м2 стен	6,8000000	2744,21	18661
3.	3.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п95	металлических изделий	0,0115400	76818,94	886
4.	4.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п96	т	0,0115400	222351,51	2566
5.	5.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п134 (за вычетом проемов)	м2 стен	34,7100000	1884,30	65404
6.	6.	11-100404-0202 РСНБ	Стены. Глухие. Обшивка по	м2 стен	6,8000000	2744,21	18661

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015			одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п135	вычетом проемов)			
7.	7.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п136металлических	т изделий	0,0115400	76818,94	886
8.	8.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п137	т	0,0115400	222351,51	2566
9.	9.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п176	м2 стен вычетом проемов)	34,7100000	1884,30	65404
10.	10.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п177	м2 стен вычетом проемов)	6,8000000	2744,21	18661
11.	11.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п178металлических	т изделий	0,0115400	76818,94	886
12.	12.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п179	т	0,0115400	222351,51	2566
		Раздел: Исключить. Перекрытиелок. см.2-1-1					
13.	13.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284	шт. сборных конструкций	-114,0000000	6285,68	-716568
14.	14.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п285	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
15.	15.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288	м2	-995,2320000	10322,98	-10273764

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п289	т	-0,0379000	308443,67	-11690
17.	17.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п291	т	-0,0089000	16402,72	-146
18.	18.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п292	т	-0,0089000	22477,55	-200
19.	19.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п294	т	-0,0089000	222351,51	-1979
20.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п297	шт. сборных конструкций	-126,0000000	6285,68	-791996
21.	21.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру-п298	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
22.	22.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301	м2	-1008,8664000	10322,98	-10414511
23.	23.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п302	т	-0,0119000	308443,67	-3670
24.	24.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п310	шт. сборных конструкций	-114,0000000	6285,68	-716568
25.	25.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру-п311	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
26.	26.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	-995,2320000	10322,98	-10273764

1	2	3	4	5	6	7	8
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п314							
27.	27.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п315	т	-0,0379000	308443,67	-11690
28.	28.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п317	т	-0,0775000	16402,72	-1271
29.	29.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п318	-0,0775000	22477,55	-1742	
30.	30.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I-п319	т	-0,0031000	241674,01	-749
31.	31.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п320	т	-0,0744000	222351,51	-16543
		Раздел: Включить. Перекрытие ==========					
32.	32.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п108 корконструкций	шт. сборных	132,0000000	6285,68	829710
33.	33.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п109 кор	м2	961,9272000	4691,47	4512851
34.	34.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство монолитные участки-п110 кор	м3	8,5500000	23417,36	200218
35.	35.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п111 кор	т	0,0737000	16402,72	1209
36.	36.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п112 кор	0,0737000	22477,55	1657	
37.	37.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0115000	241674,01	2779

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	38.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0622000	222351,51	13830
39.	39.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п115 корконструкций	шт. сборных	138,0000000	6285,68	867424
40.	40.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п116 кор	м2	1004,8038000	4691,47	4714005
41.	41.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п117 кор	т	0,0340000	308443,67	10487
42.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п118 кор	м3	7,1000000	23417,36	166263
43.	43.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п119 кор	т	0,2508000	16402,72	4114
44.	44.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т 0,2508000 Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п120 кор			22477,55	5637
45.	45.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I-п121 кор	т	0,0057000	241674,01	1378
46.	46.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п122 кор	т	0,2451000	222351,51	54498
47.	47.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п123 корконструкций	шт. сборных	132,0000000	6285,68	829710
48.	48.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п124 кор	м2	961,9272000	4691,47	4512851
49.	49.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п125 кор	м3	0,5500000	23417,36	12880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Окна, двери. Исключитьлок. см.2-1-1					
50.	50.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п324	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
51.	51.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемыоконные площадью до 2 м2м2 -п325	проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
52.	52.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-ОК1, ОК3, ОК4, ОК2-п328	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
53.	53.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п337	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
54.	54.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п338	м2 проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
55.	55.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п341	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
56.	56.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п350	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
57.	57.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п351	м2 проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
58.	58.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п354	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
		Раздел: Дверилок. см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна, двери. Включить				
59.	59.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п369	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
60.	60.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п370	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
61.	61.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п389	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
62.	62.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п390	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
63.	63.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п407	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
64.	64.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п408	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
			Раздел: Окна, двери. Включить				
65.	65.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п141кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
66.	66.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п142кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
67.	67.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	72,0580000	21904,67	1578407

1	2	3	4	5	6	7	8
			30674-99-п143кор				
68.	68.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п144кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
69.	69.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п145 кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
70.	70.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п146 кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
71.	71.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п147кор	м2	72,0580000	21904,67	1578407
72.	72.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п148кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
73.	73.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п149 кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
74.	74.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п150 кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
75.	75.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п151 кор	м2	72,0580000	21904,67	1578407

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п152 кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
		Раздел: Двери					
77.	77.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п153 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
78.	78.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п154 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
79.	79.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п155 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
80.	80.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п156 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
81.	81.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п157 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
82.	82.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п158 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1. Потолок					
83.	83.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей П159кориваемой	м2 оштукатур	770,2500000	829,36	638817

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
84.	84.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п422	м2 окрашивае мой поверхнос ти	53,1000000	301,16	15991
85.	85.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п423	м2 окрашивае мой поверхнос ти	800,2900000	301,16	241012
86.	86.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п424	м2 окрашивае мой поверхнос ти	62,5000000	64,50	4031
			Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1. Стены				
87.	87.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей-п160	м2 оштукатуриваемой поверхности	2184,3200000	654,05	1428646
88.	88.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п426	м2 окрашивае мой поверхнос ти	147,0500000	271,26	39889
89.	89.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п427	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1929,5700000	271,26	523414
90.	90.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п428	м2 окрашивае мой поверхнос ти	67,9600000	64,50	4383

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Блок-секция 1.Дверные откосы					
91.	91.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п432	м2 окрашиваемой поверхности	60,9500000	639,04	38949
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2. Потолок					
92.	92.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,2500000	829,36	638817
93.	93.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п435	м2 окрашиваемой поверхности	53,2000000	301,16	16022
94.	94.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п436	м2 окрашиваемой поверхности	800,8400000	301,16	241178
95.	95.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п437	м2 окрашиваемой поверхности	51,4500000	64,50	3318
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Стены					
96.	96.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	2184,3200000	654,05	1428646
97.	97.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	147,0500000	271,26	39889

1	2	3	4	5	6	7	8
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п439				
98.	98.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	1930,0200000	271,26	523536
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п440				
99.	99.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	40,2500000	64,50	2596
известковая по кирпичу и ти			бетону-п441				
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3. Потолок					
100.	100.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	770,2500000	829,36	638817
-п163иваемой поверхнос ти							
101.	101.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	53,1000000	301,16	15991
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п448				
102.	102.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	800,2900000	301,16	241012
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п449				
103.	103.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	75,4500000	64,50	4866
известковая по кирпичу и ти			бетону-п450				
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Стены					
104.	104.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 -п164иваемой	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	2184,3200000	654,05	1428646
поверхнос							

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
105.	105.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п452	м2 окрашиваемой поверхности	147,0500000	271,26	39889
ти							
106.	106.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п453	м2 окрашиваемой поверхности	1929,5700000	271,26	523414
ти							
107.	107.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п454	м2 окрашиваемой поверхности	105,2000000	64,50	6785
ти							
		Раздел: Блок-секция 3 Дверные откосы					
108.	108.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п458	м2 окрашиваемой поверхности	58,8000000	639,04	37575
ти							
		Раздел: Кровлялок. см.2-1-1					
109.	109.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п704	м ходов	91,9000000	101,06	9287
110.	110.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п717	м ограждения	119,8000000	109,22	13085
111.	111.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п719	кг	77,7600000	231,65	18013
112.	112.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-п725+ кор1	м труб	168,0000000	1330,30	223490
113.	113.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п726 + кор	м	168,0000000	1643,92	276178

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п727	шт.	14,0000000	1776,72	24874
115.	115.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п728	шт.	14,0000000	1845,81	25841
116.	116.	21-100302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм-п729	шт.	14,0000000	1127,87	15790
117.	117.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п730	шт.	28,0000000	1845,81	51683
118.	118.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п731	шт.	112,0000000	922,85	103359
119.	119.	21-100302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук-п732	шт.	14,0000000	2973,80	41633
120.	120.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п734	т конструкций	0,0234200	51049,82	1196
121.	121.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п735	т	0,0234200	337684,26	7909
122.	122.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п736	м2	2,8000000	78,72	220
123.	123.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п737	шт.	4,0000000	482,26	1929
124.	124.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п738	пара	4,0000000	3757,35	15029
125.	125.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011-п739	шт.	2,0000000	2142,35	4285

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	126.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п750	шт. сборных конструкций	2,0000000	444,65	889
127.	127.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п751	м3	0,0440000	79723,59	3508
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3лок. см.2-1-1					
128.	128.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п825	м2 покрытия	135,2700000	2402,49	324985
129.	129.	21-040509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91-п826	м2	135,2700000	1950,72	263873
130.	130.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,2500000	1333,44	7001
131.	131.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п834	м2	5,2500000	3104,04	16296
132.	132.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п835	м труб	9,0000000	1683,01	15147
133.	133.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п836	м	9,0000000	1643,92	14795
134.	134.	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм-п837	м	9,0000000	1506,34	13557
135.	135.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п838	шт.	3,0000000	1776,72	5330
136.	136.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п839	шт.	9,0000000	1845,81	16612
137.	137.	21-100302-0108 РСНБ	Держатель трубы водосточной	шт.	6,0000000	922,85	5537

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п840				
138.	138.	21-100302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм-п841	шт.	24,0000000	923,04	22153
139.	139.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97-п842	т	0,0237300	236889,39	5621
140.	140.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п847	м2 окрашиваемой поверхности	44,5200000	639,04	28450
141.	141.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п848	м ограждения	28,4100000	784,37	22284
142.	142.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п849	т	0,1568020	447840,07	70222
143.	143.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п850	т конструкций	0,0455100	66422,67	3023
144.	144.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п851	т	0,0455100	342766,12	15599
145.	145.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п852	м2	78,9000000	94,81	7480
146.	146.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п853	м2	157,8000000	78,72	12422
147.	147.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п854	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,7000000	1272,11	75945
148.	148.	11-150402-0403 РСНБ	Фасады. Окраска с лесов по	м2	59,7000000	146,66	8756

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п855	окрашивае мой			
поверхнос ти							
	Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2						
149.	149.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка-п1	кВт	195,1875000	19403,24	3787271
150.	150.	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях-п2	шт.	163,0000000	1300,32	211952
151.	151.	23-051314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор VAlTEK V.047 головка и клапан-п3	шт.	163,0000000	3852,70	627990
152.	152.	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.нитки Установка-п4	м труб регистра	30,0000000	4384,56	131537
153.	153.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п5	комплект	169,0000000	470,84	79572
154.	154.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п6	шт.	6,0000000	2326,82	13961
155.	155.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа	шт.	6,0000000	4532,66	27196
WATTs/AirvEnT d15мм-п7							
156.	156.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п8	шт.	163,0000000	2326,82	379272
157.	157.	23-040905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VTP.718.V-п9	шт.	163,0000000	3193,96	520616
158.	158.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п10	шт.	6,0000000	1103,41	6620

1	2	3	4	5	6	7	8
159.	159.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п11	шт.	3,0000000	2352,79	7058
160.	160.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-п12	шт.	3,0000000	7089,99	21270
161.	161.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-п13	шт.	6,0000000	883,54	5301
162.	162.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п14	шт.	24,0000000	1388,69	33328
163.	163.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п15	шт.	6,0000000	2326,82	13961
164.	164.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п16	шт.	3,0000000	2352,79	7058
165.	165.	23-041009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п17	шт.	6,0000000	66985,97	401916
166.	166.	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п18	шт.	3,0000000	110067,75	330203
167.	167.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п19	кг	315,0000000	575,30	181220
168.	168.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	80,0000000	1433,76	114701

1	2	3	4	5	6	7	8
			неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п23				
169.	169.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка-п24	м	40,0000000	1706,87	68275
170.	170.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-п25	м	80,0000000	1728,01	138240
171.	171.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-п26	м	90,0000000	2057,37	185164
172.	172.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка-п27	м	50,0000000	2256,11	112805
173.	173.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода мм. Прокладка-п28	м	75,0000000	2546,06	190954
174.	174.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка-п29	м	90,0000000	2022,37	182013
175.	175.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка-п30	м	45,0000000	2584,08	116284
176.	176.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 80 мм. Прокладка-п31	м	30,0000000	2991,90	89757
177.	177.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-п32	м	64,0000000	2057,37	131672
178.	178.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п33	м трубопров	3839,0000000	96,49	370444

1	2	3	4	5	6	7	8
179.	179.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165,0000000	98,99	16333
180.	180.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п35	м3 изоляции	4,8000000	40393,98	193891
181.	181.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п36	м3	5,9520000	12045,04	71692
182.	182.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п37	м2 окрашиваемой поверхности	368,0000000	1051,86	387085
183.	183.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п38	м2	130,0000000	20,52	2668
184.	184.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п39	кг	16,2500000	2379,46	38666
185.	185.	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.731-п40	шт.	97,0000000	72,87	7069
186.	186.	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.735-п41	шт.	60,0000000	137,45	8247
187.	187.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.735-п42	шт.	79,0000000	72,86	5756
188.	188.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-п43	шт.	632,0000000	48,25	30495
189.	189.	23-020401-1204 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90°	шт.		125,19	33550

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-п44		268,0000000		
190.	190.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-п45	шт.	538,0000000	39,00	20981
191.	191.	23-020401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-п46	шт.	303,0000000	64,64	19587
192.	192.	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.701-п47	шт.	326,0000000	660,39	215287
		Раздел: Узлы управления квартирных систем. лок.см.2-1-2 ==========					
193.	193.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п50	шт.	30,0000000	2547,26	76418
194.	194.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs/FHF-EA-п51	шт.	30,0000000	4532,66	135980
195.	195.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п52	фильтр	45,0000000	1331,24	59906
196.	196.	23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192-п53	шт.	45,0000000	3228,61	145288
197.	197.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-п54	фильтр	15,0000000	1330,72	19961
198.	198.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192-п55	шт.	15,0000000	4951,46	74272
199.	199.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п56	шт.	90,0000000	2326,82	209414
200.	200.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т	шт.	90,0000000	2973,70	267633

1	2	3	4	5	6	7	8
			185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214-п57				
201.	201.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58	шт.	15,0000000	2457,44	36862
202.	202.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п59	шт.	45,0000000	2547,26	114627
203.	203.	23-041006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п60	шт.	15,0000000	17842,89	267643
204.	204.	23-041006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п61	шт.	30,0000000	21106,75	633203
205.	205.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п62	шт.	45,0000000	2326,82	104707
206.	206.	23-041009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п63	шт.	15,0000000	67257,29	1008859
207.	207.	23-041009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п64	шт.	30,0000000	86008,72	2580262
208.	208.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п67	шт.	90,0000000	2326,82	209414
209.	209.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15	шт.	90,0000000	2526,46	227381

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 21345-2005//VT.430-п68				
210.	210.	23-020502-0408 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п69	шт.	30,0000000	2082,75	62482
211.	211.	23-020502-0412 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32х1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п70	шт.	60,0000000	1399,70	83982
212.	212.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п73	м ода	9,0000000	2022,37	18201
			Раздел: Блочный тепловой пункт.лок.см.2-1-2 ==========				
213.	213.	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	4124,31	4124
214.	214.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п80	1,0000000	1497,29	1497	
215.	215.	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка-п81	шт.	2,0000000	22109,74	44219
216.	216.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка-п82	фильтр	2,0000000	2543,34	5087
217.	217.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п83	шт.	2,0000000	4597,48	9195
218.	218.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	11,0000000	1497,29	16470	
219.	219.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п85	насос	2,0000000	23140,28	46281
220.	220.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками,	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
поступающая в собранном виде,							
			масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети-п86				
221.	221.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования п88	шт.	1,0000000	13143,79	13144
222.	222.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка-п89	фильтр	1,0000000	2022,41	2022
223.	223.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка п90	шт.	2,0000000	2547,26	5095
224.	224.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых	1,0000000	1497,29	1497	
Соединениях п91							
225.	225.	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте-п92	теплообменник	1,0000000	2761,94	2762
226.	226.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования п93	шт.	1,0000000	13143,79	13144
227.	227.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п94	фильтр	1,0000000	1637,83	1638
228.	228.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п95	шт.	9,0000000	2573,23	23159
229.	229.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п96	насос	2,0000000	23140,28	46281
230.	230.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками,	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
поступающая в собранном виде,			масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети-п97				
231.	231.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п98	шт.	2,0000000	2573,23	5146
232.	232.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-п99	фильтр	1,0000000	17828,46	17828
233.	233.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п100	шт.	2,0000000	2573,23	5146
234.	234.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п101	комплект	21,0000000	372,17	7816
235.	235.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п102	комплект	8,0000000	541,81	4335
236.	236.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п103	шт.	6,0000000	2573,23	15439
237.	237.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п104	шт.	4,0000000	2547,26	10189
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт. лок.см.2-1-2 ==========					
238.	238.	51-040201-0508 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо-п105	шт.	1,0000000	7644620,78	7644621

1	2	3	4	5	6	7	8
239.	239.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры).Установка п106	счетчик (водомер)	2,0000000	654,81	1310
240.	240.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п107	3,0000000	1497,29	4492	
241.	241.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-п108	шт.	2,0000000	171278,99	342558
242.	242.	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-п109	шт.	2,0000000	68693,86	137388
243.	243.	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа SAuTEr/Термопреобразователь сопротивления ТПС-п110	шт.	2,0000000	9789,43	19579
244.	244.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка-п111	комплект	2,0000000	2706,68	5413
245.	245.	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования-п112	шт.	2,0000000	1386,44	2773
246.	246.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-п113	м ода	5,0000000	2057,37	10287
247.	247.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п114	м ода	20,0000000	2584,08	51682
248.	248.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-п115	м ода	20,0000000	2991,90	59838
249.	249.	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	20,0000000	2022,37	40447

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п116	ода			
250.	250.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п117	м ода	5,0000000	2256,11	11281
251.	251.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п118	м ода	5,0000000	2782,51	13913
252.	252.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п119	м трубопров ода	10,0000000	96,49	965
253.	253.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п120	м трубопров ода	65,0000000	98,99	6434
254.	254.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п121	м2	32,0000000	20,52	657
255.	255.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п122	кг	4,0000000	2379,46	9518
256.	256.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п123	м3 изоляции	1,1000000	40393,98	44433
257.	257.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п124	м3	1,3640000	12045,04	16429
258.	258.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-п125	шт.	2,0000000	1488,66	2977
259.	259.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п126	кг	407,1600000	575,30	234240

1	2	3	4	5	6	7	8
260.	260.	23-040905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п127	шт.	2,0000000	1828,76	3658
		Раздел: Холодное водоснабжение В1 лок.см.2-1-3(п. сметы с п1-п52)					
261.	261.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	4597,48	4597
262.	262.	23-040102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	30645,33	30645
263.	263.	23-020302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1095,76	1096
264.	264.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1314,88	2630
265.	265.	23-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	738,70	739
266.	266.	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	379,23	379
267.	267.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	10151,51	10152
268.	268.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	10,0000000	2973,70	29737
269.	269.	23-040905-1202 РСНБ	Краны шаровые VALTEC латунные	шт.	6,0000000	1948,27	11690

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214				
270.	270.	23-040905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.218	шт.	47,0000000	1322,78	62171
271.	271.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	15,0000000	1664,10	24962
272.	272.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	23,0000000	2782,51	63998
273.	273.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	13,0000000	2546,06	33099
274.	274.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	16,0000000	2256,11	36098
275.	275.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	20,0000000	2057,37	41147
276.	276.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	23,0000000	1728,01	39744
277.	277.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	14,4000000	1650,48	23767
278.	278.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	109,0000000	96,49	10518
279.	279.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	108,0000000	1826,89	197304

1	2	3	4	5	6	7	8
280.	280.	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,3040000	361,41	36613
281.	281.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000000	2315,74	166733
282.	282.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66,8880000	204,34	13668
283.	283.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	244,0000000	3036,08	740805
284.	284.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	219,3560000	128,36	28157
285.	285.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000000	39,00	1092
286.	286.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000000	19,50	370
287.	287.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,0000000	13,35	1282
288.	288.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	609,24	9139
289.	289.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165,0000000	313,84	51783
290.	290.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК	шт.	75,0000000	295,37	22153

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ Р 52134-2010				
291.	291.	23-020401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	63,60	572
292.	292.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	67,71	406
293.	293.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,0000000	24,63	1478
294.	294.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000000	67,73	2438
295.	295.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000000	42,08	1010
296.	296.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	718,89	10783
297.	297.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	440,98	2646
298.	298.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243,0000000	17,45	4240
299.	299.	23-020401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120,0000000	61,56	7387
300.	300.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,0000000	1322,70	59522
301.	301.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	74,0000000	15,39	1139
302.	302.	23-020401-3503 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R	шт.	50,0000000	9,24	462

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одинарная				
303.	303.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	256,0000000	8,21	2101
304.	304.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	289,4000000	589,09	170483
305.	305.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	13,7610000	9778,26	134559
306.	306.	21-110403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	18,0620000	3644,18	65821
307.	307.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000000	39239,30	78479
308.	308.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0684000	973198,63	66567
309.	309.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,8500000	1270,48	18867
310.	310.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,8400000	94,81	2165	
311.	311.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,8400000	95,92	2191
312.	312.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,6500000	575,30	32591
		Раздел: Водомерный узел лок.см.2-1-3(п. сметы с п53-п66)					
313.	313.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000000	2573,23	7720

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	314.	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000000	21282,88	63849
315.	315.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000000	883,54	5301
316.	316.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка	м	4,5000000	1950,49	8777
317.	317.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего трубопров водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м	4,5000000	96,49	434
318.	318.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	129649,59	129650
319.	319.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка		1,0000000	2706,68	2707
320.	320.	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	2770,89	2771
321.	321.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода мм. Прокладка	м	0,5000000	2546,06	1273
322.	322.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 ода мм. Прокладка	м	0,2000000	1650,48	330
323.	323.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	18502,05	18502
324.	324.	23-020101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	276,96	554
325.	325.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5440000	575,30	4915

1	2	3	4	5	6	7	8
326.	326.	23-020101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	399,90	800
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4 лок.см.2-1-3(п. сметы с п67-п113) ==========				
327.	327.	23-040905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	8131,34	8131
328.	328.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
329.	329.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	9,0000000	2973,70	26763
330.	330.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	29,0000000	1948,27	56500
331.	331.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	18,0000000	1664,10	29954
332.	332.	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны спускник Д15 10Б9бк	шт.	3,0000000	5101,00	15303
333.	333.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	6,0000000	2782,51	16695
334.	334.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	13,0000000	2546,06	33099
335.	335.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	17,0000000	2256,11	38354

1	2	3	4	5	6	7	8
336.	336.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	37,5000000	2057,37	77152
337.	337.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	148,0000000	1728,01	255745
338.	338.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	221,5000000	96,49	21374
339.	339.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	106,0000000	1826,89	193650
340.	340.	23-010602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,4280000	376,88	37473
341.	341.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	133,0000000	2315,74	307993
342.	342.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,5570000	238,23	29435
343.	343.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	298,0000000	3036,08	904753
344.	344.	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	267,9020000	148,90	39890
345.	345.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,0000000	39,00	1716

1	2	3	4	5	6	7	8
346.	346.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000000	19,50	429
347.	347.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94,0000000	13,35	1255
348.	348.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	609,24	5483
349.	349.	23-020401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000000	581,53	52338
350.	350.	23-020401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	980,35	8823
351.	351.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000000	455,39	8197
352.	352.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120,0000000	313,84	37660
353.	353.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75,0000000	295,37	22153
354.	354.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	24,63	369
355.	355.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,0000000	67,73	3048
356.	356.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000000	42,08	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
357.	357.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	718,89	6470
358.	358.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	440,98	3969
359.	359.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000000	48,25	4343
360.	360.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,0000000	17,45	4711
361.	361.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	117,0000000	15,39	1801
362.	362.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	58,0000000	9,24	536
363.	363.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	250,0000000	8,21	2052
364.	364.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	460,0000000	589,09	270981
365.	365.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	22,1980000	9778,26	217058
366.	366.	21-110403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	23,0780000	4209,13	97138
367.	367.	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45,0000000	7676,11	345425
368.	368.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,7500000	894,64	6039

1	2	3	4	5	6	7	8
369.	369.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1094400	973198,63	106507
370.	370.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,7600000	1270,48	30187
371.	371.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,3600000	94,81	2309	
372.	372.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	24,3600000	95,92	2337
373.	373.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,7000000	575,30	44126
		Раздел: Канализация К1 лок.см.2-1-3(п. сметы с п114-п139)					
374.	374.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	305,7000000	1798,79	549889
375.	375.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	222,0000000	1225,42	272044
376.	376.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	120,0000000	244,34	29321
377.	377.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	47,0000000	76,04	3574
378.	378.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30,0000000	285,34	8560
379.	379.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	83,0000000	80,13	6651
380.	380.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14,0000000	501,45	7020
381.	381.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	77,0000000	149,02	11475

1	2	3	4	5	6	7	8
382.	382.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000000	409,86	2459
383.	383.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,0000000	396,88	2381
384.	384.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	1278,55	19178
385.	385.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000000	329,89	1979
386.	386.	23-020601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000000	1060,37	3181
387.	387.	23-020601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	45,0000000	2539,22	114265
388.	388.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	45,0000000	440,07	19803
389.	389.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27,0000000	806,91	21787
390.	390.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18,0000000	366,42	6596
391.	391.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14,0000000	130,29	1824
392.	392.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	140,0000000	235,22	32931
393.	393.	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	60,0000000	88,40	5304
394.	394.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	274,7000000	575,30	158036
395.	395.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров	527,7000000	589,09	310863

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
396.	396.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	25,3207000	12032,83	304680
397.	397.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3056400	973198,63	297448
398.	398.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,9000000	94,81	844	
399.	399.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8,9000000	95,92	854
		Раздел: Квартирный водомерный узел лок.см.2-1-3(п. сметы с п153-п155) ==========					
400.	400.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	150,0000000	3515,78	527368
401.	401.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	150,0000000	2049,05	307357
402.	402.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150,0000000	4075,10	611265
		Раздел: Канализация КН лок.см.2-1-3(п. сметы с п156-п170) ==========					
403.	403.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	23140,28	46281
404.	404.	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель WILODrAin TM 32/8	шт.	2,0000000	46755,27	93511
405.	405.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
			испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети				
406.	406.	23-040501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2278,10	4556
407.	407.	23-040501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	4741,84	4742
408.	408.	23-041001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,0000000	5848,89	11698
409.	409.	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1247,24	4989
410.	410.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкц	0,0018840	396871,67	748
ий							
411.	411.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0018840	236995,30	446
412.	412.	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1,0000000	2113,89	2114
413.	413.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000000	366,42	366
414.	414.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	3,0000000	2192,86	6579
415.	415.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,1300000	894,64	1011
416.	416.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	8,0000000	96,49	772
417.	417.	11-160301-0204 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	5,0000000	2256,11	11281

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка				
		Раздел: Газоснабжение лок.см.2-1-5(п. сметы с п1-п26)					
			==========				
418.	418.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	45,0000000	16917,91	761306
419.	419.	23-090101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом/Бетар СГБМ-1,6ТК	шт.	45,0000000	7998,40	359928
420.	420.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45,0000000	45964,46	2068401
421.	421.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	45,0000000	8919,51	401378
422.	422.	Т	Система индивидуальногоконтрля загазованности САКЗ-МК-2-1А "Бытовая"	комплект	45,0000000	30872,84	1389278
423.	423.	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	45,0000000	5853,87	263424
424.	424.	23-041004-1101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15	шт.	45,0000000	1890,31	85064
425.	425.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.	45,0000000	3259,36	146671
426.	426.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 15 мм. Прокладка	м	141,0000000	1509,25	212804
427.	427.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м	99,0000000	1561,47	154585
428.	428.	11-160401-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	18,0000000	2043,95	36791

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 50 мм.ода Прокладка/футляр через перекрытие				
429.	429.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007200	176547,68	127
430.	430.	21-130804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,1152000	1220112,14	140557
431.	431.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0027930	122161,98	341
432.	432.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0027930	575,30	2
433.	433.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	36,0000000	3407,98	122687
434.	434.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,5000000	894,64	17445
435.	435.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м	26,0000000	1561,47	40598
436.	436.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	9,0000000	23863,82	214774
437.	437.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3000000	1270,48	8004
438.	438.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0003330	122161,98	41
439.	439.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0003330	575,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8
440.	440.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6000000	94,81	341
441.	441.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2000000	78,72	567
442.	442.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	240,0000000	607,74	145857
443.	443.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорныхустановок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,2660000	813515,55	216395

ИТОГО: 30298905

В том числе :

Накладные расходы		6655922
Сметная прибыль		2244363
Итого с временными	0,9 %	30571595
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	31091312
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		32954873
Итого с НДС 12%		36909457
С понижающим коэффициентом к=0,816		30118117

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «СЫП»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.