Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 декабрь за 2018 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Цоколь | | | | |
| 1. | 1. | 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-кор. | м2 окрашивае мой | 173,3500000 | 544,48 | 94386 |
| поверхнос ти | | | | | | | |
| | | | Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1 | | | | |
| 2. | 2. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п68 | м2 перегород ок (за вычетом проемов) | -219,6000000 | 5066,97 | -1112706 |
| 3. | 3. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п69 | м2 перегород ок (за вычетом проемов) | -338,3300000 | 5058,74 | -1711523 |
| 4. | 4. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм+ | м2 перегород ок (за вычетом | 219,6000000 | 5385,28 | 1182607 |
| ОБЛИЦОВКА-п44 кор | | | проемов) | | | | |
| 5. | 5. | 11-080401-0305 РСНБ | Перегородки неармированные | м2 | | 5377,05 | 1819218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п45 кор | перегород 338,3300000 ок (за вычетом проемов) | | | |
| | Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 2 | | | | | | |
| 6. | 6. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п110 | м2 перегород-141,2000000 ок (за вычетом проемов) | | 5066,97 | -715456 |
| 7. | 7. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п111 | м2 перегород-216,6000000 ок (за вычетом проемов) | | 5058,74 | -1095723 |
| 8. | 8. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм+ ОБЛИЦОВКА-п57 кор | м2 перегород 141,2000000 ок (за вычетом проемов) | | 5385,28 | 760401 |
| 9. | 9. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п58 кор | м2 перегород 216,6000000 ок (за вычетом проемов) | | 5377,05 | 1164669 |
| 10. | 10. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п104 | м3 кладки 12,9800000 | | 34181,88 | 443681 |
| 11. | 11. | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п105 | м3 кладки 13,7200000 | | 34096,03 | 467798 |
| | Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 3 | | | | | | |
| 12. | 12. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п151 | м2 перегород-219,6000000 ок (за вычетом проемов) | | 5066,97 | -1112706 |
| 13. | 13. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п152 | м2 перегород-338,3300000 ок (за вычетом | | 5058,74 | -1711523 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | проемов) | | | |
| 14. | 14. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм+ ОБЛИЦОВКА-п69 кор | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 219,6000000 | 5385,28 | 1182607 |
| 15. | 15. | 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п70 кор | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 338,3300000 | 5377,05 | 1819218 |
| | | Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1 | | | | | |
| 16. | 16. | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284 | шт. сборных конструкций | -1,0000000 | 6285,68 | -6286 |
| 17. | 17. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288 | м2 | -76,4966000 | 10322,98 | -789673 |
| 18. | 18. | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п2 кор | м2 | 72,0564000 | 4691,47 | 338050 |
| | | Раздел: Перекрытие.Блок-секция 2 | | | | | |
| 19. | 19. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301 | м2 | -76,4966000 | 10322,98 | -789673 |
| 20. | 20. | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п4 кор | м2 | 72,0564000 | 4691,47 | 338050 |
| | | Раздел: Перекрытие.Блок-секция 3 | | | | | |
| 21. | 21. | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа | м2 | -76,4966000 | 10322,98 | -789673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ РК 949-92-п314 | | | | | | | |
| 22. | 22. | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п6 кор | м2 | 72,0564000 | 4691,47 | 338050 |
| | | Раздел: Окна, двери | | | | | |
| 23. | 23. | 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п323 | м2 проемов | 0,4092000 | 3747,63 | 1534 |
| 24. | 24. | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п324 | м2 проемов | 0,6400000 | 4096,36 | 2622 |
| 25. | 25. | 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-ОК5 326 | м2 | 0,4092000 | 13089,26 | 5356 |
| 26. | 26. | 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-ОК6, ОК7 327 | м2 | 0,6400000 | 19967,62 | 12779 |
| 27. | 27. | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п329 | п/м | 0,7600000 | 962,82 | 732 |
| 28. | 28. | 21-090205-0209 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 | м | 0,7600000 | 3616,97 | 2749 |
| 29. | 29. | 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-п333 | м2 поверхности | 33,3866667 | 1131,65 | 37782 |
| 30. | 30. | 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п336 | м2 проемов | 0,4092000 | 3747,63 | 1534 |
| 31. | 31. | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 0,6400000 | 4096,36 | 2622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | поворотных | | | | |
| 32. | 32. | 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п339 | м2 | 0,4092000 | 13089,26 | 5356 |
| 33. | 33. | 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: | м2 | 0,6400000 | 19967,62 | 12779 |
| одноэлементные поворотные ГОСТ | | | 30674-99-п340 | | | | |
| 34. | 34. | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п342 | п/м | 0,7600000 | 962,82 | 732 |
| 35. | 35. | 21-090205-0209 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п343 | м | 0,7600000 | 3616,97 | 2749 |
| 36. | 36. | 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п349 | м2 проемов | 0,4092000 | 3747,63 | 1534 |
| 37. | 37. | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 0,6400000 | 4096,36 | 2622 |
| Поворотных-п350 | | | | | | | |
| 38. | 38. | 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п352 | м2 | 0,4092000 | 13089,26 | 5356 |
| 39. | 39. | 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: | м2 | 0,6400000 | 19967,62 | 12779 |
| одноэлементные поворотные ГОСТ | | | 30674-99-п353 | | | | |
| 40. | 40. | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п355 | п/м | 0,7600000 | 962,82 | 732 |
| 41. | 41. | 21-090205-0209 РСНБ | Доски подоконные из ПВХ профилей | м | 0,7600000 | 3616,97 | 2749 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п356 | | | | |
| 42. | 42. | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п357 | м3 изоляции | 6,0096000 | 22571,72 | 135647 |
| 43. | 43. | 21-110203-0108 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95-п358 | м3 | 6,1898880 | 11229,53 | 69510 |
| 44. | 44. | 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-п359 | м2 поверхности | 100,1600000 | 1131,65 | 113346 |
| 45. | 45. | 21-130814-1201 РСНБ РК 2015 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-п360 | м | 400,6400000 | 775,11 | 310539 |
| 46. | 46. | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие | м2 покрытия | 22,0000000 | 3120,42 | 68649 |
| | | Раздел: Двери.Блок-секция 1 | | | | | |
| 47. | 47. | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п366 | м2 | 2,7300000 | 2603,96 | 7109 |
| 48. | 48. | 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п367 | м2 | 2,7300000 | 15096,57 | 41214 |
| 49. | 49. | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п371 | | 6,9510000 | 2596,00 | 18045 |
| 50. | 50. | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2 п373 | м2 | 4,8510000 | 33512,38 | 162569 |
| 51. | 51. | 21-090402-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с | м2 | 2,1000000 | 39556,17 | 83068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ-п375 | | | | |
| 52. | 52. | 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-п376 | шт. | 2,0000000 | 8203,93 | 16408 |
| 53. | 53. | 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-п377 | шт. | 2,0000000 | 483,39 | 967 |
| 54. | 54. | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 154,0000000 | 482,26 | 74267 |
| 55. | 55. | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 77,0000000 | 3757,35 | 289316 |
| 56. | 56. | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п380 | шт. | 46,0000000 | 5673,69 | 260990 |
| 57. | 57. | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п381 | шт. | 45,0000000 | 4355,70 | 196007 |
| | | Раздел: Двери.Блок-секция 2 | | | | | |
| 58. | 58. | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п386 | м2 | 2,7300000 | 2603,96 | 7109 |
| 59. | 59. | 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п387 | м2 | 2,7300000 | 15096,57 | 41214 |
| 60. | 60. | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п391 | | 4,8510000 | 2596,00 | 12593 |
| 61. | 61. | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2-п393 | м2 | 4,8510000 | 33512,38 | 162569 |
| 62. | 62. | 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 1,0000000 | 8203,93 | 8204 |
| 63. | 63. | 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78 | шт. | 1,0000000 | 483,39 | 483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 64. | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 154,0000000 | 482,26 | 74267 |
| 65. | 65. | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 77,0000000 | 3757,35 | 289316 |
| 66. | 66. | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 45,0000000 | 5673,69 | 255316 |
| 67. | 67. | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п399 | шт. | 45,0000000 | 4355,70 | 196007 |
| | | Раздел: Двери.Блок-секция 3 | | | | | |
| 68. | 68. | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п404 | м2 | 2,7300000 | 2603,96 | 7109 |
| 69. | 69. | 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п405 | м2 | 2,7300000 | 15096,57 | 41214 |
| 70. | 70. | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п409 | | 6,9510000 | 2596,00 | 18045 |
| 71. | 71. | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2 -п411 | м2 | 4,8510000 | 33512,38 | 162569 |
| 72. | 72. | 21-090402-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ-п413 | м2 | 2,1000000 | 39556,17 | 83068 |
| 73. | 73. | 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-п414 | шт. | 2,0000000 | 8203,93 | 16408 |
| 74. | 74. | 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-п415 | шт. | 2,0000000 | 483,39 | 967 |
| 75. | 75. | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 154,0000000 | 482,26 | 74267 |
| 76. | 76. | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 77,0000000 | 3757,35 | 289316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | 77. | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 47,0000000 | 5673,69 | 266663 |
| 78. | 78. | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п419 | шт. | 45,0000000 | 4355,70 | 196007 |
| | | Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 1.Стены | | | | | |
| 79. | 79. | 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п427 | м2 окрашиваемой поверхности | -74,3600000 | 271,26 | -20171 |
| 80. | 80. | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки | м2 поверхности | 74,3600000 | 5339,89 | 397074 |
| 81. | 81. | 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п430 | м2 окрашиваемой поверхности | 116,9400000 | 396,54 | 46371 |
| | | Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 2.Стены | | | | | |
| 82. | 82. | 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п440 | м2 окрашиваемой поверхности | -74,3700000 | 271,26 | -20174 |
| 83. | 83. | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки | м2 поверхности | 74,3700000 | 5339,89 | 397128 |
| 84. | 84. | 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п443 | м2 окрашиваемой поверхности | 116,9400000 | 396,54 | 46371 |
| | | Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 3.Стены | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. | 85. | 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п453 | м2 окрашиваемой поверхности | -74,3600000 | 271,26 | -20171 |
| 86. | 86. | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки | м2 поверхности | 74,3600000 | 5339,89 | 397074 |
| 87. | 87. | 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п456 | м2 окрашиваемой поверхности | 116,9400000 | 396,54 | 46371 |
| | | Раздел: Полы. Блок-секция1 | | | | | |
| 88. | 88. | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п471 | плинтусов | 754,6000000 | 342,98 | 258816 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К | | | | | |
| 89. | 89. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п483 | м2 окрашиваемой поверхности | 14,9000000 | 56,09 | 836 |
| 90. | 90. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п484 | кг | 2,9800000 | 211,53 | 630 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л | | | | | |
| 91. | 91. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п492 | м2 покрытия | 144,0400000 | 2891,12 | 416436 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П | | | | | |
| 92. | 92. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п502 | м2 покрытия | 10,9500000 | 4156,43 | 45513 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 93. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п514 | м2 окрашиваемой поверхности | 40,7800000 | 56,09 | 2288 |
| 94. | 94. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п515 | кг | 8,1560000 | 211,53 | 1725 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л | | | | | |
| 95. | 95. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п523 | м2 покрытия | 576,1800000 | 2891,12 | 1665803 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П | | | | | |
| 96. | 96. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п531 покрытия | м2 | 43,8000000 | 4156,43 | 182052 |
| | | Раздел: Полы. Блок-секция 2 | | | | | |
| 97. | 97. | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п532 | плинтусов | 754,8000000 | 342,98 | 258884 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К | | | | | |
| 98. | 98. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п544 | м2 окрашиваемой поверхности | 14,9000000 | 56,09 | 836 |
| 99. | 99. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п545 | кг | 2,9800000 | 211,53 | 630 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л | | | | | |
| 100. | 100. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п553 | м2 покрытия | 144,1500000 | 2891,12 | 416754 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П | | | | | |
| 101. | 101. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих покрытия | м2 | 10,9500000 | 4156,43 | 45513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | смесей. Устройство-п563 | | | | |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К | | | | | |
| 102. | 102. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п575 | м2 окрашиваемой поверхности | 40,7800000 | 56,09 | 2288 |
| 103. | 103. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п576 | кг | 8,1560000 | 211,53 | 1725 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л | | | | | |
| 104. | 104. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п584 | м2 покрытия | 576,1800000 | 2891,12 | 1665803 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П | | | | | |
| 105. | 105. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п592 | м2 покрытия | 43,8000000 | 4156,43 | 182052 |
| | | Раздел: Блок-секция 3 | | | | | |
| 106. | 106. | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п593 | плинтусов | 754,6000000 | 342,98 | 258816 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К | | | | | |
| 107. | 107. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п605 | м2 окрашиваемой поверхности | 14,9000000 | 56,09 | 836 |
| 108. | 108. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п606 | кг | 2,9800000 | 211,53 | 630 |
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л | | | | | |
| 109. | 109. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п614 | м2 покрытия | 144,0400000 | 2891,12 | 416436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П | | | | | |
| 110. | 110. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п624 покрытия | м2 | 10,9500000 | 4156,43 | 45513 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К | | | | | |
| 111. | 111. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п636 | м2 окрашиваемой поверхности | 40,7800000 | 56,09 | 2288 |
| 112. | 112. | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п637 | кг | 8,1560000 | 211,53 | 1725 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л | | | | | |
| 113. | 113. | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п645 | м2 покрытия | 576,1800000 | 2891,12 | 1665803 |
| | | Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П | | | | | |
| 114. | 114. | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п653 покрытия | м2 | 43,8000000 | 4156,43 | 182052 |
| | | Раздел: Лестница (3 шт) | | | | | |
| 115. | 115. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п660 | | 184,5000000 | 94,81 | 17492 |
| 116. | 116. | 11-070519-0102 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждения Установка-п661 кор | м | 81,5400000 | 8413,38 | 686027 |
| 117. | 117. | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п662 | т конструкций | 0,0821400 | 76365,70 | 6273 |
| 118. | 118. | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п663 | т | 0,0821400 | 337684,26 | 27737 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. | 119. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п664 | м2 | 439,8000000 | 78,72 | 34620 |
| 120. | 120. | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п665 | т | 0,0097800 | 429849,52 | 4204 |
| 121. | 121. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п666 | м3 кладки | 0,1764000 | 29480,54 | 5200 |
| 122. | 122. | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п667 | м3 кладки | 0,6900000 | 29920,92 | 20645 |
| 123. | 123. | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п668 | оштукатуриваемой поверхности | 3,2400000 | 1296,03 | 4199 |
| 124. | 124. | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п669 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 65,7600000 | 3837,12 | 252329 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | |
| 125. | 125. | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие | м2 покрытия | 50,4800000 | 1333,44 | 67312 |
| 126. | 126. | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-кор | м2 | 50,4800000 | 3104,04 | 156692 |
| | | Раздел: Чердак | | | | | |
| 127. | 127. | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п749 | окрашиваемой поверхности | 89,4000000 | 64,50 | 5766 |
| 128. | 128. | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п752 | | 2,8800000 | 1836,00 | 5288 |
| 129. | 129. | 21-090102-0301 РСНБ | Блоки дверные служебные с | м2 | 2,8800000 | 35490,27 | 102212 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП | | | | |
| СТ РК 943-92-п753 | | | | | | | |
| | Раздел: Вентшахты. В1 | | | | | | |
| 130. | 130. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п758 | м2 окрашиваемой поверхности | 41,3400000 | 146,66 | 6063 |
| | Раздел: Вентшахты. В2 | | | | | | |
| 131. | 131. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п766 | м2 окрашиваемой поверхности | 17,7000000 | 146,66 | 2596 |
| | Раздел: Вентшахты. В3 | | | | | | |
| 132. | 132. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п774 | м2 окрашиваемой поверхности | 22,5000000 | 146,66 | 3300 |
| | Раздел: Вентшахты. В4 | | | | | | |
| 133. | 133. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п788 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,6000000 | 146,66 | 1115 |
| | Раздел: Вентшахты. В5 | | | | | | |
| 134. | 134. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п799 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,8000000 | 146,66 | 264 |
| | Раздел: Вентшахты. В6 | | | | | | |
| 135. | 135. | 11-150402-0403 РСНБ | Фасады. Окраска с лесов по | м2 | 1,8000000 | 146,66 | 264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п810 | окрашивае мой поверхнос ти | | | |
| | | Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3 | | | | | |
| 136. | 136. | 11-110101-2502 РСНБ РК 2015 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п825 | м2 покрытия | -234,0900000 | 2402,49 | -562400 |
| 137. | 137. | 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91-п826 | м2 | -234,0900000 | 1950,72 | -456643 |
| | | Раздел: Ограждение в подвале | | | | | |
| 138. | 138. | 11-070519-0103 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Установка-п856 | м ограждени я | 4,1700000 | 8076,29 | 33678 |
| 139. | 139. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п857 | м2 | 5,0000000 | 78,72 | 394 |
| | | Раздел: Почтовые ящики | | | | | |
| 140. | 140. | 11-100111-0301 РСНБ РК 2015 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-п858 | изделие | 9,0000000 | 1071,32 | 9642 |
| 141. | 141. | ТПРАЙС | Ящик почтовый ПМ-5 | шт. | 9,0000000 | 7739,82 | 69658 |
| | | Раздел: Приямок (3 шт) | | | | | |
| 142. | 142. | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п881 | м2 окрашивае мой поверхнос ти | 16,8000000 | 146,66 | 2464 |
| | | Раздел: Решетка Р1 | | | | | |
| 143. | 143. | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж-п882 | т конструкц ий | 0,1819200 | 69745,56 | 12688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | 144. | 21-060405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п883 | т | 0,1819200 | 153710,13 | 27963 |
| 145. | 145. | 11-150404-0306 РСНБ РК 2015 | Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком-п884 | м2 окрашиваемой поверхности | 15,0000000 | 469,59 | 7044 |
| | | Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2. Узлы управления квартирных систем | | | | | |
| 146. | 146. | 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58 доп.работа | шт. | 15,0000000 | 2457,44 | 36862 |
| 147. | 147. | 23-020401-2603 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п71 | шт. | 15,0000000 | 365,11 | 5477 |
| 148. | 148. | 23-020401-2607 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п72 | шт. | 30,0000000 | 835,77 | 25073 |
| | | Раздел: Индивидуальный тепловой пункт | | | | | |
| 149. | 149. | 51-040201-0508 РСНБ РК 2015 | Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо-п105 | шт. | -1,0000000 | 7644620,78 | -7644621 |
| 150. | 150. | ТЦЕНА | Тепловой пункт ОД с GPRS-терминалом и модемом | шт | 1,0000000 | 9760384,50 | 9760385 |
| 151. | 151. | 23-070502-0106 РСНБ РК 2015 | Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-п109 | шт. | -1,0000000 | 68693,86 | -68694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-2 | | | | |
| 152. | 152. | 11-200301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые П.74 | решетка | 75,0000000 | 1684,44 | 126333 |
| 153. | 153. | 23-050306-0316 РСНБ РК 2015 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п75 | шт. | 75,0000000 | 1266,91 | 95018 |
| 154. | 154. | 11-200301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие | решетка | 45,0000000 | 1699,91 | 76496 |
| 155. | 155. | 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм-п77 | шт. | 45,0000000 | 3248,93 | 146202 |
| 156. | 156. | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н | м2 поверхности воздуховодов | 6,0000000 | 4925,59 | 29554 |
| | | | Раздел: Водомерный узел.лок.см.2-1-3 | | | | |
| 157. | 157. | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики п.58 | счетчик (водомер) | -1,0000000 | 129649,59 | -129650 |
| 158. | 158. | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики п.58 (без стоимости счетчика) | счетчик (водомер) | 1,0000000 | 654,81 | 655 |
| 159. | 159. | ТЦЕНА | Счетчик воды ОСВХ-40 "НЕПТУН" | шт | 1,0000000 | 66968,18 | 66968 |
| | | | Раздел: Оборудование.лок.см.2-1-3 | | | | |
| 160. | 160. | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п140 | комплект | 45,0000000 | 11024,10 | 496084 |
| 161. | 161. | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п141 | шт. | 45,0000000 | 797,66 | 35895 |
| 162. | 162. | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п142 | м подводок | 18,0000000 | 865,65 | 15582 |
| 163. | 163. | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п143 | комплект | 45,0000000 | 20951,75 | 942829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164. | 164. | 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные.комплект Установка-144 | 30,0000000 | | 25531,58 | 765948 |
| 165. | 165. | 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные.комплект Установка-145 | 15,0000000 | | 23420,47 | 351307 |
| 166. | 166. | 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96-146 | шт. | 45,0000000 | 8101,71 | 364577 |
| 167. | 167. | 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-147 | шт. | 45,0000000 | 1036,03 | 46621 |
| 168. | 168. | 23-051206-1001 РСНБ РК 2015 | Электроды сравнения с датчиком потенциала-п148 | шт. | 45,0000000 | 607,93 | 27357 |
| 169. | 169. | 11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | Мойки на одно отделение.комплект Установка+стальная мойка-149 | 45,0000000 | | 7107,07 | 319818 |
| 170. | 170. | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-150-150 | шт. | 45,0000000 | 797,66 | 35895 |
| 171. | 171. | 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96-п151 | шт. | 45,0000000 | 2790,97 | 125594 |
| 172. | 172. | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п152 | м подводок | 18,0000000 | 865,65 | 15582 |
| | | Раздел: Квартирный водомерный узел | | | | | |
| 173. | 173. | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики | счетчик (водомер) | -150,0000000 | 3515,78 | -527368 |
| 174. | 174. | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики | счетчик (водомер) | 150,0000000 | 654,81 | 98221 |
| 175. | 175. | ТЦЕНА | СХВ и СГВ "НЕПТУН-15" | шт | 150,0000000 | 12635,51 | 1895326 |
| | | Раздел: Телевидение.лок.см.2-1-3 с п.1-п.22 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176. | 176. | 13-100501-0107 РСНБ РК 2015 | Система из нескольких антенн.система Монтаж оборудования | 1,0000000 | | 282768,13 | 282768 |
| 177. | 177. | 13-100202-0207 РСНБ РК 2015 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000000 | 21186,28 | 63559 |
| 178. | 178. | 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 | Антенны эфирные модели DELTA 375 | шт. | 3,0000000 | 21123,02 | 63369 |
| 179. | 179. | 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 | Антенны эфирные модели АТКГ с усилителем | шт. | 3,0000000 | 21123,02 | 63369 |
| 180. | 180. | 13-080502-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах | м кабеля | 51,0000000 | 233,32 | 11899 |
| 181. | 181. | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 19,0000000 | 704,69 | 13389 |
| 182. | 182. | 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/PK-75-9-13 | км | 0,0714000 | 72863,81 | 5202 |
| 183. | 183. | 13-100902-0913 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой | коробка | 15,0000000 | 6227,43 | 93411 |
| 184. | 184. | 23-070216-0801 РСНБ РК 2015 | Разъем PPM77/3 | шт. | 15,0000000 | 491,51 | 7373 |
| 185. | 185. | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 9,0000000 | 687,51 | 6188 |
| 186. | 186. | 23-070202-0302 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1 | шт. | 3,0000000 | 1294,23 | 3883 |
| 187. | 187. | 23-070202-0303 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2 | шт. | 6,0000000 | 2290,96 | 13746 |
| 188. | 188. | 11-090302-0302 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж | т ий | 0,0546000 | 114762,12 | 6266 |
| 189. | 189. | 23-080101-0203 РСНБ | Мачта телескопическая модели | шт. | 3,0000000 | 23652,83 | 70959 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6 | | | | |
| 190. | 190. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 225,0000000 | 437,20 | 98369 |
| 191. | 191. | 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 51,0000000 | 547,68 | 27932 |
| 192. | 192. | 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 227,2500000 | 58,64 | 13327 |
| 193. | 193. | 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 51,5100000 | 125,31 | 6455 |
| 194. | 194. | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования | | 3,0000000 | 25494,70 | 76484 |
| 195. | 195. | 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2 | шт. | 3,0000000 | 24675,86 | 74028 |
| 196. | 196. | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 45,0000000 | 505,44 | 22745 |
| 197. | 197. | 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 | шт. | 45,0000000 | 282,52 | 12713 |
| | | Раздел: Телефонизация.лок.см.2-1-3 с п.23-п.47 ========== | | | | | |
| 198. | 198. | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования | | 1,0000000 | 25494,70 | 25495 |
| 199. | 199. | 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-1 | шт. | 1,0000000 | 24675,86 | 24676 |
| 200. | 200. | 13-100603-0205 РСНБ РК 2015 | Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7Х4 при емкости кабеля ответвления до 12Х4. Монтаж методом горячей пайки | кабель ответвления | 1,0000000 | 111519,25 | 111519 |
| 201. | 201. | 23-061703-0465 РСНБ РК 2015 | Муфты компрессионные ССК 500 | шт. | 1,0000000 | 62937,56 | 62938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202. | 202. | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 15,0000000 | 687,51 | 10313 |
| 203. | 203. | 23-070202-0108 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм | шт. | 15,0000000 | 2318,52 | 34778 |
| 204. | 204. | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 3,0000000 | 687,51 | 2063 |
| 205. | 205. | 23-070202-0212 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 300 мм х 200 мм | шт. | 3,0000000 | 8123,22 | 24370 |
| 206. | 206. | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования | | 3,0000000 | 25494,70 | 76484 |
| 207. | 207. | 23-070202-1111 РСНБ РК 2015 | Шкаф оптический ШРПО 12-SC/APC-24/2-24/1 | шт. | 3,0000000 | 29251,03 | 87753 |
| 208. | 208. | 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 | Коннектор F 6 QuiCK | шт. | 45,0000000 | 295,21 | 13284 |
| 209. | 209. | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 45,0000000 | 518,52 | 23333 |
| 210. | 210. | 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 45,0000000 | 320,41 | 14419 |
| 211. | 211. | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 175,0000000 | 86,50 | 15138 |
| 212. | 212. | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | 500,0000000 | 704,69 | 352344 |
| 213. | 213. | 23-060703-0504 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013 | км | 0,6242400 | 49239,67 | 30737 |
| 214. | 214. | 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,0336600 | 120943,38 | 4071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215. | 215. | 23-060702-0505 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,0153000 | 136939,59 | 2095 |
| 216. | 216. | 23-060702-0507 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,0153000 | 152956,19 | 2340 |
| 217. | 217. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 130,0000000 | 437,20 | 56836 |
| 218. | 218. | 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 45,0000000 | 547,68 | 24645 |
| 219. | 219. | 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 131,3000000 | 78,20 | 10267 |
| 220. | 220. | 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 45,4500000 | 252,97 | 11497 |
| 221. | 221. | 13-100603-0113 РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная прямая.муфта Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4Х4 | 3,0000000 | 21956,98 | 65871 | |
| 222. | 222. | 23-061703-0282 РСНБ РК 2015 | Муфты компрессионные FOSC-A4 | шт. | 3,0000000 | 56457,66 | 169373 |
| | | Раздел: Молниезащита антенн.лок.см.2-1-3 п.48 | | | | | |
| 223. | 223. | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям-п48 | м | 35,0000000 | 401,55 | 14054 |
| | | Раздел: Домофонная связь.лок.см.2-1-3 с п.49 -п.79 | | | | | |
| 224. | 224. | 13-080305-0902 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 6,0000000 | 4813,95 | 28884 |
| 225. | 225. | 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 | шт. | 6,0000000 | 24675,86 | 148055 |
| 226. | 226. | 13-110401-0701 РСНБ РК 2015 | Блоки съемные и выдвижные | шт. | 6,0000000 | 1262,20 | 7573 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227. | 227. | 23-080504-0601 РСНБ РК 2015 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 | шт. | 6,0000000 | 9782,10 | 58693 |
| 228. | 228. | 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 6,0000000 | 17409,69 | 104458 |
| 229. | 229. | 23-080306-0302 РСНБ РК 2015 | Блок питания БПД | шт. | 6,0000000 | 8920,13 | 53521 |
| 230. | 230. | 13-100202-0203 РСНБ РК 2015 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования | номер | 3,0000000 | 6500,87 | 19503 |
| 231. | 231. | 23-080504-1107 РСНБ РК 2015 | Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов | шт. | 3,0000000 | 5864,49 | 17593 |
| 232. | 232. | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 6,0000000 | 719,62 | 4318 |
| 233. | 233. | 23-080504-0808 РСНБ РК 2015 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 6,0000000 | 2604,44 | 15627 |
| 234. | 234. | 13-100701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 6,0000000 | 1826,85 | 10961 |
| 235. | 235. | 23-080504-0602 РСНБ РК 2015 | Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 6,0000000 | 17716,84 | 106301 |
| 236. | 236. | 23-080504-0701 РСНБ РК 2015 | Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 6,0000000 | 4131,69 | 24790 |
| 237. | 237. | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 6,0000000 | 719,62 | 4318 |
| 238. | 238. | 23-080504-0801 РСНБ | Замок электромагнитный | шт. | 6,0000000 | 7555,94 | 45336 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | VIZIT-ML400 | | | | |
| 239. | 239. | 21-090404-0105 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 | шт. | 6,0000000 | 8071,95 | 48432 |
| 240. | 240. | 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000000 | 17409,69 | 52229 |
| 241. | 241. | 23-080306-0302 РСНБ РК 2015 | Блок питания БПД | шт. | 3,0000000 | 8920,13 | 26760 |
| 242. | 242. | 23-080504-0902 РСНБ РК 2015 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF | шт. | 90,0000000 | 133,20 | 11988 |
| 243. | 243. | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 45,0000000 | 719,62 | 32383 |
| 244. | 244. | 23-080504-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова | шт. | 45,0000000 | 1229,92 | 55346 |
| 245. | 245. | 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 9,0000000 | 1104,94 | 9944 |
| 246. | 246. | 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004 | шт. | 9,0000000 | 296,32 | 2667 |
| 247. | 247. | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 995,0000000 | 86,50 | 86071 |
| 248. | 248. | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 160,0000000 | 704,69 | 112750 |
| 249. | 249. | 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8 | км | 0,9945000 | 10264,00 | 10208 |
| 250. | 250. | 23-060408-0513 РСНБ | Провод для монтажа охранной | км | 0,1836000 | 42066,29 | 7723 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,8 | | | | |
| 251. | 251. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 950,0000000 | 437,20 | 415337 |
| 252. | 252. | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 959,5000000 | 25,31 | 24283 |
| 253. | 253. | 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 45,0000000 | 547,68 | 24645 |
| 254. | 254. | 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 45,4500000 | 84,00 | 3818 |
| | | Раздел: Видеонаблюдение.лок.см.2-1-3 с п.80-по п.97 ========== | | | | | |
| 255. | 255. | 13-100904-1302 РСНБ РК 2015 | Монтаж камер на пластмассовой трубке + видеорегистратор | камера | 1,0000000 | 24929,71 | 24930 |
| 256. | 256. | 23-080502-0313 РСНБ РК 2015 | Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7208HGHI-SH, типа HiKvisiOn | шт. | 1,0000000 | 50197,50 | 50198 |
| 257. | 257. | 13-100408-0622 РСНБ РК 2015 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая + купольная антивандальная камера | шт | 6,0000000 | 31621,34 | 189728 |
| 258. | 258. | 23-080501-1929 РСНБ РК 2015 | Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2T-IR, типа HiKvisiOn | шт. | 6,0000000 | 10703,75 | 64222 |
| 259. | 259. | 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1,0000000 | 17409,69 | 17410 |
| 260. | 260. | 23-080306-0307 РСНБ РК 2015 | Блок питания БИРП 12/1,6 | шт. | 1,0000000 | 7464,08 | 7464 |
| 261. | 261. | 23-080505-0701 РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 1,0000000 | 21019,00 | 21019 |
| 262. | 262. | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 175,0000000 | 86,50 | 15138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263. | 263. | 23-060401-0102 РСНБ РК 2015 | Кабели связи КВК 2х0,75 | км | 0,1785000 | 145947,46 | 26052 |
| 264. | 264. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 175,0000000 | 437,20 | 76509 |
| 265. | 265. | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 176,7500000 | 25,31 | 4473 |
| 266. | 266. | 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 1,0000000 | 1104,94 | 1105 |
| 267. | 267. | 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | шт. | 1,0000000 | 1046,31 | 1046 |
| 268. | 268. | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1,0000000 | 687,51 | 688 |
| 269. | 269. | 23-070202-0521 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК | шт. | 1,0000000 | 1044,09 | 1044 |
| 270. | 270. | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования | | 1,0000000 | 25494,70 | 25495 |
| 271. | 271. | 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРнМ-4 | шт. | 1,0000000 | 24675,86 | 24676 |
| 272. | 272. | 13-100905-0501 РСНБ РК 2015 | Компоненты сетевые | шт. | 1,0000000 | 97179,36 | 97179 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.2-1-6 | | | | | |
| 273. | 273. | 23-070501-1014 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5 п.10 | шт. | -2,0000000 | 21325,98 | -42652 |
| 274. | 274. | 23-070501-1017 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5 п.11 | шт. | -1,0000000 | 51674,61 | -51675 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275. | 275. ТЦЕНА однотарифные активной энергии | | Счетчики электронные трехфазные типа Дала,10 мА, класс точности 1 с функцией обмена данными | шт | 2,0000000 | 43191,53 | 86383 |
| 276. | 276. ТЦЕНА однотарифные активной энергии | | Счетчики электронные трехфазные типа Дала,20 мА, класс точности 1 с функцией обмена данными | шт | 1,0000000 | 43191,53 | 43192 |
| 277. | 277. 23-070501-0903 РСНБ РК 2015 | | Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10 п.50 | шт. | -45,0000000 | 9946,62 | -447598 |
| 278. | 278. ТЦЕНА однотарифные активной энергии | | Счетчики электронные однофазные типа Орман, СО-Э711 с функцией обмена данными | шт | 45,0000000 | 20705,38 | 931742 |
| | | Раздел: Осветительная арматура, источники света.лок.см.2-1-6 с п.61 -п.75 ========== | | | | | |
| 279. | 279. 13-080205-0902 РСНБ РК 2015 | | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | шт. | 3,0000000 | 8870,27 | 26611 |
| 280. | 280. 23-070103-0423 РСНБ РК 2015 | | Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 3,0000000 | 44417,36 | 133252 |
| 281. | 281. 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 | | Лампы ДнаТ 150 | шт. | 3,0000000 | 1378,04 | 4134 |
| 282. | 282. 13-080305-0318 РСНБ РК 2015 | | Кронштейны со светильниками.шт. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках | 3,0000000 | 2989,63 | 8969 | |
| 283. | 283. 24-040207-0901 РСНБ РК 2015 | | Кронштейн КР-1 | комплект | 3,0000000 | 27670,77 | 83012 |
| 284. | 284. 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 75,0000000 | 2464,06 | 184804 |
| 285. | 285. 23-070102-1203 РСНБ РК 2015 | | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловымрассеивателем, модели RiO WHTE 2x11 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 75,0000000 | 19101,40 | 1432605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286. | 286. | 13-080305-0406 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах | шт. | 96,0000000 | 2303,02 | 221090 |
| 287. | 287. | 23-070106-1002 РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели FB-140 индустриальные, мощность 6 Вт, световой поток 850 Лм, степень защиты IP65 | шт. | 6,0000000 | 12172,04 | 73032 |
| 288. | 288. | 23-070106-0907 РСНБ РК 2015 | Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 90,0000000 | 11612,74 | 1045146 |
| 289. | 289. | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 7,0000000 | 2464,06 | 17248 |
| 290. | 290. | 23-070102-1104 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82/KRK.RP236 | шт. | 7,0000000 | 13638,88 | 95472 |
| 291. | 291. | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 14,0000000 | 538,59 | 7540 |
| 292. | 292. | 23-070218-1201 РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер | шт. | 14,0000000 | 311,30 | 4358 |
| 293. | 293. | 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт | шт. | 150,0000000 | 333,07 | 49960 |
| | | Раздел: Электроустановочные изделия. лок.см.2-1-6 с п.101 -п.116 ========== | | | | | |
| 294. | 294. | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 195,0000000 | 425,53 | 82979 |
| 295. | 295. | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 195,0000000 | 226,34 | 44136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296. | 296. | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 90,0000000 | 425,53 | 38298 |
| 297. | 297. | 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 90,0000000 | 291,82 | 26263 |
| 298. | 298. | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 675,0000000 | 505,44 | 341172 |
| 299. | 299. | 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 675,0000000 | 296,32 | 200016 |
| 300. | 300. | 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 | Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ | шт. | 960,0000000 | 32,16 | 30877 |
| 301. | 301. | 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 45,0000000 | 1104,94 | 49722 |
| 302. | 302. | 23-070220-1001 РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные встраиваемые | шт. | 45,0000000 | 1108,32 | 49874 |
| 303. | 303. | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 39,0000000 | 475,48 | 18544 |
| 304. | 304. | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 37,0000000 | 476,62 | 17635 |
| 305. | 305. | 23-070218-1802 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2,0000000 | 753,37 | 1507 |
| 306. | 306. | 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке | шт. | 3,0000000 | 3646,57 | 10940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | |
| 307. | 307. | 23-070204-0913 РСНБ РК 2015 | Выключатель пакетный | шт. | 3,0000000 | 4485,04 | 13455 |
| 308. | 308. | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000000 | 1579,08 | 4737 |
| 309. | 309. | 23-070203-0607 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3,0000000 | 8117,21 | 24352 |
| | | Раздел: Электромонтажные изделия.лок.см.2-1-6 | | | | | |
| 310. | 310. | 13-080305-1401 РСНБ РК 2015 | Звонок электрический с кнопкой.комплект Монтаж оборудования-п127 | | 45,0000000 | 941,36 | 42361 |
| 311. | 311. | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 | Звонок-п128 | шт. | 45,0000000 | 1614,68 | 72661 |
| | | Раздел: Электромонтажные изделия.лок.см.2-1-6 с п.143 -п.145 | | | | | |
| 312. | 312. | 13-080201-1909 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 10,0000000 | 5668,29 | 56683 |
| 313. | 313. | 23-061703-1802 РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1CT-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4,0000000 | 12250,56 | 49002 |
| 314. | 314. | 23-061703-1801 РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ | шт. | 6,0000000 | 9381,30 | 56288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13781.0-86 | | | | |
| | | | Раздел: Молниезащита и заземление.<br>лок.см.2-1-6<br>========== | | | | |
| 315. | 315. | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-146 | | 2,0000000 | 25494,70 | 50989 |
| 316. | 316. | 23-070222-0222 РСНБ РК 2015 | Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п147 | шт. | 2,0000000 | 62108,27 | 124217 |
| 317. | 317. | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене-148 | шт. | 45,0000000 | 687,51 | 30938 |
| 318. | 318. | 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2/КУП1102-149 | шт. | 45,0000000 | 1046,12 | 47075 |
| 319. | 319. | 24-040207-4008 РСНБ РК 2015 | Зажим с ушком | шт. | 90,0000000 | 543,15 | 48883 |
| 320. | 320. | 21-130201-0302 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-151 | кг | 4,0802400 | 231,65 | 945 |
| 321. | 321. | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-152 | м | 10,0000000 | 565,59 | 5656 |
| 322. | 322. | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-153 | шт. | 4,0000000 | 2789,67 | 11159 |
| 323. | 323. | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглойсталидиаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям-154 | м | 65,0000000 | 543,99 | 35359 |
| 324. | 324. | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглойсталидиаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям-155 | м | 14,0000000 | 543,99 | 7616 |
| 325. | 325. | 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик/держатель проводника на кровле-156 | шт. | 55,0000000 | 921,82 | 50700 |
| 326. | 326. | 24-040202-0802 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98/контрольный зажим-157 | шт. | 1,0000000 | 1183,92 | 1184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | |
| В том числе : | | | | | | | 31445082 |
| Накладные расходы | | | | | | 3223364 | |
| Сметная прибыль | | | | | | 2329265 | |
| Итого с временными | | | 0,9 % | 263964 | | 31709046 | |
| Итого с зимними удорожаниями | | | 1,7 % | 503086 | | 32212132 | |
| Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 | | | | | | 34142872 | |
| Итого с НДС 12% | | | | | | 38240017 | |
| С понижающим коэффициентом к-0,816 | | | | | | 31203854 | |

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл» Овчарук Т.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.