Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г. Доп.согл.№1 от 17.08.18г.

Акт приемки выполненных работ №4 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.№1-1				
1.	1.	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.м2 кровли Разборка покрытий. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005-п1		255,5000000	0,75	192
2.	2.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005-п2	м2 кровли	255,5000000	21,49	5492
3.	10.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка-п10	т	4,6000000	482,96	2222
4.	11.	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км-п11	т	4,6000000	238,75	1098
			Раздел: Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1				
5.	14.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой (за вычетом	м2 стен	24,5400000	1954,05	47952

1	2	3	4	5	6	7	8
			стены, из ПН и ПС профилей одним проемов) слоем гипсокартонных листов-п14				
			Раздел: Ограждение Ог-1 лоджии Л1				
6.	17.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственныхограждения пород. Установка-п17	м	6,4400000	4342,46	27965
7.	18.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п18	т	0,2252400	447840,07	100871
8.	21.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм-п21	отверст	14,0000000	74,96	1050
9.	22.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-п22	т	0,0036400	86205,72	314
10.	23.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно-п23	т	0,0036400	200960,76	731
11.	24.	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87-п24	т	0,0021200	266028,48	564
12.	25.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п25	м2	15,4400000	78,72	1215
			Раздел: Ограждение Ог-3 лоджии Л3				
13.	26.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственныхограждения пород. Установка-п26	м	5,3400000	4342,46	23189
14.	27.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п27	т	0,1860400	447840,07	83316
15.	30.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен	отверст	12,0000000	74,96	900

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм-п30				
16.	31.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-п31	т	0,0031200	86205,72	269
17.	32.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно-п32	т	0,0031200	200960,76	627
18.	33.	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87-п33	т	0,0017600	266028,48	468
19.	34.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п34	м2	12,8400000	78,72	1011
		Раздел: Ограждение Ог-2 лоджии Л2					
20.	35.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственныхограждения пород. Установка-п35	м	18,6000000	4342,46	80770
21.	36.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п36	т	0,6687000	447840,07	299471
22.	39.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм-п39	отверст	42,0000000	74,96	3149
23.	40.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-п40	т	0,0109200	86205,72	941
24.	41.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно-п41	т	0,0109200	200960,76	2194
25.	42.	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87-п42	т	0,0063600	266028,48	1692
26.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	44,6400000	78,72	3514

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115-43				
			Раздел: Облицовка стены мансардного этажа				
27.	56.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п56	2,2700000	83512,13	189573	
конструкции				древесины в			
28.	57.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п57	41,0000000	104,81	4297	
ой поверхности				изолируем			
29.	58.	21-100404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая,	м2	41,0000000	102,63	4208
ламинированная эластичным слоем,			удельным весом 95 г/м2 +Изоспан-п58				
30.	59.	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов	230,0000000	1764,86	405918
+ обшивка окон, козырька, торца (за			стен-п59	вычетом проемов) и развернут			
ой поверхности				карнизов			
31.	60.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п60	м2	230,0000000	3104,04	713930
32.	61.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством +б/у материал обрешетки-п61	м2 кровли	291,0000000	2688,10	782238
33.	62.	21-100104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35	м2	334,6500000	2629,15	879846
мм, толщиной стали 0,7 мм,			толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-п62				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Элементы заполнения проемов					
34.	63.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п63	проемов	122,6400000	1836,00	225167
35.	69.	21-090404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011-п69	шт.	28,0000000	2034,63	56970
36.	73.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п73	м	73,2300000	962,82	70507
37.	74.	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99-п74	м	73,2300000	2819,33	206460
38.	75.	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-п75	шт.	50,0000000	66,69	3335
39.	76.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-п76	м	19,1000000	1595,19	30468
40.	79.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п79	м2 проемов	28,0500000	4099,35	114987
41.	83.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	81,0000000	2604,23	210943
42.	85.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	7,8750000	4096,36	32259
		Раздел: Ведомость отделки помещений					
43.	89.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-п89	м2 потолка	459,8400000	2844,73	1308122
44.	90.	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное	м2	919,6800000	1730,84	1591822

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	91.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п91	м2 окрашиваемой поверхности	919,6800000	734,92	675893
46.	92.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п92	кг	137,9520000	149,45	20617
47.	95.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п95	м2 окрашиваемой поверхности	419,5500000	592,75	248689
48.	96.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п96	кг	62,9325000	149,45	9405
49.	97.	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными-п97	м2 оклеиваемой поверхности	1292,6400000	944,83	1221321
50.	98.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п98	оштукатуриваемой поверхности	346,3360000	1293,50	447985
51.	99.	11-150107-0209 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-п99	м2 поверхности облицовки	346,3360000	5464,60	1892587
52.	103.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п103	м2 окрашиваемой поверхности	100,0000000	592,75	59275
53.	104.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007-п104	кг	15,0000000	149,45	2242
54.	105.	11-150204-0101 РСНБ	Откосы плоские оконные и дверные.м2		80,9300000	3357,73	271741

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п105	оштукатуриваемой поверхности			
55.	106.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п106	м2 окрашиваемой поверхности	80,9300000	592,75	47971
56.	107.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007-п107	кг	12,1395000	149,45	1814
		Раздел: Полы.Тип пола 6					
57.	108.	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.изолируемой поверхности Устройство-п108	м2	85,0110000	544,78	46312
58.	109.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство-п109	м2 стяжки	85,0110000	817,70	69514
59.	110.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103-п110	м2 стяжки	85,0110000	559,17	47536
60.	111.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-п111	м2 покрытия	425,0550000	3068,49	1304277
61.	112.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2-п112	м плинтусов	433,0800000	342,98	148539
		Раздел: Полы.Тип пола 7					
62.	118.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п118	м2 покрытия	69,8700000	4620,53	322836
		Раздел: Полы					
63.	119.	22-060301-0107 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010-п119	м2	8,1600000	1621,44	13231

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	120.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п120	м2	8,0000000	2154,63	17237
		Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-2					
65.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные.кВт Установка-кор.	68,2500000	1227,09	83749	
66.	2.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п2	комплект	49,0000000	312,27	15301
67.	3.	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка-п3	шт.	49,0000000	3716,61	182114
68.	10.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п10	м 102,0000000		1433,74	146241
69.	11.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п11	м трубопров 815,0000000		97,21	79228
70.	12.	23-020501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п12	шт.	62,0000000	953,71	59130
71.	13.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п13	91,0000000	445,04	40499	
72.	14.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2-п14	м2 окрашиваемой поверхности	91,0000000	1040,26	94664
73.	15.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п15	10,2000000	445,04	4539	
74.	16.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР-п16	м2	10,2000000	1707,83	17420
75.	17.	11-260101-0801 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция матами и	м3	1,6000000	155146,33	248234

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	холстами из супертонкого волокна изоляции				
76.	18.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п18	м3	1,6000000	12045,04	19272
77.	19.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п19	м трубопровода	700,0000000	589,09	412363
78.	20.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	770,0000000	160,99	123961
79.	23.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п23	шт.	51,0000000	2547,26	129910
80.	26.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п26	фильтр	17,0000000	1331,24	22631
81.	28.	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка-п28	шт.	34,0000000	3716,61	126365
82.	31.	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования-п31	шт.	34,0000000	1438,24	48900
83.	32.	ТЦена	отборное устройство 3К4-245.00.90-уст.1-п32	шт	17,0000000	17068,76	290169
84.	33.	ТЦена	отборное устройство 3К4-245.00.90-уст.4-п33	шт	17,0000000	17068,76	290169
85.	34.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п34	17,0000000	1497,29	25454	
		Раздел: Вентиляция.лок.см.№2-1-2					
86.	37.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п37	решетка	45,0000000	1769,00	79605
87.	38.	23-050306-1828 РСНБ	Декоративные алюминиевые решетки,	шт.	11,0000000	2680,40	29484

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	размерами 150 мм х 150 мм-п38				
88.	39.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п39	шт.	17,0000000	1266,91	21537
89.	40.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм +РВП 3-п40	шт.	17,0000000	1600,81	27214
		Раздел: Газоснабжение.лок.см. №2-1-3					
90.	1.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка-п1	прибор	17,0000000	1908,82	32450
91.	3.	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п3	шт.	17,0000000	2251,11	38269
92.	5.	13-080103-3201 РСНБ РК 2015	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования-п5	шт.	17,0000000	3259,23	55407
93.	7.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 15 мм. Прокладка-п7	м	80,0000000	462,07	36966
94.	8.	23-010103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75-п8	м	80,0000000	355,28	28422
95.	10.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п10	шт.	17,0000000	2547,26	43303
96.	11.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п11	шт.	17,0000000	628,29	10681
97.	12.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2-п12	м2 окрашиваемой поверхности	14,3184000	894,64	12810

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	13.	22-040705-1002 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 +ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003-п13	т	0,0014000	731176,88	1024
99.	14.	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами-п14	болт	34,0000000	173,86	5911
100.	15.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорныеМ10х100 ГОСТ 28778-90-п15	шт.	34,0000000	31,08	1057
101.	16.	11-460301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости		17,0000000	1690,57	28740
102.	17.	11-460301-0224 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости		17,0000000	59,41	1010
103.	18.	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка-п18	отверстие	17,0000000	938,27	15951
104.	19.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка +футляр-п19	м	5,9500000	595,13	3541
105.	20.	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п20	м	5,9500000	932,52	5548
106.	21.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм.футляр Заделка битумом и прядью + диам.55мм-п21		17,0000000	1385,87	23560

Раздел: Внутренний водопровод и канализация.
лок.см. №2-1-4. В1
==========

107.	1.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка	м	69,2000000	2057,32	142367

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	2. 11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка	м	89,0000000		1480,68	131780
109.	3. 23-010701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	89,0000000		257,47	22915
СТ РК 1893-2009							
110.	4. 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м	трубопров 158,2000000		97,21	15379
111.	5. 23-020501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для	шт.	19,0000000		953,71	18121
металлополимерных труб СТ РК		1893-2009					
112.	6. 23-020501-1501 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб	шт.	17,0000000		774,26	13162
СТ РК 1893-2009							
113.	7. 23-020501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для	шт.	98,0000000		628,63	61606
металлополимерных труб СТ РК		1893-2009					
114.	8. 23-020501-0801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб	шт.	17,0000000		495,34	8421
СТ РК 1893-2009							
115.	9. 23-020501-0401 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	19,0000000		395,84	7521
116.	10. 11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10,2000000		865,65	8830
117.	11. 23-021104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	17,0000000		426,10	7244
118.	12. 23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,9000000		140,30	267

1	2	3	4	5	6	7	8
			+ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ М/П ТРУБ				
119.	13.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7000000	575,30	1553
120.	14.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	34,0000000	654,81	22263
121.	15.	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	17,0000000	6266,72	106534
122.	16.	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	17,0000000	6266,72	106534
123.	17.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	34,0000000	1331,24	45262
124.	18.	23-041013-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	34,0000000	2538,49	86309
		Раздел: Т3,Т4. лок.см. №2-1-4					
125.	19.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	м 161,4000000		2057,32	332051
мм. Прокладка							
126.	20.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка	м	80,0000000	1480,68	118454
127.	21.	23-010701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	80,0000000	257,47	20597
СТ РК 1893-2009							
128.	22.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м трубопров	241,4000000	97,21	23467
129.	23.	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными	м3 изоляции	0,2740000	109439,30	29986
комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом			связующем				

1	2	3	4	5	6	7	8
130.	24.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23,0000000	2547,26	58587
131.	25.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	23,0000000	1025,91	23596
132.	26.	23-020501-0401 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15,0000000	395,84	5938
133.	27.	23-020501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	19,0000000	953,71	18121
134.	28.	23-020501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	64,0000000	628,63	40232
135.	29.	23-020501-0801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	21,0000000	495,34	10402
136.	30.	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + ГИЛЬЗЫ ДЛЯ М/П ТРУБ	м	1,9000000	140,30	267
137.	31.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4000000	575,30	1381
138.	32.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	80,0000000	445,54	35643
		Раздел: Оборудование.лок.см. №2-1-4					
139.	33.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17,0000000	3322,28	56479
140.	34.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	15,0000000	7701,81	115527

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	35.	23-030102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000000	6674,49	13349
142.	36.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17,0000000	746,40	12689
143.	37.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,0000000	1107,52	2215
144.	38.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000000	3456,99	6914
145.	39.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	17,0000000	23542,36	400220
146.	40.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17,0000000	4097,57	69659
147.	41.	23-030102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	17,0000000	7195,41	122322
148.	42.	23-030102-0404 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	17,0000000	7191,22	122251
149.	43.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка	17,0000000	2790,56	47440	
150.	44.	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	17,0000000	5222,32	88780
151.	45.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17,0000000	746,40	12689
152.	46.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	17,0000000	1107,52	18828

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	47.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	17,0000000	2790,97	47447
154.	48.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка	15,0000000	3516,17	52743	
155.	49.	23-030102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	15,0000000	25966,36	389495
156.	50.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,0000000	1951,57	3903
157.	51.	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,0000000	10292,98	20586
158.	52.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	17,0000000	1036,03	17613
159.	53.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	17,0000000	1107,52	18828
160.	54.	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000000	6353,62	12707
161.	55.	23-030102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	15,0000000	6865,95	102989
		Раздел: К1. лок.см. №2-1-4					
162.	56.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	63,0000000	929,42	58554
163.	59.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п59	м	192,0000000	897,87	172391

1	2	3	4	5	6	7	8
164.	61.	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем-п61	м3 изоляции	2,4868800	109439,30	272162
		Раздел: Водомерный узел.лок.см. №2-1-4					
165.	77.	11-161001-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети-п77	врезка	1,0000000	7431,20	7431
166.	78.	11-161001-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 40 мм. Врезки в действующие внутренние сети-п78	врезка	1,0000000	7602,80	7603
167.	79.	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования-п79	шт.	1,0000000	1438,24	1438
168.	80.	ТЦена	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ-п80	шт	1,0000000	3969,94	3970
169.	81.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п81	шт.	1,0000000	2573,23	2573
170.	82.	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п82	шт.	1,0000000	1048,96	1049
171.	83.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	654,81	655
172.	84.	23-030301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,0000000	27584,83	27585
173.	85.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-п85	фильтр	1,0000000	1629,97	1630
174.	86.	ТЦена	Фильтр магнитно-механический муфтовый ФММ-40-п86	шт	1,0000000	15544,82	15545
175.	87.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-п87		1,0000000	372,17	372
176.	88.	ТЦена	Манометр ДМ 2020-3-п88	шт	1,0000000	18002,63	18003

1	2	3	4	5	6	7	8
177.	89.	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п89	шт.	1,0000000	1346,12	1346
178.	90.	23-020101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75	шт.	2,0000000	466,53	933
179.	91.	23-020103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	184,96	185
		Раздел: Электрооборудование.лок.см.№2-1-5					
180.	51.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98-п51	100 шт.	1,2500000	4515,15	5644
181.	53.	ТЦена	Потолочная коробка Л-253 УЗ-п53	шт	77,0000000	285,68	21997
182.	54.	ТЦена	Потолочная розетка РП1-03-п54	шт	77,0000000	295,53	22756
183.	55.	ТЦена	Крюк для подвешивания светильника-п55	шт	77,0000000	389,11	29962
184.	56.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2-п56	шт.	77,0000000	1046,12	80551
		Раздел: Заземление и молниезащита					
185.	57.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п57	м	20,0000000	316,76	6335
186.	58.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0123400	183451,62	2264
		Раздел: Уравнивание потенциалов					
187.	59.	13-100902-1212 РСНБ	Коробка оконечная. Монтаж	шт.	17,0000000	319,50	5431

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	оборудования-п59				
188.	60.	ТЦена	Коробка уравнивания потенциалов КУП 2603-п60	шт	17,0000000	2383,93	40527
		Раздел: Телефонизация.лок.см.№2-1-6 ==========					
189.	1.	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5153,27	5153
190.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
191.	3.	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	3191,54	15958
192.	4.	ТПрайс	Коробка KSC-11-309	шт	5,0000000	1664,81	8324
193.	5.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110,0000000	436,50	48015
194.	6.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,0000000	44,85	4037
195.	7.	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,0000000	184,00	3680
196.	8.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,0000000	86,50	1730
197.	9.	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава +Затягивание в сущ.трубу	м	172,0000000	45,21	7776
198.	10.	ТПрайс	Кабель КС-ОКГ-П-SM-2FF-2.7W	м.п.	195,8400000	217,71	42636
199.	11.	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в	м кабеля	300,0000000	392,62	117786

1	2	3	4	5	6	7	8
трубопроводе по занятому каналу							
200.	12.	ТПрайс	Кабель КС-ОКГ-П-SM-8FF-2.7W	м.п.	306,0000000	243,32	74456
201.	13.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	5,0000000	6227,43	31137
202.	14.	ТПрайсОптич.распред.коробка со сплитерром ОРК		шт	5,0000000	10639,04	53195
203.	15.	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12,0000000	2544,24	30531
204.	16.	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	12,0000000	548,80	6586
205.	17.	13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10Х2. Монтаж в колодцах	шт.	1,0000000	8706,49	8706
206.	18.	23-061703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1,0000000	12054,94	12055
		Раздел: Телевидение.лок.см.№2-1-6					
207.	19.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	4886,34	24432
208.	20.	ТПрайс	Устройство абонентского распределения УАР-6-1	шт	5,0000000	9753,24	48766
209.	21.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	265,0000000	436,50	115672
210.	22.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	265,0000000	58,64	15540
211.	23.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,0000000	546,98	10940
212.	24.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,0000000	180,53	3611

1	2	3	4	5	6	7	8
213.	25.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,0000000	86,50	1730
214.	26.	ТЦеновое	Кабель телевизионныйй РК-75-9-13	шт	20,4000000	167,70	3421
215.	27.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000000	316,76	6335
216.	28.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0123400	183451,62	2264
		Раздел: Домофон. лок.см.№2-1-6					
217.	29.	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	17,0000000	1214,80	20652
218.	30.	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	17,0000000	1229,92	20909
219.	31.	23-080504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	68,0000000	94,16	6403
220.	32.	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	3191,54	31915
221.	33.	ТПрайс	Плинт 10х2 с неразмыкаемымиконтактами	шт	5,0000000	1847,06	9235
222.	34.	ТПрайс	Коробка KSC-11-309	шт	5,0000000	1664,81	8324
223.	35.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65,0000000	436,50	28372
224.	36.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,0000000	58,64	3812

1	2	3	4	5	6	7	8
225.	37.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20,0000000	546,98	10940
226.	38.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,0000000	180,53	3611
227.	39.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85,0000000	86,50	7353
228.	40.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Проводгрупповой осветительных сетей в защитной оболочкеили кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	80,0000000	379,57	30365
229.	41.	ТПрайс	Провод ПКСВ сеч.4х0,35	м.п.	102,0000000	34,48	3517
230.	42.	ТПрайс	ПроводПКСВ сеч.2х0,5	м.п.	66,3000000	29,55	1959

ИТОГО: 22359918

В том числе :

Накладные расходы			4071191
Сметная прибыль			1656290
Итого с временными	0,72 %	160991	22520909
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %		22903764
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			24276577
Итого с НДС 12%			27189766
С понижающим коэффициентом к=0,848932			23082262

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПрозем» Кемерцев Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.