Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Плиточное покрытие.лок.см.№7-1-2

А К Т N96

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	95,8	314,73	12,52	30151	1199	5405	0,24	23
				38,03	4,39	3643	421	133	0,02	2
		м2								
2	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,58	981,86	68,13	9406	653	435	0,14	1
				21,38	12,76	205	122	133	0,04	-
		м3								
3	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	95,8	1421,56	21,26	136185	2037	19339	0,95	91
				156,15	7,97	14959	764	123	0,04	4
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			175743	3889			115
			Тенге			18807	1307			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175743	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20114	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25179	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23891	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			212977	-	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зам.директора ТОО «СЫП» Овнанян К.Г.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Р.С.