Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Объект: Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Договор подряда: №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Акт приемки выполненных работ №48 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Изоляция стен цокольного этажа ниже нуля.АБК				
1.	1.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за вычетом проемов) из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГКЛО	м2 стен	96,1700000	2477,25	238237
			Раздел: Навес над входом в цокольный этаж(2шт).АБК				
2.	2.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	-0,0400000	83512,13	-3340
3.	3.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	-21,0000000	3535,56	-74247
4.	4.	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж-корий	т конструкц	0,0369864	132232,23	4891
5.	5.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,0369864	436244,78	16135

1	2	3	4	5	6	7	8
			т-кор				
6.	6.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	13,9200000	682,11	9495
7.	7.	21-100104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,9200000	2520,96	35092
8.	8.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,8800000	3041,16	8759
		Раздел: Стены					
9.	9.	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,1250000	11971,38	13468
10.	10.	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2165625	48224,23	10444
11.	11.	ТТОО	Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый М-100, размер 250х120х88мм	шт	112,6125000	85,64	9644
12.	12.	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,2700000	14595,45	3941
13.	13.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	0,2754000	13968,97	3847
		Раздел: Парапет.АБК					
14.	14.	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	-1,8200000	13309,26	-24223

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15. 21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	-0,2942940	48224,23		-14192
16.	16. ТТОО БК МаркетКирпич	керамический утолщенный лицевой полнотелый М-150, размер 250х120х88мм	шт	-245,2450000	85,64	-21003	
	Раздел: Стремянка.АБК						
17.	17. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0347200	76107,77		2642
18.	18. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0347200	337684,26		11724
19.	19. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6933600	94,81	66		
20.	20. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	0,6933600	146,66		102
	Раздел: Кровля.АБК						
21.	21. 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,3040000 древесины в конструкции	81272,42	24707		
22.	22. 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	36,4800000	1643,20		59944
23.	23. 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	30,4000000	1945,93		59156
24.	24. 12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-кор	м труб	22,2000000	1330,30		29533
25.	25. ТТОО ТДС	Труба водосточная д.150	м	22,2000000	1540,93		34209
26.	26. ТТОО ТДС	Колено сливное	шт	3,0000000	1718,84		5157
27.	27. ТТОО ТДС	Колено поворотное	шт	6,0000000	1718,84		10313

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28. ТТОО ТДС		Держатель труб	шт	9,0000000	1155,95	10404
29.	29. ТТОО ТДС		Воронки	шт	3,0000000	2915,00	8745
	Раздел: Устройство купола.АБК						
	==========						
30.	30. 21-130502-0404 РСНБ РК 2015		Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	45,6000000	2047,97	93388
31.	31. 11-100501-0201 РСНБ РК 2015		Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,1200000	3520,23	3943
32.	32. 21-090202-0801 РСНБ РК 2015		Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,1200000	38051,36	42618
	Раздел: Металлопластиковые разделительные в санузлах.АБК						
	==========						
33.	33. 11-100103-0301 РСНБ РК 2015		Перегородки каркасно-филенчатые в санузлахперегородок	м2	5,4084000	7231,63	39112
34.	34. 11-060301-0409 РСНБ РК 2015		Детали закладные весом более 20 кг	т	0,0044400	27994,51	124
35.	35. 21-060405-1405 РСНБ РК 2015		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0044400	369698,06	1641
36.	36. 21-050301-9918 РСНБ РК 2015		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0044400	116465,33	517
37.	37. 21-061001-0401 РСНБ РК 2015		Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П /Ригели из металлопласта/	м	1,6600000	173,54	288
	Раздел: Полы второго этажа.АБК						
	==========						
38.	38. 11-110101-1109 РСНБ РК 2015		Основания	м2 стяжки	-56,3800000	1133,76	-63921
39.	39. 11-110101-3601 РСНБ РК 2015		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	-56,3800000	3389,15	-191080

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40. 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	56,3800000	4724,51	266368
41.	41. 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2	плинтусов	184,4000000	342,98	63246
42.	42. 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.м Устройство	плинтусов	280,5800000	635,07	178187
43.	43. 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	1,8900000	5358,04	10127
	Раздел: Лестница Л1.АБК					
44.	44. 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-корограждения	м	16,9900000	707,28	12017
45.	45. ТТОО Радмир 2013	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	16,9900000	17112,04	290734
46.	46. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		-48,7100000	94,81	-4618
47.	47. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	-48,7100000	146,66	-7144
	Раздел: Лестница Л2.АБК					
48.	48. 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-корограждения	м	5,7000000	707,28	4031
49.	49. ТТОО Радмир 2013	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	5,7000000	17112,04	97539
50.	50. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		-12,3000000	94,81	-1166
51.	51. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	-12,3000000	146,66	-1804

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Внутренняя отделка.АБК					
52.	52. 11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-27,4300000		3259,87	-89418
53.	53. 11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-кор	м2 потолка	27,4300000		2677,02	73431
54.	54. 11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	-197,9800000	1526,15	-302147	
55.	55. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,9700000		552,12	88322
56.	56. 22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	559,8950000		86,97	48693
57.	57. 11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	159,9700000		422,95	67660
58.	58. 22-040101-0801 РСНБ РК 2015	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050	т	0,0207780		770981,09	16019
59.	59. 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	69,2600000		5644,01	390904
60.	60. 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	-90,7050000		3357,73	-304563
61.	61. 11-100405-0101 РСНБ	Откосы дверных и оконных проемов.м	откоса			774,80	183241

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		236,5000000		
62.	62.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	102,4485000	526,79	53969
63.	63.	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	97,5700000	511,29	49886
64.	64.	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	4,8785000	9271,40	45231
65.	65.	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	18,8000000	617,95	11617
		Раздел: Облицовка цоколя и стен входа в подвал (включая крыльцо №1=10,3м2).АБК					
66.	66.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	11,8300000	3060,74	36209
67.	67.	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	поверхности облицовки	11,8300000	8216,86	97205
68.	68.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	5,7400000	4724,51	27119
69.	69.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-внутренние поверхности спусков в подвал	м2оштукатуриваемой поверхности	29,3300000	3060,74	89772
		Раздел: Отделка парапета с внутренней стороны.АБК					
70.	70.	11-150207-0101 РСНБ	Стены. Оштукатуривание по сетке	м2	37,4000000	3060,74	114472

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности			
71.	71.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	37,4000000	544,48	20364
		Раздел: Лестница эвакуационная по оси 5.АБК					
72.	72.	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0673300	81720,42	5502
73.	73.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0673800	337684,26	22753
74.	74.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6000000	94,81	341	
75.	75.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	3,6000000	146,66	528
		Раздел: Стенка монолитная Стм-1.Крыльцо №1 (Главный вход).АБК					
76.	76.	11-060601-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	-8,7200000	28614,97	-249523
77.	77.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,7200000	10638,89	92771
78.	78.	ТТОО БК МаркетКирпич	керамический утолщенный лицевой полнотелый М-100, размер 250х120х88мм	шт	2551,4720000	85,64	218510
79.	79.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	-0,1848000	76107,77	-14065
80.	80.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	-0,1848000	389863,63	-72047

1	2	3	4	5	6	7	8
			профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
81.	81.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	-4,9896000	94,81	-473	
82.	82.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2 -4,9896000	146,66	-732	
83.	83.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения 28,0000000	707,28	19804	
84.	84.	ТТОО Радмир 2013	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м 28,0000000	17112,04	479137	
			Раздел: Конструкции покрытия козырька.АБК				
85.	85.	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2 41,2300000	2364,44	97486	
86.	86.	21-100104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2 41,2300000	2520,96	103939	
87.	87.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия 91,0000000	682,11	62072	
88.	88.	21-100104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2 91,0000000	2520,96	229408	
			Раздел: Витраж крыльца.АБК				
89.	89.	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2 -6,8100000	6925,09	-47160	
90.	90.	21-090304-0108 РСНБ	Витраж наружный из алюминиевых	м2 -6,8100000	37406,50	-254738	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней				
		Раздел: Кровля крыльца.АБК					
91.	91.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	99,2300000	682,11	67685
92.	92.	21-100103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	99,2300000	2628,58	260834
93.	93.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	13,5000000	1945,93	26270
94.	94.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-кор	м труб	7,3000000	1330,30	9711
95.	95.	ТТОО ТДС	Труба водосточная д.100	м	7,3000000	1492,68	10897
96.	96.	ТТОО ТДС	Колено сливное	шт	2,0000000	1718,84	3438
97.	97.	ТТОО ТДС	Держатель труб	шт	3,0000000	1155,95	3468
		Раздел: Облицовка плиты,пандуса и бортов.АБК					
98.	98.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	73,8900000	4724,51	349094
		Раздел: Облицовка ступеней.АБК					
99.	99.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	17,2000000	4724,51	81262
		Раздел: Крыльцо №2					
100.	100.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	0,5900000	3060,74	1806

оштукатуриваемой поверхности

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	101. 11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасаднымиповерхности керамическими цветными плитками	м2 облицовки	0,5900000	8216,86	4848	
	Раздел: Навес над крыльцом №2.АБК						
102.	102. 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	-0,0432000	181455,55	-7839	
103.	103. 11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	-0,0432000	134558,45	-5813	
104.	104. 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-10,8000000	879,98	-9504	
105.	105. 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,0200000	83512,13	1670	
106.	106. 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	9,0400000	3535,56	31962	
107.	107. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0232000	440549,04	10221	
108.	108. 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	9,0400000	1562,03	14121	
109.	109. 21-050109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,0400000	1507,37	13627	
110.	110. 11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,7600000	682,11	1883	
111.	111. 21-100104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,7600000	2520,96	6958	

1	2	3	4	5	6	7	8
112.	112. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1448000		94,81	109	
113.	113. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	1,1448000	146,66		168
	Раздел: Отмостка.АБК						
114.	114. 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	-0,5910000	9749,20	-5762	
115.	115. 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	104,3000000	1516,95	158218	
	Раздел: Венткамера и воздухозаборная шахта						
116.	116. 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,9000000	3060,74	45605	
117.	117. 11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1300000	3259,87	424	
118.	118. 11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,9000000	594,80	8863	
119.	119. 11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1300000	1031,53	134	
120.	120. 11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-кор	м2 стен вычетом проемов)	58,0000000	2620,73	152003	

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	121.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-кор	м2 потолка	26,0000000	2883,36	74967
122.	122.	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,0000000	17748,71	17749
123.	123.	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1,0000000	331,26	331
124.	124.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,1500000	531,44	611
125.	125.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,1300000	592,95	670
		Раздел: Балкон.АБК					
126.	126.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитная плита МП-1. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,8000000	37157,59	66884
127.	127.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562000	176252,15	27531
128.	128.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1562000	22477,55	3511	
129.	129.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	34,5000000	146,66	5060

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115 за 2 раза.				
130.	130.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной	м2 потолков	8,3000000	1562,03	12965
131.	131.	21-050109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,3000000	1507,37	12511
132.	132.	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,2417050	132232,23	31961
133.	133.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2417050	436244,78	105443
134.	134.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	11,1000000	3535,56	39245
135.	135.	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	13,0000000	331,26	4306
136.	136.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	14,9500000	531,44	7945
137.	137.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	14,6900000	592,95	8711
138.	138.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,1900000	3041,16	6660
139.	139.	11-090403-0104 РСНБ	Блоки оконные из алюминиевых	м2	22,9020000	6925,09	158598

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж				
140.	140.	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	22,9020000	37406,50	856684
		Раздел: Лестница Л1. Балка БМ4-швеллер №27, дл.1,30-4шт.АБК					
141.	141.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1440400	76107,77	10963
142.	142.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1440400	436244,78	62837
		Раздел: Несъемная опалубка под лестнич. площадку из уголка №90 и листовой стали-2шт.АБК					
143.	143.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1726560	76107,77	13140
144.	144.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1726560	436244,78	75320
145.	145.	21-050102-0118 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1639080	218071,64	35744
		Раздел: Оконные отливы АБК					
146.	146.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	52,5000000	1595,19	83747
		Раздел: Оконные откосы АБК					

1	2	3	4	5	6	7	8
147.	147.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	23,9500000	1301,44	31169
148.	148.	ТЦЕНА	Откосная планка	м	239,5000000	249,93	59857
		Раздел: Полы 1 этажа из линолеума площ.20,19м2-АБК					
149.	149.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя	м2 ой	20,1900000	1502,34	30332
поверхнос ти							
150.	150.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	20,1900000	1107,13	22353
151.	151.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	20,1900000	270,82	5468
152.	152.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1900000	762,55	15396
153.	153.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,1900000	321,72	6495
154.	154.	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	20,1900000	1133,76	22891
155.	155.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	20,1900000	2806,75	56668
		Раздел: Облицовка ступеней керамогранитной плиткой лестничных маршей-АБК					
156.	156.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	31,6400000	4724,51	149483
		Раздел: Отопление лок.см.2-1-2					
45 .	157.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопров	м	52,0000000	589,09	30633

1	2	3	4	5	6	7	8
			ода				
46.	158.	21-110403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,0000000	545,32	11997
47 .	159.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,0000000	820,80	6566
48 .	160.	21-110403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,0000000	1042,56	22936
49 .	161.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	6,1600000	673,76	4150
50 .	162.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,9200000	1051,86	2020
		Раздел: Теплоснабжение систем П1-П4 лок.см.2-1-2 ==========					
59 .	163.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8800000	94,81	1031
60 .	164.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	10,8800000	191,84	2087
61 .	165.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,5000000	41004,61	20502
62 .	166.	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,5000000	29722,52	14861

1	2	3	4	5	6	7	8
63 .	167. 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными покрытия	м2 поверхности изоляции	23,4300000	592,74	13888	
64 .	168. 21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0271788	353633,52	9611	
	Раздел: Холодный водопровод В1лок.см.2-1-4						
13.	169. 11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	50,0000000	589,09	29454	
14.	170. 21-110403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	23,0000000	654,19	15046	
15.	171. 21-110403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,0000000	421,18	2106	
16.	172. 21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,0000000	328,66	2301	
17.	173. 21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,0000000	281,10	4216	
	Раздел: Узел учета воды в АБК лок.см.2-1-4						
28.	174. 23-040201-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-1,0000000	31604,31	-31604	
кор.	175. ТТОО"ЭНКО"	Затвор д.50 с электроприводом	шт	1,0000000	155018,54	155019	
	Раздел: Горячий водопровод Т3,Т4лок.см.2-1-4						

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
67.	176.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопрова	м	182,3800000	589,09	107438
68.	177.	21-110403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,6070000	421,18	10364
69.	178.	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,0000000	373,14	12314
70.	179.	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,0000000	328,66	3615
71.	180.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,0000000	281,10	18553
72.	181.	21-110403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,0000000	278,04	18350
		Раздел: Канализация К1 лок.см.2-1-5	==========				
1.	182.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	30,0000000	928,93	27868
2.	183.	23-010604-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	29,9400000	318,19	9527
3.	184.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	110,0000000	895,88	98546

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	185.	23-010604-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	109,7800000	1027,58	112808
9.	186.	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопров ода	0,0060000	4337617,11	26026
24.	187.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Душевая кабина в комплекте с душевым смесителем,поддоном и сифоном. Установка	комплект	11,0000000	1943,58	21379
25.	188.	ТКАЗАХСТАН	Душевая кабина в комплекте с душевым смесителем,поддоном и сифоном	шт	11,0000000	72308,01	795388
33.	189.	23-040101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	-2,0000000	33756,85	-67514
кор.	190.	ТТОО	Задвижки чугунные DN 100 с электроприводом	шт	2,0000000	156686,12	313372
			Раздел: Канализация напорно-самотечная КНлок.см.2-1-5				
56.	191.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	23127,42	23127
57.	192.	51-020106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,0000000	43737,02	43737
			Раздел: Водостоки К2лок.см.2-1-5				
193.	193.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопров ода	-50,0000000	895,88	-44794
194.	194.	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-49,9000000	1862,33	-92930

1	2	3	4	5	6	7	8
195.	195.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	-6,0000000	3420,74	-20524
196.	196.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего трубопров водоснабжения диаметром до 100 ода мм. Испытание гидравлическое	м	-6,0000000	96,89	-581
197.	197.	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	-6,0000000	1423,14	-8539
198.	198.	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	-2,0000000	2267,20	-4534
199.	199.	23-020101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75	шт.	-2,0000000	261,98	-524
200.	200.	23-020801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75 /пробки из ковкого чугуна диам.32мм и 100мм/	шт.	-2,0000000	1558,13	-3116
201.	201.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка	м	-4,0000000	1706,68	-6827
202.	202.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего трубопров водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м	-4,0000000	95,94	-384
203.	203.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	-7,0000000	928,93	-6503
204.	204.	23-010604-0102 РСНБ	Трубы канализационные из	м	-6,9860000	360,94	-2522

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013				
205.	205.	ТТОО"ALMATHERM",КАЗАХСТАН"	Краны шаровые муфтовые пластмассовые диам.32мм	шт	-2,0000000	838,31	-1677
206.	206.	23-030102-1306 РСНБ РК 2015	Сифоны двухоборотные диаметром 50 мм	шт	-2,0000000	687,40	-1375
207.	207.	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	-8,0000000	15769,98	-126160
208.	208.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	-8,0000000	3690,80	-29526
209.	209.	23-020401-1121 РСНБ РК 2015	Компенсационный патрубок Ф110мм	шт.	-8,0000000	743,50	-5948
210.	210.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-16,0000000	575,30	-9205
		Раздел: Оборудование и монтажные работы лок.см.2-1-6 ==========					
211.	211.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
212.	212.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	2431,46	21883
213.	213.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	2,0000000	2431,46	4863
214.	214.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
215.	215.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,0000000	2431,46	19452
216.	216.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1,0000000	4189,93	4190

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
217.	217.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	2431,46	9726
218.	218.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	13,0000000	2431,46	31609
219.	219.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	2,0000000	2431,46	4863
220.	220.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
221.	221.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	9,0000000	2431,46	21883
222.	222.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
223.	223.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	9,0000000	2431,46	21883
224.	224.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на гр. линиях	шт.	4,0000000	2431,46	9726
225.	225.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000000	4189,93	12570
226.	226.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2431,46	4863
227.	227.	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000000	5749,08	17247
228.	228.	ТКазахстан	Магнитный пускатель, ПМ-12-063 нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 1,6А, 380В,	шт	1,0000000	29552,04	29552
229.	229.	ТКазахстан	Магнитный пускатель, ПМ-12-010-32	шт	1,0000000	29552,04	29552

1	2	3	4	5	6	7	8
нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 1,6А, 380В,							
230.	230. ТКазахстан		Магнитный пускатель ПМЛ-12,нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 6,0А, 380В, ПМЛ-123	шт	1,0000000	2311,89	2312
231.	231.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
232.	232.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	2431,46	12157
233.	233.	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 9 кг.	шт.	1,0000000	7501,63	7502
234.	234.	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4	шт.	82,0000000	3451,39	283014
235.	235.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 1	шт.	20,0000000	1889,08	37782
236.	236.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт.	4,0000000	1913,36	7653
237.	237.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39,0000000	2233,48	87106
238.	238.	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды	шт.	5,0000000	2233,30	11167
239.	239.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	шт.	6,0000000	2233,48	13401
240.	240.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23,0000000	425,53	9787
241.	241.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18,0000000	425,53	7660

1	2	3	4	5	6	7	8
242.	242.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	1104,53	6627
243.	243.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50,0000000	505,44	25272
244.	244.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1102,51	2205
245.	245.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	2431,46	2431
246.	246.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.шт. Монтаж оборудования	7,0000000	1357,46	9502	
247.	247.	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-	шт.	7,0000000	11904,17	83329
248.	248.	ТКазахстан	Блок аварийного питания	шт	7,0000000	18450,93	129156
249.	249.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	12,0000000	380,20	4562
		Раздел: Материалы,не учтенные ценникомлок.см.2-1-6					
250.	250.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1545,77	1546
251.	251.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1450,46	1450
252.	252.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1450,46	4351
253.	253.	23-070204-0610 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	5,0000000	472,10	2361

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
254.	254.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3751,02	7502
255.	255.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1511,32	1511
256.	256.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	472,10	3777
257.	257.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1861,55	1862
258.	258.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	472,10	1888
259.	259.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000000	3751,02	48763
260.	260.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3751,02	7502
261.	261.	23-070204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1861,55	1862
262.	262.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	3751,02	33759
263.	263.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1861,55	1862
264.	264.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	3751,02	33759

1	2	3	4	5	6	7	8
265.	265.	23-070204-1413 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3751,02	15004
266.	266.	23-070204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6824,15	6824
267.	267.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1282,81	2566
268.	268.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	472,10	4249
269.	269.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944
270.	270.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1511,32	1511
271.	271.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1450,46	4351
272.	272.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944
273.	273.	ТКАЗАХСТАН	Шина нулевая N 95.63.12	шт	3,0000000	384,98	1155
274.	274.	ТКАЗАХСТАН	Шина заземления PE 95.63.12	шт	3,0000000	380,96	1143
275.	275.	ТКАЗАХСТАН	Шина нулевая N 190.63.24	шт	2,0000000	755,89	1512
276.	276.	ТКАЗАХСТАН	Шина заземления PE 190.63.24	шт	2,0000000	736,79	1474
277.	277.	ТКАЗАХСТАН	Шина нулевая N 85.63.10	шт	3,0000000	335,73	1007
278.	278.	ТКАЗАХСТАН	Шина заземления PE 85.63.10	шт	3,0000000	330,70	992
279.	279.	ТКАЗАХСТАН	Шина нулевая N 65.63.08	шт	3,0000000	291,50	874

1	2	3	4	5	6	7	8
280.	280. ТКАЗАХСТАН		Шина заземления РЕ 65.63.08	шт	3,0000000	285,47	856
281.	281. 23-070101-2202 РСНБ РК 2015		Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000000	4460,75	13382
282.	282. 23-070104-0301 РСНБ РК 2015		Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3000000	618,94	186
283.	283. 23-070102-1404 РСНБ РК 2015		Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A	шт.	82,0000000	5115,86	419500
284.	284. 23-070102-1318 РСНБ РК 2015		Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО16-1х40 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	20,0000000	1130,30	22606
285.	285. 23-070101-0324 РСНБ РК 2015		Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000000	1644,91	3290
286.	286. 23-070101-0335 РСНБ РК 2015		Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	37,0000000	970,85	35921
287.	287. 23-070101-0818 РСНБ РК 2015		Светильники, тип НПБ11307 60Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	5,0000000	1386,98	6935
288.	288. 23-070101-0238 РСНБ РК 2015		Светильник подвесной, тип НСП11-60	шт.	4,0000000	2082,51	8330
289.	289. ТКАЗАХСТАН		Светильник настенный с лампой накаливания 220В,60Вт RKL-2x60 IP40	шт	6,0000000	16565,23	99391
290.	290. 23-070104-0102 РСНБ РК 2015		Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	468,0000000	153,91	72028
291.	291. ТКАЗАХСТАН		Стартер для люминисцентных ламп СК-80С-127-2	шт	468,0000000	25,13	11761
292.	292. ТКАЗАХСТАН		Лампа люминисцентная 220В,40Вт ЛБ-40	шт	20,0000000	121,63	2433
293.	293. ТКАЗАХСТАН		Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	шт	20,0000000	25,13	503
294.	294. ТКАЗАХСТАН		Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт	шт	30,0000000	254,31	7629
295.	295. ТКАЗАХСТАН		Лампа энергосберегающая 220В,	шт	24,0000000	461,37	11073

1	2	3	4	5	6	7	8
			20Вт				
296.	296.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23,0000000	210,20	4835
297.	297.	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,0000000	225,12	4052
298.	298.	23-070218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000000	225,15	675
299.	299.	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000000	725,79	2177
300.	300.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43,0000000	383,59	16494
301.	301.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,0000000	360,64	1082
302.	302.	23-070220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые	шт.	5,0000000	1108,32	5542
303.	303.	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные	шт.	1,0000000	1046,31	1046
304.	304.	ТКАЗАХСТАН	Коробка полиэтиленовая для установочных изделий	шт	100,0000000	75,39	7539
305.	305.	Т	Коробка ответвительная У192	шт		58,30	8745

1	2	3	4	5	6	7	8
					150,0000000		
306.	306.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1231,13	1231
307.	307.	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход"	шт.	7,0000000	857,90	6005
308.	308.	23-060144-0841 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70	км	0,0120000	9027499,47	108330
309.	309.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-кор	шт.	1,0000000	4217,52	4218
		Раздел: Пожарная сигнализация лок.см.2-1-7					
310.	310.	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	54140,59	54141
311.	311.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	45,0000000	2793,98	125729
312.	312.	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт.	44,0000000	3418,05	150394
313.	313.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	4886,34	58636
314.	314.	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	1405,00	9835
315.	315.	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	7964,30	15929
316.	316.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	7311,70	14623
317.	317.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию	м	1,5000000	277,31	416

1	2	3	4	5	6	7	8
			пола				
318.	318.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	557,0000000	241,74	134651
319.	319.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	585,0000000	278,62	162993
320.	320.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	19,0000000	401,19	7623
321.	321.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,0000000	704,68	14094
322.	322.	23-080303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1,0000000	12550,96	12551
323.	323.	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	45,0000000	820,07	36903
324.	324.	23-080302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	44,0000000	307,93	13549
325.	325.	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12,0000000	66,75	801
326.	326.	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7,0000000	1537,67	10764
327.	327.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5967000	15391,75	9184
328.	328.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,0153000	137933,99	2110
329.	329.	23-060401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0204000	184626,72	3766
330.	330.	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	518,1600000	31,16	16147
331.	331.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	49,9800000	63,31	3164
332.	332.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и	км	0,0040000	63820,62	255

1	2	3	4	5	6	7	8
			оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2				
333.	333. РК 2015	23-080306-0204 РСНБ	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2,0000000	2922,59	5845
334.	334. РК 2015	23-080306-0304 РСНБ	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2,0000000	5536,07	11072
335.	335. РК 2015	23-011305-0101 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,5300000	44,85	69
336.	336. РК 2015	11-460302-0501 РСНБ	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 4 см2	м борозд	19,0000000	58,80	1117
337.	337. РК 2015	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	0,3800000 оштукатуриваемой поверхности	1485,44	564	
			Раздел: Звуковое оповещение о пожаре лок.см.2-1-7				
338.	338. РК 2015	13-100701-0301 РСНБ	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	30,0000000	15229,72	456892
339.	339. РК 2015	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210,0000000	278,62	58510
340.	340. РК 2015	13-080206-0101 РСНБ	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	197,0000000	241,74	47623
341.	341. РК 2015	13-100408-0504 РСНБ	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	4886,34	58636
342.	342. РК 2015	13-080206-2001 РСНБ	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	0,6000000	277,31	166
343.	343. РК 2015	23-080304-0640 РСНБ	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	30,0000000	1255,21	37656
344.	344. РК 2015	23-060408-0511 РСНБ	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2142000	15391,75	3297
345.	345. РК 2015	23-061710-0101 РСНБ	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	200,9400000	31,16	6262

1	2	3	4	5	6	7	8
346.	346.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12,0000000	104,64	1256
347.	347.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	0,6120000	78,20	48
		Раздел: Телефонизация лок.см.2-1-7					
348.	348.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	260,0000000	278,62	72441
349.	349.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4886,34	4886
350.	350.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	247,0000000	241,74	59710
351.	351.	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	1214,80	14578
352.	352.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	0,3000000	277,31	83
353.	353.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,0000000	505,44	6065
354.	354.	ТКАЗАХСТАН	Кабель оптический КС-FTTH-П-G657.A2-FF	шт	260,0000000	126,65	32929
355.	355.	ТКАЗАХСТАН	Коробка распределительная телефонная КРЭ-16-1	шт	1,0000000	10755,33	10755
356.	356.	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	251,9400000	42,65	10744
357.	357.	23-080201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	12,0000000	3066,48	36798
358.	358.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,3060000	58,64	18
359.	359.	ТКАЗАХСТАН	Розетка телефонная RJ-11	шт	12,0000000	388,00	4656
		Раздел: Котельная-добавить лок.см.№3-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
360.	360. ТЦЕНА		Утеплитель Изобокс Инсайд, толщ.50мм		5,5000000	13968,97	76829
361.	361. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,0000000	438,13	1753
362.	362. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0780000	69445,37	5417
363.	363. 11-090302-0401 РСНБ РК 2015		Перемычки из угловой стали.т Монтаж	0,0135000 конструкций	33257,19		449
364.	364. 21-050201-0152 РСНБ РК 2015		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0140400	183224,01	2572
365.	365. 11-090501-0204 РСНБ РК 2015		Перемычки. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0135000	14678,08	198
366.	366. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4390000	94,81		42
367.	367. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4390000	146,66	64
		Раздел: Отмостка котельной, площ.54,1м2 лок.см.3-1-1	==========				
368.	368. 11-110101-0204 РСНБ РК 2015		Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	8,1150000 подстилающего слоя	9749,20		79115
369.	369. 11-270602-0301 РСНБ РК 2015		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	54,1000000	1516,95	82067
		Раздел: Приямок и подпольный канал	==========				
370.	370. 11-340107-0101 РСНБ РК 2015		Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,7000000	21781,11	37028

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общекотельное оборудование и трубопроводы.лок.см.3-1-4				
371.	371.	ТИП"Кнаус	Автоматический водогрейный газовый котел	шт	-2,0000000	1075533,43	-2151067
BuranBoilerBB-1535							
372.	372.	Т	Автоматический водогрейный газовый котел	шт	2,0000000	1075533,43	2151067
NAVIENKDB-1535							
373.	373.	11-180901-0107 РСНБ РК 2015	Насосы ручные. Установка	узел	1,0000000	9953,30	9953
374.	374.	ТЦЕНА	Насос ручной	шт	1,0000000	27511,78	27512
375.	375.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,7000000	41004,61	69708
376.	376.	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,6180000	29722,52	77814
377.	377.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиками РСТ, тканями	м2 поверхности изоляции	37,4200000	592,74	22180
стеклянными			покрытия				
378.	378.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0434072	353633,52	15350
379.	379.	11-160401-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м ода	-10,0000000	20958,34	-209583
380.	380.	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м ода	10,0000000	12558,94	125589
381.	381.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,9400000	41004,61	120554
382.	382.	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	4,5276000	29722,52	134572

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 21880-2011				
383.	383.	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	36,3700000	2450,01	89107
384.	384.	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1774856	292466,17	51909
385.	385.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,4200000	1051,86	1494
			Раздел: Электроосвещение и силовое электрооборудование.лок.см.3-1-4 ==========				
386.	386.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1306,22	1306
387.	387.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
388.	388.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14,0000000	2431,46	34040
389.	389.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4189,93	4190
390.	390.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.шт. Монтаж оборудования	1,0000000	1357,46	1357	
391.	391.	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-	шт.	1,0000000	11904,17	11904
392.	392.	ТКазахстан	Блок аварийного питания	шт	1,0000000	18450,93	18451
393.	393.	23-070501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C	шт.	1,0000000	19686,71	19687

1	2	3	4	5	6	7	8
394.	394.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1282,81	1283
395.	395.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000000	472,10	6609
396.	396.	ТКАЗАХСТАН	Шина нулевая N190.63.24	шт	1,0000000	755,89	756
397.	397.	ТКАЗАХСТАН	Шина заземления PE190.63.24	шт	1,0000000	736,79	737
398.	398.	ТКАЗАХСТАН	Автоматический выключатель трехфазный АП50-3МТ	шт	1,0000000	5864,17	5864
399.	399.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	шт.	1,0000000	4460,75	4461
400.	400.	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1000000	618,94	62
401.	401.	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели "Выход"	шт.	1,0000000	857,90	858
402.	402.	ТКАЗАХСТАН	Переключатель ввода ЯРП-100А	шт	1,0000000	13735,67	13736
403.	403.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2,0000000	380,22	760
404.	404.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/для молниезащиты/	т	0,0012320	187325,11	231
		Раздел: Внутреннее газоснабжение лок.см.3-1-6					
405.	405.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	46,0000000	607,74	27956
406.	406.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	7,2000000	189,61	1365	
407.	407.	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические	м2	7,2000000	146,66	1056

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				
408.	408.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопрово да-п49	6,0000000	607,74	3646
409.	409.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза-п52	1,7200000	189,61	326	
410.	410.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п53	м2	1,7200000	146,66	252
		Раздел: Пожарная сигнализациялок.см.3-1-7					
411.	411.	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,0000000	4259,11	4259
412.	412.	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	3418,05	6836
413.	413.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4886,34	4886
414.	414.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10,0000000	241,74	2417
415.	415.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20,0000000	278,62	5572
416.	416.	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	1405,00	1405
417.	417.	ТКАЗАХСТАН	Коробка распределительная КРТП-10х2	шт	1,0000000	402,07	402
418.	418.	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2,0000000	245,92	492
419.	419.	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1,0000000	66,75	67
420.	420.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0204000	15391,75	314

1	2	3	4	5	6	7	8
421.	421. РК 2015	23-080302-0604 РСНБ	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1,0000000	1537,67	1538
422.	422. РК 2015	23-061710-0101 РСНБ	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	10,2000000	31,16	318
		Раздел: Кабельная линия КЛ-0,4кВ лок.см.4-3-1					
423.	423. РК 2015	13-080201-1814 РСНБ	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования-п40	шт.	8,0000000	1562,66	12501
		Раздел: Внеплощадочные сети В1лок.см. 6-1-1					
424.	424. РК 2015	11-010101-0314 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	180,7900000	128,28	23191
425.	425. РК 2015	11-010205-0208 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5900000	4716,17	26363
426.	426. РК 2015	11-010205-0208 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	20,7100000	3930,14	81393
427.	427. РК 2015	11-010205-0208 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	8,2800000	3930,14	32542
428.	428. РК 2015	11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	8,2800000	1173,25	9714
429.	429. РК 2015	11-010101-0314 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка в	м3 грунта	54,3400000	141,10	7668

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5				
430.	430.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6800000	5895,21	9904
431.	431.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	6,2200000	4912,68	30557
432.	432.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,4900000	4912,68	12233
433.	433.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	2,4900000	1173,25	2921
434.	434.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	70,3800000	141,10	9931
435.	435.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта	2,1700000	5895,21	12793

1	2	3	4	5	6	7	8
			механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
436.	436.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	8,0600000	4912,68	39596
437.	437.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,2200000	4912,68	15819
438.	438.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	3,2200000	1173,25	3778
439.	439.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	308,4360000	31,64	9759
440.	440.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,2740000	1173,25	40212
441.	441.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	308,4360000	195,29	60234
442.	442.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,5000000	1499,03	5247
443.	443.	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0500000	377949,15	18897
444.	444.	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5000000	1596,41	80619
445.	445.	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0500000	79543,73	3977
446.	446.	23-030101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000000	6863,71	13727

1	2	3	4	5	6	7	8
447.	447.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,5400000	6479,99	3499
448.	448.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	1,0800000	28125,26	30375
			Раздел: Внутриплощадочные сети В1лок.см. 6-2-1				
449.	449.	23-030101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000000	6863,71	13727
450.	450.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,5400000	6479,99	3499
451.	451.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	1,0800000	28125,26	30375
			Раздел: Внеплощадочная канализационная сеть К1 лок.см.6-3-1				
452.	452.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	186,6900000	128,28	23948
453.	453.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8200000	4716,17	27448
454.	454.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	21,4100000	3930,14	84144
455.	455.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	8,5800000	3930,14	33721

1	2	3	4	5	6	7	8
456.	456.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	8,5800000	1173,25	10066
457.	457.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	104,8100000	141,10	14789
458.	458.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2100000	5895,21	18924
459.	459.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	12,0000000	4912,68	58952
460.	460.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	4,8100000	4912,68	23630
461.	461.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	4,8100000	1173,25	5643
462.	462.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	68,3100000	141,10	9639
463.	463.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к	м3 грунта	2,1100000	5895,21	12439

1	2	3	4	5	6	7	8
			затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
464.	464.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	7,8100000	4912,68	38368
465.	465.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,1900000	4912,68	15671
466.	466.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	3,1900000	1173,25	3743
467.	467.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	358,9160000	31,64	11356
468.	468.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,9240000	1173,25	46841
469.	469.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	358,9160000	195,29	70092
470.	470.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,8700000	3076,89	51907
471.	471.	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,2410000	634523,30	152920
472.	472.	ТКАЗАХСТАН Корсис диам.250мм SN 8	Труба двухслойная гофрированная 243,4100000	м		3032,60	738166
473.	473.	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9,6400000	35288,06	340177

1	2	3	4	5	6	7	8
474.	474.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6,0000000	13827,95	82968
475.	475.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14,0000000	14632,02	204848
476.	476.	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,0000000	12788,16	76729
477.	477.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,0000000	1681,22	10087
478.	478.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,0000000	3218,44	3218
479.	479.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного лотка из сульфатостойкого бетона В15	м3	2,9400000	28118,82	82669
480.	480.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0690000	30600,92	2111
481.	481.	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,4400000	370,90	2018
482.	482.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1429000	337684,26	48255
483.	483.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,0200000	94,81	381
484.	484.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,0200000	146,66	590
485.	485.	23-030101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	9,0000000	6863,71	61773
486.	486.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	2,4300000	6479,99	15746
487.	487.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетоннойотмостки из сульфатостойкого бетона В7,5	м3	4,8600000	24167,24	117453

Раздел: Внутриплощадочные сети канализации К1
лок.см.6-4-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
488.	488. 23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	11,0000000	7744,00		85184
489.	489. 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	2,9700000	6479,99		19246
490.	490. 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетоннойотмостки из сульфатостойкого бетона В7,5	м3	5,9400000	24167,24		143553
		Раздел: Внеплощадочные сети газоснабжения лок.см.6-5-1 ==========					
491.	491. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п80	2,2300000		94,81	211	
492.	492. ТКАЗАХСТАН	Предупреждающая табличка: "ОГНЕОПАСНО","С огнем не приближаться","Запрещается курить"	шт	4,0000000	1577,11		6308
		Раздел: Система СОДК /Система оперативного дистанционного контроля/ лок.см.6-6-1 ==========					
493.	493. ТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля связи марки NYM 5х1,5	шт	-2,0000000	2626,51		-5253
494.	494. ТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля связи марки NYM 5х1,5	шт	4,0000000	2626,51		10506
		Раздел: Внеплощадочные и внутриплощадочные сети канализации лок.см.6-3-1, 6-4-1, не учтенные работы ==========					
495.	495. 23-021103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	59,0000000	566,21		33406
496.	496. 23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	60,0000000	287,17		17230
497.	497. ТЦЕНА	Муфты для труб Корсис д.200	шт	30,0000000	1976,89		59307
498.	498. 21-040302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10	шт.	6,0000000	28590,66		171544
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов(2786,0м2) лок.см.7-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
499.	499.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	95,3700000	32,61	3110
500.	500.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,8950000	2744,06	43617
501.	501.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	317,9000000	630,59	200465
502.	502.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	317,9000000	133,02	42286
503.	503.	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	317,9000000	1377,32	437850
504.	504.	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2	317,9000000	621,18	197473
505.	505.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	317,9000000	1516,95	482238
506.	506.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий	89,0000000 бортового камня	2146,02	190996	
507.	507.	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	4,6280000	32039,13	148277
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие тротуаров на территории АБК площадью 380,0м2 (с площадкой под мусоросборники 9,9м2)лок.см.7-1-1				
			==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
508.	508.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия сульфатостойкий бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	57,4000000 бортового камня	1981,29	113726	
509.	509.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3 0,9184000	37595,91	34528	
			Раздел: Покрытие из брусчатки площадки на территории АБК площадью 735,0 м2 лок.см.7-1-1				
510.	510.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта 73,1500000	32,61	2386	
511.	511.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь	м2 основания или покрытия 385,0000000	374,45	144164	
512.	512.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара 385,0000000	641,97	247160	
513.	513.	21-040509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2 385,0000000	2231,86	859266	
514.	514.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия сульфатостойкий бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	бортового 138,0000000 камня	1981,29	273417	
515.	515.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3 2,2080000	37595,91	83012	
			Раздел: Площадка для резервной территории из уплотненного грунта площадью 2460,5м2				
516.	516.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади 2460,5000000	255,26	628069	

1	2	3	4	5	6	7	8
уплотнени я							
		Раздел: Площадка ТБО лок.см.7-1-2					
517.	517.	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Опоры из квадратного профиля 100х100х5мм. Монтаж	т конструкц ий	0,1104000	66269,27	7316
518.	518.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1104000	436244,78	48161
519.	519.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкц ий	0,0396200	99402,54	3938
520.	520.	21-050201-9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0412048	188734,86	7777
521.	521.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0022000	440549,04	969	
522.	522.	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	11,3000000	2364,44	26718
523.	523.	21-050108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,4300000	1872,38	23274
524.	524.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,0900000	94,81	483	
525.	525.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,0900000	146,66	746
		Раздел: Контейнер для мусора (3шт) лок.см.7-1-2					
526.	526.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Установка металлического контейнера из листовой стали.Монтаж	т конструкц ий	0,2070000	132412,69	27409

1	2	3	4	5	6	7	8
527.	527.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2070000	389358,89	80597
528.	528.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз снаружи	8,9100000	94,81	845	
529.	529.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,9100000	146,66	1307
530.	530.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Обмазка контейнера битумная за 2 раза внутренняяповерхнос	м2	8,9100000	923,45	8228
ти							
		Раздел: Малые архитектурные формы лок.см.7-1-2					
531.	531.	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-003	шт.	8,0000000	3680,64	29445
532.	532.	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-003	шт.	8,0000000	42428,88	339431
533.	533.	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 9001	шт.	4,0000000	1181,25	4725
534.	534.	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	шт.	4,0000000	10827,00	43308
		Раздел: Противопожарный щит (1шт) лок.см.7-1-2					
535.	535.	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного щита 1200х800мм	м2	0,9600000	2809,62	2697
536.	536.	11-100116-0101 РСНБ	Стены. Антисептирование водными растворами (за вычетом проемов)	м2 стен	0,9600000	108,48	104
РК 2015							
537.	537.	11-150403-0104 РСНБ РК 2015	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	м2	0,9600000	608,93	585
538.	538.	ТСНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	шт	1,0000000	978,90	979
539.	539.	ТСНРК8.02-13-2004	Багор	шт	1,0000000	1094,07	1094
540.	540.	ТСНРК8.02-13-2004	Лопата	шт	1,0000000	829,19	829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Ящик для песка (1шт) лок.см.7-1-2					
541.	541.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	0,1000000 подстилающего слоя	9749,20	975	
542.	542.	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас ящика из брусьев.м3 Установка	0,0180000	117279,05	2111	
543.	543.	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного ящика для песка	м2	2,9600000	2809,62	8316
544.	544.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2,0000000	316,10	632
545.	545.	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами (за вычетом проемов)	м2 стен	2,9600000	108,48	321
546.	546.	11-150403-0104 РСНБ РК 2015	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка	м2	2,9600000	608,93	1802
547.	547.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка ящика песком	м3	0,3000000	3447,56	1034
		Раздел: Деревья лок.см.7-1-3					
548.	548.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	21,0000000	1466,51	30797
549.	549.	25-010204-4214 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	21,0000000	615,80	12932
		Раздел: Газоны лок.см.7-1-3					
550.	550.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3988,0000000	436,86	1742198
551.	551.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	5988,0000000	220,62	1321061
		Раздел: Вырубка деревьев-не учтенные работы					
552.	552.	11-010207-0107 РСНБ	Деревья твердых пород и	дерево	6,0000000	95,98	576

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня				
553.	553.	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	8,0000000	79,29	634
554.	554.	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	14,0000000	96,90	1357
		Раздел: Водостоки К2лок.см.2-1-5					
555.	555.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за вычетом проемов) из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	-14,0000000	1780,62	-24929
556.	556.	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	-14,7000000	587,01	-8629
557.	557.	ТКазахстан	Прилавок-витрина холодильный +1...+10С,220В,0,35кВт г.р.1120х1030х1720 мм ПВВ-70КМ-С-02	шт	-1,0000000	714099,94	-714100
		Раздел: Столовая раздаточная					
558.	558.	ТКазахстан	Прилавок-витрина холодильный +1...+10С,220В,0,35кВт г.р.1120х1030х1720 мм ПВВ-70КМ-С-02	шт	1,0000000	634308,95	634309
559.	559.	ТКазахстан	Мармит первых блюд,220/380В,2,8кВт,1120х1030х1190мм	шт	1,0000000	240078,93	240079
560.	560.	ТКазахстан	Мармит вторых блюд, 220В,1,22кВт,1120х1030х1482мм	шт	1,0000000	307681,43	307681
561.	561.	ТКазахстан	Прилавок для горячих напитков,220В,1120х1030х870мм	шт	1,0000000	215749,36	215749
562.	562.	ТКазахстан	Кассовая кабина 1120х1030х870 мм	шт	1,0000000	153464,38	153464
563.	563.	ТКазахстан	Шкаф холодильный,700л,глухая дверца -5+5С, 220В, 0,5кВт, 800х775х1980 мм R700V	шт	1,0000000	224611,59	224612

1	2	3	4	5	6	7	8
564.	564. ТКазахстан		Плита электрическая 4 конфорки, жарочный шкаф, 380В, 17кВт, 930x840x850 мм	шт	1,0000000	632500,00	632500
565.	565. ТКазахстан		Стол для сбора остатков пищи, 1500x600x860мм	шт	1,0000000	45509,28	45509
566.	566. 11-170501-0102 РСНБ РК 2015		Мойки на два отделения. Установка	комплект	1,0000000	3898,88	3899
567.	567. ТКазахстан		Ванна моечная двойная, нержавеющая сталь, с бортом, 500x600x300 мм	шт	1,0000000	77015,91	77016
568.	568. ТКазахстан		Стеллаж, нержавеющая сталь 4 полки, 1400x600x1600мм	шт	2,0000000	53172,47	106345
569.	569. ТКазахстан		Стол производственный, нержавеющая сталь, с полкой, 1200x700x860 мм	шт	3,0000000	41600,43	124801
570.	570. ТКазахстан		Стеллаж, нержавеющая сталь 4 полки, 1500x400x1600мм	шт	3,0000000	50577,41	151732
571.	571. ТКазахстан		Шкаф на одного человека, с 2 отделениями для повседневной и рабочей одежды, металлический, разборный,1820x600x500 мм	шт	3,0000000	42693,75	128081
572.	572. ТКазахстан		Стол обеденный на 4 персоны, ножки металлические с чашками, 800x800x750	шт	6,0000000	14908,93	89454
573.	573. ТКазахстан		Стул для столовой. Спинка круглая, мягкое сиденье d370XB470/840	шт	24,0000000	4726,58	113438
		Раздел: Гардеробная на 20 человек					
574.	574. ТКазахстан		Шкаф на одного человека, с 2 отделениями для повседневной и рабочей одежды, металлический, разборный,1820x600x500 мм	шт	20,0000000	42693,75	853875
		Раздел: Офисная часть					
575.	575. ТКазахстан		Стол рабочий двухтумбовый 1400x600x850 мм	шт	16,0000000	27153,22	434452
576.	576. ТКазахстан		Стол рабочий для руководителя 1600x800x800 мм	шт	2,0000000	34155,00	68310

1	2	3	4	5	6	7	8
577.	577. ТКазахстан	Приставка для стола руководителя 1500х800х730мм	шт	2,0000000	18297,32		36595
578.	578. ТКазахстан	Стол для совещаний1800х900х750мм	шт	2,0000000	34697,14		69394
579.	579. ТКазахстан	Шкаф для одежды 800х432х1800	шт	15,0000000	27071,00		406065
580.	580. ТКазахстан	Шкаф конторский 800х350х2000 мм	шт	6,0000000	27299,60		163798
581.	581. ТКазахстан	Кресло поворотное к столу руководителя	шт	2,0000000	20614,98		41230
582.	582. ТКазахстан	Кресло поворотное	шт	16,0000000	9257,99		148128
583.	583. ТКазахстан	Стул мягкий	шт	24,0000000	3366,71		80801
584.	584. ТКазахстан	Сейф 350х350х500 мм	шт	2,0000000	16467,59		32935
585.	585. ТКазахстан	Копировальный аппарат-принтер А-3	шт	4,0000000	45337,60		181350
586.	586. ТКазахстан	Компьютер	шт	18,0000000	182973,21		3293518
	Раздел: Помещения для вахтовых работников						
587.	587. ТКазахстан	Кровать деревянная 2000х750х700 мм	шт	22,0000000	23786,52		523303
588.	588. ТКазахстан	Матрац 2000х750 мм	шт	22,0000000	8674,29		190834
589.	589. ТКазахстан	Стол палатный 800х800х750 мм	шт	11,0000000	10933,21		120265
590.	590. ТКазахстан	Стул мягкий	шт	22,0000000	3366,71		74068
591.	591. ТКазахстан	Шкаф для одежды	шт	11,0000000	27071,00		297781
592.	592. ТКазахстан	Стол рабочий двухтумбовыйшт 1400х600х850 мм	1,0000000		27153,22	27153	
593.	593. ТКазахстан	Шкаф конторский 800х350х2000 мм	шт	3,0000000	27299,60		81899
594.	594. ТКазахстан	Кресло поворотное	шт	1,0000000	9257,99		9258
	Раздел: Конференцзал						
595.	595. ТКазахстан	Кресло зрительного зала	шт	90,0000000	30360,00		2732400
596.	596. ТКазахстан	Стол президиума 2000х900х750 мм	шт	2,0000000	47708,57		95417

1	2	3	4	5	6	7	8
597.	597. ТКазахстан		Кресло к столу президиума	шт	6,0000000	22770,00	136620
598.	598. ТКазахстан		Трибуна для выступлений	шт	1,0000000	22505,25	22505
	Раздел: Медпункт						
599.	599. ТКазахстан		Кушетка медицинская 2000х600х575 мм	шт	1,0000000	21494,88	21495
600.	600. ТКазахстан		Ширма медицинская 2-х секционная ШРМ-2 1370х1700 мм	шт	1,0000000	17851,68	17852
601.	601. ТКазахстан		Столик процедурный СП-01-2Н 665х385х800 мм	шт	1,0000000	14589,06	14589
602.	602. ТКазахстан		Стол письменный однотумбовый для врача 1100х600х780мм	шт	1,0000000	12198,21	12198
603.	603. ТКазахстан		Шкаф медицинский 700х420х180мм	шт	1,0000000	36067,68	36068
604.	604. ТКазахстан		Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400мм	шт	1,0000000	12386,88	12387
605.	605. ТКазахстан		Облучатель бактерицидный настенный ОБНП-2х30-01	шт	1,0000000	23944,64	23945
606.	606. ТКазахстан		Весы медицинские электронные, предел взвешивания	шт	1,0000000	62346,43	62346
607.	607. ТКазахстан		Штора-жалюзи для конференцзала 1800х2000мм	м2	21,6000000	1807,14	39034

ИТОГО: 36984025

В том числе :

Накладные расходы			3441088
Сметная прибыль			1731658
Итого с временными	1,5 %	351796	37335821
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	523707	37859528
Итого с НДС	12 %	4543143	42402671

1	2	3	4	5	6	7	8
		С пониж. коэффициентом	0,99516			42197442	
		К оплате				42130030	

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «СЫЛ» Оганян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.