Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Благоустройство. Плиточное покрытие.лок.см.№-1-2

А К Т N 37

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие.лок.см.№7-1-2								
1.	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.-п1	м2	400,00	314,73	12,52	125893	5008	0,24	97
					38,03	4,39	15212	1757	0,02	7
2.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-п2	м3	40,00	981,86	68,13	39274	2725	0,14	6
					21,38	12,76	855	510	0,04	2
3.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п3	м2	184,17	1421,56	21,26	261808	3915	0,95	175
					156,15	7,97	28758	1468	0,04	7
		Итого по разделу: Плиточное покрытие. лок.см.№7-1-2								426976
	ИТОГО:						426975	11649		278
							44825	3735		16
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					61563			
		Всего накладных расходов:					61563			
		Итого с накладными					488538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		29312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		517850
Итого с временными	- 1,8 %	527171
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	538769
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	539775
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	541884
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	547156
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	1399308
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	27986
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1427294
Налог на добавленную стоимость	12 %	171275
Итого с НДС		1598569

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.