ЧПС

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Қызылорда қ. 2013 ж. 26 шілде

Сырдария әкімінің 2013 ж. 10 шілдедегі № 47Ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда»:

тораға- Серік Нұртазаев - Сырдария ауданы әкімінің орынбасары
төрағаның орынбасары – Қосым Ансатбаев- Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры.
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші:

- Нурманов М.К.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық келісу жөніндегі бөлімнің бастығы

Пайдаланушы ұйымдар:
Дүйсенаев Ж.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ҚТ және ЕҚ департаментінің директоры.
Қарашолақов Ғ. - Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ҚТ және ЕҚ департаменті директорының ҚОҚ мәселелері жөніндегі орынбасары.
Қалжанов Х. - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның жобалар инженері.
Абдурахманов Х. - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның энергетигі.
Әбләкімов А. «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық жетекшісі.
Бағаров А - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның техникалық жетекшісі.
Әбіш Ә.- «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның ведомстволық өрт қызметінің бастығы

Бас жобалаушы
- Әмзеев Н.С. - «КазЭнергоПроектСервис» ЖШС-ның директоры
Қосалқы жобалаушы мекемелер – жоқ
Бас мердігер – - Урстемов Б.С. - « ПФ ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС» ЖШС-ның директоры
Қосалқы мердігер мекемелер – жоқ
Жергілікті сәулет және қала құрылысы атқарушы органдар :

- Бисембаев Н. – Сырдария ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары (Кызылординский областной ДЧС)
- Төрешов Ғ.К.- Қызылорда облысы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің өрт бақылау департаменті бастығынын орынбасары

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
- Жубатканов М.А. - Қызылорда облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау комитеті департаментінің басшысы

еңбек саласындағы бақылау органдары
- Әлжан Ә.Ә. - Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы басшысының орынбасары

Басқа да мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының өкілдері

- Қалжанов С.С. – Қызылорда облысы бойынша энергетикалық бақылау және қадағалау департаментінің басшысы
- Жайназаров Е. - Қызылорда облысы бойынша экология департаменті басшы орынбасары ның м.а.

Басқа да мүдделі органдардың өкілдері

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші «ПФ ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС» ЖШС мердігер мекемелерімен бірлесіп, келесі объектілерді пайдалануға қабылдауды ұсынды: «Объектілер мен мұнай өндіру ұңғымаларын электрмен қамтамасыз ету»

   Б-71, К -140, К -148, К -149, К-155, К-157, К-173, К-178, К-207, К-320, , К-370, - Оңтүстік, жылы бокс, 12 орынға арналған тұрғын корпус. Қызылорда обл., Сырдария ауд., Қоныс-Бектас к/о, «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС.
2. Қызылорда облысы Әкімшілігінің 2009 жылғы «08»мамырдағы № 407 қаулысымен берілген жерге тиісті құқық беретін шешім және Қызылорда облысының МСҚБжҚ құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген 2013 жылғы 30 қаңтардағы № 6, 2013 жылғы 30 қаңтардағы №7 рұқсаттар негізінде іске асырылды.

3. Құрылысты жер және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаған бас мердігер «ПФ ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС» ЖШС мекемелерімен жүргізілді.

4. «Объектілер мен мұнай өндіру ұңғымаларын электрмен қамтамасыз ету» жобасын әзірлеп, құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын дайындаған бас жобалаушы «КазЭнергоПроектСервис»ЖШС:
   № Б-28, Б-29, Б-47, Б-70, Б-71, К -140, К -148, К -149, К -151, К-152, К-153, К-154, К-155, К –156, К-157, К– 158, К-172, К-173, К-174, К-175, К-176, К-177, К-178, К-179, К-181, К-182, К-183,К-184, К-185,К-186,К-187, К-188, К-189, К-190,К-192, К-193,К-194, К-207, К-320, К-330,К-350,К-351, К-352,К-353,К-354, К-355, К-370, К-373,К-374, К-399, К- 418(49в), К- 419(51в), ЮК-6, Б-60, Б-61, су айдау станциясы- Оңтүстік, жылы бокс, 12 орынға арналған тұрғын корпус, К-25 ұңғ. ВЛЭП-6кВ магистралі.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген - «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС.
6. Құрылыс «Объектілер мен мұнай өндіру ұңғымаларын электрмен қамтамасыз ету» жобасы бойынша іске асырылды.
7. Жобалау-сметалық құжаттамасы «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС-ның 2012 жылғы «25» қаңтардағы № 36 (ӨН)/13 бұйрығымен бекітілген.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
   жұмыстың басталуы 2013 ж. ақпан
   жұмыстың аяқталуы 2013 ж. Мамыр
   құрылыстың ұзақтығы, ай:
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3 ай
   нақты 3 ай
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылды: жұмыс жобасы, атқарушы құжаттар, құрылыс материалдарының сертификаттары, жабдықтардың паспорттары. Аталған құжаттар міндетті түрде осы актіге қоса ұсынылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай негізгі көрсеткіштері бар:

№	Ұңғыма нөмірі	Қосу нүктелері	Ұзындығы		Қосалқы станция деректері		Саны, дана	
			ВЛ-6кВ	КЛ-0,4кВ	түрі	Қуаты кВА	Тіреуіш	тірек
1	Б-71	№ 22 тіреуіштің бөлшегі	200	59,54	КТПН	40	4	6
2	К - 140	№ 6 тіреуіштің бөлшегі	260	50,57	КТПН	40	4	6
3	К- 148	№ 4 тіреуіштің бөлшегі	120	54,54	КТПН	40	3	5
4	К-149	№ 13 тіреуіштің бөлшегі	200	52,84	КТПН	40	4	6
5	К-155	№ 20 тіреуіштің бөлшегі	120	50,24	КТПН	40	4	6
6	К-157	№ 31 тіреуіштің бөлшегі	300	54,86	КТПН	40	5	7
7	К-173	№ 18 тіреуіштің бөлшегі	110	51,37	КТПН	40	2	4
8	К-178	№ 26 тіреуіштің бөлшегі	437	51,93	КТПН	40	8	10
9	К-207	№ 10 тіреуіштің бөлшегі	77	53,27	КТПН	40	2	4
10	К-320	№ 4 тіреуіштің бөлшегі	197	50,77	КТПН	40	4	6
11	К-370	№ 7 тіреуіштің бөлшегі	137	50,39	КТПН	40	3	5
12	Теплый бокс	№21 тіреуіштің бөлшегі	Внутреннее освещение	155,3	КТПН	40	6	8
13	Жилой корпус на 12 мест	№14 тіреуіштің бөлшегі	Внутреннее освещение	64,36	КТПН	40	5	7
ИТОГО			**2158**	**799,98**		**520**	**54**	**80**

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының «ҚАМ» БК ЖШС объектілері мен мұнай өндіру ұңғымаларын электрмен қамтамасыз ету» жобасы бойынша акті

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						
және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Жоба бойынша қосалқы жаңа ВЛ-6кВ құрылысы қарастырылған. ВЛ-6 салуда сериясы 3.407.1-143. темірбетон тіреуіштерде орнатылған АС-70мм2 және АС-95мм2 (магистраль ВЛ-6 кВ) сымдар пайдаланылады. Жалпы ұзындығы ВЛ-6кВ-24863 км. Әр ұңғыманың аумағында қуаты 40 кВА күш трансформаторымен кешенді трансформаторлық қосалқы станциясын орнату қарастырылған. 40кВА трансформаторлары мұнай өндіру ұңғымаларында орнатылған, сораптар электрқозғалтқыш қуаты 22 кВт.

От КТПН бастап ұңғыманы басқару пультына дейін ВБбШа 4х16мм2 кабелі жүргізілген. Жалпы ұзындығы - КЛ -0,4кВ – 4354,32м. Жалпы ұзындығы - КЛ-6кВ- 481,02м.
12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 28471.079 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 11070.879мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 27 400.2 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 28471.079мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 11070.879 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 27 400.2 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____ (тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды) сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

1. **Қабылдануға ұсынылған :** «Объектілер мен мұнай өндіру ұңғымаларын электрмен қамтамасыз ету» Б-71, К -140, К -148, К -149, К-155, К-157, К-173, К-178, К-207, К-320, , К-370, - Оңтүстік, жылы бокс, 12 орынға арналған тұрғын корпус. Қызылорда обл., Сырдария ауд., Қоныс-Бектас к/о, «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Нұртазаев С._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Ансатбаев К.Д._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бисембаев Н._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Төрешов Ғ.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жубатканов М.А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әлжан Ә.Ә. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Калжанов С.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жайназаров Е. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Нұрманов М.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дүйсенаев Ж.У. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қарашолақов Г.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қалжанов Х.Н. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Абдурахманов Х. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбіләкімов А./Бағаров Ә _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбіш А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әмзеев Н.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шайтов Ж.Т. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Урстемов Б.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)