Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог улицы Курманова от улицы Желтоксан до улицы Алимжанова

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№43	02.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог улицы Курманова от улицы Желтоксан до улицы Алимжанова за июль месяц 2021 года	17 995 890	16 067 759							1 928 131	17 995 890

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build" БИН 071040002120

Директор_____ Самратбеков И.Р.

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Директор_____ Кульчанов Б.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____ Хамитжанов К.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог улицы Курманова от улицы Желтоксан до улицы Алимжанова**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дорог улицы Курманова от улицы Желтоксан до улицы Алимжанова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Курманова от ул. Желтоксан до ул. Алимжанова

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-1,620км, из них длина 0,765 км ш. 7м,длина 0,855 км, ширина 6м

1	1 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	4336,8	156,23	151,17	677523	655611	–	105911	846109
					5,05	17,56	21912	76154	–	62675	
2	2 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	910,726	102		92894		–	–	100326
					–		–		–	7432	
3	3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	910,726	219		199449		–	–	215405
					–		–		–	15956	
4	4 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10205,44	9,21	9,21	93945	93945	–	20598	123706
					–	2,8	–	28608	–	9163	
5	5 1127-0401-0102	Придание профиля дорожной одежды из ЩГПС 15 см НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	775,26	1256,98	1098,78	974487	851840	1520	351482	1432047
					156,24	263,55	121127	204319	–	106078	
6	6 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	472,91	2058		973249		973249	–	1051109
					–		–		–	77860	
7	7 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	472,91	2336		1104718		1104718	–	1193095

										88377	
						–		–		–	
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	7,14	125150	1882,63	893571	13442	880129	7827	973510
					–	1014,99	–	7247	–	72112	
9	9 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	7,14	16027,17	5745,66	114434	41024	–	79283	209214
					10281,51	–	73410	–	–	15497	
10	10 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10205,44	1394,91	128,84	14235679	1314911	12418758	914177	16361844
					49,19	33,75	502010	344450	–	1211988	
11	11 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	20410,88	151,94	0,02	3101232	416	3098127	2904	3352467
					0,13	–	2689	–	–	248331	

Итого **25 858 832**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 721 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 971 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 660 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 476 501

- перевозка грузов, тенге		292 343
- накладные расходы, тенге		1 482 182
в т.ч. зарплата, тенге		133 396
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 915 469
Всего		**25 858 832**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.		**25 858 832**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,621364462**	**16 067 759**
НДС (12 %)		1 928 131
Итого к оплате с НДС		**17 995 890**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build" БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Кульчанов Т.Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____ **Хамитжанов К.К.**