Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Аппарат акима Жансугуровского сельского округа"акимата Аксуского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Кабанбай Батыра, дом № 24 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130340018514
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Санжар-2612",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 234 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130140018527

Договор (контракт) договор №77 от 20.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
6	07.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт уличных дорог в селе Жансугурова Аксуского района за октябрь 2021г.			работа	1	6 573 621,00	6 573 621,00	704 316,54
				Итого	1	x	6 573 621,00	704 316,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каушсбеков Б.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / И.Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2021

М.П.

Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жансугуровского сельского округа" акимата Аксуского района"
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, КАБАНБАЙ БАТЫР, 24
БИН 130340018514, **ИИК KZ97070106KSN0914060**, **БИК** KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Санжар -2612", г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 234
ИИК KZ558560000005709296, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 130140018527 , АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт уличных дорог в селе Жансугурова Аксуского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		77	20.09.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) 2021 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт уличных дорог в селе Жансугурова Аксуского района **за октябрь 2021 года**	**13 173 500**	5 869 304,46							704 316,54	**6 573 621**

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Жансугуровского сельского округа" акимата Аксуского района

Мусабаланов И.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санжар -2612"

Каусбеков Б.О.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Жансугуровского сельского округа" акимата Аксуского района**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Санжар -2612"**

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года
Текущий ремонт уличных дорог в селе Жансугурова Аксуского района

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	2,027	150046,38	5612,04	304144	11376	269615	25005	355481	
					11422,26	–	23153	–	–	26332		
2	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	2400	1674,3	288,73	4018320	692952	219072	2437171	6971930	
					1294,29	116,11	3106296	278664	–	516439		
3	291-000-0000 (пл) ТОО Гордорстрой	Асфальтобетон холодный мелкозернистый	тн	287,38	16138		4637738		4637738	–	5008757	

				–	–	–	371019		
4 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18,9	891	16840	–	–	18187	
				–	–	–	1347		
5 412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	59,4	65	3861	–	–	4170	
				–	–	–	309		
6 412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (88 км асфальт)	т·км	18253,74	23	419836	–	–	453423	
				–	–	–	33587		

Всего	**12 811 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 129 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	704 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 126 425
- перевозка грузов, тенге	440 537
- накладные расходы, тенге	2 462 176
в т.ч. зарплата, тенге	221 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	949 033

Всего	**12 811 948**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	256 239
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	13 068 187
НДС (12 %)	1 568 182
Итого	**14 636 369**
НДС	704 316,54
Итого с учетом тендерной скидки	**6 573 621**

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Жансугуровского сельского округа" акимата Аксуского района

Мусабаланов И.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Санжар -2612"

Кауысбеков Б.О.