*Қазақстан Республикасы*
*Ұлттық экономика министрінің*
*міндетін атқарушының*
*2015 жылғы 24 ақпандағы*
*№ 121 бұйрығына*
***4-қосымша***
*Нысан*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Шығыс № 2
«11» 03 2016ж

**Объектіні пайдалануға қабылдау актісі**

2016 жылғы «11» наурыз №2.

Тапсырыс беруші ***«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі индекс 120001, Қызылорда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, тел: 60-53-51;***

/жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/

Сәйкестік туралы декларация ***«СМП-Қызылорда» ЖШС-гі директоры Алимкулов Темірхан Мәлікұлы лицензия №008993, 03.06.2002 ж. Қызылорда қаласы Д. Тәжібаев көшесі №14***

/декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***"Сартөбе" ЖШС Қызылорда қаласы Шұғыла №40 Абдиров Қайрат Раушанбекұлы №05619, №05620, №06183 01.07.2013ж***

/қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***«КОФ «АО» НЦ «Құрылысконсалтинг» ЖШС-гі директоры Ушатова Кенже. Сарапшы Мухаммедиев Ондасын Ескендирович №77А 23.06.2015ж, №08А 04.03.2016ж***

/негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

***Шиелі ауданы Тәжібаев ауылы*** мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Жаңа құрылыс ***«Шиелі ауданы Тәжібаев ауылындағы 300 орындық мектеп құрылысы» объектісі бойынша***

/объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу/

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

**1.** Объектінің құрылысы:

а) Телікөл ауылдық округінің әкімдігінің

/шешім шығарған органның атауы/

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

***2013 жылғы «14» маусым №79 шешім.***

/шешім шығарған органның атауы/

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің ***2015 жылғы 15 маусым №115 талоны***

/хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/

в) ***«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі №415-нқ 30.10.14ж***

/бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/

***«КОФ «АО» НЦ «Құрылысконсалтинг» ЖШС-гі 08.10.2014 жыл №14-0405/14***

/жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

**2.** Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы ***мамыр 2014 жыл;***

/айы, жылы/

жұмыстың аяқталуы ***мамыр 2016 жыл;***

/айы, жылы/

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***6 ай;***

нақты ***6 ай;***

**3.** Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| 300 | орындық | | | | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | | |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

**4.** Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады Ірге тасы – темірбетон блоктардан; Қабырғалары – керамикалық кірпіштен; Қабырға аралықтары – темірбетон плиталармен; шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып лағаш конструкцияларға бекітілген; Терезелер – поливинилхлоридтық; Сыртқы есіктері – темірден; Ішкі есіктер – ағаштан,

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 250 кВт РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан қашықтығы 5,914 км шақырым темірбетон қадаларды СИПЗ электр сымдарымен Вл-10кВ құрылысы жүргізілген.

0,4 кВ кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4 кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; мектеп аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жарық шамдармен орындалған.

Кіші сәулет формаларында – орындықтар, футбол ойнайтын спорттық алаңдарды, әжетхана орналасқан.

Ағаш отырғызылып, жолдарды асфальттау жұмыстары жүргізіліп, тас төсеніштерді төселді.

/негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

**5.** Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

**6.** Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

**7.** Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **683 138,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **504 285,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **47 229,0** мың теңге;

**8.** Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы барлығы **683 138,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **504 285,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **47 229,0** мың теңге;

**9.** Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

***«Шиелі ауданы Тәжібаев елді мекеніндегі 300 орындық мектеп құрылысы» объектісі*** пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

/объектінің (кешеннің) атауы/

***Тапсырыс беруші: Бекенов Қайрат Есенгелдіұлы*** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Техникалық қадағалау: Абдиров Қайрат Раушанбекұлы*** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Авторлық қадағалау Мухаммедиев Ондасын Ескендирович*** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

***Мердігер (бас мердігер) Алимкулов Темірхан Мәлікұлы*** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.