Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

Строительство школы на 300 ученических мест в населенном пункте Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области

за май месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1								
		Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)								
1	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	43	457,5	1,6	19673	69	16912	2	86
		шт		437	–	18791	–	90	–	–
4	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,7	–	587	–	481	1	3
		шт		178	–	534	–	90	–	–
		итого				**20260**		**17393**		
		Телефонизация								
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт		947	–	947	–	90	–	–
2	99-1-1(пл)"БЕ	Аппарат телефонный "Панасоник"	1	2339,46		2339				
		ШТ								
		итого				**3318**		**852**		
		Телевидение								
		Раздел 1 Блок №1								

1	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	2	189,4	–	379	–	378	1	2
		шт		187	–	374	–	101	–	–
2	18-2-31	Устройство защитное абонентское АЗУ-5	2	829		1658				
		шт								
3	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2
		шт		101	–	202	–	95	–	–
4	99-1-1(пл)ОС	Нагрузочное сопротивление ВС 75-10%	2	12,12		24				
		шт								
5	99-1-1(пл)	Антенный штекер ПРИМ.	7	101,29		709				
		шт								
6	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	–	1405	–	1309	4	8
		шт		648	–	1296	–	101	–	–
7	18-2-21	Коробка разветвительная телевизионная	2	59		118				
		шт								
8	1-7-52	Металлоизделия для крепления ОТТУ ПРИМ.	2	540		1080				
		шт								
		итого				**5590**		**1879**		

Электрочасофикация

1	Ц10-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	2	422,7	–	845	–	635	2	4
		шт		353	–	706	–	90	–	–
2	99-1-1(пл)ТО	Часы вторичные ВЧС	2	5831,44		11663				
		шт								
3	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,4	–	370	–	324	0,5	2
		шт		90	–	360	–	90	–	–
4	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	4	59		236				
		шт								
		итого				**13114**		**959**		

Звонковая сигнализация

Раздел 1 Блок №1

1	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	шт	2	181,6	–	363	–	345	1	2
					171	–	342	–	101	–	–
2	99-1-1(пл)"Те	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-1	шт	2	1955,42		3911				
		Итого					**4274**	–	**345**		

Технологические оборудования

Раздел 1 Сектор А

1	80-1-1Сб.5.1	Парта ученическая двухместная	шт	60	6665	399900
2	80-1-1Сб.5.1	Парта ученическая одноместная ПРИМ.	шт	30	3870	116100
3	80-1-38СБ5.	Стул ученический	шт	150	1613	241950
4	80-1-1СБ5.5	Доска классная	шт	6	7740	46440
5	80-1-1СБ5.1	Стол преподователя 1500x600x740	шт	10	6020	60200
6	80-1-1	Стул преподователя	шт	14	3118	43652
7	80-1-1СБ5.1	Шкаф пристенный.Секция нижняя:960x400x880	шт	12	7848	94176
8	80-1-1СБ5.1	Шкаф пристенный.Секция верхняя:960x400x1200 ПРИМ.	шт	12	5913	70956
9	80-1-1СБ5.1	Шкаф пристенный.Секция антрессольная:960x400x800 ПРИМ.	шт	12	5913	70956
10	80-1-1	Шкаф пристенный для учительских ПРИМ.	шт	4	13761	55044
		Итого				**1199374**
		оборудование				1199374
		ВСЕГО по бл. 1				**1245930**
		оборудование				**1199374**

21428

Блок 2

Раздел 2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 2)

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
					7155	–	7155	–	90	–	–

3 Ц10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник)									
		шт	3	860,3	1,6	2581	5	2236	5	15
				828	–	2484	–	90	–	–
5 Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении									
		шт	116	457,5	1,6	53070	186	45623	2	232
				437	–	50692	–	90	–	–
8 Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей									
		шт	7	195,7	–	1370	–	1121	1	7
				178	–	1246	–	90	–	–
	Итого					**64531**		**55420**		

Электроосвещение и оборудование

Раздел 2 Блок №2

Локальная смета № 2-2-9. Звонковая сигнализация

1 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок									
		шт	5	181,6	–	908	–	864	1	5
				171	–	855	–	101	–	–
2 99-1-1(пл)"Те	Звонок громкого боя МЗ-1									
		шт	5	1955,42		9777				
	итого					**10685**		**864**		

Локальная компьютерная сеть

1 99-1-1Прайс-	Сетевое оборудование на 12 компьютеров									
		шт	2	3633,36		7267				
2 99-1-1(пл)ТО	Высокоскоростной модем									
		шт	1	2269,85		2270				
	итого					**9537**				

Телефонизация

1 80-1-1(пл)Ка:	Абонентский радиодоступ CDMA (15000+24000=39000тенге)									
		к-т	1	13617,91		13618				
2 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС									
		шт	5	978,9	–	4895	–	4262	7	35
				947	–	4735	–	90	–	–
3 99-1-1(пл)"Бе	Аппарат телефонный "Панасоник"									
		шт	5	2339,46		11697				
	итого					**30210**		**4262**		

	оборудования				13618				
Электрочасофикация									
1 Ц10-694-1	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	–	589	–	523	3	3
шт			581	–	581	–	90	–	–
2 99-1-1(пл)ТО	Часы электронные ПКЧЗ-2РИ-Р24-Р6-1	1	6913,96		6914				
шт									
3 Ц10-695-5	Электрочасы вторичные для помещений: двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	5	468,9	–	2345	–	1791	2	10
шт			398	–	1990	–	90	–	–
4 99-1-1(пл)ТО	Часы вторичные ВЧС	5	5831,44		29157				
шт									
5 Ц10-697-2	Электрочасы специальные: механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15М	1	4531	1450	4531	1450	1725	9	9
шт			1593	324	1593	324	90	1,894	2
6 99-1-1(пл)ТО	Часы сигнальные ЭВ4С-24	1	34918,26		34918				
шт									
итого					**78454**		**4039**		
Технологическое оборудование									
Раздел 1 Оборудование									
1 80-1-1СБ5. т	Стол ученический двухместный	110	3978		437580				
шт									
2 80-1-3СБ5. 1	Стол ученический одноместный 600х500х660	31	3870		119970				
шт									
3 80-1-38СБ5.	Стул ученический 400х384х860, 280х308х560,280х320х660	252	1613		406476				
шт									
4 80-1-14СБ5.	Стол предподователя 1200х600х740	14	6020		84280				
шт									
5 80-1-39СБ5.5	Стул преподователя	28	3118		87304				
шт									
6 80-1-46СБ5.	Доска классная настенная 3732х214х2000	13	7740		100620				
шт									
7 73-2-3(об)	Экран свертывающийся	13	7525		97825				
шт									
8 80-1-1Сб5.1	Стол лабораторный без настройки,подвод электроэнергии	3	6665		19995				
шт									

9	80-1-26СБ5.	Шкаф пристенный трехсекционный (нижняя-960x400x880,верхняя-960x400x1200,антресольная-960x400x800)=7848+9675+5913=23436	10	23436	234360
		шт			
10	76-64-44	Шкаф металлический (сейф)	1	12040	12040
		шт			
11	80-1-2	Ящик для боеприпасов	1	2978	2978
		шт			
12	80-1-1СБ.5,1	Огнетушитель ОП-4	1	2540	2540
		шт			
13	80-1-12СБ5.	Стол лабораторный демонстрационный1900x750x900: секция нижней вытяжкой(пп30+35)	3	26015	78045
		шт			
14	80-1-7	Компрессор бытовой	13	2800	36400
		шт			
15	80-1-24СБ5.	Шкаф вытяжной для лабор. химии и биологии 1200x800x2500 (7848+9675+5913+2580=26016)	2	26016	52032
		шт			
16	80-1-11СБ 5.	Стол ученический одноместный с микротелефонами: 600x500x660	12	10105	121260
		шт			
17	80-1-1	Стол для учителя с пультом управления	2	10320	20640
		шт			
18	62-3-156(об)	Стол для компьютера	7	6665	46655
		шт			
19	80-1-1СБ 5.1	Стол для групповых занятий: 2500x800x850	2	18975	37950
		шт			
20	80-1-47СБ5.	Кресло рабочее к компьютерному столу	8	7310	58480
		шт			
21	80-1-47СБ5.	Диван для отдыха	1	18598	18598
		шт			
22	80-1-51СБ8.	Сейф металический 800x600x1500	1	18275	18275
		шт			
23	63-1-60(об)	Компьютер	9	57760	519840
		комплект			
24	77-2-21	Стол для совещаний	2	11180	22360
		шт			
25	80-1-40СБ5.1	Кресло рабочее	1	6665	6665
		шт			
26	80-1-13СБ5.1	Стол подставка	1	7095	7095
		шт			
27	80-1-27СБ5.	Шкаф перегородка с доской для лабор. химии и биологии 4500x600x2700	2	20103	40206
		шт			

28	80-1-33СБ5. Шкаф пристенный для учительских1050х600х2100, *шт*	1	15265		15265				
29	80-1-10СБ5. Доска настенная приколочная 1050х33х1050 *шт*	2	3224		6448				
30	80-1-33СБ5. Шкаф пристенный секционный для кабинета директора 1050х600х2100, *шт*	2	15265		30530				
31	80-1-1СБ5.3 Шкаф для одежды *шт*	1	15480		15480				
32	99-1-1СБ 5.1 Шкаф для папок и бумаг *шт*	1	19780		19780				
33	63-1-60(об) Компьютер *комплект*	2	57760		115520				
34	99-1-1СБ 5.1 Стул полумягкий *шт*	1	1613		1613				
35	80-1-1СБ 5,1 Стол однотумбовый *шт*	1	10105		10105				
36	99-1-1Прайс- Жалюзи (1м2-1000тг) 1000:1,12:1,02:1,06:2,234=369,65 *м2*	32	369,65		11829				
	Итого по разделу 1				**2917039**				
	оборудования, тенге				2883817				
	Всего по блоку 2				**3110456**		**64585**		
	в т.ч.оборудование				**2897435**				

Блок 3

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 3)

1	Ц10-668-3 Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении *шт*	78	457,5	1,6	35685	125	30677	2	156
			437	–	34086	–	90	–	–
4	Ц10-668-4 Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей *шт*	4	195,7	–	783	–	641	1	4
			178	–	712	–	90	–	–
	Итого				**36468**		**31318**		

Телефонизация.

Раздел 1 Блок №3

1	Ц10-111-1 Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС *шт*	1	978,9	–	979	–	852	7	7

2 99-1-1(пл)"Бе	Аппарат телефонный "Панасоник"	1	947	–	947	–	90	–	–
	ШТ		2339,46		2339				
3 Ц10-901-10	Ящик протяжной, размер до 1000х800 мм	1	381,9	42,8	382	43	344	2	2
	шт		306	6,8	306	7	110	0,039	–
	Итого				**3700**		**1196**		

Телевидение.

Раздел 1 Блок №3

1 Е34-48-1	Установка опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м МТ 6	1	11897,23	–	11897	–	5841	35,4	35
	опора		5782,5	–	5783	–	101	–	–
2 99-1-1(пл)"Ла	Мачта телевизионная МТ 6	1	2789,99		2790				
	шт								
3 99-1-1(пл)"МІ	Антенная коробка ПРИМ.	2	30,5		61				
	шт								
4 Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	3	189,4	–	568	–	567	1	3
	шт		187	–	561	–	101	–	–
5 18-2-31	Устройство распределительное абонентское УАР-6.2	3	829		2487				
	шт								
6 Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2
	шт		101	–	202	–	95	–	–
7 99-1-1(пл)ОС	Нагрузочное сопротивление ВС 75-10%	0,2	12,12		2				
	10шт								
8 99-1-1(пл)	Антенный штекер ПРИМ.	8	101,29		810				
	шт								
9 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
	шт		1024	–	1024	–	101	–	–
10 99-1-6 1601-2	Оборудование телевизионное ОТТУ	1	5513,1		5513				
	шт								

11 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	–	2107	–	1963	4	12
	шт		648	–	1944	–	101	–	–
12 99-1-1(пл)ТО	Разветвительная коробка телевизионная	3	27,77		83				
	шт								
13 1-7-52	Металлоизделия для крепления ОТТУ ПРИМ.	3	540		1620				
	шт								
14 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	3	1114,8	–	3344	–	3342	6	18
	шт		1103	–	3309	–	101	–	–
15 99-1-2(пл)ОС	Антенна телевизионная наружная АТКГ-5,1. 21-41,6	1	1499,02		1499				
	шт								
16 99-1-3(пл)ОС	Антенна телевизионная наружная АТКГ-4,1,6-12,3	1	1139,23		1139				
	шт								
17 99-1-4(пл)ОС	Антенна телевизионная наружная АТКГ-5,1. 21-41,6	1	1763,79		1764				
	шт								
	Итого				**36936**		**12939**		
Электрочасофикация									
1 Ц10-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	4	422,7	–	1691	–	1271	2	8
	шт		353	–	1412	–	90	–	–
2 99-1-1(пл)ТО	Часы вторичные ВЧС	4	5831,44		23326				
	шт								
3 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	–	554	–	486	0,5	3
	шт		90	–	540	–	90	–	–
4 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	6	59		354				
	шт								
	итого				**25925**		**1757**		
Звонковая сигнализация.									
1 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	2	181,6	–	363	–	345	1	2
	шт		171	–	342	–	101	–	–
2 99-1-1(пл)"Те	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-1	2	1955,42		3911				

		шт						
	итого				**4274**		**345**	
Звукоусиление								
Раздел 1 Блок №3								
1 Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	1938,7	–	3877	–	3317	
	шт		1843	–	3686	–	90	
2 76-47-7	Усилитель радиотрансляционный	2	11514		23028			
	комплект							
3 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	8	92,4	–	739	–	648	
	шт		90	–	720	–	90	
4 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	6	59		354			
	шт							
5 71-1-41(об)	Микрофонная коробка	2	11800		23600			
	комплект							
6 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ	2	45	–	90	–	91	
	шт		45	–	90	–	101	
7 76-47-6	Микрофон динамический	2	238		476			
	шт							
8 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	7	332,4	–	2327	–	2241	
	шт		317	–	2219	–	101	
9 76-47-4	Колонка звуковая	7	1480		10360			
	шт							
	итого				**64851**		**6297**	
	оборудование				**57464**			
Технологическое оборудование.								
Раздел 1 Сектор Г								
1 80-1-1СБ5. 5	Стол ученический двухместный 1200х500х660	6	3978		23868			
	шт							
2 80-1-11СБ5.	Стул ученический	24	1613		38712			
	шт							
3 80-1-2СБ5. 5	Стол предподователя	3	6020		18060			
	шт							
4 80-1-1	Стул предподавателя	14	3118		43652			
	шт							
5 80-1-46СБ5.	Доска класная настенная 3732х214х2000	1	7740		7740			

		шт			
6	73-1-7(об)	Экран свертывающийся	1	7525	7525
		шт			
7	63-4-90(об)	Прилавок-витрина для буфета ПВШ	1	93500	93500
		шт			
8	80-1-1СБ5.3	МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД г.р.1680х800х530 мм N 3,75кВт;3Ф МСЭСМ-3	1	63122	63122
		ШТ			
9	80-1-1СБ5.3	МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД г.р.1050х840х1010 мм N 3,5кВт;2Ф МСЭСМ-60	1	63122	63122
		ШТ			
10	80-1-1СБ5.1	ЭЛЕКТРОПЛИТА 4-х комфорочная с духовкой	2	42057	84114
		ШТ			
11	80-1-1	КОНТАКТНАЯ СКОВОРОДА-ФРАЙ-ТОП	1	18270	18270
		ШТ			
12	80-1-1прим	МАШИНА ВЗБИВАЛЬНАЯ	1	132233	132233
		ШТ			
13	80-1-1СБ5.1	ХЛЕБОРЕЗКА	1	90025	90025
		ШТ			
14	80-1-1СБ1.8	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ г.р. 1050х600х850 СП-1050	5	9680	48400
		ШТ			
15	80-1-1СБ5.3	СТОЛ ДЛЯ РАЗРУБКИ МЯСА г.р.	1	10664	10664
		ШТ			
16	80-1-1СБ5.3	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ г.р. 1000х600х2000 СПС-2	3	10535	31605
		ШТ			
17	80-1-1прим	МИКСЕР	1	5535	5535
		ШТ			
18	80-1-1прим	Электрочайник	1	2127,25	2127
		ШТ			
19	80-1-1СБ5.1	ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА	1	32918	32918
		ШТ			
20	80-1-1СБ5.1	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ г.р. 1050х630х860	3	9702	29106
		ШТ			
21	80-1-1прим	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОВОЩЕЧИСТКА	1	75500	75500
		ШТ			
22	80-1-1СБ5.1	ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА	1	37000	37000
		ШТ			
23	80-1-1	ЭЛЕКТРООВОЩЕРЕЗКА	1	16500	16500
		ШТ			

24	80-1-1СБ5.1	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ	1	28595		28595			
		ШТ							
25	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38	3700	76	3257	12	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09198	–
26	80-1-1СБ5.1т	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	2	119863		239726				
		ШТ								
27	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
		комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
28	80-1-1СБ5.3т	МОЕЧНАЯ г.р.630х630х880	2	5862		11724				
		ШТ								
29	80-1-1	ШТОРЫ	8	3108,86		24871				
		ШТ								
30	Ц28-911-2	Шкаф морозильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
31	80-1-1	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ г.р. ШХН-t-18	1	102424		102424				
		ШТ								
32	80-1-1	КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК	2	8690		17380				
		ШТ								
33	80-1-1СБ5.1	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ N 21,0 кВт;380В;3Ф г.р.1200х1150х1210 КПЭ-100	1	269685		269685				
		ШТ								
34	80-1-1СБ5.3	ПОДТОВАРНИК	2	2800		5600				
		ШТ								
35	80-1-1СБ5.3	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	3	15480		46440				
		ШТ								
36	80-1-1СБ5.3	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ г.р. 1470х840х850 СП-1470	2	10320		20640				
		ШТ								
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	1089	1,56	5
		комплект		279	4,5	837	14	128	0,03	–
38	80-1-1СБ5.3т	МОЕЧНАЯ г.р.630х630х880	3	5862		17586				
		ШТ								
39	80-1-1СБ5.3	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N 0,55 кВт;380; 3ф г.р.1000х440х1000 ПУ-06	1	93887		93887				
		ШТ								
40	80-1-1	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	2	3300		6600				
		ШТ								
41	80-1-1Сб. 5.1	СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ КОРТОФЕЛЯ г.р. 840х840х860 СПК	1	9073		9073				
		ШТ								

42	80-1-1СБ5.3	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ г.р. 1470x840x860	ШТ	1	10535	10535
43	80-1-1	ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ	ШТ	1	2840	2840
44	80-1-1СБ5.1	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ НА 6 МЕСТ г.р. 1800x600x720	КОМПЛЕКТ	19	12148	230812
45	80-1-1СБ5.1т	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	4	102423	409692
46	80-1-1Сб.5.1	СТУЛ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА	ШТ	90	1613	145170
47	80-1-1	СТУЛ ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА	ШТ	1	3613	3613
48	80-1-1	ТРИБУНА-КАФЕДРА	ШТ	1	5160	5160
49	80-1-1	ГРАФОПРОЕКТОР	ШТ	1	28613	28613
50	80-1-1	ЭЖПРОЕКТОР(диафопроектор)	ШТ	1	19256,2	19256
51	80-1-1	АППАРАТ ПРОЕКЦИОННЫЙ	ШТ	1	45653	45653
52	80-1-1	ПИОНИНО	ШТ	1	70000	70000
53	80-1-1СБ5.1	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ	ШТ	8	8063	64504
54	80-1-1СБ5.3	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (для артист.костюмов)	ШТ	2	15480	30960
55	80-1-1СБ5.5	ЩИТЫ ДЛЯ МЕТАНИЯ МЯЧА В ЦЕЛЬ	ШТ	4	430	1720
56	80-1-1СБ5.3	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛОНОВЫЕ (2000x1250)мм	ШТ	8	7327	58616
57	80-1-1СБ5.1	ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ (2400x2550)мм	ШТ	2	10200	20400
58	80-1-1	МЯЧ НА АМОРТИЗАТОРЕ	ШТ	1	12215	12215
59	80-1-1СБ5.1	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ (1000x3200)мм	ШТ	8	9100	72800
60	80-1-1СБ5.1	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКОЕ	ШТ	1	7310	7310
61	80-1-1СБ5.1	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ	ШТ	10	66000	660000
62	80-1-1СБ5.5	СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	ШТ	1	920	920

63	80-1-1СБ5.1	ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ г.р. 500x400x1500	шт	24	1156	27744
64	80-1-1	СНАРЯДЫ НА МОНОРЕЛЬСЕ	шт	1	8815	8815
65	80-1-1СБ5.1	СКАМЬЯ ДЛЯ СПОРТЗАЛОВ	шт	1	7310	7310
66	80-1-1СБ5.1	КРЕСЛО	шт	1	6665	6665
67	80-1-45СБ5.	Стеллаж библиотечный 884x289x1880	шт	21	4515	94815
68	80-1-34СБ5.	Шкаф каталожный секционный 994x450x1270	шт	2	27735	55470
69	80-1-22СБ5.	Стол кафедра выдачи книг 1152x714x897	шт	1	15050	15050
70	80-1-1СБ.5.3	Стол для работы с каталогом 1100x600x897	шт	1	10105	10105
71	80-1-20СБ5.	Стол читательский двухместный 1500x600x720	шт	6	4300	25800
72	76-58-6	Тумбочка-подставка	шт	8	9675	77400
73	80-1-1	Стол раскроя	шт	1	3750	3750
74	80-1-4СБ5.1	Стол гладильный 1500x500x900	шт	1	1957	1957
75	80-1-19СБ5.1	Машина швейная	шт	8	19500	156000
76	80-1-18СБ5.1	Манекен	шт	1	1560	1560
77	80-1-16СБ5.5	Трельяж	шт	1	17041	17041
78	76-44-2	Кабина примерочная	шт	1	18920	18920
79	80-1-1СБ5.1	СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ	шт	1	10105	10105
80	80-1-21СБ5.	Шкаф пристенный секционный	шт	1	5913	5913
81	80-1-1СБ5.1	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	шт	1	10105	10105
82	80-1-8СБ5. 1	Верстак слесарный	шт	2	15200	30400
83	80-1-1Сб.5.1	Стол к верстаку	шт	1	10105	10105
84	73-2-80(об)	Стул школьный	шт	16	1613	25808
85	80-1-9СБ5. 1	Верстак столярный 1000x450x700	шт	6	11200	67200

86	80-1-1Сб. 5.1	Стол к верстаку	шт	6	10105		60630			
87	80-1-21СБ5.	Шкаф пристенный секционный	шт	1	5913		5913			
88	Ц1-1-1	Станок масса от 1,1 до 2 т ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА	шт	6	4191,74	2498,61	25150	14992	12150	9	54
					1575	675	9450	4050	90	3,942	24
89	Ц2-23-1	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса 2 т ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ	шт	2	8151,03	2470,9	16302	4942	10948	35	70
					5467,5	614,25	10935	1229	90	3,587	7
90	80-1-21СБ8.1	Станок заточный	шт	1	10600		10600				
91	80-1-21СБ5.	Станок токорно-винторезный	шт	1	135105		135105				
92	80-1-21СБ5.	Станок горизонтально-фрезерный	шт	1	98753		98753				
93	80-1-21СБ5.1	Станок настольно-сверлильный	шт	2	83010		166020				
94	80-1-21СБ5.1	Станок круглопильный и фуговально-пильный	шт	2	41219		82438				
95	13-9-2	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт	1	54700		54700				
96	80-1-1	Электроклееварка	шт	1	7850		7850				
97	80-1-1	Стол под вытяжкой	шт	1	3875		3875				
98	80-1-1СБ5.1	Муфельная печь	шт	1	2169		2169				
99	Ц16-151-1	Точило МОКРОЕ	шт	1	2098,93	235,93	2099	236	1685	10	10
					1815,75	56,25	1816	56	90	0,329	–
100	80-1-21СБ5.1	Точило мокрое ПРИМ.	шт	1	20200		20200				
101	80-1-21СБ5.	Станок токарный по дереву	шт	1	49520		49520				
102	80-1-1СБ 5.1	Стол подставка для фуговального и токорного станка	шт	1	4214		4214				
103	80-1-1СБ 5.1	Стол подставка для горизонтального-фрезерного станка и электроточилы	шт	6	3545		21270				
104	80-1-1СБ 5.1	Стол подставка для сверлильного станка и муфельной печи	шт	1	3184		3184				

		шт				
105	80-1-1СБ 5.1	Стол подставка для токорного станка по дереву и разметочной плиты	1	4214	4214	
		шт				
106	80-1-1	Стеллаж	4	3750	15000	
		шт				
		Итого по разделу 1			**5270999**	**31483**
	Раздел 2 Мед. оборудование					
107	80-1-1СН РК	Ширма	1	11825	11825	
		шт				
108	80-1-1СН РК	Кушетка	1	6480	6480	
		шт				
109	80-1-1СН РК	Стерилизатор медицинский	1	24000	24000	
		шт				
110	80-1-1СН РК	Ростомер	1	1700	1700	
		шт				
111	80-1-1СН РК	Медицинский столик со стеклянной крышкой: с набором прививочного инструментария: сосредствами для окозания неотложной помощи	1	11610	11610	
		шт				
112	68-35-50(об)	Шкаф аптечная	1	9360	9360	
		шт				
113	74-2-129(об)	Весы медицинские	1	5276	5276	
		шт				
114	80-1-1сб5.1 г	Стол врача	1	12255	12255	
		шт				
115	80-1-1СН РК	Шкаф канцелярский	1	19780	19780	
		шт				
116	80-1-1СН РК	Холодильник для вакцин и медикаментов	1	34000	34000	
		шт				
117	80-1-1СН РК	Ведро с педалью	1	540	540	
		шт				
118	80-1-1СН РК	Лампа настольная	2	3360	6720	
		шт				
119	76-58-22	Таблица для определения остроты зрения	1	2345	2345	
		шт				
120	80-1-1сб.5.1	Набор инструментов для медицинского обследования	1	119000	119000	
		шт				
121	76-36-199	Коврик прикроватный	1	1330	1330	
		шт				
122	80-1-1СН РК	Спиромер	1	1840	1840	
		шт				

123	76-54-243	Динамометры ручные	1	72	72
		шт			
124	76-58-24	Аппарат для измерения артериального давления с набором манжет	1	1700	1700
		комплект			
125	74-2-267(об)	Фонендоскоп комбинированный	2	450	900
		шт			
126	73-1-240(об)	Коробка стерилизационная круглая (бикса)	2	840	1680
		шт			
127	74-2-245(об)	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	6	1600	9600
		шт			
128	76-55-471	Шприцы	25	50	1250
		шт			
129	76-48-18	Пинцеты	1	57	57
		шт			
130	76-54-261	Термометр комнатный	50	52	2600
		шт			
131	73-1-255(об)	Ножницы для резки	2	280	560
		шт			
132	76-55-413	Горелки универсальные	2	132	264
		шт			
133	76-58-135	Пузырь резиновый для льда	2	160	320
		шт			
134	76-58-128	Лоток почкообразный	5	60	300
		комплект			
135	76-58-144	Шпатель металлический из стали нержавеющей	40	50	2000
		шт			
136	76-58-143	Шины	5	80	400
		шт			
137	68-30-47(об)	Облучатель ртутно-кварцевый настольный ОКН-11	1	9670	9670
		комплект			
138	63-6-96(об)	Термоконтейнер транспортный	1	39914	39914
		шт			
139	80-1-1	Очки в детской оправе	1	3401	3401
		шт			
140	80-1-1СН РК	Облучатель бактерицидный настенный	1	10340	10340
		шт			
141	80-1-1СН РК	Весы на 10кг	1	8800	8800
		шт			
142	80-1-1СН РК	Емкость для уничтожения вакцин	1	840	840
		шт			
143	80-1-1СН РК	Кипятильник дезинфекционный электрический	1	3380	3380
		шт			

144	76-58-22	Таблица для определения остроты зрения	1	2345		2345				
		шт								
145	80-1-1СБ5.3т	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ	1	129008		129008				
		ШТ								
		Итого по разделу 2				**497462**				
		итого				**5768461**		**31483**		
		оборудование				5644773				
		Всего по блоку 3				**5940615**		**85335**		
		оборудование				5702237				
		Всего по трем блокам				**10297001**		**171348**		
		оборудование				10380606				
Наружные сети 0,4кВ										
Раздел 1 Наружные сети 0,4кВ										
1	Ц8-1-1	Установка ДЭС	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт		3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
5	Ц8-572-3	Щит шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
8	80-1-1(пл)Пр	Автомат АЕ-1031	3	122,21		367				
		шт								
		Итого по разделу 1				**12092**		**5364**		
Раздел 4 Наружное освещение										
4.3 Светильники Тип1-11шт										
45	Е9-17-1	Монтаж опор наружного освещения, массой до 1 тК=11,000;	2,3771	4646,85	2285,57	11046	5433	4700	9,35	22
		т конструкций		1579,5	617,13	3755	1467	90	2,34	6
47	Е33-115-1	Установка светильниковК=11,000;	11	269,19	38,56	2961	424	2808	1,29	14
		светильник								

				229,5	13,5	2525	149	105	0,07	1
48	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-125-011-У1К=11,000; *шт*	11	4800		52800				
49	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2К=11,000; *шт*	11	3100		34100				
50	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=11,000; *1000м*	0,495	16322		8079				
51	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=11,000; *т*	0,055	49502		2723				
52	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=11,000; *т*	0,099	49131		4864				
53	99-1-1(пл)ТО	Предохранитель ПРС 6,3 с плавкой вставкойК=11,000; *шт*	11	349,18		3841				
54	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожухаК=11,000; *шт*	11	85,4	0,2	939	2	741	0,4	4
				70,9	–	780	–	95	–	–
55	99-1-1Прайс	Блок зажимов Б324-16П1К=11,000; *1000шт*	0,011	33332,75		367				
56	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=11,000; *м3*	4,95	10253,15	95,97	50753	475	4199	4,9	24
				771,75	36,25	3820	179	105	0,1771	1
57	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)К=11,000; *шт*	11	496		5456				
	4.4 Светильники ТИП2 -9шт									
58	Е9-17-1	Монтаж опор наружного освещения, массой до 1 т ()К=9,000; *т конструкций*	2,439	4646,85	2285,57	11334	5575	4821	9,35	23
				1579,5	617,13	3852	1505	90	2,34	6
59	2-1-245	Отдельные конструктивные светильника из круглых труб, масса до 0,1 тК=9,000; *т*	2,439	172800		421459				

60	Е33-115-1	Установка светильниковК=18,000; *светильник*	18	269,19	38,56	4845	694	4593	1,29	23
61	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1К=18,000; *шт*	18	229,5 4800	13,5	4131 86400	243	105	0,07	1
62	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2К=9,000; *шт*	9	3100		27900				
63	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=18,000; *1000м*	0,81	16322		13221				
64	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=9,000; *т*	0,09	49502		4455				
65	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=9,000; *т*	0,1818	49131		8932				
66	80-1-1(пл)ТО	Предохранитель ПРС - 6 У3 с плавкой вставкойК=9,000; *шт*	9	349,18		3143				
67	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожухаК=9,000; *шт*	9	85,4	0,2	769	2	606	0,4	4
68	80-1-1Прайс	Блок зажимов Б324-16П1К=9,000; *1000шт*	0,009	70,9 33332,75	–	638 300	–	95	–	–
69	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=9,000; *м3*	4,05	10253,15	95,97	41525	389	3437	4,9	20
70	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)К=9,000; *шт*	18	771,75 496	36,25	3126 8928	147	105	0,1771	1
		Итого по разделу 4 оборудование **итого** оборудование				**811140** 3443 **823232** 3443		**25905** **31269**		

Дорожное покрытие

Раздел 2 Покрытие Тип-I (вне участке)

13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	222	622,47	15,35	138188	3408	3248	0,0336	7
		м2 покрытия		5,94	5,06	1319	1123	133	0,01766	4
14	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	222	149,84	–	33264	–	5	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	4	–	133	–	–
		Итого по разделу 2				**171452**		**3253**		

Раздел 4 Покрытие Тип-III

25	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	242	622,47	15,35	150638	3715	3540	0,0336	8
		м2 покрытия		5,94	5,06	1437	1225	133	0,01766	4
26	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	242	149,84	–	36261	–	7	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	5	–	133	–	–
		Итого по разделу 4				**186899**		**3547**		

Раздел 6 Покрытие Тип-V

41	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1020	555,12	34,3	566222	34986	20091	0,0398	41
		м2 основания		6,01	8,8	6130	8976	133	0,03015	31
42	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1300	43,71	1,37	56823	1781	882	0,00062	1
		м2 основания		0,1	0,41	130	533	133	0,00133	2
43	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1300	622,47	15,35	809211	19955	19019	0,0336	44
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	7722	6578	133	0,01766	23
44 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	1300	149,84	–	194792	–	35	0,00018	–
			0,02	–	26	–	133	–	–
45 E11-47-1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм *м2*	1300	113,61	4,31	147693	5603	175091	0,6751	878
			109,23	0,27	141999	351	123	–	–
46 99-1-1(пл)Sp	Татрановое покрытие *м2*	1300	1396,56		1815528				
	Итого по разделу 6				**3590269**		**215118**		
	Всего				**3948620**		**221918**		

Озеленение

Раздел 1 Озеленение

6 E47-152-2	Посев многолетних трав *га*	0,3534	293,31	293,31	104	104	54	–	–
			–	117,45	–	42	129	0,45	–
7 30-12-18	Семена многолетних трав *кг*	70,68	515		36400				
9 E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *м2*	1943	19,01	–	36936	–	20578	0,0525	102
			8,21	–	15952	–	129	–	–
12 E47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2 *м2*	1066	212,95	–	227005	–	288271	1,3501	1439
			209,63	–	223466	–	129	–	–
13 99-1-1(пл)Це	Цветы *шт*	17056	34,81		593719				
14 E47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте *м траншеи*	114	23,16	6,06	2640	691	2932	0,119	14
			17,1	2,84	1949	324	129	0,01	1
16 30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома *шт*	114	81		9234				
	Итого				**906038**		**311835**		

Орошение

1 Е1-80-1	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 в грунтах 1-2 группы плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) без предварительного выравнивания трассы	363	10,33	2,45	3750	889	3070	0,05	18
	м канала		7,88	0,84	2860	305	97	0,00277	1
2 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	9	865,86	351,18	7793	3161	3949	1,56	14
	м лотка		240,75	89,1	2167	802	133	0,36	3
3 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	9	1900		17100				
	м								
	Итого				**154165**		**113664**		

МАФ

Раздел 1 Теневой навес

1 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=6,000;	64,8	218,93	–	14187	–	16031	1,54	100
	м3 грунта		218,93	–	14187	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=6,000;	19,8	134,1	–	2655	–	3000	0,972	19
	м3 грунта		134,1	–	2655	–	113	–	–
3 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=6,000;	3,6	4209,27	100,89	15153	363	689	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
4 Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=6,000;	0,372	40097,59	339,59	14916	126	69	0,58	–
	т		–	140,94	–	52	133	0,58	–
5 Е8-3-3	Устройство основания под фундаменты из ГПСК=6,000;	13,8	2461,27	100,89	33966	1392	2638	0,85	12
	м3 основания		123,75	38,25	1708	528	118	0,18	2
6 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=6,000;	27,6	10610,15	95,97	292840	2649	23416	4,9	135
	м3		771,75	36,25	21300	1001	105	0,1771	5
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=6,000;	216	245,44	3,82	53015	825	9887	0,212	46
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	8068	311	118	0,007	2
8 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материаламиК=6,000;	48	751,06	11,21	36051	538	2023	0,201	10
	м2 поверхности		31,5	4,21	1512	202	118	0,0205	1
9 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=6,000;	15,66	22541,72	316,57	353003	4957	67777	22,5	352
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	54614	1867	120	0,58	9
10 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкцийК=6,000;	15,66	573,75	28,11	8985	440	2525	0,78	12
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1938	166	120	0,052	1
11 Е10-14-1	Установка стропилК=6,000;	1,8	21304,82	334,28	38349	602	7612	22,1	40
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6116	227	120	0,62	1
12 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлошифером по деревянной обрешетке с ее устройствомК=6,000;	198	475,07	8,2	94064	1624	65038	1,71	339
	м2 кровли		272,95	3,08	54044	610	119	0,015	3
13 1-1-435	МеталлошиферК=6,000;	198	896		177408				
	м2								
14 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивкиК=6,000;	132	700,7	5,48	92492	723	13657	0,526	69
	м2 потолков		84,15	2,07	11108	273	120	0,0101	1
	Итого				**1227084**		**214362**		**1137**

Раздел 2 Скамья

15 Е9-62-8	Изготовление каркаса скамеекК=15,000;	0,8505	25987,18	4444,95	22102	3780	15689	110	94
	т конструкций		19800	696,02	16840	592	90	2,55	2
16 8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 ммК=15,000;	137,7	354		48746				
	м								
17 Е10-5-1	Установка элементов обшивки из брусьевК=15,000;	0,675	22541,72	316,57	15216	214	2921	22,5	15
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2354	80	120	0,58	–
18 1-4-81	Сталь полосовая 530х100 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)К=15,000;	0,1875	43300		8119				
	т								
19 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=15,000;	1,08	10253,15	95,97	11073	104	916	4,9	5
	м3								

20	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=15,000;		771,75	36,25	833	39	105	0,1771	–
		т	0,0111	53000		588				
		Итого								
	Раздел 3 МАФ					**105844**		**19526**		**114**
21	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы								
		урна	8	5447,64	27,54	43581	220	5203	3,7	30
				613,8	5,64	4910	45	105	0,028	–
22	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы								
		устройство	2	54097,4	551,12	108195	1102	27224	58	116
				9537	186,12	19074	372	140	0,909	2
23	Т1-19-11	Качалка, тип IV – строительные работы	2	13004,26	1223,68	26009	2447	4664	11	22
		качалка								
				1815	406,08	3630	812	105	2	4
24	Т1-19-12	Качалка, тип IV – монтаж металлоконструкций	2	15075	22,48	30150	45	2679	8,6	17
		качалка								
				1480,92	7,48	2962	15	90	0,028	–
25	Т1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1 – строительные работы	2	11954,88	615	23910	1230	4657	13	26
		качели								
				2062,5	155,1	4125	310	105	0,758	2
26	Т1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1 – монтаж металлоконструкций	2	11022,16	31,85	22044	64	3803	12	24
		качели								
				2102,91	9,35	4206	19	90	0,035	–
27	Т1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
		комплект								
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
28	Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
		комплект								
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,042	–
29	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка								
				2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
30	Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка								
				4527,38	13,09	9055	26	90	0,048	–

31	Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
32	Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,028	–
		Итого				**475471**		**78372**		**406**
		итого МАФ				**1808399**		**312260**		
		ВСЕГО				**17971984**		**1162294**		
		в т.ч. Оборудование				**10384049**				
		накладные расходы				1162294				
		ненормируемые и непредвиденные затраты				525014				
		итого				**19659292**				

Согласовано:
Начальник отдела управления строительства
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области
Ескаков К.

Технадзор:
ТОО "Сартобе"
Досмиров К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.