Форма3
Утверждена Госкомитетом

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за Март 2020 года

| | |
|---|---|
| Программа | 467 "Отдел строительства района(города областного значения)" |
| Бюджетная подпрограмма | 003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
| По программе | 034 "За счет кредитов из областного бюджета" |
| Специфика | 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" |
| по договору | №79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г. |
| Сумма договора | 1 824 140 640 тенге 00 тиын |
| по строительству объекта: (наименование): | **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"** |
| **Заказчик:** | **ГУ "Отдел строительства города Уральск"** |
| **Подрядная организация:** | **ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,** |
| РНН | 271800003089 |
| ИИК | KZ588560000000498402 |
| БИК | KCJBKZKX |
| БАНК | АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по стройке | 545 241 799,92 | 50 000 000,00 | | | |
| 2. в т.ч. За март месяц | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | |
| 3. НДС 12% в том числе | | 5 357 142,86 | | | |
| 4. Итого за март месяц | | 50 000 000,00 | | | |
| 7. Удержание 5% | | | | | |
| 8. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | **50 000 000,00** | | | |

Сумма прописью к оплате: **Пятьдесят миллионов тенге**

М.П.

**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Руководитель
Уксукбаев А.С.

М.П.

**ТОО "СКФ Отделстрой"**
Директор
Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Договор **№79 от 02.10.2018г., доп.согл.№1 от 05.02.2019г.**

# А К Т №8

## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАРТ 2020 г

| № п/п | № поз.по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. колонны** | | | | | | | | | |
| | | | **колонны КМ1-1 - 15 шт** | | | | | | | | | |
| 1 | 110 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 13,2 | 78277,91 | 26738,20 | 1033268 | 352944 | 514279 | 212783 | 1345736 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 166045 | 67783 | | 99684 | |
| | | | **Кр-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 2 | 111 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,28 | 16641,34 | 1231,06 | 4660 | 345 | 82 | 3933 | 9279 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 4233 | 88 | | 687 | |
| | | | **Кр-2 -3шт** | | | | | | | | | |
| 3 | 114 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1 | 16641,34 | 1231,06 | 16641 | 1231 | 291 | 14045 | 33141 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 15119 | 314 | | 2455 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 4 | 117 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **колонны КМ2-1 - 15 шт** | | | | | | | | | |
| 5 | 123 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 13,2 | 78277,91 | 26738,20 | 1033268 | 352944 | 514279 | 212783 | 1345736 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 166045 | 67783 | | 99684 | |
| | | | **Кр-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 6 | 124 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,28 | 16641,34 | 1231,06 | 4660 | 345 | 82 | 3933 | 9279 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 4233 | 88 | | 687 | |
| | | | **Кр-2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 127 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,66 | 16641,34 | 1231,06 | 10983 | 813 | 191 | 9269 | 21873 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 9979 | 208 | | 1620 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 8 | 130 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,38 | 16641,34 | 1231,06 | 6324 | 468 | 111 | 5337 | 12594 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 5745 | 119 | | 933 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 9 | 133 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **колонны КМ3-1 - 18 шт** | | | | | | | | | |
| 10 | 139 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 15,84 | 78277,91 | 26738,20 | 1239922 | 423533 | 617135 | 255340 | 1614883 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 199254 | 81340 | | 119621 | |
| | | | **Кр-1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 140 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,69 | 16641,34 | 1231,06 | 11483 | 849 | 202 | 9691 | 22867 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 10432 | 217 | | 1694 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 12 | 143 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4 | 16641,34 | 1231,06 | 6657 | 492 | 117 | 5618 | 13256 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 6048 | 126 | | 982 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 13 | 146 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,57 | 16641,34 | 1231,06 | 9486 | 702 | 166 | 8005 | 18890 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 8618 | 179 | | 1399 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 14 | 149 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,24 | 16641,34 | 1231,06 | 3994 | 295 | 70 | 3371 | 7954 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3629 | 75 | | 589 | |
| | | | **колонны КМ3-2 - 2 шт** | | | | | | | | | |
| 15 | 155 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,76 | 78277,91 | 26738,20 | 137769 | 47059 | 68571 | 28371 | 179431 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 22139 | 9038 | | 13291 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кр-1 -1шт | | | | | | | | | |
| 16 | 156 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,04 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 666<br>605 | 49<br>13 | 12 | 562<br>98 | 1326 |
| | | | Кр-2 -1шт | | | | | | | | | |
| 17 | 159 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,04 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 666<br>605 | 49<br>13 | 12 | 562<br>98 | 1326 |
| | | | Кр-3 -1шт | | | | | | | | | |
| 18 | 162 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,05 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 832<br>756 | 62<br>16 | 14 | 702<br>123 | 1657 |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 19 | 165 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,06 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 998<br>907 | 74<br>19 | 17 | 843<br>147 | 1988 |
| | | | Кр-8 -1шт | | | | | | | | | |
| 20 | 168 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,02 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 333<br>302 | 25<br>6 | 6 | 281<br>49 | 663 |
| | | | колонны КМ4-1 - 2 шт | | | | | | | | | |
| 21 | 174 | 1106-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,76 | 78277,91<br>12579,16 | 26738,20<br>5135,07 | 137769<br>22139 | 47059<br>9038 | 68571 | 28371<br>13291 | 179431 |
| | | | Кр-1 -2шт | | | | | | | | | |
| 22 | 175 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,08 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1331<br>1210 | 98<br>25 | 23 | 1124<br>196 | 2651 |
| | | | Кр-2 -1шт | | | | | | | | | |
| 23 | 178 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,04 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 666<br>605 | 49<br>13 | 12 | 562<br>98 | 1326 |
| | | | Кр-5 -1 шт | | | | | | | | | |
| 24 | 181 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,08 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1331<br>1210 | 98<br>25 | 23 | 1124<br>196 | 2651 |
| | | | Кр-8 -1шт | | | | | | | | | |
| 25 | 184 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,02 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 333<br>302 | 25<br>6 | 6 | 281<br>49 | 663 |
| | | | колонны КМ4-2 - 2 шт | | | | | | | | | |
| 26 | 190 | 1106-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,76 | 78277,91<br>12579,16 | 26738,20<br>5135,07 | 137769<br>22139 | 47059<br>9038 | 68571 | 28371<br>13291 | 179431 |
| | | | Кр-2 -2шт | | | | | | | | | |
| 27 | 191 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,08 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1331<br>1210 | 98<br>25 | 23 | 1124<br>196 | 2651 |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 28 | 194 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,06 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 998<br>907 | 74<br>19 | 17 | 843<br>147 | 1988 |
| | | | Кр-5 -1 шт | | | | | | | | | |
| 29 | 197 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,08 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1331<br>1210 | 98<br>25 | 23 | 1124<br>196 | 2651 |
| | | | Кр-9 -1 шт | | | | | | | | | |
| 30 | 200 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,04 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 666<br>605 | 49<br>13 | 12 | 562<br>98 | 1326 |
| 31 | 206 | 1106-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,5 | 78277,91<br>12579,16 | 26738,20<br>5135,07 | 438356<br>70443 | 149734<br>28756 | 218179 | 90272<br>42290 | 570918 |
| | | | Кр-13 -1шт | | | | | | | | | |
| 32 | 207 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,12 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1997<br>1814 | 148<br>38 | 35 | 1685<br>295 | 3977 |
| | | | Кр-14 -1шт | | | | | | | | | |
| 33 | 210 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,12 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1997<br>1814 | 148<br>38 | 35 | 1685<br>295 | 3977 |
| | | | Кр-15 -1шт | | | | | | | | | |
| 34 | 213 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,14 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2330<br>2117 | 172<br>44 | 41 | 1966<br>344 | 4640 |
| | | | Кр-16 -1шт | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 216 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,18 | 16641,34 | 1231,06 | 2995 | 222 | 52 | 2528 | 5965 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2721 | 57 | | 442 | |
| | | | **Кр-17** | | | | | | | | | |
| 36 | 219 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | | | **колонны КМ5-1 - 4 шт** | | | | | | | |
| 37 | 225 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 3,52 | 78277,91 | 26738,20 | 275538 | 94118 | 137141 | 56742 | 358863 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 44279 | 18075 | | 26582 | |
| | | | **Кр-1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 38 | 226 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,16 | 16641,34 | 1231,06 | 2663 | 197 | 47 | 2247 | 5303 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2419 | 50 | | 393 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 39 | 229 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 40 | 232 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 41 | 235 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | | | **колонны КМ5-2 - 12 шт** | | | | | | | |
| 42 | 241 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 10,56 | 78277,91 | 26738,20 | 826615 | 282355 | 411424 | 170227 | 1076589 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 132836 | 54226 | | 79747 | |
| | | | **Кр-2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 43 | 242 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6 | 16641,34 | 1231,06 | 9985 | 739 | 174 | 8427 | 19885 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 9072 | 189 | | 1473 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 44 | 245 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4 | 16641,34 | 1231,06 | 6657 | 492 | 117 | 5618 | 13256 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 6048 | 126 | | 982 | |
| | | | **Кр-6 1шт** | | | | | | | | | |
| 45 | 248 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6 | 16641,34 | 1231,06 | 9985 | 739 | 174 | 8427 | 19885 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 9072 | 189 | | 1473 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 46 | 251 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,16 | 16641,34 | 1231,06 | 2663 | 197 | 47 | 2247 | 5303 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2419 | 50 | | 393 | |
| | | | | | **колонны КМ5-3 - 2 шт** | | | | | | | |
| 47 | 258 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,6 | 78277,91 | 26738,20 | 125245 | 42781 | 62337 | 25792 | 163120 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 20127 | 8216 | | 12083 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 48 | 259 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 49 | 262 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 50 | 265 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 51 | 268 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **Кр-9 -1шт** | | | | | | | | | |
| 52 | 271 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | | | **колонны КМ5-4 - 12 шт** | | | | | | | |
| 53 | 277 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 10,56 | 78277,91 | 26738,20 | 826615 | 282355 | 411424 | 170227 | 1076589 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 132836 | 54226 | | 79747 | |
| | | | **Кр-4 -2шт** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 278 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,76 | 16641,34 | 1231,06 | 12647 | 936 | 220 | 10674 | 25187 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 11491 | 239 | | 1866 | |
| | | | Кр-5 -1шт | | | | | | | | | |
| 55 | 281 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,46 | 16641,34 | 1231,06 | 7655 | 566 | 134 | 6461 | 15245 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 6955 | 145 | | 1129 | |
| | | | Кр-6 -1шт | | | | | | | | | |
| 56 | 284 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6 | 16641,34 | 1231,06 | 9985 | 739 | 174 | 8427 | 19885 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 9072 | 189 | | 1473 | |
| | | | Кр-10 -1шт | | | | | | | | | |
| 57 | 287 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | колонны КМ5-5 - 3 шт | | | | | | | | | |
| 58 | 293 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 2,82 | 78277,91 | 26738,20 | 220744 | 75402 | 109869 | 45458 | 287498 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 35473 | 14481 | | 21296 | |
| | | | Кр-3 -1шт | | | | | | | | | |
| 59 | 294 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 60 | 297 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | Кр-5 -1шт | | | | | | | | | |
| 61 | 300 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | Кр-6 -1шт | | | | | | | | | |
| 62 | 303 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,14 | 16641,34 | 1231,06 | 2330 | 172 | 41 | 1966 | 4640 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 2117 | 44 | | 344 | |
| | | | Кр-11 -1шт | | | | | | | | | |
| 63 | 306 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | колонны КМ6-1 - 6 шт | | | | | | | | | |
| 64 | 313 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 5,28 | 78277,91 | 26738,20 | 413307 | 141178 | 205711 | 85113 | 538294 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 66418 | 27113 | | 39874 | |
| | | | Кр-4 -2шт | | | | | | | | | |
| 65 | 314 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4 | 16641,34 | 1231,06 | 6657 | 492 | 117 | 5618 | 13256 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 6048 | 126 | | 982 | |
| | | | Кр-5 -1шт | | | | | | | | | |
| 66 | 317 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,23 | 16641,34 | 1231,06 | 3828 | 283 | 68 | 3230 | 7622 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3477 | 72 | | 565 | |
| 67 | 320 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,4 | 13575,89 | 837,29 | 5430 | 335 | 116 | 4622 | 10857 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12447,60 | 251,52 | 4979 | 101 | | 804 | |
| | | | Кр-10 -1шт | | | | | | | | | |
| 68 | 323 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | колонны КМ6-2 - 5 шт | | | | | | | | | |
| 69 | 330 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 4,7 | 78277,91 | 26738,20 | 367906 | 125670 | 183114 | 75764 | 479164 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 59122 | 24135 | | 35494 | |
| | | | Кр-3 -1шт | | | | | | | | | |
| 70 | 331 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 71 | 334 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,16 | 16641,34 | 1231,06 | 2663 | 197 | 47 | 2247 | 5303 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 2419 | 50 | | 393 | |
| | | | Кр-5 -1шт | | | | | | | | | |
| 72 | 337 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | Кр-7 -1шт | | | | | | | | | |
| 73 | 340 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,3 | 13575,89 | 837,29 | 4073 | 251 | 88 | 3467 | 8143 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12447,60 | 251,52 | 3734 | 75 | | 603 | |
| | | | Кр-11 -1шт | | | | | | | | | |
| 74 | 343 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | колонны КМ6-3 - 4 шт | | | | | | | | | |
| 75 | 350 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 3,8 | 78277,91 | 26738,20 | 297456 | 101605 | 148050 | 61256 | 387409 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 47801 | 19513 | | 28697 | |
| | | | Кр-4 | | | | | | | | | |
| 76 | 351 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | Кр-5 | | | | | | | | | |
| 77 | 354 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,16 | 16641,34 | 1231,06 | 2663 | 197 | 47 | 2247 | 5303 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 2419 | 50 | | 393 | |
| | | | Кр-6 | | | | | | | | | |
| 78 | 357 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | Кр-7 | | | | | | | | | |
| 79 | 360 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,24 | 13575,89 | 837,29 | 3258 | 201 | 70 | 2773 | 6514 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12447,60 | 251,52 | 2987 | 60 | | 483 | |
| | | | Кр-12 | | | | | | | | | |
| 80 | 363 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7746805 | 2583044 | 3742819 | 1745512 | 10251698 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1420942 | 497201 | -- | 759382 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 7746805 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 3742819 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1918143 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1745510 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 759385 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10251700 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1853 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1918143 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10251700 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1853 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ** | | | | | | | | | |
| | | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт | | | | | | | | | |
| 81 | 370 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 5,92 | 56507,47 | 5417,00 | 334524 | 32069 | 230058 | 71615 | 438630 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 72397 | 6300 | | 32491 | |
| | | | КАРКАС | | | | | | | | | |
| 82 | 371 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,94 | 16641,34 | 1231,06 | 15643 | 1157 | 274 | 13202 | 31152 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 14212 | 296 | | 2308 | |
| | | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт | | | | | | | | | |
| 83 | 374 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 3,16 | 56507,47 | 5417,00 | 178564 | 17118 | 122801 | 38227 | 234134 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 38645 | 3363 | | 17343 | |
| | | | КАРКАС | | | | | | | | | |
| 84 | 375 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5 | 16641,34 | 1231,06 | 8321 | 616 | 145 | 7022 | 16570 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 7560 | 157 | | 1227 | |
| | | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт | | | | | | | | | |
| 85 | 378 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 5,7 | 56507,47 | 5417,00 | 322093 | 30877 | 221509 | 68953 | 422330 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69707 | 6066 | | 31284 | |
| | | | КАРКАС | | | | | | | | | |
| 86 | 379 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,8 | 16641,34 | 1231,06 | 13313 | 985 | 233 | 11236 | 26513 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 12095 | 252 | | 1964 | |
| | | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт | | | | | | | | | |
| 87 | 382 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 5,7 | 56507,47 | 5417,00 | 322093 | 30877 | 221509 | 68953 | 422330 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69707 | 6066 | | 31284 | |
| | | | КАРКАС | | | | | | | | | |
| 88 | 383 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,65 | 16641,34 | 1231,06 | 10817 | 800 | 189 | 9129 | 21542 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 9828 | 204 | | 1596 | |
| | | | РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт | | | | | | | | | |
| 89 | 387 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 5,66 | 56507,47 | 5417,00 | 319832 | 30660 | 219954 | 68469 | 419366 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69218 | 6023 | | 31064 | |
| | | | КАРКАС | | | | | | | | | |
| 90 | 388 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,9 | 16641,34 | 1231,06 | 14977 | 1108 | 262 | 12640 | 29827 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 13607 | 283 | | 2209 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 91 | 391 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 5,66 | 56507,47 | 5417,00 | 319832 | 30660 | 219954 | 68469 | 419366 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69218 | 6023 | | 31064 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 92 | 392 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,8 | 16641,34 | 1231,06 | 13313 | 985 | 233 | 11236 | 26513 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 12095 | 252 | | 1964 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 93 | 396 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 5,7 | 56507,47 | 5417,00 | 322093 | 30877 | 221509 | 68953 | 422330 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69707 | 6066 | | 31284 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 94 | 397 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,8 | 16641,34 | 1231,06 | 13313 | 985 | 233 | 11236 | 26513 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 12095 | 252 | | 1964 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 95 | 400 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 5,7 | 56507,47 | 5417,00 | 322093 | 30877 | 221509 | 68953 | 422330 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 69707 | 6066 | | 31284 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 96 | 401 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,7 | 16641,34 | 1231,06 | 11649 | 862 | 204 | 9831 | 23199 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 10583 | 220 | | 1718 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт** | | | | | | | | | |
| 97 | 405 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 12,48 | 56507,47 | 5417,00 | 705213 | 67604 | 484988 | 150971 | 924679 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 152621 | 13281 | | 68495 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 98 | 406 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,07 | 16641,34 | 1231,06 | 34448 | 2548 | 603 | 29072 | 68602 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 31297 | 651 | | 5082 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт** | | | | | | | | | |
| 99 | 409 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 8,8 | 56507,47 | 5417,00 | 497266 | 47670 | 341978 | 106454 | 652018 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 107618 | 9365 | | 48298 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 100 | 410 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,5 | 16641,34 | 1231,06 | 24962 | 1847 | 436 | 21067 | 49711 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 22679 | 472 | | 3682 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт** | | | | | | | | | |
| 101 | 413 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 9,96 | 56507,47 | 5417,00 | 562814 | 53953 | 387057 | 120487 | 737965 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 121804 | 10600 | | 54664 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 102 | 414 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,55 | 16641,34 | 1231,06 | 25794 | 1908 | 451 | 21769 | 51368 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 23435 | 487 | | 3805 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4392965 | 417042 | 2896089 | 1057944 | 5886988 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1079835 | 82744 | -- | 436074 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4392965 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 117797 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 1162579 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2778292 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1057947 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 436073 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 5886985 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 1174 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1162579 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 5886985 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 1174 |
| | | | | Тенге | | | | | 1162579 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт** | | | | | | | | | |
| 103 | 497 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | 244,1 | 55506,96 | 1746,61 | 13549248 | 426348 | 11275468 | 1758378 | 16532236 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7568,34 | 347,61 | 1847432 | 84851 | | 1224610 | |
| | | | **СЕТКА Сп9 -9шт** | | | | | | | | | |
| 104 | 506 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 2,8 | 213434,00 | -- | 597615 | -- | 597615 | -- | 645424 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 47809 | |
| | | | **СЕТКА Сп10 -6шт** | | | | | | | | | |
| 105 | 507 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1,6 | 213434,00 | -- | 341494 | -- | 341494 | -- | 368814 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27320 | |
| | | | **СЕТКА Сп11 -1шт** | | | | | | | | | |
| 106 | 508 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,6 | 213434,00 | -- | 128060 | -- | 128060 | -- | 138305 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10245 | |
| | | | **СЕТКА Сп12 -3шт** | | | | | | | | | |
| 107 | 509 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1 | 213434,00 | -- | 213434 | -- | 213434 | -- | 230509 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17075 | |
| | | | **СЕТКА Сп13 -2шт** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 510 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,6 | 213434,00 | -- | 128060 | -- | 128060 | -- | 138305 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10245 | |
| | | | **СЕТКА Сп14 -4шт** | | | | | | | | | |
| 109 | 511 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,6 | 213434,00 | -- | 554928 | -- | 554928 | -- | 599323 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44394 | |
| | | | **СЕТКА Сп15 -1шт** | | | | | | | | | |
| 110 | 512 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5 | 213434,00 | -- | 106717 | -- | 106717 | -- | 115254 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8537 | |
| | | | **СЕТКА Сп21 -8шт** | | | | | | | | | |
| 111 | 517 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 5 | 213434,00 | -- | 1067170 | -- | 1067170 | -- | 1152544 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 85374 | |
| | | | **СЕТКА Сп22 -1шт** | | | | | | | | | |
| 112 | 518 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,22 | 213434,00 | -- | 46988 | -- | 46988 | -- | 50712 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3756 | |
| | | | **СЕТКА Сп23 -8шт** | | | | | | | | | |
| 113 | 519 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,6 | 213434,00 | -- | 554928 | -- | 554928 | -- | 599323 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44394 | |
| | | | **СЕТКА Сп24 -2шт** | | | | | | | | | |
| 114 | 520 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,8 | 213434,00 | -- | 170747 | -- | 170747 | -- | 184407 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13660 | |
| | | | **СЕТКА Сп25 -2шт** | | | | | | | | | |
| 115 | 521 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,8 | 213434,00 | -- | 170747 | -- | 170747 | -- | 184407 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13660 | |
| | | | **СЕТКА Сп26 -2шт** | | | | | | | | | |
| 116 | 522 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3 | 213434,00 | -- | 64030 | -- | 64030 | -- | 69153 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5122 | |
| | | | **СЕТКА Сп27 -10шт** | | | | | | | | | |
| 117 | 523 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,2 | 213434,00 | -- | 682989 | -- | 682989 | -- | 737628 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 54639 | |
| | | | **СЕТКА Сп28 -6шт** | | | | | | | | | |
| 118 | 524 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,4 | 213434,00 | -- | 512242 | -- | 512242 | -- | 553221 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 40979 | |
| | | | **СЕТКА Сп29 -50шт** | | | | | | | | | |
| 119 | 525 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,8 | 213434,00 | -- | 811049 | -- | 811049 | -- | 875933 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64884 | |
| | | | **СЕТКА Сп30 -2шт** | | | | | | | | | |
| 120 | 526 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3 | 213434,00 | -- | 64030 | -- | 64030 | -- | 69153 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5122 | |
| | | | **СЕТКА Сп31 4шт** | | | | | | | | | |
| 121 | 527 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1 | 213434,00 | -- | 21343 | -- | 21343 | -- | 23051 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1707 | |
| | | | **детали** | | | | | | | | | |
| 122 | 528 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,5 | 193995,00 | -- | 1648958 | -- | 1648958 | -- | 1780874 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 131917 | |
| 123 | 529 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,6 | 203889,00 | -- | 1141778 | -- | 1141778 | -- | 1233121 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 91342 | |
| 124 | 530 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,007 | 226252,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1710 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 22578109 | 426348 | 20304326 | 1758378 | 26283407 |
| | | | | | | | | 1847432 | 84851 | -- | 1946918 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 22578109 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 11275468 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1932283 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 9028861 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1758378 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1946919 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 26283406 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2044 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1932283 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 26283406 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2044 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1932283 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. Фрагменты, на балконные плиты** | | | | | | | | | |
| | | | **Фрагменты 1,1 - 40шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр1 -4шт** | | | | | | | | | |
| 125 | 597 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2632 | 16641,34 | 1231,06 | 4380 | 324 | 77 | 3697 | 8723 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 3979 | 83 | | 646 | |
| 126 | 598 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0688 | 202055,00 | -- | 13901 | -- | 13901 | -- | 15013 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1112 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 599 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,1712 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 33212<br>-- | --<br>-- | 33212 | --<br>2657 | 35869 |
| 128 | 600 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0232 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 4730<br>-- | --<br>-- | 4730 | --<br>378 | 5109 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 129 | 601 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1374 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2287<br>2077 | 169<br>43 | 41 | 1930<br>337 | 4554 |
| 130 | 602 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,036 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 7274<br>-- | --<br>-- | 7274 | --<br>582 | 7856 |
| 131 | 603 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0886 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 17188<br>-- | --<br>-- | 17188 | --<br>1375 | 18563 |
| 132 | 604 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0128 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 2610<br>-- | --<br>-- | 2610 | --<br>209 | 2819 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр3 -4 шт** | | | | | | | | | |
| 133 | 605 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,3008 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 5006<br>4548 | 370<br>95 | 88 | 4225<br>738 | 9969 |
| 134 | 606 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,08 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 16164<br>-- | --<br>-- | 16164 | --<br>1293 | 17458 |
| 135 | 607 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,193 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 37441<br>-- | --<br>-- | 37441 | --<br>2995 | 40436 |
| 136 | 608 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0278 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 5668<br>-- | --<br>-- | 5668 | --<br>453 | 6122 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр4 -4шт** | | | | | | | | | |
| 137 | 609 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,3134 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 5215<br>4738 | 386<br>99 | 91 | 4402<br>769 | 10386 |
| 138 | 610 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0848 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 17134<br>-- | --<br>-- | 17134 | --<br>1371 | 18505 |
| 139 | 611 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,2008 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 38954<br>-- | --<br>-- | 38954 | --<br>3116 | 42071 |
| 140 | 612 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0278 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 5668<br>-- | --<br>-- | 5668 | --<br>453 | 6122 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр5 -2шт** | | | | | | | | | |
| 141 | 613 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,163 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2713<br>2464 | 201<br>51 | 48 | 2289<br>400 | 5402 |
| 142 | 614 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0438 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 8850<br>-- | --<br>-- | 8850 | --<br>708 | 9558 |
| 143 | 615 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,104 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 20175<br>-- | --<br>-- | 20175 | --<br>1614 | 21790 |
| 144 | 616 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,015 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 3058<br>-- | --<br>-- | 3058 | --<br>245 | 3303 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 145 | 617 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0824 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1371<br>1246 | 101<br>26 | 24 | 1157<br>202 | 2731 |
| 146 | 618 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0222 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4486<br>-- | --<br>-- | 4486 | --<br>359 | 4844 |
| 147 | 619 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0526 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10204<br>-- | --<br>-- | 10204 | --<br>816 | 11020 |
| 148 | 620 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **Фрагменты 1,2 - 32шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр1 -4шт** | | | | | | | | | |
| 149 | 624 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,2632 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 4380<br>3979 | 324<br>83 | 77 | 3697<br>646 | 8723 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 625 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0688 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 13901<br>-- | --<br>-- | 13901 | --<br>1112 | 15013 |
| 151 | 626 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,174575 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 33867<br>-- | --<br>-- | 33867 | --<br>2709 | 36576 |
| 152 | 627 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0232 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 4730<br>-- | --<br>-- | 4730 | --<br>378 | 5109 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 153 | 628 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1374 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2287<br>2077 | 169<br>43 | 41 | 1930<br>337 | 4554 |
| 154 | 629 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,036 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 7274<br>-- | --<br>-- | 7274 | --<br>582 | 7856 |
| 155 | 630 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0886 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 17188<br>-- | --<br>-- | 17188 | --<br>1375 | 18563 |
| 156 | 631 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0128 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 2610<br>-- | --<br>-- | 2610 | --<br>209 | 2819 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр3 -4 шт** | | | | | | | | | |
| 157 | 632 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,5008 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 5006<br>4548 | 370<br>95 | 88 | 4225<br>738 | 9969 |
| 158 | 633 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,08 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 16164<br>-- | --<br>-- | 16164 | --<br>1293 | 17458 |
| 159 | 634 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,193 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 37441<br>-- | --<br>-- | 37441 | --<br>2995 | 40436 |
| 160 | 635 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0278 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 5668<br>-- | --<br>-- | 5668 | --<br>453 | 6122 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр4 -4шт** | | | | | | | | | |
| 161 | 636 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,3134 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 5215<br>4738 | 386<br>99 | 91 | 4402<br>769 | 10386 |
| 162 | 637 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0848 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 17134<br>-- | --<br>-- | 17134 | --<br>1371 | 18505 |
| 163 | 638 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,2008 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 38954<br>-- | --<br>-- | 38954 | --<br>3116 | 42071 |
| 164 | 639 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0278 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 5668<br>-- | --<br>-- | 5668 | --<br>453 | 6122 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр5 -2шт** | | | | | | | | | |
| 165 | 640 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,163 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2713<br>2464 | 201<br>51 | 48 | 2289<br>400 | 5402 |
| 166 | 641 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0438 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 8850<br>-- | --<br>-- | 8850 | --<br>708 | 9558 |
| 167 | 642 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,104 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 20175<br>-- | --<br>-- | 20175 | --<br>1614 | 21790 |
| 168 | 643 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,015 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 3058<br>-- | --<br>-- | 3058 | --<br>245 | 3303 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 169 | 644 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0824 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1371<br>1246 | 101<br>26 | 24 | 1157<br>202 | 2731 |
| 170 | 645 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0222 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4486<br>-- | --<br>-- | 4486 | --<br>359 | 4844 |
| 171 | 646 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0526 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10204<br>-- | --<br>-- | 10204 | --<br>816 | 11020 |
| 172 | 647 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **Фрагменты 2,1 - 40шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр1 -2шт** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 656 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1316 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2190<br>1990 | 162<br>41 | 38 | 1848<br>323 | 4361 |
| 174 | 657 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0344 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 6951<br>-- | --<br>-- | 6951 | --<br>556 | 7507 |
| 175 | 658 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0856 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 16606<br>-- | --<br>-- | 16606 | --<br>1328 | 17934 |
| 176 | 659 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0116 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 2365<br>-- | --<br>-- | 2365 | --<br>189 | 2554 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр3 -2 шт** | | | | | | | | | |
| 177 | 660 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1504 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2503<br>2274 | 185<br>47 | 44 | 2112<br>369 | 4984 |
| 178 | 661 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,04 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 8082<br>-- | --<br>-- | 8082 | --<br>647 | 8729 |
| 179 | 662 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0964 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 18701<br>-- | --<br>-- | 18701 | --<br>1496 | 20197 |
| 180 | 663 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,014 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 2854<br>-- | --<br>-- | 2854 | --<br>228 | 3083 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 181 | 664 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0784 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1305<br>1185 | 97<br>25 | 23 | 1101<br>192 | 2598 |
| 182 | 665 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0212 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>-- | 4284 | --<br>343 | 4626 |
| 183 | 666 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0502 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 9739<br>-- | --<br>-- | 9739 | --<br>779 | 10518 |
| 184 | 667 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,007 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1427<br>-- | --<br>-- | 1427 | --<br>114 | 1541 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 185 | 668 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0814 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1355<br>1231 | 100<br>26 | 24 | 1143<br>200 | 2698 |
| 186 | 669 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,022 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4445<br>-- | --<br>-- | 4445 | --<br>356 | 4801 |
| 187 | 670 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,052 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10088<br>-- | --<br>-- | 10088 | --<br>807 | 10895 |
| 188 | 671 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 189 | 672 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0824 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1371<br>1246 | 101<br>26 | 24 | 1157<br>202 | 2731 |
| 190 | 673 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0222 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4486<br>-- | --<br>-- | 4486 | --<br>359 | 4844 |
| 191 | 674 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0526 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10204<br>-- | --<br>-- | 10204 | --<br>816 | 11020 |
| 192 | 675 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **Фрагменты 2,2 - 32шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 193 | 681 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1316 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2190<br>1990 | 162<br>41 | 38 | 1848<br>323 | 4361 |
| 194 | 682 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0344 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 6951<br>-- | --<br>-- | 6951 | --<br>556 | 7507 |
| 195 | 683 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0856 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 16606<br>-- | --<br>-- | 16606 | --<br>1328 | 17934 |
| 196 | 684 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0116 | 203889,00 | -- | 2365 | -- | 2365 | -- | 2554 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр3 -2 шт** | | | | | | | | | |
| 197 | 685 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,1504 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 2503<br>2274 | 185<br>47 | 44 | 2112<br>369 | 4984 |
| 198 | 686 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,04 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 8082<br>-- | --<br>-- | 8082 | --<br>647 | 8729 |
| 199 | 687 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0964 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 18701<br>-- | --<br>-- | 18701 | --<br>1496 | 20197 |
| 200 | 688 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,014 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 2854<br>-- | --<br>-- | 2854 | --<br>228 | 3083 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 201 | 689 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,0784 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1305<br>1185 | 97<br>25 | 23 | 1101<br>192 | 2598 |
| 202 | 690 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0212 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>-- | 4284 | --<br>343 | 4626 |
| 203 | 691 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0502 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 9739<br>-- | --<br>-- | 9739 | --<br>779 | 10518 |
| 204 | 692 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,007 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1427<br>-- | --<br>-- | 1427 | --<br>114 | 1541 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 205 | 693 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,0814 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1355<br>1231 | 100<br>26 | 24 | 1143<br>200 | 2698 |
| 206 | 694 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,022 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4445<br>-- | --<br>-- | 4445 | --<br>356 | 4801 |
| 207 | 695 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,052 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10088<br>-- | --<br>-- | 10088 | --<br>807 | 10895 |
| 208 | 696 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **Каркас сварной плоский Кр6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 209 | 697 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,0824 | 16641,34<br>15119,28 | 1231,06<br>314,40 | 1371<br>1246 | 101<br>26 | 24 | 1157<br>202 | 2731 |
| 210 | 698 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0222 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 4486<br>-- | --<br>-- | 4486 | --<br>359 | 4844 |
| 211 | 699 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0526 | 193995,00<br>-- | --<br>-- | 10204<br>-- | --<br>-- | 10204 | --<br>816 | 11020 |
| 212 | 700 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0076 | 203889,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 763243 | 4393 | 704897 | 50122 | 878439 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 53958 | 1122 | -- | 65060 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 763243 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1039 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 55080 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 703853 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50123 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 65069 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 878435 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 54 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 55080 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 878435 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 54 |
| | | | | | | | | | 55080 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12. лифтовая шахта - 4ШТ** | | | | | | | | | |
| 213 | 710 | 1106-0601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные кл.В25 (М350) высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 16,64 | 69785,69<br>18014,57 | 7202,77<br>1334,78 | 1161234<br>299762 | 119854<br>22211 | 741618 | 292996<br>116338 | 1570568 |
| | | | **СЕТКА СВАРНАЯ Сл1- 2шт х 4** | | | | | | | | | |
| 214 | 711 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,66712 | 213434,00<br>-- | --<br>-- | 142386<br>-- | --<br>-- | 142386 | --<br>11391 | 153777 |
| | | | **СЕТКА СВАРНАЯ Сл1-1- 2шт х 4** | | | | | | | | | |
| 215 | 712 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,56912 | 213434,00<br>-- | --<br>-- | 121470<br>-- | --<br>-- | 121470 | --<br>9718 | 131187 |
| | | | **СЕТКА СВАРНАЯ Сл2- 1шт х 4** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 713 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | т | 0,45784 | 213434,00 | -- | 97719 | -- | 97719 | -- | 105536 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7817 | |
| | | | СЕТКА СВАРНАЯ Сл2-1- 1шт х 4 | | | | | | | | | |
| 217 | 714 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | т | 0,42336 | 213434,00 | -- | 90359 | -- | 90359 | -- | 97588 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7229 | |
| | | | СЕТКА СВАРНАЯ Сл3- 1шт х 4 | | | | | | | | | |
| 218 | 715 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | т | 0,44652 | 213434,00 | -- | 95303 | -- | 95303 | -- | 102927 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7624 | |
| | | | СЕТКА СВАРНАЯ Сл3-1- 1шт х 4 | | | | | | | | | |
| 219 | 716 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | т | 0,39288 | 213434,00 | -- | 83854 | -- | 83854 | -- | 90562 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6708 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1792324 | 119854 | 1372709 | 292996 | 2252145 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | | | | | 299762 | 22211 | -- | 166825 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1792324 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 741617 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 321973 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 631090 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 292996 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 166826 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2252145 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 333 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 321973 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2252145 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 333 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 321973 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | | | | | 37273446 | 3550681 | 29020840 | 4904952 | 45552677 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4701928 | 688130 | -- | 3374259 | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 37273446 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 15878741 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 5390058 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10363805 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2778292 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4904953 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 3374272 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 45552671 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 5458 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 5390058 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 45552671 | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 0,9%** | Тенге | | | | | | | | 5458 |
| | | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | 5390058 | | | |
| | | | **Зимнее удорожания 1,53%** | **Тенге** | | | | 409 974,04 | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | 45 962 645,04 | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | | 703 228,47 | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | 46 665 873,51 | | | | |
| | | | **Итого в ценах 2018г.** | **Тенге** | | | | 933 317,47 | | | | |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | 47 599 190,98 | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | **Тенге** | | | | 44 642 857,14 | | | | |
| | | | | | | | | 5 357 142,86 | | | | |
| | | | | | | | | 50 000 000,00 | | | | |

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ /_____/

**Технадзор:** ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ /_____/

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
" " 20

**Директор:** ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

**Авторский надзор :** ТОО "Газпромпроект" _____ /_____/

№9

Форма3

Утверждена Госкомитетом

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за Март 2020 года

| | |
|---|---|
| Программа | 467 "Отдел строительства района(города областного значения)" |
| Бюджетная подпрограмма | 003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
| По программе | 034 "За счет кредитов из областного бюджета" |
| Специфика | 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" |
| по договору | №79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№1 от 05.02.2019г. |
| Сумма договора | 1 824 140 640 тенге 00 тиын |
| по строительству объекта: (наименование): | **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"** |
| **Заказчик:** | **ГУ "Отдел строительства города Уральск"** |
| **Подрядная организация:** | **ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,** |
| РНН | 271800003089 |
| ИИК | KZ588560000000498402 |
| БИК | KCJBKZKX |
| БАНК | АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по стройке | 595 241 799,92 | 100 000 000,00 | | | |
| 2. в т.ч. За март месяц | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | |
| 3. НДС 12% в том числе | | 5 357 142,86 | | | |
| 4. Итого за март месяц | | 50 000 000,00 | | | |
| 7. Удержание 5% | | | | | |
| 8. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 9. Всего к оплате за текущий месяц<br>гр2=(стр1-стр5-стр6)<br>гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | **50 000 000,00** | | | |

Сумма прописью к оплате: **Пятьдесят миллионов тенге**

М.П.

**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**

Руководитель

Уксукбаев А.С.

М.П.

**ТОО "СКФ Отделстрой"**

Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

# А К Т №9

## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАРТ 2020 г

| № п/п | № п.по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. колонны** | | | | | | | | | |
| | | | **колонны КМ1-1 - 15 шт** | | | | | | | | | |
| 1 | 110 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25.Устройство | м3 | 6,6 | 78277,91 | 26738,20 | 516634 | 176472 | 257140 | 106392 | 672868 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 83022 | 33891 | | 49842 | |
| | | | **Кр-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 2 | 111 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,14 | 16641,34 | 1231,06 | 2330 | 172 | 41 | 1966 | 4640 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2117 | 44 | | 344 | |
| | | | **Кр-2 -3шт** | | | | | | | | | |
| 3 | 114 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5 | 16641,34 | 1231,06 | 8321 | 616 | 145 | 7022 | 16570 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 7560 | 157 | | 1227 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 4 | 117 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **колонны КМ2-1 - 15 шт** | | | | | | | | | |
| 5 | 123 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 6,6 | 78277,91 | 26738,20 | 516634 | 176472 | 257140 | 106392 | 672868 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 83022 | 33891 | | 49842 | |
| | | | **Кр-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 6 | 124 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,14 | 16641,34 | 1231,06 | 2330 | 172 | 41 | 1966 | 4640 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2117 | 44 | | 344 | |
| | | | **Кр-2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 127 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,33 | 16641,34 | 1231,06 | 5492 | 406 | 97 | 4635 | 10936 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 4989 | 104 | | 810 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 8 | 130 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,19 | 16641,34 | 1231,06 | 3162 | 234 | 55 | 2668 | 6297 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 2873 | 60 | | 466 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 9 | 133 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **колонны КМ3-1 - 18 шт** | | | | | | | | | |
| 10 | 139 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 7,92 | 78277,91 | 26738,20 | 619961 | 211767 | 308567 | 127670 | 807442 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 99627 | 40670 | | 59810 | |
| | | | **Кр-1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 140 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,34 | 16641,34 | 1231,06 | 5658 | 419 | 98 | 4775 | 11268 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 5141 | 107 | | 835 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 12 | 143 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 13 | 146 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,286 | 16641,34 | 1231,06 | 4759 | 352 | 83 | 4017 | 9478 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 4324 | 90 | | 702 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 14 | 149 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12 | 16641,34 | 1231,06 | 1997 | 148 | 35 | 1685 | 3977 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1814 | 38 | | 295 | |
| | | | **колонны КМ3-2 - 2 шт** | | | | | | | | | |
| 15 | 155 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 0,88 | 69482,94 | 26738,20 | 61145 | 23530 | 26545 | 14186 | 81357 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 11070 | 4519 | | 6026 | |
| | | | **Кр-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 16 | 156 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 159 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | Кр-3 -1шт | | | | | | | | | |
| 18 | 162 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 19 | 165 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | Кр-8 -1шт | | | | | | | | | |
| 20 | 168 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01 | 16641,34 | 1231,06 | 166 | 12 | 3 | 140 | 331 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 151 | 3 | | 25 | |
| | | | | | колонны КМ4-1 - 2 шт | | | | | | | |
| 21 | 174 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 0,88 | 78277,91 | 26738,20 | 68885 | 23530 | 34285 | 14186 | 89716 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 11070 | 4519 | | 6646 | |
| | | | Кр-1 -2шт | | | | | | | | | |
| 22 | 175 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | Кр-2 -1шт | | | | | | | | | |
| 23 | 178 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | Кр-5 -1 шт | | | | | | | | | |
| 24 | 181 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | Кр-8 -1шт | | | | | | | | | |
| 25 | 184 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01 | 16641,34 | 1231,06 | 166 | 12 | 3 | 140 | 331 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 151 | 3 | | 25 | |
| | | | | | колонны КМ4-2 - 2 шт | | | | | | | |
| 26 | 190 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 0,88 | 78277,91 | 26738,20 | 68885 | 23530 | 34285 | 14186 | 89716 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 11070 | 4519 | | 6646 | |
| | | | Кр-2 -2шт | | | | | | | | | |
| 27 | 191 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | Кр-4 -1шт | | | | | | | | | |
| 28 | 194 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | Кр-5 -1 шт | | | | | | | | | |
| 29 | 197 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | Кр-9 -1 шт | | | | | | | | | |
| 30 | 200 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | | | колонны КМ4-3 - 4 шт | | | | | | | |
| 31 | 206 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 2,8 | 78277,91 | 26738,20 | 219178 | 74867 | 109089 | 45136 | 285459 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12579,16 | 5135,07 | 35222 | 14378 | | 21145 | |
| | | | Кр-13 -1шт | | | | | | | | | |
| 32 | 207 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | Кр-14 -1шт | | | | | | | | | |
| 33 | 210 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | Кр-15 -1шт | | | | | | | | | |
| 34 | 213 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,07 | 16641,34 | 1231,06 | 1165 | 86 | 21 | 983 | 2320 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1058 | 22 | | 172 | |
| | | | Кр-16 -1шт | | | | | | | | | |
| 35 | 216 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,09 | 16641,34 | 1231,06 | 1498 | 111 | 26 | 1264 | 2983 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1361 | 28 | | 221 | |
| | | | Кр-17 | | | | | | | | | |
| 36 | 219 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **колонны КМ5-1 - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 37 | 225 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,76 | 78277,91 | 26738,20 | 137769 | 47059 | 68571 | 28371 | 179431 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 22139 | 9038 | | 13291 | |
| | | | **Кр-1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 38 | 226 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 39 | 229 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 40 | 232 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 41 | 235 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | **колонны КМ5-2 - 12 шт** | | | | | | | | | |
| 42 | 241 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 5,28 | 78277,91 | 26738,20 | 413307 | 141178 | 205711 | 85113 | 538294 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 66418 | 27113 | | 39874 | |
| | | | **Кр-2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 43 | 242 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3 | 16641,34 | 1231,06 | 4992 | 369 | 87 | 4213 | 9942 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 4536 | 94 | | 736 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 44 | 245 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **Кр-6 1шт** | | | | | | | | | |
| 45 | 248 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3 | 16641,34 | 1231,06 | 4992 | 369 | 87 | 4213 | 9942 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 4536 | 94 | | 736 | |
| | | | **Кр-8 -1шт** | | | | | | | | | |
| 46 | 251 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | **колонны КМ5-3 - 2 шт** | | | | | | | | | |
| 47 | 258 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,6 | 78277,91 | 26738,20 | 125245 | 42781 | 62337 | 25792 | 163120 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 20127 | 8216 | | 12083 | |
| | | | **Кр-2 -1шт** | | | | | | | | | |
| 48 | 259 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 49 | 262 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 50 | 265 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03 | 16641,34 | 1231,06 | 499 | 37 | 8 | 421 | 994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 454 | 9 | | 74 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 51 | 268 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05 | 16641,34 | 1231,06 | 832 | 62 | 14 | 702 | 1657 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 756 | 16 | | 123 | |
| | | | **Кр-9 -1шт** | | | | | | | | | |
| 52 | 271 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | **колонны КМ5-4 - 12 шт** | | | | | | | | | |
| 53 | 277 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 10,56 | 78277,91 | 26738,20 | 826615 | 282355 | 411424 | 170227 | 1076589 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 132836 | 54226 | | 79747 | |
| | | | **Кр-4 -2шт** | | | | | | | | | |
| 54 | 278 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | **Кр-5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 55 | 281 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02 | 16641,34 | 1231,06 | 333 | 25 | 6 | 281 | 663 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 56 | 284 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3 | 16641,34 | 1231,06 | 4992 | 369 | 87 | 4213 | 9942 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 4536 | 94 | | 736 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Кр-10 -1шт** | | | | | | | | | |
| 57 | 287 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **колонны КМ5-5 - 3 шт** | | | | | | | | | |
| 58 | 293 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,4 | 78277,91 | 26738,20 | 109589 | 37433 | 54545 | 22568 | 142730 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 17611 | 7189 | | 10573 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 59 | 294 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 60 | 297 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05 | 16641,34 | 1231,06 | 832 | 62 | 14 | 702 | 1657 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 756 | 16 | | 123 | |
| | | | **Кр-5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 61 | 300 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **Кр-6 -1шт** | | | | | | | | | |
| 62 | 303 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,07 | 16641,34 | 1231,06 | 1165 | 86 | 21 | 983 | 2320 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1058 | 22 | | 172 | |
| | | | **Кр-11 -1шт** | | | | | | | | | |
| 63 | 306 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04 | 16641,34 | 1231,06 | 666 | 49 | 12 | 562 | 1326 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 605 | 13 | | 98 | |
| | | | **колонны КМ6-1 - 6 шт** | | | | | | | | | |
| 64 | 313 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 2,6 | 78277,91 | 26738,20 | 203523 | 69519 | 101298 | 41912 | 265069 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 32706 | 13351 | | 19635 | |
| | | | **Кр-4 -2шт** | | | | | | | | | |
| 65 | 314 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2 | 16641,34 | 1231,06 | 3328 | 246 | 58 | 2809 | 6628 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 3024 | 63 | | 491 | |
| | | | **Кр-5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 66 | 317 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **Кр-7 -1шт** | | | | | | | | | |
| 67 | 320 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,2 | 13575,89 | 837,29 | 2715 | 167 | 58 | 2311 | 5429 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12447,60 | 251,52 | 2490 | 50 | | 402 | |
| | | | **Кр-10 -1шт** | | | | | | | | | |
| 68 | 323 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05 | 16641,34 | 1231,06 | 832 | 62 | 14 | 702 | 1657 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 756 | 16 | | 123 | |
| | | | **колонны КМ6-2 - 5 шт** | | | | | | | | | |
| 69 | 330 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 2,35 | 78277,91 | 26738,20 | 183953 | 62835 | 91557 | 37882 | 239582 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 29561 | 12067 | | 17747 | |
| | | | **Кр-3 -1шт** | | | | | | | | | |
| 70 | 331 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **Кр-4 -1шт** | | | | | | | | | |
| 71 | 334 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | **Кр-5 -1шт** | | | | | | | | | |
| 72 | 337 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | **Кр-7 -1шт** | | | | | | | | | |
| 73 | 340 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | т | 0,15 | 13575,89 | 837,29 | 2036 | 126 | 43 | 1733 | 4071 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12447,60 | 251,52 | 1867 | 38 | | 302 | |
| | | | **Кр-11 -1шт** | | | | | | | | | |
| 74 | 343 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **колонны КМ6-3 - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 75 | 350 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство | м3 | 1,9 | 78277,91 | 26738,20 | 148728 | 50803 | 74025 | 30628 | 193704 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12579,16 | 5135,07 | 23900 | 9757 | | 14348 | |
| | | | **Кр-4** | | | | | | | | | |
| 76 | 351 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | **Кр-5** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 354 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08 | 16641,34 | 1231,06 | 1331 | 98 | 23 | 1124 | 2651 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1210 | 25 | | 196 | |
| | | | Кр-6 | | | | | | | | | |
| 78 | 357 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1 | 16641,34 | 1231,06 | 1664 | 123 | 29 | 1404 | 3314 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 1512 | 31 | | 245 | |
| | | | Кр-7 | | | | | | | | | |
| 79 | 360 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,12 | 13575,89 | 837,29 | 1629 | 100 | 35 | 1387 | 3257 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12447,60 | 251,52 | 1494 | 30 | | 241 | |
| | | | Кр-12 | | | | | | | | | |
| 80 | 363 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06 | 16641,34 | 1231,06 | 998 | 74 | 17 | 843 | 1988 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 907 | 19 | | 147 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4328709 | 1452090 | 2098436 | 962387 | 5714382 |
| | | | | | | | | 778174 | 279396 | -- | 423281 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4328709 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2098445 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1057570 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 962388 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 423288 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5714385 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1021 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1057570 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5714385 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1021 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1057570 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ** | | | | | | | | | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт** | | | | | | | | | |
| 81 | 370 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,84 | 56507,47 | 5417,00 | 669048 | 64137 | 460116 | 143229 | 877260 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 144795 | 12600 | | 64982 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 82 | 371 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,8 | 16641,34 | 1231,06 | 29954 | 2216 | 523 | 25280 | 59654 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 27215 | 566 | | 4419 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 83 | 374 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 6,4 | 56507,47 | 5417,00 | 361648 | 34669 | 248712 | 77421 | 474195 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 78267 | 6811 | | 35126 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 84 | 375 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1 | 16641,34 | 1231,06 | 16641 | 1231 | 291 | 14045 | 33141 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 15119 | 314 | | 2455 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 85 | 379 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,6 | 16641,34 | 1231,06 | 26626 | 1970 | 465 | 22471 | 53025 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 24191 | 503 | | 3928 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 86 | 382 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,4 | 56507,47 | 5417,00 | 644185 | 61754 | 443017 | 137907 | 844659 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 139414 | 12132 | | 62567 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 87 | 383 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,3 | 16641,34 | 1231,06 | 21634 | 1600 | 379 | 18258 | 43083 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 19655 | 409 | | 3191 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 88 | 387 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,32 | 56507,47 | 5417,00 | 639665 | 61320 | 439910 | 136939 | 838732 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 138435 | 12047 | | 62128 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 89 | 388 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,8 | 16641,34 | 1231,06 | 29954 | 2216 | 523 | 25280 | 59654 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 27215 | 566 | | 4419 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 90 | 391 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,32 | 56507,47 | 5417,00 | 639665 | 61320 | 439910 | 136939 | 838732 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 138435 | 12047 | | 62128 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 91 | 392 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,8 | 16641,34 | 1231,06 | 29954 | 2216 | 523 | 25280 | 59654 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 27215 | 566 | | 4419 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 92 | 396 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,4 | 56507,47 | 5417,00 | 644185 | 61754 | 443017 | 137907 | 844659 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12229,28 | 1064,21 | 139414 | 12132 | | 62567 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 93 | 397 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,8 | 16641,34 | 1231,06 | 29954 | 2216 | 523 | 25280 | 59654 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15119,28 | 314,40 | 27215 | 566 | | 4419 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт** | | | | | | | | | |
| 94 | 400 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11,4 | 56507,47 | 5417,00 | 644185 | 61754 | 443017 | 137907 | 844659 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12229,28 | 1064,21 | 139414 | 12132 | | 62567 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 95 | 401 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,6 | 16641,34 | 1231,06 | 26626 | 1970 | 465 | 22471 | 53025 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 24191 | 503 | | 3928 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт** | | | | | | | | | |
| 96 | 405 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 24,96 | 56507,47 | 5417,00 | 1410426 | 135208 | 969975 | 301943 | 1849359 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12229,28 | 1064,21 | 305243 | 26563 | | 136990 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 97 | 406 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,14 | 16641,34 | 1231,06 | 68895 | 5097 | 1204 | 58145 | 137203 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 62594 | 1302 | | 10163 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт** | | | | | | | | | |
| 98 | 409 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 17,6 | 56507,47 | 5417,00 | 994531 | 95339 | 683957 | 212909 | 1304035 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12229,28 | 1064,21 | 215235 | 18730 | | 96595 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 99 | 410 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 3 | 16641,34 | 1231,06 | 49924 | 3693 | 873 | 42134 | 99423 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 45358 | 943 | | 7365 | |
| | | | **РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт** | | | | | | | | | |
| 100 | 413 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 19,92 | 56507,47 | 5417,00 | 1125629 | 107907 | 774115 | 240974 | 1475931 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12229,28 | 1064,21 | 243607 | 21199 | | 109328 | |
| | | | **КАРКАС** | | | | | | | | | |
| 101 | 414 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 3 | 16641,34 | 1231,06 | 49924 | 3693 | 873 | 42134 | 99423 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15119,28 | 314,40 | 45358 | 943 | | 7365 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 8153256 | 773280 | 5352388 | 1984853 | 10949160 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2027584 | 153573 | -- | 811049 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 8153256 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 218299 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | | 2181157 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5134092 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1984853 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 811049 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10949158 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2201 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2181157 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10949158 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2201 |
| | | | | | | | | | 2181157 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт** | | | | | | | | | |
| 102 | 497 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 396,3 | 55506,96 | 1746,61 | 21997407 | 692182 | 18305892 | 2854752 | 26840332 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7568,34 | 347,61 | 2999333 | 137757 | | 1988173 | |
| | | | **СЕТКА Сп9 -9шт** | | | | | | | | | |
| 103 | 506 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,8 | 213434,00 | -- | 597615 | -- | 597615 | -- | 645424 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47809 | |
| | | | **СЕТКА Сп10 -6шт** | | | | | | | | | |
| 104 | 507 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,6 | 213434,00 | -- | 341494 | -- | 341494 | -- | 368814 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27320 | |
| | | | **СЕТКА Сп12 -3шт** | | | | | | | | | |
| 105 | 509 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 213434,00 | -- | 213434 | -- | 213434 | -- | 230509 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17075 | |
| | | | **СЕТКА Сп13 -2шт** | | | | | | | | | |
| 106 | 510 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,6 | 213434,00 | -- | 128060 | -- | 128060 | -- | 138305 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10245 | |
| | | | **СЕТКА Сп15 -1шт** | | | | | | | | | |
| 107 | 512 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1 | 213434,00 | -- | 21343 | -- | 21343 | -- | 23051 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1707 | |
| | | | **СЕТКА Сп22 -1шт** | | | | | | | | | |
| 108 | 518 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,22 | 213434,00 | -- | 46955 | -- | 46955 | -- | 50712 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3756 | |
| | | | **СЕТКА Сп23 -8шт** | | | | | | | | | |
| 109 | 519 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,6 | 213434,00 | -- | 341494 | -- | 341494 | -- | 368814 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27320 | |
| | | | **СЕТКА Сп24 -2шт** | | | | | | | | | |
| 110 | 520 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2 | 213434,00 | -- | 42687 | -- | 42687 | -- | 46102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3415 | |
| | | | **СЕТКА Сп25 -2шт** | | | | | | | | | |
| 111 | 521 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1 | 213434,00 | -- | 21343 | -- | 21343 | -- | 23051 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1707 | |
| | | | **СЕТКА Сп26 -2шт** | | | | | | | | | |
| 112 | 522 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1 | 213434,00 | -- | 21343 | -- | 21343 | -- | 23051 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1707 | |
| | | | **СЕТКА Сп27 -10шт** | | | | | | | | | |
| 113 | 523 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,7 | 213434,00 | -- | 362838 | -- | 362838 | -- | 391865 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29027 | |
| | | | **СЕТКА Сп28 -6шт** | | | | | | | | | |
| 114 | 524 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5 | 213434,00 | -- | 106717 | -- | 106717 | -- | 115254 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8537 | |
| | | | **СЕТКА Сп29 -50шт** | | | | | | | | | |
| 115 | 525 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,8 | 213434,00 | -- | 170747 | -- | 170747 | -- | 184407 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13660 | |
| | | | **СЕТКА Сп30 -2шт** | | | | | | | | | |
| 116 | 526 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05 | 213434,00 | -- | 10672 | -- | 10672 | -- | 11525 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 854 | |
| | | | **детали** | | | | | | | | | |
| 117 | 528 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1 | 193995,00 | -- | 193995 | -- | 193995 | -- | 209515 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15520 | |
| 118 | 529 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5 | 203889,00 | -- | 101945 | -- | 101945 | -- | 110100 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8156 | |
| 119 | 530 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,01152 | 226252,00 | -- | 2606 | -- | 2606 | -- | 2815 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 24722698 | 692182 | 21031180 | 2854752 | 29783646 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2999333 | 137757 | -- | 2206197 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 24722698 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 18305892 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3137091 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2725291 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2854752 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2206196 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 29783646 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3137091 | | | 3318 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 29783646 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3137091 | | | 3318 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 37204662 | 2917552 | 28482004 | 5801992 | 46447188 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5805091 | 570727 | -- | 3440527 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 37204662 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 20622636 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 6375818 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 2725291 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5134092 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5801994 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3440532 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 46447189 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6375818 | | | 6540 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 46447189 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6375818 | | | 6540 |
| | | | **Временные здания и сооружения 0,9%** | Тенге | | | | 418 024,70 | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | | 46 865 213,70 | | | | |
| | | | **Зимнее удорожания 1,53%** | Тенге | | | | 717 037,77 | | | | |
| | | | **Итого** | Тенге | | | | 47 582 251,47 | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | | | 0,00 | | | | |
| | | | **Итого** | Тенге | | | | 47 582 251,47 | | | | |
| | | | **Итого в ценах 2018г.** | Тенге | | | | 44 642 857,14 | | | | |
| | | | **НДС 12%** | Тенге | | | | 5 357 142,86 | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | Тенге | | | | 50 000 000,00 | | | | |

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Уксукбаев А.С.

**Технадзор:** ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ / _____ /

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
" " 20

**Авторский надзор :** ТОО "Газпромпроект" _____ / _____ /

**Директор :** ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.