Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «10» қыркүйек

«Сырдария ауданы, Қалжан Ахун ауылындағы Абай көшесіндегі әкімшілік ғимаратын «Гүлдер» балабақшасын орналастыру үшін қайта жаңғарту»
(объектінің орналасқан жері)

«Сырдария аудандық әкімдігі»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «1» қыркүйектегі № 323-Ө қаулысымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Коммиссия төрағасы:

Н. Өмірсерікұлы — **Сырдария ауданы әкімінің орынбасары**

Коммиссия төрағасының орынбасары:

А. Узахбаев — **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылауы басқармасы» ММ бас маманы**

Комиссия мүшелері:

А. Абдуов — **«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы.**

Н. Бисембаев — **«Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімі» ММ басшысы.**

Н. Ануарбеков — **«Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінің Сырдария аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ бастығы**

Д. Жанабергенова — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Қызылорда облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сырдария аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» ММ басшысы**

Г. Махамбетова — **Қалжан ахунауылдық балабақшасының меңгерушісі**

Г. Абдраймова — **«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС-нің атқарушы директоры**

А. Камербаев — **«Энергия» ҚК-сы ЖШС директоры**

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» ММ мен ЖШС ҚК «Энергия»
(ұйымның атауы)
«Сырдария ауданы, Қалжан Ахун ауылындағы Абай көшесі»
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
«Әкімшілік ғимаратын «Гүлдер» балабақшасын орналастыру үшін қайта жаңғарту» (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2014 жылғы «7» қазандағы № 8 және 6 қарашадағы № 10
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы»
(рұқсат берген органның атауы)
2015 жылғы «27» наурыз № 26 рұқсаты.

3. Құрылысты Балабақша ғимараты, котельная ғимаратының құрылыс – монтаждау жұмыстары, ішкі және сыртқы инженерлік желі жұмыстары, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер ЖШС «Энергия» ҚК
(ұйымның атауы)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
ЖШС «АБЗАЛ ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ»
(ұйымның атауы)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген тиісті қызметтер
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс Том II Альбом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сборный канализационный колодец на 50м3, Том1 книга 1, Уборная на 2 очка
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:
Сырдария аудандық құрылыс бөлімінің
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2015 жылғы «28» қаңтардағы № 13 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы _сәуір 2015 жыл_
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы _тамыз 2015 жыл_
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 4
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 5 ай
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
«Сырдария ауданы, Қалжан Ахун ауылындағы Абай көшесіндегі әкімшілік ғимаратын «Гүлдер» балабақшасын орналастыру үшін қайта жаңғарту» нысанының қолданыстағы жобалық – сметалық құжаттары, өндірістік жұмыс журналы, бетонды жұмыстар журналы, жасырын жұмыстар актісі, жауапкершілігі мол жұмыстардың аралық қабылдау актілері, материалдардың сапа сертификаты мен өнімдердің техникалық паспорттары, техникалық құбыр жолдарының сынақ актілері.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Балабақша ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Қабат саны	этаж	1
Қуаттылығы	мест	50
Құрылыс алаңы	м2	822,05
Құрылыс көлемі	м3	3564,86
Жалпы ауданы	м2	688,72

Котельная ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Құрылыс көлемі	м3	182,49
Жалпы ауданы	м2	41,64
Құрылыс алаңы	м2	58,29

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Балабақша ғимараты.

Ғимарат 1 қабаттан тұрады, қабат биіктігі 3 м. құрамында – киім шешіну бөлмесі, мектепке дейінгі балалар бөлмесі, жатын бөлмесінен, демалыс бөлмесінен, дәрігер кабинетінен, меңгеруші кабинетінен, методикалық кабинеттен, психолог кабинетінен, қабылдау бөлімі кабинетінен, персоналдар бөлмесінен тұрады.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетастардан, төбе жабындылары құрамалы темір бетон плиталарынан құралған. Сыртқы қабырғалары үш қабатты конструкциядан құралған қалыңдығы 510 мм, ішкі қабырғалар 250 мм, перегородкалар қалыңдығы 120 мм кірпіштен құралған. Шатыры - ағаш обрешеткалары және стропилаларға орнатылған металлочерепицалы. Едендері - линолеумды, бетонды және керамикалық плиткалы. Терезесі – металлопластикалық. Есіктері – ағаштан және темірден құралған.

Котельная ғимараты.

Бір қабатты, котельный зал және сұйық жағармай қоймасынан тұрады, қабат биіктігі 3 м.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, қабырғалары - кірпіштен, төбе жабындысы - құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – 4 қабатты руберойдтан, едендері – керамикалық плиткадан және бетоннан, терезелері – металлопластикадан, есіктері – темірден құралған.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,
инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Абаттандыру	м2	1571,66	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Брусчатка төсемесі	м2	436,53	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Асфальт төсемесі	м2	678,64	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Бордюр орнатылымы	м2	654	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 131 958, 0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 90 568,67 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 10 796,25 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 120 326, 634 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 90 568,67 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 10 796,25 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық Жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған:

«Сырдария ауданы, Қалжан Ахун ауылындағы Абай көшесіндегі әкімшілік ғимаратын «Гүлдер» балабақшасын орналастыру үшін қайта жаңғарту»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ (қолы, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)

_____ (қолы, мөр)