Заказчик ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск "

Подрядчик ТОО "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовой территории по Адресу:ул.Чурина 30/1 в г.Уральск ЗКО

Договор №62/д-ок от 03.06.2019

А К Т
приемки выполненных работ №1
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265,31	625,87	--	166050	--	--	179334	373015
					625,87	--	166050	--		27631	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	864,75	36,04	34,26	31169	29623	--	7098	41328
					1,79	9,61	1547	8311		3061	
		Асфальтовое покрытие проездов сеч.I-I									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,1	22,98	22,98	623	623	--	169	855
					--	8,65	--	234		63	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,538	3488,71	990,15	47230	13405	32234	4614	55992
					117,50	198,09	1591	2682		4148	
5	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	135,38	1455,42	152,82	197035	20689	172571	10782	224442
					27,89	45,86	3775	6208		16625	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,094766	67890,05	1626,03	6434	154	6280	78	7033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	763,28	--	72		521	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135,38	1707,91	90,72	231217	12282	213927	9118	259561
					36,99	25,37	5008	3434		19227	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	135,38	788,52	0,08	106750	11	106685	58	115352
					0,40	--	54	--		8545	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,040614	67890,05	1626,03	2757	66	2691	33	3014
					--	763,28	--	31		223	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135,38	2097,29	90,72	283931	12282	266641	9118	316493
					36,99	25,37	5008	3434		23444	
Асфальтовое покрытие проездов сеч.II-II											
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	864,75	1455,42	152,82	1258576	132150	1102312	68871	1433642
					27,89	45,86	24114	39656		106196	
12	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	864,75	-620,47	-75,21	-536548	-65041	-471507	-21800	-603016
					--	-23,34	--	-20185		-44668	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,432375	67890,05	1626,03	29354	703	28651	356	32087
					--	763,28	--	330		2377	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	864,749	2097,29	90,72	1813633	78453	1703190	58239	2021622
					36,99	25,37	31990	21935		149750	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	864,75	491,80	0,04	425286	37	425078	185	459509
					0,20	--	171	--		34038	
Бортовой камень 300.30.15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290	2206,97	27,51	640020	7977	448853	200987	908287
					631,69	10,03	183190	2909		67281	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,47	44259,00	--	551910	--	551910	--	596063
					--	--	--	--		44153	
				МАФ							
18	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	7	24499,00	214,00	171493	1498	100114	63378	253661
					9983,00	77,00	69881	539		18790	
18.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	7	24499,00	214,00	171493	1498	100114	63378	253661
					9983,00	77,00	69881	539		18790	
19	86-010303-0103	Урна, тип 3	шт.	7	8839,00	447,00	61873	3129	24192	41069	111177
					4936,00	36,00	34552	252		8235	
19.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	7	8839,00	447,00	61873	3129	24192	41069	111177
					4936,00	36,00	34552	252		8235	
				Наращивание горловин							
20	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	3	11522,01	247,80	34566	743	23738	7499	45430
					3361,65	110,10	10085	330		3365	
21	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,114	17117,75	8147,80	1951	929	55	1307	3519
					8479,02	3101,42	967	354		261	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(для КО2,КО4.КО8,КО10-прим)	шт.	6	4586,00	--	27516	--	27516	--	29717
					--	--	--	--		2201	
		ИТОГО ПО АКТУ:									6688783
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,04 %		69563				
		Итого с временными									6758347
		Зимние удорожания			1,62 %		109485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									6867832
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7210510
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		137357				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7347867
		Итого со скидкой подрядчика									6619248,90
		НДС			12 %		794309,87				
		Итого с НДС									**7413558,77**

Заказчик :

ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск "

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.

Технадзор ТОО «GAO KAZAKHSTAN»

Эксперт _____ Избасаров Ж.

Подрядчик:

ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.