Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"
Авторский надзор: ТОО "Даулет"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Доп.соглашение №183/1 от 28.09.2021 года к Договору №183 от 25.08.2021 года.
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	17 435 714	19 528 000	17 435 714	19 528 000	17 435 714	19 528 000
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**17 435 714**	**19 528 000**	**17 435 714**	**19 528 000**	**17 435 714**	**19 528 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Т. Тұрсынқұлұлы**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"

_____ **М.Нариков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Ж.Оспанова**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Форма 2

Инженер: ТОО "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"

Авторский надзор: ТОО "Даулет"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Доп.соглашение №183/1 от 28.09.2021 года к Договору №183 от 25.08.2021 года.

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе 54.6 Га, Тюлькубасского района(газоснабжение)

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газопровода									
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3731,7	187,94	178,88	701325	667508	--	132358	900377
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	33817	150014		66695	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,92	1681,68	--	18364	--	--	13222	34113
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	18364	--		2527	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	746,34	730,94	--	545533	--	--	392784	1013382
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	545533	--		75065	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2669,45	30,99	30,99	82728	82728	--	20836	111849
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	28939		8285	
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2669,45	161,14	76,00	430155	202878	--	231270	714339
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	227277	93931		52914	

6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2669,45	77,60	66,55	207157	177655	8008	41879	268959
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	21494	36671		19923	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Разравнивание лишнего грунта на территории)	м3 грунта	326,83	44,22	44,22	14452	14452	--	3640	19539
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	5055		1447	
		Прокладка газопровода среднего давления									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	304,99	3089,43	150,05	942244	45762	627700	277993	1317856
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	268782	12020		97619	
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,9526	265817,23	73879,07	784852	218135	148	619633	1516844
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	566569	59323		112359	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,6531	301679,03	93610,71	197027	61137	66	151118	375996
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	135824	16820		27852	
11	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	659,631	1416,00	--	934037	--	934037	--	1008760
		СП - 8%			--	--	--	--		74723	
12	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2982,126	692,00	--	2063631	--	2063631	--	2228722
		СП - 8%			--	--	--	--		165090	
13	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	653,1	-72,61	-1,22	-47420	-794	--	-45694	-100563
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-46626	--		-7449	
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2952,6	-72,61	-1,22	-214381	-3587	--	-206578	-454635
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-210793	--		-33677	
16	С123-020302-5113 2302-0302-5113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3300,00	--	13200	--	13200	--	14256

		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
17	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	1295,00	--	97125	--	97125	--	104895
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
18	С123-020302-3309 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2856,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
21	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод 90 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	22	3928,57	--	86429	--	86429	--	93343
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
22	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Отвод 90 гр. SDR 11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	6	6964,29	--	41786	--	41786	--	45129
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
23	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод 45 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	4	3928,57	--	15714	--	15714	--	16971
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
24	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Отвод 45 гр. SDR 11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	8	6964,29	--	55714	--	55714	--	60171
		СП - 8%			--	--	--	--		4457	
25	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Переход ПЭ SDR11 D 90/63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	5803,57	--	11607	--	11607	--	12536
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
26	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Муфта ПЭ SDR11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	16	2678,57	--	42857	--	42857	--	46286
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
27	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	231	1517,86	--	350625	--	350625	--	378675
		СП - 8%			--	--	--	--		28050	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D=63 с телескопическим штоком под ковер									
30	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм x 500 мм x 140 мм СТ РК 937-92	шт.	9	3155,00	--	28395	--	28395	--	30667
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
31	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Фторопласт Д 420/140 s	кг	25,390593	3750,00	--	95215	--	95215	--	102832
		СП - 8%			--	--	--	--		7617	

33	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Кран полиэтиленовый D 63 мм	шт	9	46875,00	--	421875	--	421875	--	455625
		СП - 8%			--	--	--	--		33750	
35	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	9	15409,00	--	138681	--	138681	--	149775
		СП - 8%			--	--	--	--		11094	
36	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	18	1517,86	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
38	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,12852	14896,00	--	1914	--	1914	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
39	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,06003	343444,00	--	20617	--	20617	--	22266
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
40	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	404706,00	--	157	--	157	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
43	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,08	1871,00	--	52538	--	52538	--	56741
		СП - 8%			--	--	--	--		4203	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D=90 с телескопическим штоком под ковер									
45	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	1	3155,00	--	3155	--	3155	--	3407
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
46	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Фторопласт Д 420/140 s	кг	2,821177	3750,00	--	10579	--	10579	--	11426
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
48	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Кран полиэтиленовый D 90 мм	шт	1	65625,00	--	65625	--	65625	--	70875
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
50	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	15409,00	--	15409	--	15409	--	16642
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	

51	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Муфта ПЭ SDR11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	2	2678,57	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
53	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
54	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
55	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,12	1871,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
		Выход полиэтиленового газопровода D=63 мм из земли с использованием отводов с ЗН									
60	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,16792	3670,00	--	173106	--	173106	--	186955
		СП - 8%			--	--	--	--		13849	
66	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,69417	522491,00	--	362698	--	362698	--	391713
		СП - 8%			--	--	--	--		29016	
68	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	94,0815	692,00	--	65104	--	65104	--	70313
		СП - 8%			--	--	--	--		5208	
70	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	3555,00	--	287955	--	287955	--	310991
		СП - 8%			--	--	--	--		23036	
71	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	81	1517,86	--	122946	--	122946	--	132782
		СП - 8%			--	--	--	--		9836	
72	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	81	3928,57	--	318214	--	318214	--	343671

		СП - 8%			--	--	--	--		25457	
74	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита марки ПМБ	1000 шт.	0,081	162640,00	--	13174	--	13174	--	14228
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
77	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25434	319240,00	--	81196	--	81196	--	87691
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
79	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	116,64	1871,00	--	218233	--	218233	--	235692
		СП - 8%			--	--	--	--		17459	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=24 м									
102	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	2122,00	--	102875	--	102875	--	111105
		СП - 8%			--	--	--	--		8230	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=22 м									
122	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,44	2122,00	--	94302	--	94302	--	101846
		СП - 8%			--	--	--	--		7544	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=16 м									
142	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	2122,00	--	68583	--	68583	--	74070
		СП - 8%			--	--	--	--		5487	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=12 м									
162	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96,96	2122,00	--	205749	--	205749	--	222209
		СП - 8%			--	--	--	--		16460	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=11 м									
182	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	2122,00	--	188603	--	188603	--	203692
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	

		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=10 м									
202	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	2122,00	--	428644	--	428644	--	462936
		СП - 8%			--	--	--	--		34292	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=20 м									
222	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,4	4466,00	--	180426	--	180426	--	194861
		СП - 8%			--	--	--	--		14434	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=12 м									
242	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	4466,00	--	162384	--	162384	--	175374
		СП - 8%			--	--	--	--		12991	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=10 м									
262	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	4466,00	--	45107	--	45107	--	48715
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=4 м									
282	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	4466,00	--	54128	--	54128	--	58458
		СП - 8%			--	--	--	--		4330	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=18 м									
302	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	4466,00	--	162384	--	162384	--	175374
		СП - 8%			--	--	--	--		12991	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером									
325	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	211	491,00	--	103601	--	103601	--	111889
		СП - 8%			--	--	--	--		8288	

326	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32/ 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	211	3232,00	--	681952	--	681952	--	736508
		СП - 8%			--	--	--	--		54556	
328	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,87143	231687,00	--	201899	--	201899	--	218051
		СП - 8%			--	--	--	--		16152	
329	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	21,1	7505,00	--	158356	--	158356	--	171024
		СП - 8%			--	--	--	--		12668	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
337	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Осторожно ГАЗ!"	м	5151	22,32	--	114978	--	114978	--	124176
		СП - 8%			--	--	--	--		9198	
339	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,988	89227,00	--	177408	--	177408	--	191601
		СП - 8%			--	--	--	--		14193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15856705				

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

		Обвязка ГРПШ-6									
361	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4752	231063,00	--	109801	--	109801	--	118585
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
362	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000738	404706,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
369	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	7136,00	--	256896	--	256896	--	277448
		СП - 8%			--	--	--	--		20552	

371	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**72**	**476,00**	--	**34272**	--	**34272**	--	**37014**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2742**	
		Обвязка ГРПШ-10									
386	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,644107**	**231063,00**	--	**379892**	--	**379892**	--	**410284**
		СП - 8%			--	--	--	--		**30391**	
387	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002583**	**404706,00**	--	**1045**	--	**1045**	--	**1129**
		СП - 8%			--	--	--	--		**84**	
394	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**134**	**7136,00**	--	**956224**	--	**956224**	--	**1032722**
		СП - 8%			--	--	--	--		**76498**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1877505**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**17734210**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/1 Наружные сети газопровода	Тенге	17 734 210	
ИТОГО	**Тенге**	**17 734 210**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**17 734 210**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	230 545	
Итого	**Тенге**	**17 964 754**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	125 753	
Итого	**Тенге**	**18 090 508**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**361 810**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**18 452 318**	
в т.ч. В ценах 2019г 100% К=1,0498961	Тенге	19 373 016	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	17 435 715	
НДС 12%	Тенге	2 092 286	
Всего	**Тенге**	**19 528 000**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Т. Түрсұнқұлұлы**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"

_____ **М.Нарыков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Ж.Оспанова**