МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл елді мекеніндегі 600 орындық №148 мектебі »

Қызылорда, 2012 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы тамыз «29» № 9 Шиелі ауданы

Аудан әкімінің **Шиелі ауданының әкімінің**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «2» тамыз № 1691 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға **Жағыпбаров Т.Ә.**	Шиелі аудан әкімінің орынбасары
Төраға орынбасары **Шамұратов Н. Қ.**	Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры

Комиссия мүшелері:

Жылқайдаров Ә.Р.	«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Дәрменқұлова М.Е.	«Крез-Сервис» ЖШС директоры
Мырзабеков Н.А.	«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Тәкен Э.Қ.	«Аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Аманжолов Ғ.С.	«Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Аман Д.С.	«Аудандық ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Абдраймов М.М.	«Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі
Бержаппаров Ғ.Б.	«Шиелі аудандық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Рахметов Е.М.	Арал-Сырдария экология департаментінің Шиелі ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экология инспекциясының бас маманы
Тұрсынбаев Е.А.	«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ Шиелі аудандық электр тарату тораптарының бастығы
Қайыров С.Н.	«ДостарСтройГрупп» ЖШС директоры
Әлімқұлов Т.М.	«СМП-Кызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылындағы 600 орынға арналған мектеп**
мекен жәй: **Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы**

2. Құрылыс **Қызылорда облыстық Шиелі ауданының әкімиятының өкімі**
(шешім шығарған органның атауы)
«2» тамыз 2012 жылғы № 1691
шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және _____
_____
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы «8» 04 №74 Облыстық сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының рұқсатына сәйкес салынған.

3. **Барлық құрылыс монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және оның қосалқы мердігерлерімен
«Танатар-Құрылыс» ЖШС

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Крез-Сервис» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)
және қосалқы жобалаушы

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 33 10.0.11.06ж.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын **Қызылорда облыстық құрылыс басқармасының бұйрығымен бекітілген**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы **наурыз 2011ж**; жұмыстың аяқталуы **шілде 2012ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **8** ай; іс жүзінде **8** ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, орындалған жұмыстардың іс қағаздары ҚНжЕ бойынша, қолданған материалдардыңн және бұйымдардың сапа құжаттары, сынау актілері
(құжаттың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
4бөліктен құралған А,Б,В,Г екі қабатты мектеп ғимараты	м2		5602,88		5602,88
Сұйық отынды бу қазандығы	м2		105,81		105,81
Трансформаторлы подстанса	м2		46,10		46,10
Сыртқы әжетхана – 2 дана	м2		88,8		88,8
Лас су қоймасы 100 м3	м2		36		36
Өрт сөндіргіш қойма 100 м3 – 2 дана	м2		72		72
Сыртқы су жүйесі/ кәріз су жүйесі	м		712,5/465,5		712,5/465,5
Жылумен қамту жүйесі	м		148		148
Электр қамту жүйесі 10кв	м		1600		1600
Ішкі алаңдағы электр жүйесі 0,4 кв	м		290		290
Сыртқы телефонмен жабдықтау	м		1435		1435
Вертикальді тегістеу	м2		39900		39900
Алаңдарына кірме жолдарын төсеу	м2		614		614
Көгалдандыру	м2		21428		21428
Қоршау	м		787		787

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Екі қабатты қабырғасы кірпіштен салынған ,іргетас пен жабындары – темір-бетоннан, шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 250 кВт РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан қашықтығы 1,6 км шақырым темірбетон қадаларда АС-50 электр сымдарымен ВЛ-10кВ құрылысы жүргізілген

0,4 кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; мектеп аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жырық шамдарымен орындалған;

Ішкі су тарату желісі диаметрі 160 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранттары орнатылған;

Ішкі кәріз жүесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 160 мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 100м3 лас су жинау сиымдылығына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

Кіші сәулет формаларында – орындықтар,қоқыс жәшіктері, футбол, ойнайтын спорттық алаңдары, әжетхана.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаныққорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтармен ақаулар жойылды.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **828 500** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **620 795** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **72 229** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **828 500** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **620 795** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **72 229** мың. теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылындағы 600 орынға арналған мектеп
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Жағыпбаров Т.Ә.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Шамұратов Н.Қ.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Жылқайдаров Ә.Р.
(қолы)

_____ Дөрменқұлова М.Е.
(қолы)

_____ Мырзабеков Н.А.
(қолы)

_____ Тәкен Э.Қ.
(қолы)

_____ Аманжолов Ғ.С.
(қолы)

_____ Аман Д.С.
(қолы)

_____ Абдраймов М.М.
(қолы)

_____ Бержаппаров Ғ.Б.
(қолы)

_____ Рахметов Е.М.
(қолы)

_____ Тұрсынбаев Е.А.
(қолы)

_____ Қайыров С.Н.
(қолы)

_____ Әлімқұлов Т.М.
(қолы)