МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« Қызылорда облысы жанақорған ауданы Қыраш ауылында 200 орындық №180 « Қызылмақташы» атындағы мектеп құрылысы »

Қызылорда, 2013 ж.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы қараша «13» № 64 Жанақорған ауданы

Жанақорған ауданының әкімінің 2013 жылғы «30» қазан №566ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға-жергілікті атқарушы органының өкілі
Ибрагимов Абдрасил Ысқақұлы — Жаңақоған аудан әкімінің орынбасары

Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі
Ансатбаев Қосым Дүсенәліұлы — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Отарбеков Асхан Бердіұлы — «Жаңақорған ауданы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Сабырханов Әбдімәулен Кеңесбекұлы — «Жаңақорған аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Тапсырыс беруші
Барақбаева Майра Әжмағанбетқызы — «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары

Бас жобалаушы
Пірімбетова Шарбану Сәлімқызы — «АО НЦ Құрылысконсалтинг» ЖШС директоры

Пайдаланушы ұйымдар
Оспанова Шолпан Тыныштықбайқызы — Қыраш ауылы №180 орта мектеп директоры

Бас мердігер
Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлы «СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Қыраш ауылындағы 200 орынға арналған мектеп**
мекен жәй: **Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Қыраш ауылы**

2. Құрылыс 2012 жылғы «26» қазан **Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Қыраш ауыл әкімінің**
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Облыстық сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы «4» 04 №103 рұқсаты.

3. **Құрылысты барлық құрылыс-монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
«Танатар-Құрылыс-Сервис» ЖШС жүзеге асырды

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы
КОФ АО«НЦ Құрылысконсалтинг» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 1 04.01.11.2012ж.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **жеке проект** жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы» мемлекеттік мекемесі бұйрығымен бекіткен**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы **желтоқсан 2012ж**; жұмыстың аяқталуы **қараша 2013ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **6** ай; нақты **6** ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, орындалған жұмыстардың іс-қағаздары ҚНжЕ бойынша, қолданған материалдардың және бұйымдардың сапа құжаттары, сынау актілері
(құжаттар тізбесі немесе қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
2 бөліктен құралған А,Б, екі қабатты мектеп ғимараты	м2		1732,5		1732,5
Бу қазандығы	м2		81,92		81,92
Трансформаторлы подстанса	м2		36,64		36,64
Сыртқы әжетхана	м2		32,72		72,72
Сыртқы су жүйесі/ кәріз су жүйесі	м		156,55/263		156,55/263
Жылумен қамту жүйесі	м		173		173
Электр қамту жүйесі 10кв	м		100		100
Ішкі алаңдағы электр жүйесі 0,4 кв	м		1200		1200
Алаңдарына кірме жолдарын төсеу	м2		4500		4500
Көгалдандыру	м2		4987		4987
Қоршау	м		852		852

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Екі қабатты жиектемелі –тіреуішті, қабырғасы кірпіштен салынған, іргетасы монолит, жабындары – темірбетоннан, шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген.

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 160 кВА РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан қашықтығы 100м шақырым темірбетон қадаларда АС-50 электр сымдарымен ВЛ-10кВ құрылысы жүргізілген.

0,4 кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; мектеп аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жырық шамдарымен орындалған;

Ішкі су тарату желісі диаметрі 63мм және 38 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранттары орнатылған;

Ішкі кәріз жүесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 225мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 50м3 лас су жинау сиымдылығына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

Кіші сәулет формаларында – орындықтар,қоқыс жәшіктері, футбол, ойнайтын спорттық алаңдары, әжетхана.

(негізі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында көрсетілген.

14. Суық және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің … қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Ағаш отырғызу	дана	104	орындалды
Көгал алаңы (газон)	М2	4987	орындалды
Жолдарды асфальттау	М2	4500	орындалды
Жолдарға тас төсеуіш салу	М2	658,4	орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **473 775** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **347 776** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **125 999** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **473 775** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **347 776** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **125 999** мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Қыраш ауылындағы 200 орындық мектеп
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Ибрагимов А.Ы.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Ансатбаев Қ.Д.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Отарбеков А.Б.
(қолы)

_____ Сабырханов Ә.К
(қолы)

_____ Барақбаева М.Ә.
(қолы)

_____ Пірімбетова Ш.С.
(қолы)

_____ Оспанова Ш.Т.
(қолы)

_____ Әлімқұлов Ғ.М.
(қолы)

_____ Бөгенбаев А.
(қолы)