АКТ
Выполненных работ

г. Астана Сентябрь 2021 г.

Настоящий акт составлен о том, что представителями ТОО «Дара кызмет» были выполнены работы по сервисному обслуживанию и поддержке рабочего параметра установленных оборудований и сетей систем

по адресу г. Астана, пр. Жеңіс, 33-учебные корпуса: №2, №3, Органный зал

№п/п	Наименование	Ед изм	Кол-в	Основание на оказание услуг	Отметка о выполнении
1	**Электрические сети**				
1.1.	Ревизия светильнильников, замена непригодных плафонов, ламп, выключателей, розеток, автоматов	услуга	1	Ежедневно	выполнено
1.2.	Демонтаж и монтаж кабелей, и оборудования	услуга	1	По заявке	выполнено
1.3.	Ревизия и ремонт тепловых завес, электроконвекторов, очистка их от пыли и грязи	услуга	1	Ежедневно	выполнено
1.4.	Ремонт и обслуживание кондиционеров	услуга	1	По заявке	выполнено
1.5.	Мониторинг электрокабелей, автоматов, включателей, выключателей и автоматики	услуга	1	Ежедневно	выполнено
1.6.	Обход электрощитовых помещений, слежение за состоянием включателей, автоматов и рубильников	услуга	1	Ежедневно	выполнено
1.7.	Пусконаладочные работы автоматики приточных машин и фэнкойлов	услуга	1	По заявке	выполнено
1.8.	Сдача показания счетчиков в АО "Астана РЭК"	услуга	1	с 23 по 25 числа ежемесячно	

2	**Тепловые сети, инженерные сети, водопровод и канализация**				выполнено
2.1.	Ревизия инженерных сетей	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.2.	Сварочные работы по замене труб, сгонов, кранов, отопительных приборов	услуга	1	По заявке	выполнено
2.3.	Обход и осмотр теплового узла, контроль параметров теплоносителей, насосов давления, теплообменников, регулирующих клапанов подачи жидкости, мембранных баков, датчиков КИПиА, часового реле работы электродвигателей	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.4.	Поддержание температурного режима	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.5.	Поддержка рабочих параметров приборов учета тепла и насосов давления	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.6.	Сдача показания счетчиков в АО "Теплотранзит"	услуга	1	с 23 по 25 числа ежемесячно	выполнено
2.7.	Сдача показания счетчиков в АО "Су Арнасы"	услуга	1	10 числа ежемесячно	выполнено
2.8.	Поддержание температурно-влажностного режима не ниже +21С	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.9.	Поддержание исправного состояния и рабочих показателей Органного зала, согласно графика работ и инструкций	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.10.	Очистка раковин , унитазов, канализационных сетей	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.11.	Ревизия, ремонт, замена деталей и наладка бочков унитаза, душевых поддонов, ванн, смесителей, душевых шлангов и насадок к душу	услуга	1	Ежедневно	выполнено
2.12.	Замена шлангов, вентилей, смесителей, ванн, душевых поддонов, запорной регулирующей балансирующей и предохранительной арматуры	услуга	1	По заявке	выполнено
2.13.	Замена подшипников, крыльчаток и других деталей насосов давления	услуга	1	По заявке	

3	**Системы кондиционирования, вентиляции, КИПиА**				выполнено
3.1.	Мониторинг технического состояния и поддерживания рабочих параметров работоспособности систем кондиционирования и вентиляции, фэнкоилов, приточных машин, холодильных установок(чиллеров)	услуга	1	Ежедневно	выполнено
3.2.	Очистка фильтров, решеток, фэнкойлов, приточных машин	услуга	1	По необходимости	выполнено
3.3.	Контроль за работой КИПиА приточных машин, компрессоров, температурой хладагента	услуга	1	Ежедневно	выполнено
3.4.	Заправка компрессоров, холодильных установок кондиционеров охлаждающей жидкостью (хладагента)	услуга	1	По необходимости	выполнено
3.5.	Замена приводных ремней, подшипников и крыльчаток приточно-вытяжных машин	услуга	1	По необходимости	выполнено
3.6.	Контроль за работой автоматики приточно-вытяжных машин и фэнкойлов	услуга	1	Ежедневно	выполнено
3.7.	Наладка и регулировка оборудования систем вентиляции и кондиционирования, следить за утечкой хладагента	услуга	1	Ежедневно	выполнено
3.8.	Поддержание температурно-влажностного режима не ниже + 21 С	услуга	1	Ежедневно	выполнено
3.9.	Подготовка к сезонной эксплутации оборудования в целом	услуга	1	По необходимости	выполнено
3.10.	Планово - предупредительный ремонт или замена деталей и комплектующих оборудовании систем вентиляции и кондиционирования	услуга	1	По необходимости	выполнено
3.11.	Пройзводство текущего ремонта с целью восстоновления при сбоях и далнейщей	услуга	1	По заявке	

4	**Обслуживание систем отопления**				выполнено
4.1.	Обслуживание элеваторных узлов, тепловых пунктов	услуга	1	Ежедневно	выполнено
4.2.	Наладка и включение в работу КИПиА и электроаппаратуры	услуга	1	Ежедневно	выполнено
4.3.	Замена клапанов, прокладок,контргаек,сгонов, резьб, поплавков, воронок, вентилей, гибких подводок, шаровых кранов	услуга	1	По заявке	выполнено
4.4.	Устранение порывов и свищей	услуга		По заявке	выполнено

Генеральный директор ТОО «Дара кызмет» Альмаганбетова М.К.

Начальник отдела ХОЗ Садахов Ж.Т.

Есенов Т.Ж.

И.о.руководителя АХС КазНУИ

Тюмебаев Д.Б.

Зам. руководителя АХС КазНУИ

Самуратов Б.А.

Инженер ОЭЗиС

Жунусбеков А.С.

Заведующий Органного зала

Кузембаева М.Н.

Руководитель хозяйства