МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бәйгеқұм ауылындағы 150 орындық ауылдық клуб»

Қызылорда, 2014ж

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
Бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «11» желтоқсан № 48 Бәйгеқұм ауылы

Шиелі ауданының әкімінің 11-қыркүйек 2014 жылғы № 231-Ө және «Шиелі ауданы Әкімінің кейбір өкімдеріне өзгерістер енгізу туралы»2014 жылғы 26 қарашадағы №372 Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға- жергілікті атқарушы органының өкілі
Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы — Шиелі ауданы әкімінің орынбасары

Төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі

Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович — «Қызылорда облысының сәулет және қала құрлысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Искаков Қуатбек Есқожаұлы — «Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас маманы

Сариев Рахымжан Еркінбекұлы — « Шиелі аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры

Әйтекеева Гүлзада Садықбекқызы — «Шиелі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушы

Дарменқұлова Мариям Ергенқызы — «Крез-Сервис»ЖШС-нің директоры

Алмағамбетова Орынкүл Асылбекқызы — Шиелі ауданы Бәйгеқұм ауылдық клубы МКҚК-ның меңгерушісі

Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлы — «СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы салынған объект)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бәйгеқұм ауылындағы 150 орындық ауылдық клуб**
мекен жай: **Қызылорда облысы Шиелі ауданы**

2.Құрылыс 2014жылғы « » **Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бәйгеқұм а/о № 1 25.01.2013ж әкім**
(шешім шығарған органның атауы)
шешімнің(қаулының,өкімнің,бұйрықтың)негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті.
2014 жылы 12«маусым» № 229 рұқсаты.

3.**Құрылысты**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
«Танатар-Құрылыс-Сервис» ЖШС жүзеге асырды

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірленген.

ЖШС «Крез-Сервис»
(жобалау ұйымдараның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ №4 25.01.2013ж. 13-12/04 04-13/01**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7.Жобалау-сметалық құжаттама **«Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы» мемлекеттік мекемесі бұйрығымен бекітілген**
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы) бекітілген

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **2014 жылы маусым**

жұмыстың аяқталуы **2014 жылы қараша**

Құрылыстың ұзақтығы **6** ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша нақты 11 ай

9.Мемлекеттік қабылдау комисиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары
(құжаттар тізбесі мынадай актіге қосымшаның нөмері)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң,ұзындық,сыйымдылық,көлем,өткізу мүмкіндігі,кіре мүмкіндігі,жұмыс орындары саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа)бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
клуб	орын	150	150	150	150

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Ауылдық клубтың жалпы жоспарда ауданы 0,65 га.Биіктігі -3,3м.Көрермендер бөлмесінің еденнен төбесіне дейінгі биіктігі 5,2м.Екі қабатты жиектемелі –тіреуішті, қабырғасы кірпіштен салынған, іргетасы монолит, жабындары – темірбетоннан, шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген.Сыртқы және ішкі қабырғалардың қалыңдығы 580мм.Ал қабырғалары 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 маркалы керамика қышынан жасалды.

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 160 кВА РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан қашықтығы 100м шақырым темірбетон қадаларда АС-50 электр сымдарымен ВЛ-10кВ құрылысы жүргізілген.Ғимараттың қасбетін түнгі жарықтандырумен қамтамасыз етеді.

0,4 кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; клуб аумағын жарықтандыру темір қадаларда сырткы жырық шамдарымен орындалған;

Ішкі су тарату желісі диаметрі 63мм және 38 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранттары орнатылған;

Ішкі кәріз жүйесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 225мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 50м3 лас су жинау сыйымдылығына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

Кіші сәулет формаларында – орындықтар,қоқыс жәшіктері,әжетхана.

(негізі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаныкорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сырткы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Ағаш отырғызу	дана	47	орындалды
Жолдарды асфальттау	м2	1084	орындалды
Тас төсеніші	м2	261	орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **165243,0** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **117114,0** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал **18849,0** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **151655,025** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **113003,299** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал **18187,041**мың. теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бәйгекум ауылындағы 150 орындық ауылдық клуб

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Тоғызбаев Қ.

(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Ғайбазаров С.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Искаков Қ.

_____ Сариев Т.

(колы)

_____ Әйтекеева Г.

(колы)

_____ Дарменқұлова М.

(колы)

_____ Алмағамбетова О.

(колы)

_____ Әлімқұлов Т.М.

(колы)