Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 106 535 269,00
за отчетный месяц: 106 535 269,00

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**0,00**	**95 120 775,89**	**100 575 187,00**	**89 799 274,11**	**10 775 912,89**	**106 535 269,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**0,00**	**95 120 775,89**	**100 575 187,00**	**89 799 274,11**	**10 775 912,89**	**106 535 269,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **М.О. Жунусов**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ **Жарасбаев Д.**
М.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительство Панфиловского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:3 Строения на территории участков								
		Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/								
17.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	68,40	5610,00	--	383724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12065-86	Створки фрамужные спаренные	м2	8,40	4090,00	--	34356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	118,80	193,00	--	22928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	15,20	22100,00	--	335920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до	м3	-15,20	112,00	--	-1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22,5								
33.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-15,20	209,00 ---	-- --	-3177 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	71,20	6854,00 ---	-- --	488005 ---	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					1338454 ---	-- --		-- --
		Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/								
14.	С143003-5 8	Сплиттерные блоки, 400x200x200 мм	шт	29440,00	43,00 ---	-- --	1265920 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,88	41200,00 ---	-- --	159889 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,34	55620,00 ---	-- --	18777 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	1,50	50642,00 ---	-- --	75801 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	55620,00 ---	-- --	3876 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	49502,00 ---	-- --	6320 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	75,60	4010,00 ---	-- --	303156 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00 ---	-- --	78400 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 7-9 для жилья	м2	25,20	6860,00 ---	-- --	172872 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2085011 ---	-- --		-- --
	Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/									
14.	С143003-5 8	Сплиттерные блоки, 400х200х200 мм	шт	9936,00	43,00 ---	-- --	427248 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,24	41200,00 ---	-- --	9855 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	55620,00 ---	-- --	10724 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	1,20	50642,00 ---	-- --	60993 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	55620,00 ---	-- --	2981 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	49502,00 ---	-- --	5267 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	53,20	4250,00 ---	-- --	226100 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00 ---	-- --	78400 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С12065-86	Створки фрамужные спаренные	м2	8,00	4090,00 ---	-- --	32720 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						854288	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--	--		--

Итого по объекту: 4277753

Объект:4 Наружные сети электроснабжения

Смета: № 4-1 Наружные сети электроснабжения

Раздел: Сети 10кВ

1.	75-4-9	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1132503,00	--	1132503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	473476,00	--	473476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Разрядник длинноискровой SDI 97	шт	6,00	4969,47	--	29817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Разъединитель линейный SZ 24	шт	1,00	60202,69	--	60203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Ограничитель напряжения SGA 1012.10	шт	1,00	10099,19	--	10099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	16400,00	--	65600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,76	78,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты,	т	0,33	146400,00	--	48113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/								
15.	ТПрайс-листа	Зажим SL 37.2	шт	4,00	340,79 ---	-- --	1363 ---	-- --	-- --	-- --
16.	ТПрайс-листа	Кожух защитный SP 15	шт	4,00	147,43 ---	-- --	590 ---	-- --	-- --	-- --
17.	ТПрайс-листа	Изолятор штыревой SDI 37	шт	12,00	3302,53 ---	-- --	39630 ---	-- --	-- --	-- --
18.	ТПрайс-листа	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	24,00	891,34 ---	-- --	21392 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2	шт	2,00	16800,00 ---	-- --	33600 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,90	78,00 ---	-- --	70 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/	т	0,03	146400,00 ---	-- --	5048 ---	-- --	-- --	-- --
23.	ТПрайс-листа	Зажим SL 37.2	шт	5,00	340,79 ---	-- --	1704 ---	-- --	-- --	-- --
24.	ТПрайс-листа	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	147,43 ---	-- --	737 ---	-- --	-- --	-- --
25.	ТПрайс-листа	Изолятор штыревой SDI 37	шт	1,00	3302,53 ---	-- --	3303 ---	-- --	-- --	-- --
26.	ТПрайс-листа	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	2,00	891,34 ---	-- --	1783 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С151804-1	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1	шт.	3,00	177,00	--	531	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	556	ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3,00	3914,68	--	11744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Зажим натяжной SO 235	шт	3,00	2037,29	--	6112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2	шт	2,00	16800,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,90	78,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/	т	0,03	146400,00	--	5048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Зажим SL 37.2	шт	5,00	340,79	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	147,43	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	шт	1,00	3302,53	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	2,00	891,34	--	1783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151804-1556	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	177,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3914,68	--	23488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Зажим натяжной SO 235	шт	6,00	3511,21	--	21067	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс-ли ст	Зажим прокладывающий SL 25.2	шт	3,00	1408,76	--	4226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-ли ст	Кожух защитный SP 16	шт	3,00	294,14	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151607-9 16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,20	78099,00	--	16010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-15 77	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19	57972,00	--	10928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0133-109 -6	Демонтаж проводов АС-50/8 в три провода	1км	0,10	12078,77	9331,52	1208	933	15,33	2
					2747,25	1924,37	275	192	6,82	1
52.	Е0133-101 -4	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	опора	3,00	3126,04	1579,84	9378	4740	9,44	28
					1546,20	436,32	4639	1309	1,81	5
		Итого по разделу: Сети 10кВ								2082205
		Раздел: Сети 0,4кВ								
53.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	3155,76	1990,26	41025	25873	5,98	78
					985,50	549,90	12812	7149	2,29	30
54.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	45,00	1534,11	878,23	69035	39520	3,06	138
					506,25	246,42	22781	11089	1,03	46
55.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	71,00	16400,00	--	1164400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	33,37	78,00	--	2603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,93	9284,00 ---	-- --	27202 ---	-- --	-- --	-- --
67.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59	8822,00 ---	-- --	14045 ---	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,52	78,00 ---	-- --	353 ---	-- --	-- --	-- --
74.	С151607-943	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,42	334713,00 ---	-- --	474623 ---	-- --	-- --	-- --
75.	С151607-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,89	176838,00 ---	-- --	157563 ---	-- --	-- --	-- --
76.	С151607-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,32	69895,00 ---	-- --	92471 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С151607-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,82	34872,00 ---	-- --	28595 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С151601-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,05	14684,00 ---	-- --	734 ---	-- --	-- --	-- --
79.	ТПрайс-лист	Крюк SOT 21.16	шт	62,00	1048,38 ---	-- --	64999 ---	-- --	-- --	-- --
80.	ТПрайс-лист	Крюк SOT 21.1	шт	13,00	1142,39 ---	-- --	14851 ---	-- --	-- --	-- --
81.	ТПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	3,00	1096,10 ---	-- --	3288 ---	-- --	-- --	-- --
82.	ТПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	56,00	1193,31 ---	-- --	66826 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	ТПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	59,00	616,78 ---	-- ---	36390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	ТПрайс-ли ст	Бандажная лента COT 37	м	62,00	188,74 ---	-- ---	11702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
85.	ТПрайс-ли ст	Скрепа COT 36-2	шт	58,00	42,38 ---	-- ---	2458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	ТПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	124,00	1519,15 ---	-- ---	188375 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	ТПрайс-ли ст	Зажим натяжной	шт	17,00	3727,37 ---	-- ---	63365 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	ТПрайс-ли ст	Зажим натяжной	шт	12,00	379,97 ---	-- ---	4560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	ТПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	138,00	639,57 ---	-- ---	88260 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	ТПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	95,00	628,17 ---	-- ---	59676 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	ТПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	95,00	1027,01 ---	-- ---	97566 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	ТПрайс-ли ст	Концевые колпачки PK 99.2595	шт	16,00	120,01 ---	-- ---	1920 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	C151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	147,00 ---	-- ---	2058 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	ТПрайс-ли ст	Комплект для подключения переностного заземления ST 208	шт	16,00	5352,64 ---	-- ---	85642 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	C151803-7	Кронштейн УЗ	шт	16,00	584,00 ---	-- ---	9344 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,05	124590,00	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	ТПрайс-листа	Крюк SOT 29	шт	40,00	563,00	--	22520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	ТПрайс-листа	Зажим натяжной SO 157.1	шт	40,00	318,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТПрайс-листа	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	80,00	639,57	--	51165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТПрайс-листа	Бандажная лента СОТ 37	м	104,00	188,74	--	19629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТПрайс-листа	Скрепа СОТ 36-2	шт	80,00	42,38	--	3390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТПрайс-листа	Крюк SOT 28.2	шт	390,00	1105,00	--	430950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТПрайс-листа	Зажим натяжной SO 157.1	шт	390,00	318,00	--	124021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	ТПрайс-листа	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	780,00	102,91	--	80274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТПрайс-листа	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	780,00	639,57	--	498863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	124590,00	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТПрайс-листа	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	84,00	1027,01	--	86269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	ТПрайс-листа	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	42,00	628,17	--	26383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	ТПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	84,00	639,57	--	53724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТПрайс-лист	Патрон для предохранителя SV 19.25	шт	42,00	1444,73	--	60678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТПрайс-лист	Предохранитель 220В, на ток 6 А, SVV 10.25	шт	42,00	160,25	--	6730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151703-9	Светильник наружного освещения ФКУ-09С-75 с лампой 220В на 75Вт	шт	42,00	8370,00	--	351540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151706-93	Лампа энергосберегающая 220В на 75Вт PHiliPs, TOrnAdO 75W/827	шт	42,00	862,00	--	36204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12021-258	Кронштейн для крепления светильника КС2	т	0,34	146400,00	--	49805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48	57972,00	--	27538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТПрайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт	1,00	24699,46	--	24699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТПрайс-лист	Кабель контрольный КСПВ сечением жил 4х0,5 мм2	м	10,00	11,40	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	40,00	11000,00	--	440000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,89	81275,00	--	72497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	168,00	148,00	--	24864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С151701-8 8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	80,00	157,00 ---	-- --	12560 ---	-- --	-- --	-- --
144.	С151701-2 1	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-214-У3	шт	160,00	716,00 ---	-- --	114560 ---	-- --	-- --	-- --
146.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный ПГ-1	шт	240,00	134,00 ---	-- --	32160 ---	-- --	-- --	-- --
147.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,16	22300,00 ---	-- --	3568 ---	-- --	-- --	-- --
150.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,60	32123,00 ---	-- --	19274 ---	-- --	-- --	-- --
152.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА 47-29 на ток 16 А	шт	40,00	77,63 ---	-- --	3105 ---	-- --	-- --	-- --
154.	ТПрайс-лист	Труба ПВХ диаметром 20 мм	м	200,00	33,83 ---	-- --	6766 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								5579097

ИТОГО:

	7661300	71067	245
	40507	19739	82

Итого по объекту: 7661302

Объект:5 Наружные сети связи

Смета: № 5-1 Наружные сети связи

Раздел: Земляные работы

Раздел: Устройство трассы

13.	С151606-5 28	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,17	61333,00 ---	-- --	10120 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С151606-529	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,46	103129,00 ---	-- --	47749 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С151606-530	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,12	145829,00 ---	-- --	17062 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С151606-531	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,14	223247,00 ---	-- --	30138 ---	-- --	-- --	-- --
17.	ТПрайс-лист	Кабели телефонные городские МКППэпЗ 1х2х0,4-315	м	3,35	18,78 ---	-- --	63 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2318,00	32,00 ---	-- --	74176 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	126,00	749,00 ---	-- --	94374 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	578,00	148,00 ---	-- --	85544 ---	-- --	-- --	-- --
27.	ТПрайс-лист	Трубостойка на 40 пар ЯРД-20х2	шт	3,00	37919,05 ---	-- --	113757 ---	-- --	-- --	-- --
29.	ТПрайс-лист	Трубостойка на 20 пар ЯРД-10х2	шт	1,00	36003,73 ---	-- --	36004 ---	-- --	-- --	-- --
30.	ТПрайс-лист	Плитн на 20 пар LSA-2/20	шт	6,00	288,45 ---	-- --	1731 ---	-- --	-- --	-- --
31.	ТПрайс-лист	Плитн на 10 пар LSA-2/10	шт	2,00	204,05 ---	-- --	408 ---	-- --	-- --	-- --
33.	ТПрайс-лист	Муфта разветвительная полиэтиленовая с двумя патрубками 2МРП1	шт	2,00	133,99 ---	-- --	268 ---	-- --	-- --	-- --
35.	ТПрайс-лист	Коробка малого типа, оснащенные ершами и конштейнами ККС-2-10	шт	13,00	17618,38 ---	-- --	229039 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Коробка малого типа, оснащенные ершами и конштейнами ККС-1-10	шт	12,00	8521,99	--	102264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Консоль для укладки кабеля ККЧ-2	шт	20,00	347,20	--	6944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Консоль для укладки кабеля ККЧ-5	шт	30,00	478,96	--	14369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Ерш для крепления кронштейнов	шт	125,00	51,99	--	6499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-лист	Кронштейн для крепления консолей ККП-600	шт	50,00	253,90	--	12695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Болт консольный	шт	200,00	43,80	--	8760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трассы								891964

ИТОГО: 891964 -- --
-- -- --

Итого по объекту: 891964

Объект:6 Наружные сети водопровода и канализации

Смета: № 6-1 Наружные сети водопровода

1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4002,03	29,64	28,03	118612	112169	0,01	45
					1,61	7,06	6443	28238	0,02	98
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	123,77	706,50	--	87446	--	4,24	525
					706,50	--	87446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3507,39	6,48	6,48	22726	22726	--	--
					--	2,10	--	7378	0,01	28
4.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3507,39	3,20	3,20	11222	11222	--	--
					--	1,04	--	3643	0,00	14
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	389,71	134,10	--	52260	--	0,97	379
					134,10	--	52260	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3507,39	21,55	4,52	75570	15840	0,11	379
					17,03	--	59731	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3897,10	14,12	12,00	55017	46755	0,01	48
					1,62	2,75	6313	10698	0,01	48
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	228,70	32,24	30,77	7373	7037	0,01	2
					1,42	8,34	325	1908	0,03	7
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	432,24	76,60	76,60	33110	33110	--	--
					--	15,32	--	6622	0,32	139
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	228,70	3,77	3,24	863	742	0,00	1
					0,48	1,12	110	256	0,00	1
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	45,36	1138,90	152,52	51661	6918	1,02	46
					153,68	57,15	6971	2592	0,28	13
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,71	58881,69	25695,31	100717	43952	194,00	332
					33075,00	6813,45	56575	11654	26,38	45
13.	С130804-830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1727,61	265,00	--	457815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,52	62566,88	6788,50	32425	3518	253,00	131
					45675,00	2565,00	23671	1329	12,52	6
15.	С130806-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	693,76	131,00	--	90883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
20.	С130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	98,39	4203,00 -------- --	-- -------- --	413542 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С130902-100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	17,00	11628,00 -------- --	-- -------- --	197676 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	40,00	958,00 -------- --	-- -------- --	38320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114,00	552,00 -------- --	-- -------- --	62928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	40,00	198,00 -------- --	-- -------- --	7920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	7,00	359,00 -------- --	-- -------- --	2513 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114,00	552,00 -------- --	-- -------- --	62928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С130804-3404	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,00	295,00 -------- --	-- -------- --	11800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	892,00 -------- --	-- -------- --	3568 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	23,89	22100,00 -------- --	-- -------- --	527969 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-23,89	112,00 -------- --	-- -------- --	-2676 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-23,89	209,00 ---	-- --	-4993 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	10,44	3287,50 ---	-- --	34322 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С143018-40	Кольца колодцев, марка КО-6	шт	38,00	746,00 ---	-- --	28348 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	62,30	6854,00 ---	-- --	427004 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,89	10349,00 ---	-- --	9211 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	11383,90 ---	-- --	6717 ---	-- --	-- --	-- --
51.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Т" ГОСТ 3634-99	шт	6,00	3561,07 ---	-- --	21366 ---	-- --	-- --	-- --
52.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Л" ГОСТ 3634-99	шт	30,00	1958,59 ---	-- --	58758 ---	-- --	-- --	-- --
53.	С12021-222	Стремянки колодцев	т	0,73	151200,00 ---	-- --	110497 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	12,60	2030,00 ---	-- --	25578 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина	м	8,00	400,00 ---	-- --	3200 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 2,5 мм								
		ИТОГО:					3244196	303988		1887
		Смета: № 6-2 Наружные сети канализации					299845	74318		399
12.	С130804-2 324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1992,73	456,00 --	-- --	908685 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-2 325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	86,86	1041,00 --	-- --	90421 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130808-3 8	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200 ГОСТ 9583-75	м	24,24	4739,00 --	-- --	114873 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130808-3 7	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150 ГОСТ 9583-75	м	40,40	3482,00 --	-- --	140673 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-1 20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	56,73	4328,00 --	-- --	245510 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	30,64	22100,00 --	-- --	677144 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-30,64	112,00 --	-- --	-3432 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-30,64	209,00 --	-- --	-6404 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,	м	40,05	4490,00 --	-- --	179824 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90								
28.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	33,04	4939,00	--	163185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /на лотки/	м3	38,79	4815,00	--	186774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Т" ГОСТ 3634-99	шт	48,00	3561,07	--	170931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Л" ГОСТ 3634-99	шт	50,00	1958,59	--	97929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-222	Стремянки колодцев	т	0,77	151200,00	--	115880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					3081993	--		--
							--	--		--

Итого по объекту: 6326190

Объект:7 Благоустройство территории

Смета: № 7-1 Вертикальная планировка

1.	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	12092,00	6,84	6,84	82655	82655	--	--
					--	2,37	--	28676	0,01	94
2.	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	12092,00	19,76	19,76	238899	238899	--	--
					--	6,85	--	82883	0,02	271
3.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32588,00	42,18	40,26	1374678	1312027	0,01	420
					1,86	10,92	60614	355828	0,04	1217
4.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	63546,60	76,60	76,60	4867670	4867670	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	15,32	--	973534	0,32	20444
5.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	44680,00	6,01	6,01	268367	268367	--	--
					--	2,08	--	93107	0,01	304
6.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	44680,00	19,02	19,02	849631	849631	--	--
					--	6,60	--	294770	0,02	963
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	44680,00	14,12	12,00	630769	536047	0,01	545
					1,62	2,75	72382	122647	0,01	545
	ИТОГО:						8312669	8155298		965
							132996	1951445		23838
	Смета: № 7-2 Покрытие проездов									
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	139,49	23900,00	--	3333897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3333897	--		--
							--	--		--
	Итого по стройке:				30803775					

Накладные расходы :

На монтажные работы	491
На общестроительные работы	2533293
Всего накладных расходов:	2533784
Итого с накладными	33337556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1893427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35230983
Итого с временными, 1,5 %	35732741
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	35989420
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36125229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36464752
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	93255663
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1865113
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	95120776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11414493
Итого с НДС	106535269
Условная тендерная скидка	5960082
Итого к оплате	**100575187**

Принял:
Государственное учреждение
"Отдел строительства
Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.