МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы қыркүйек «22» № 2 Шиелі ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Шиелі ауданының әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «25» тамыз № 760-Ө өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға- жергілікті атқарушы органның өкілі

Тоғызбаев Қ.Ә. Шиелі аудан әкімінің орынбасары

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органның өкілі

Шамұратов Ж. Н. Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау басқармасы, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Сүйіндік А.Ш. «Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Аман Д.С. «Аудандық ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Оңғарбаев И.З. «Қазшұшар» шаруашылық жүргізу құқығындығы РМК-ны «Арал» салынып жатқан кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы филиалының директоры

Жұбатқанов М.А. Шиелі аудандық тұтынушылардың құқытарын қорғау басқармасының басшысы

Сариев Р.Е. Шиелі аудандық төтенше жағдайлар бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы,өртке қарсы қызмет майоры

Ералиев А.Ж. «АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС-нің директоры, бас жобалаушы

Айтбаев Б. А. «Барс-К» ЖШС-нің директоры, техникалық бақлаушы

Әлімқұлов Т.М.

«СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Шиелі ауданы құрылыс бөлімі мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **« Жиделі топтық су құбыры құрамындағы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі қыстақішілік су құбыры желілерін қайта жаңғырту. III -кезең »** мекен жайы: **Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кенті**
2. Құрылыс 2006 жылғы « 11 » 08 № 1431 жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің қаулының,өкімнің негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2013 жылғы «02» 05 № 159 ДГАСК иЛ рұқсаты.

3. **Құрылысты**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(ұйымның атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **«Танатар-Құрылыс» ЖШС**
(ұйымдардың атауы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы
«Абзал Проект Консалтинг» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомстволық бағыныстылығы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 117 30.11.2008 г.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс **жеке проект**
(жобаның нөмірі,сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.
7.Жобалау-сметалық құжаттамасын **Шиелі аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің 2012 жылғы 10 қаңтар айының №77 бұйрығымен бекітілген**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы **мамыр 2013ж.** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2015ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша ай; іс жүзінде ай
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы,орындалған жұмыстардың іс қағаздары ҚНжЕ бойынша, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі,жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
1.магистральдық желілер	км	6,528	6,528	6,528	6,528
2.ішкі су құбыры	км	54,853	54,853	54,853	54,853
3.тұрғын үйлердің су құбыры	км	12,527	12,527	12,527	12,527
4. Су мұнарасы сыймдылығы 300м3, Н-24м	дана	2	2	2	2
5.Су мұнарасы сыймдылығы 50м3,Н-18м	дана	1	1	1	1

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мына деректермен сипатталады:

Магистральдық, қыстақшылық желілері жалпы ұзындығы 61,381 км,тұрғын үйлерді су құбырына қосу ұзындығы-12,527км,оның ішінде:

магистральдық желілері жалпы ұзындығы 6,528 км оның ішінде:полиэтилен құбыры (ПЭ 100 SDR) d630мм L=1,817км, d560мм L=1,478км, d450мм L=2,745км, d426мм L=0,488км;

ішкі су құбыры 54,853 км оның ішінде: полиэтилен құбыры (ПЭ 100 SDR) d355мм L=3,72км, d200мм L=1,635км, d160мм L=16,326км, d110мм L=32,879км,

тұрғын үйлердің су құбыры- d90, d63, d40мм- L=3,439км, d32мм L=9,088км; 261 дана өрт гидранты, задвижкалар:d-100мм –421дана; :d-150мм-233дана; :d-200мм-15дана ;:d-250мм-4дана;мd-300мм-21 дана; d-400мм-5 дана орнатылған, үш су мұнарасы салынып қоршалған, айналасы абаттандырылған

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14.Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ... қосымшасында келтірілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **1 270 447,517** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **1 066 613,0** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **250,78** мың. теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

« Жиделі топтық су құбыры құрамындағы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі қыстақішілік су құбыры желілерін қайта жаңғырту III -кезең »

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы) Топжібаев Қ.Ә.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ (қолы) Шамуратов Ж.Н.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ (қолы) Сүйіндік А.Ш.

_____ (қолы) Аман Д.С.

_____ (қолы) Оңғарбаев И.З.

_____ (қолы) Жұбатқанов М.А.

_____ (қолы) Сариев Р.Е.

_____ (қолы) Ералиев А.Ж.

_____ (қолы) Айтбаев Б.А.

_____ (қолы) Әлімқұлов Т.М.