Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 27 сентября 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования				Орган.-прав. Форма		
		номер	дата	Наименование		Наименование		Код	
		№21	20.04.2018г.						

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	250 225 970	21 878 534,82							2 625 424,18	24 503 959

Заказчик: КГУ "Управленик строительства г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.
27.09.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.А.
27.09.2018г.

Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за 24 сентября 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования				Орган.-прав. Форма		
		номер	дата	Наименование		Наименование		Код	
		№21	20.04.2018г.						

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	225 722 011	27 506 532,14							3 300 783,86	30 807 316

Заказчик: КГУ "Управленик строительства г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.

24.09.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.А.

24.09.2018г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 2**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №32

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Перекрытия										
1	**214**	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**41**	**9137,39**	**241,1**	**374633**	**9885**	**59133**	**8,06**	**330**		
				м3	**1282,5**	**91,08**	**52583**	**3734**	**105**	**0,44**	**18**		
2	**215**	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0934**	**55134**		**5150**						
				т									
3	**216**	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**2,013**	**53999**		**108701**						
				т									
4	**217**	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,093**	**52241**		**57097**						
				т									
5	**218**	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,6195**	**51575**		**31952**						
				т									
6	**219**	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0576**	**67700**		**3900**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	220	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1504	66000		9926				
				т							
8	221	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	40	9137,39	241,1	365495	9644	57690	8,06	322
				м3	1282,5	91,08	51300	3643	105	0,44	18
9	222	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0873	55134		4813				
				т							
10	223	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,159	53999		62601				
				т							
11	224	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4599	52241		24026				
				т							
12	225	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,05	51575		105739				
				т							
13	226	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,2844	52154		14833				
				т							
14	227	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,54	52154		28163				
				т							
15	228	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0224	67700		1516				
				т							
16	229	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1443	66000		9524				
				т							
17	234	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	41,5	9137,39	241,1	379202	10006	59854	8,06	334
				м3	1282,5	91,08	53224	3780	105	0,44	18
18	235	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,8545	55134		47112				
				т							
19	236	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,127	53999		60841				
				т							
20	237	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2398	52241		12525				
				т							
21	238	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,019	51575		52546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
22	239	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	67700		1560				
				т							
23	240	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1518	66000		10019				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				1771873				
			Раздел: Покрытие								
24	241	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	42	9137,39	241,1	383770	10126	60575	8,06	339
				м3	1282,5	91,08	53865	3825	105	0,44	19
25	242	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,82	55134		100360				
				т							
26	243	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0333	53999		1798				
				т							
27	244	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2771	52241		14476				
				т							
28	245	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1528	66000		10085				
				т							
29	250	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен выхода на кровлю, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
30	251	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
31	252	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
32	253	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
33	254	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен стакана, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,5	12066,98	402,61	6033	201	1651	18,1	9
				м3	2992,5	152,1	1496	76	105	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	255	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	55134		684				
				т							
35	256	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000		118				
				т							
36	257	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0223	67700		1510				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				525054				
			Раздел: Лестницы								
37	258	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	11106,04	379,21	17770	607	3798	13	21
				м3	2117,25	143,26	3388	229	105	0,7	1
38	259	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0817	52154		4261				
				т							
39	260	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0917	52154		4783				
				т							
40	261	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	65000		302				
				т							
41	262	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0424	65900		2795				
				т							
42	263	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0407	61300		2497				
				т							
43	264	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0666	61200		4073				
				т							
44	265	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
45	266	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,008	64700		516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
46	267	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
47	268	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,7	11106,04	379,21	18880	645	4035	13	22
				м3	2117,25	143,26	3599	244	105	0,7	1
48	269	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0893	51575		4607				
				т							
49	270	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0777	52154		4052				
				т							
50	271	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1493	52154		7789				
				т							
51	272	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000		320				
				т							
52	273	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	65900		424				
				т							
53	274	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1314	61300		8057				
				т							
54	275	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
55	276	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0217	64700		1401				
				т							
56	277	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
57	278	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,085	11473,85	407,3	12449	442	2892	14,4	16
				м3	2385	153,86	2588	167	105	0,75	1
58	279	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0043	52154		224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
59	280	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1368	52154		7135				
				т							
60	281	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		68				
				т							
61	282	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
62	283	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0128	66000		845				
				т							
63	284	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,28	11473,85	407,3	3213	114	746	14,4	4
				м3	2385	153,86	668	43	105	0,75	0
64	285	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	52154		449				
				т							
65	286	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		237				
				т							
66	287	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
67	288	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2171	55500		12050				
				т							
68	289	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0171	66000		1127				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				123167				
			Раздел: Стены								
69	290	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,7	815,83	319,7	38099	14930	31989	3,07	143
				м3	461,25	119,25	21540	5569	118	0,58	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	291	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	42,964	5044		216710				
				м3							
71	292	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1260,9	11		13870				
				кг							
72	293	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,0568	13010,1	1826,1	13749	1930	13006	42,7	45
				т	8100	690,75	8560	730	140	3,37	4
73	294	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,002	85356		85547				
				т							
74	295	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0546	121428		6625				
				т							
75	296	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0101	52657,31	536,06	531	5	505	289	3
				1т	47475	202,5	479	2	105	0,99	0
76	297	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	168	10,06		1690				
				шт							
77	298	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	2,42	815,83	319,7	1974	774	1658	3,07	7
				м3	461,25	119,25	1116	289	118	0,58	1
78	299	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	2,226	5044		11230				
				м3							
79	300	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	65,34	11		719				
				кг							
80	301	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2242	13010,1	1826,1	2917	409	2759	42,7	10
				т	8100	690,75	1816	155	140	3,37	1
81	302	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2143	85356		18289				
				т							
82	303	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1205				
				т							
83	304	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0019	52657,31	536,06	101	1	96	289	1
				1т	47475	202,5	91	0	105	0,99	0
84	305	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	32	10,06		322				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	306	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	21,66	815,83	319,7	17671	6925	14837	3,07	66
				м3	461,25	119,25	9991	2583	118	0,58	13
86	307	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	19,927	5044		100513				
				м3							
87	308	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	584,82	11		6433				
				кг							
88	309	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8702	13010,1	1826,1	11321	1589	10709	42,7	37
				т	8100	690,75	7048	601	140	3,37	3
89	310	С11011-4923 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,8072	76704		61917				
				т							
90	311	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0629	121428		7641				
				т							
91	312	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0096	52657,31	536,06	506	5	481	289	3
				1т	47475	202,5	456	2	105	0,99	0
92	313	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	160	10,06		1610				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				621189				
			Раздел: Перегородки								
93	314	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	259,4	727,44	34,73	188697	9009	72853	1,43	371
				м2	225	13,01	58365	3375	118	0,06	16
94	315	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0232	50800		1177				
				т							
95	316	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,1214	69217		8401				
				т							
96	317	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,41864	13010,1	1826,1	31467	4417	29766	42,7	103
				т	8100	690,75	19591	1671	140	3,37	8
97	318	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,827	85356		70589				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				300332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**3341612**	**81786**			**2193**
							352661	**30764**			**150**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**430 023**				
			Всего накладных расходов:				**430 023**				
			Итого с накладными				**3 771 635**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**226 298**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 997 933**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				**4 059 101**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4 113 899**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 130 135**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 170 726**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**12 210 809**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**244 216**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 455 025**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 494 603**				
			Итого с НДС				**13 949 628**				
			Скидка 3%				**418 489**				
			Всего:				**13 531 139**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 7**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 33

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.7

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перекрытия								
1	**218**	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**41**	**9137,39**	**241,1**	**374633**	**9885**	**59133**	**8,06**	**330**
				м3	**1282,5**	**91,08**	**52583**	**3734**	**105**	**0,44**	**18**
2	**219**	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0934**	**55134**		**5150**				
				т							
3	**220**	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**2,013**	**53999**		**108701**				
				т							
4	**221**	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,093**	**52241**		**57097**				
				т							
5	**222**	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,6195**	**51575**		**31952**				
				т							
6	**223**	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0576**	**67700**		**3900**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	224	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1504	66000		9926				
				т							
8	225	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	40	9137,39	241,1	365495	9644	57690	8,06	322
				м3	1282,5	91,08	51300	3643	105	0,44	18
9	226	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0873	55134		4813				
				т							
10	227	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,159	53999		62601				
				т							
11	228	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4599	52241		24026				
				т							
12	229	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,05	51575		105739				
				т							
13	230	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,2844	52154		14833				
				т							
14	231	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,54	52154		28163				
				т							
15	232	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0224	67700		1516				
				т							
16	233	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1443	66000		9524				
				т							
17	238	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	41,5	9137,39	241,1	379202	10006	59854	8,06	334
				м3	1282,5	91,08	53224	3780	105	0,44	18
18	239	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,8545	55134		47112				
				т							
19	240	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,127	53999		60841				
				т							
20	241	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2398	52241		12525				
				т							
21	242	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,019	51575		52546				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	243	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	67700		1560				
				т							
23	244	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1518	66000		10019				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				1771873				
			Раздел: Покрытие								
24	245	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	42	9137,39	241,1	383770	10126	60575	8,06	339
				м3	1282,5	91,08	53865	3825	105	0,44	19
25	246	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,82	55134		100360				
				т							
26	247	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0333	53999		1798				
				т							
27	248	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2771	52241		14476				
				т							
28	249	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1528	66000		10085				
				т							
29	254	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
30	255	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
31	256	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
32	257	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
33	258	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,5	12066,98	402,61	6033	201	1651	18,1	9
				м3	2992,5	152,1	1496	76	105	0,74	0
34	259	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	55134		684				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	260	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000		118				
				т							
36	261	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0223	67700		1510				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				525054				
			Раздел: Лестницы								
37	262	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	11106,04	379,21	17770	607	3798	13	21
				м3	2117,25	143,26	3388	229	105	0,7	1
38	263	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0817	52154		4261				
				т							
39	264	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0917	52154		4783				
				т							
40	265	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	65000		302				
				т							
41	266	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0424	65900		2795				
				т							
42	267	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0407	61300		2497				
				т							
43	268	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0666	61200		4073				
				т							
44	269	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
45	270	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,008	64700		516				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	271	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
47	272	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,7	11106,04	379,21	18880	645	4035	13	22
				м3	2117,25	143,26	3599	244	105	0,7	1
48	273	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0893	51575		4607				
				т							
49	274	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0777	52154		4052				
				т							
50	275	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1493	52154		7789				
				т							
51	276	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000		320				
				т							
52	277	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0064	52241		336				
				т							
53	278	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1314	61300		8057				
				т							
54	279	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
55	280	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0217	64700		1401				
				т							
56	281	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
57	282	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,085	11473,85	407,3	12449	442	2892	14,4	16
				м3	2385	153,86	2588	167	105	0,75	1
58	283	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0043	52154		224				
				т							
59	284	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1368	52154		7135				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	285	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		68				
				т							
61	286	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
62	287	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0128	66000		845				
				т							
63	288	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,28	11473,85	407,3	3213	114	746	14,4	4
				м3	2385	153,86	668	43	105	0,75	0
64	289	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	52154		449				
				т							
65	290	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		237				
				т							
66	291	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
67	292	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2171	55500		12050				
				т							
68	293	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0171	66000		1127				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				123079				
			Раздел: Стены								
69	294	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,7	815,83	319,7	38099	14930	31989	3,07	143
				м3	461,25	119,25	21540	5569	118	0,58	27
70	295	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	0,7798	5044		3933				
				м3							
			Итого по разделу: Стены				42033				
			ИТОГО:				2462035	56721			1546
							245148	21356			104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				283 354				
			Всего накладных расходов:				283 354				
			Итого с накладными				2 745 389				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				164 723				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 910 112				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 954 637				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 994 525				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 006 344				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 035 890				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				8 888 302				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				177 766				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 066 068				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 087 928				
			Итого с НДС				10 153 996				
			скидка 3%				304 620				
			Всего:				9 849 376				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общесторительные работы КЖ. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №34

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	249	6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	7,31055	9137,39	241,1	66799	1763	10544	8,06	59
				м3	1282,5	91,08	9376	666	105	0,44	3
2	250	4-1-22	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0771	55134		4252				
				т							
3	251	4-1-23	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	1,594	53999		86058				
				т							
4	252	4-1-24	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2261	52241		11812				
				т							
5	253	4-1-25	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	3,315	51575		170987				
				т							
6	254	4-1-26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	0,3267	52154		17039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	255	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3678	52154		19182				
				т							
8	256	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0291	67700		1973				
				т							
9	257	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1814	66000		11974				
				т							
10	262	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	55134		265				
				т							
11	263	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	50,1	9137,39	241,1	457783	12079	72257	8,06	404
				м3	1282,5	91,08	64253	4563	105	0,44	22
12	264	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,438	55134		79283				
				т							
13	265	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,052	53999		56796				
				т							
14	266	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4585	52241		23951				
				т							
15	267	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,8289	51575		42748				
				т							
16	268	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,0043	54600		232				
				т							
17	269	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0112	67700		756				
				т							
18	270	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1842	66000		12160				
				т							
			Итого по разделу: Стены				1064049				
			Раздел: Покрытие								
19	271	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	50,25	9137,39	241,1	459154	12115	72474	8,06	405
				м3	1282,5	91,08	64446	4577	105	0,44	22
20	272	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,008	55134		110717				
				т							
21	273	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1289	53999		6962				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	274	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0761	52241		3974				
				т							
23	275	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0374	62000		2319				
				т							
24	276	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1852	66000		12222				
				т							
25	281	6-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
26	282	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0095	55134		523				
				т							
27	283	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
28	284	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
29	285	6-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,4	12066,98	402,61	4827	161	1321	18,1	7
				м3	2992,5	152,1	1197	61	105	0,74	0
30	286	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0148	55134		813				
				т							
31	287	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0322	53999		1739				
				т							
32	288	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		77				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				609043				
			Раздел: Стены								
33	294	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	39,25	815,83	319,7	32021	12548	26886	3,07	120
				м3	461,25	119,25	18104	4681	118	0,58	23
34	295	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	35,793	5044		180540				
				м3							
			Итого по разделу: Стены				212561				
			ИТОГО:				1885654	38788			1001
							158274	14594			71
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				184 472				
			Всего накладных расходов:				184 472				
			Итого с накладными				2 070 126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				124 207				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 194 333				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 227 906				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 257 983				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 266 895				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 289 174				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6 702 111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				134 042				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 836 153				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				820 338				
			Итого с НДС				7 656 491				
			Скидка, 3%				229 695				
			Всего:				7 426 801				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 5**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №35

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перекрытия								
1	246	6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	49,12	9137,39	241,1	448828	11843	70844	8,06	396
				м3	1282,5	91,08	62996	4474	105	0,44	22
2	247	4-1-22	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0853	55134		4705				
				т							
3	248	4-1-23	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	3,146	53999		169872				
				т							
4	249	4-1-24	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2027	52241		10591				
				т							
5	250	4-1-25	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,6595	51575		34011				
				т							
6	251	4-1-26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	0,1445	52154		7535				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0169	65000		1097				
				т							
8	253	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0101	62000		625				
				т							
9	254	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0477	60500		2888				
				т							
10	255	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2256	66000		14890				
				т							
11	256	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	48,73	9137,39	241,1	445265	11749	70281	8,06	393
				м3	1282,5	91,08	62496	4438	105	0,44	22
12	257	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0103	55134		570				
				т							
13	258	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,9654	53999		52128				
				т							
14	259	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,644	52241		85873				
				т							
15	260	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,655	51575		136910				
				т							
16	261	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3192	52154		16645				
				т							
17	262	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	68200		1159				
				т							
18	263	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	69000		994				
				т							
19	264	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1786	66000		11788				
				т							
20	265	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	50,94	9137,39	241,1	465458	12282	73469	8,06	411
				м3	1282,5	91,08	65331	4640	105	0,44	23
21	266	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,1	55134		115765				
				т							
22	267	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0877	53999		4736				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	268	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3065	52241		16012				
				т							
24	269	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,5221	51575		26927				
				т							
25	270	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3911	52154		20397				
				т							
26	271	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0102	62000		632				
				т							
27	272	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,188	66000		12408				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				**2108710**				
			Раздел: Покрытие								
28	273	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	51,2	9137,39	241,1	467834	12344	73844	8,06	413
				м3	1282,5	91,08	65664	4663	105	0,44	23
29	274	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,18	55134		120186				
				т							
30	275	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1257	53999		6788				
				т							
31	276	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1228	52241		6413				
				т							
32	277	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,034	62000		2108				
				т							
33	278	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,188	66000		12408				
				т							
34	283	6-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
35	284	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
36	285	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
37	286	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	287	6-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,4	12066,98	402,61	4827	161	1321	18,1	7
				м3	2992,5	152,1	1197	61	105	0,74	0
39	288	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	55134		210				
				т							
40	289	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0167	53999		902				
				т							
41	290	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	65000		82				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				627977				
			Раздел: Стены								
42	291	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	57,1	815,83	319,7	46584	18255	39113	3,07	175
				м3	461,25	119,25	26337	6809	118	0,58	33
43	292	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	52,532	5044		264971				
				м3							
44	293	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1541,7	11		16959				
				кг							
45	294	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,113	13010,1	1826,1	14480	2032	13698	42,7	48
				т	8100	690,75	9015	769	140	3,37	4
46	295	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,05	85356		89603				
				т							
47	296	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0632	121428		7679				
				т							
48	297	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0106	52657,31	536,06	556	6	529	289	3
				1т	47475	202,5	501	2	105	0,99	0
49	298	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	176	10,06		1771				
				шт							
50	299	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	1,98	815,83	319,7	1615	633	1356	3,07	6
				м3	461,25	119,25	913	236	118	0,58	1
51	300	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	1,822	5044		9188				
				м3							
52	301	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	53,46	11		588				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	302	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1006	13010,1	1826,1	1309	184	1238	42,7	4
				т	8100	690,75	815	70	140	3,37	0
54	303	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,095	85356		8112				
				т							
55	304	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0056	121428		678				
				т							
56	305	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0011	52657,31	536,06	57	1	54	289	0
				1т	47475	202,5	51	0	105	0,99	0
57	306	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	18	10,06		181				
				шт							
58	307	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	20,4	815,83	319,7	16643	6522	13974	3,07	63
				м3	461,25	119,25	9410	2433	118	0,58	12
59	308	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	18,768	5044		94666				
				м3							
60	309	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	550,8	11		6059				
				кг							
61	310	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7539	13010,1	1826,1	9808	1377	9278	42,7	32
				т	8100	690,75	6106	521	140	3,37	3
62	311	1-1-4923	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,6917	76704		53055				
				т							
63	312	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,059	121428		7164				
				т							
64	313	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0032	101301		324				
				т							
65	314	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0096	52657,31	536,06	506	5	481	289	3
				1т	47475	202,5	456	2	105	0,99	0
66	315	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	160	10,06		1610				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	321	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	493,92	727,44	34,73	359296	17154	138718	1,43	706
				м2	225	13,01	111132	6426	118	0,06	31
68	322	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0414	50800		2103				
				т							
69	323	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,2168	69217		15005				
				т							
70	324	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,11917	13010,1	1826,1	53591	7522	50695	42,7	176
				т	8100	690,75	33365	2845	140	3,37	14
71	325	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	3,717	85356		317303				
				т							
72	326	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0496	121428		6022				
				т							
73	327	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,1039	101301		10521				
				т							
74	328	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,085	114636		9744				
				т							
75	329	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1633	73000		11922				
				т							
76	330	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	52657,31	536,06	727	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
77	331	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	230	10,06		2314				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				1442712				
			Раздел: Разные работы								
78	332	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,26	3587,83	66,01	933	17	60	1,35	0
				м3	195,75	24,93	51	6	105	0,12	0
79	333	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,1	7262,27	954,99	7989	1050	1624	6,51	7
				м3	1075,5	330,44	1183	363	105	1,34	1
80	334	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06	55134		3310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
81	335	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000		120				
				т							
82	336	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	69000		197				
				т							
83	337	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0073	18837,97	11119,34	138	81	90	42,5	0
				1т	7560	4200,75	55	31	105	20,52	0
84	338	8-6-3252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	463		463				
				м							
85	339	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3184	16,36	0,05	5	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
86	340	9-43-1	Монтаж опорных стоек по железобетонным и каменным опорам	0,0231	11934,93	4590,56	276	106	126	27,83	1
				т	5197,5	840,11	120	19	90	3,01	0
87	341	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0042	114636		486				
				т							
88	342	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0189	143295		2705				
				т							
89	343	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33		213				
				шт							
90	344	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,093	5028,01	2020,02	468	188	232	14,1	1
				т	2272,5	502,43	211	47	90	1,79	0
91	345	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,093	143295		13329				
				т							
92	346	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	13010,1	1826,1	13	2	12	42,7	0
				т	8100	690,75	8	1	140	3,37	0
93	347	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,001	95337		93				
				т							
94	348	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	3,706988	250,99	0,2	930	1	104	0,16	1
				м2	31,3	0	116	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				31669				
			ИТОГО:				4211068	103644			2855
							459084	38905			189
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				562 454				
			На металломонтажные работы				370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				562 824				
			Итого с накладными				4 773 892				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				286 434				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 060 326				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				5 137 749				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				5 207 109				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 227 660				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 279 037				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				15 455 658				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				309 113				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 764 771				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 891 773				
			Итого с НДС				17 656 544				
			Скидка 3%				529 696				
			Всего:				17 126 848				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____ рачу. сооб.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 36

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Покрытие								
1	249	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	16,33575	9137,39	241,1	149266	3939	23560	8,06	132
				м3	1282,5	91,08	20951	1488	105	0,44	7
			Итого по разделу: Покрытие				**149266**				
			ИТОГО:				**149266**	**3939**			**132**
							20951	**1488**			**7**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**23 560**				
			Всего накладных расходов:				**23 560**				
			Итого с накладными				**172 826**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**10 370**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**183 196**				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				**185 999**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**188 510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**189 254**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**191 114**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**559 532**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11 191**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**570 723**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**68 487**				
			Итого с НДС				**639 210**				
			скидка 3%				**19 176**				
			Всего:				**620 035**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 11**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 37

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1.11

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перекрытия								
1	232	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	21,53	9137,39	241,1	196728	5191	31052	8,06	174
				м3	1282,5	91,08	27612	1961	105	0,44	10
2	233	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,4157	55134		22916				
				т							
3	234	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,8671	53999		46821				
				т							
4	235	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,1091	52241		5699				
				т							
5	236	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,2017	51575		10403				
				т							
6	237	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0794	66000		5242				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	238	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	17,94	9137,39	241,1	163925	4325	25874	8,06	145
				м3	1282,5	91,08	23008	1634	105	0,44	8
8	239	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0159	53999		856				
				т							
9	240	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,622	52241		84759				
				т							
10	241	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1667	51575		8597				
				т							
11	242	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	52154		2671				
				т							
12	243	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2198	52154		11461				
				т							
13	244	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		144				
				т							
14	245	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0658	66000		4343				
				т							
15	246	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	20,79	9137,39	241,1	189966	5012	29985	8,06	168
				м3	1282,5	91,08	26663	1894	105	0,44	9
16	247	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0171	55134		942				
				т							
17	248	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6823	53999		36844				
				т							
18	249	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,221	52241		63783				
				т							
19	250	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0435	51575		2243				
				т							
20	251	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		431				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	252	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0761	66000		5025				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				**863800**				
			Раздел: Покрытие								
22	253	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	21,03	9137,39	241,1	192159	5070	30331	8,06	170
				м3	1282,5	91,08	26971	1915	105	0,44	9
23	254	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7019	55134		38696				
				т							
24	255	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3524	53999		19031				
				т							
25	256	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		431				
				т							
26	257	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0771	66000		5087				
				т							
27	262	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
28	263	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
29	264	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
30	265	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				**261623**				
			Раздел: Лестницы								
31	266	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	11106,04	379,21	19991	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
32	267	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0267	52241		1394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
33	268	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0813	51575		4193				
				т							
34	269	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0157	52154		820				
				т							
35	270	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
36	271	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0871	61300		5338				
				т							
37	272	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,092	61200		5629				
				т							
38	273	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
39	274	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
40	275	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,9	11106,04	379,21	21101	720	4510	13	25
				м3	2117,25	143,26	4023	272	105	0,7	1
41	276	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0267	52241		1394				
				т							
42	277	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1324	51575		6827				
				т							
43	278	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0771	52154		4021				
				т							
44	279	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
45	280	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129	65900		849				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	281	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1582	61200		9682				
				т							
47	282	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1368	61200		8371				
				т							
48	283	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
49	284	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
50	285	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
51	286	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0333	58700		1955				
				т							
52	287	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,069	56200		3876				
				т							
53	288	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0167	66000		1104				
				т							
54	289	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
55	290	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0141	61200		862				
				т							
56	291	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,048	58700		2818				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	292	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0648	56200		3642				
				т							
58	293	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	66000		1750				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				**112076**				
			Раздел: Стены								
59	299	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	30,06	815,83	319,7	24524	9610	20591	3,07	92
				м3	461,25	119,25	13865	3585	118	0,58	17
60	300	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	27,655	5044		139493				
				м3							
61	301	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	811,62	11		8928				
				кг							
62	302	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1957	13010,1	1826,1	2546	357	2408	42,7	8
				т	8100	690,75	1585	135	140	3,37	1
63	303	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,1858	85356		15856				
				т							
64	304	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
65	305	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017	52657,31	536,06	88	1	84	289	0
				1т	47475	202,5	80	0	105	0,99	0
66	306	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	28	10,06		282				
				шт							
67	307	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,12	815,83	319,7	6625	2596	5562	3,07	25
				м3	461,25	119,25	3745	968	118	0,58	5
68	308	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	7,47	5044		37681				
				м3							
69	309	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	219,24	11		2412				
				кг							
70	310	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,277	13010,1	1826,1	3603	506	3408	42,7	12
				т	8100	690,75	2243	191	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	311	С11011-4923 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2555	76704		19594				
				т							
72	312	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0186	121428		2259				
				т							
73	313	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0099	101301		1003				
				т							
74	314	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0038	52657,31	536,06	202	2	192	289	1
				1т	47475	202,5	182	1	105	0,99	0
75	315	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	64	10,06		644				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				266940				
			Раздел: Перегородки								
76	316	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	82,54	727,44	34,73	60043	2867	23182	1,43	118
				м2	225	13,01	18572	1074	118	0,06	5
77	317	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,008	50800		405				
				т							
78	318	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0417	69217		2889				
				т							
79	319	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7909	13010,1	1826,1	10289	1444	9733	42,7	34
				т	8100	690,75	6406	546	140	3,37	3
80	320	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,6151	85356		52502				
				т							
81	321	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0081	121428		986				
				т							
82	322	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0195	101301		1975				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	323	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,013	114636		1490				
				т							
84	324	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1352	73000		9867				
				т							
85	325	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0049	52657,31	536,06	259	3	246	289	1
				1т	47475	202,5	234	1	105	0,99	0
86	326	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	82	10,06		825				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				**141530**				
			Раздел: Разные работы								
87	327	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,28	3587,83	66,01	1005	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
88	328	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,03	5586,78	353,46	5754	364	777	3,6	4
				м3	585	133,52	603	138	105	0,65	1
89	329	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	55134		1764				
				т							
90	330	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		88				
				т							
91	331	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,26	3587,83	66,01	933	17	60	1,35	0
				м3	195,75	24,93	51	6	105	0,12	0
92	332	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,1	7262,27	954,99	7989	1050	1624	6,51	7
				м3	1075,5	330,44	1183	363	105	1,34	1
93	333	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0711	55134		3920				
				т							
94	334	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000		156				
				т							
95	335	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	69000		197				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	336	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0073	18837,97	11119,34	138	81	90	42,5	0
				1т	7560	4200,75	55	31	105	20,52	0
97	337	С130806-3252 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	463		463				
				м							
98	338	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3184	16,36	0,05	5	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
99	339	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек по железобетонным и каменным опорам	0,0231	11934,93	4590,56	276	106	126	27,83	1
				т	5197,5	840,11	120	19	90	3,01	0
100	340	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0042	114636		486				
				т							
101	341	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0189	143295		2705				
				т							
102	342	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33		213				
				шт							
103	343	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,093	5028,01	2020,02	468	188	232	14,1	1
				т	2272,5	502,43	211	47	90	1,79	0
104	344	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,093	143295		13329				
				т							
105	345	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	13010,1	1826,1	13	2	12	42,7	0
				т	8100	690,75	8	1	140	3,37	0
106	346	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,001	95337		93				
				т							
107	347	Е0113-26-21#К=10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	3,608946	250,99	0,2	906	1	102	0,16	1
				м2	31,3	0	113	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				40902				
			ИТОГО:				1686872	40503			1021
							163253	15155			74
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				196 207				
			На металломонтажные работы				370				
			Всего накладных расходов:				196 577				
			Итого с накладными				1 883 449				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				113 007				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 996 456				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				2 027 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2 054 367**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 062 475**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 082 745**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**6 097 740**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**121 955**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 219 695**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**746 363**				
			Итого с НДС				**6 966 058**				
			Скидка 3%				**208 982**				
			Всего:				**6 757 076**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И