**Заказчик (застройщик):** КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
**Генеральный подрядчик:** ТОО " Анкор-2005"
**Наименование строительства и его адрес:**
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

**СПРАВКА №1**

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 июня 2018 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №21 | 20.04.2018г. | | | | |
| | | | | | | | |

тенге

| Наименрвание пусковых компленксов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | из них | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 44 569 924 | 39 794 575 | | | | | | | 4 775 349,00 | 44 569 924 |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.

18.06.2018г

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"

Директор _____ Умралиев Д.

18.06.2018г

Заказчик **КГУ "Управления строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ВМИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА - РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 1

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 1-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: всего (рабочих, обслуживающих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Разбивка осей | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ПИР РДС РК 8.02-03-2002, таблица 10 п.8 | Разбивка основных осей зданий | 0,9752 | 4263,21 | 0 | 0 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4157 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | 4 157 | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | | 249 | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 4 407 | | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | | 4 407 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | 4 407 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | 4 407 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | 4 407 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | | 12 903 | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 258 | | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 13 161 | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 1 579 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с НДС** | | | | | **14 740** | | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | | **442** | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | | **14 298** | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - БЛОК 1 (Конструкции железобетонные)**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №2

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 25,5 | 3587,83 | 66,01 | 91490 | 1683 | 5909 | 1,35 | 34 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 4992 | 636 | 105 | 0,12 | 3 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 145,6810625 | 5662,48 | 208,34 | 824916 | 30351 | 77088 | 2,6 | 379 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 61951 | 11467 | 105 | 0,38 | 56 |
| 3 | 3 | Е0106-1-16 | **Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 1,8189375 | 5290,12 | 196,62 | 9622 | 358 | 662 | 1,79 | 3 |
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 495 | 135 | 105 | 0,36 | 1 |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 2,468 | 53999 | | 133290 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,2409 | 52241 | | 12585 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,8184 | 51575 | | 42210 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,6322 | 52154 | | 32969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 8 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,851 | 52154 | | 44380 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014** | 0,2232 | 52235 | | 11657 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3384 | 52235 | | 17676 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,114 | 52154 | | 58075 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 2,211 | 52400 | | 115879 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,888 | 62000 | | 55056 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,017 | 60500 | | 1029 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,084 | 66000 | | 203537 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | 0,34 | 5672,28 | 257,71 | 1929 | 88 | 259 | 4,05 | 1 |
| | | | | м3 | 634,5 | 91,69 | 216 | 31 | 105 | 0,4 | 0 |
| 17 | 17 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0049 | 41200 | | 202 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | 0,31 | 5672,28 | 257,71 | 1758 | 80 | 236 | 4,05 | 1 |
| | | | | м3 | 634,5 | 91,69 | 197 | 28 | 105 | 0,4 | 0 |
| 19 | 19 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0044 | 41200 | | 181 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010) | 0,75 | 3587,83 | 66,01 | 2691 | 50 | 174 | 1,35 | 1 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 147 | 19 | 105 | 0,12 | 0 |
| 21 | 21 | Е0106-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | 1,9 | 5586,78 | 353,46 | 10615 | 672 | 1433 | 3,6 | 7 |
| | | | | м3 | 585 | 133,52 | 1112 | 254 | 105 | 0,65 | 1 |
| 22 | 22 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0445 | 67700 | | 3011 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0664 | 51575 | | 3423 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0.1025 | 52154 | | 5346 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0853 | 52154 | | 4448 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0.1382 | 52154 | | 7210 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3375 | 52241 | | 17631 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,058 | 51575 | | 54587 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4797 | 52154 | | 25018 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0749 | 58700 | | 4395 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0114 | 66000 | | 752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0.0136 | 52154 | | 709 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0.0038 | 66000 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0.1936 | 56200 | | 10880 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0.0136 | 66000 | | 898 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0.1637 | 56200 | | 9199 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0.0114 | 66000 | | 752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,046 | 52154 | | 2399 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,092 | 58700 | | 5400 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,017 | 66000 | | 1122 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1205 | 56200 | | 6771 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0076 | 66000 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 444,7 | 245,44 | 3,82 | 109147 | 1699 | 20355 | 0,21 | 94 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 16610 | 640 | 118 | 0,01 | 3 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 1945599 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены технического подполья** | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,32 | 8286,57 | 360,48 | 35798 | 1557 | 7150 | 8,99 | 39 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 6221 | 588 | 105 | 0,67 | 3 |
| 45 | 45 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,009 | 55134 | | 494 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1844 | 52241 | | 9631 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3721 | 51575 | | 19192 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0216 | 62000 | | 1339 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0309 | 67700 | | 2090 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 50 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1156 | 61300 | | 7084 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,8 | 8286,57 | 360,48 | 31489 | 1370 | 6289 | 8,99 | 34 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 5472 | 517 | 105 | 0,67 | 3 |
| 52 | 52 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,013 | 55134 | | 717 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 53 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,051 | 53999 | | 2752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 54 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,34 | 52241 | | 17763 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 55 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,019 | 62000 | | 1180 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 56 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0407 | 67700 | | 2753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 57 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2.66 | 8286,57 | 360,48 | 22042 | 959 | 4402 | 8,99 | 24 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 3830 | 362 | 105 | 0,67 | 2 |
| 58 | 58 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0.0095 | 55134 | | 523 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 59 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,31 | 51575 | | 15987 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 60 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1156 | 52154 | | 6029 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 61 | 61 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0.0134 | 62000 | | 833 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 62 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0.0542 | 67700 | | 3668 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 63 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 10,2 | 8286,57 | 360,48 | 84523 | 3677 | 16881 | 8,99 | 92 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 14688 | 1389 | 105 | 0,67 | 7 |
| 64 | 64 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0426 | 55134 | | 2348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 65 | 65 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3866 | 52241 | | 20198 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,8138 | 51575 | | 41973 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 67 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2127 | 52154 | | 11094 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 68 | 68 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,051 | 62000 | | 3164 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 69 | 69 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0062 | 67700 | | 417 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 70 | 70 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1723 | 65900 | | 11353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 71 | 71 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,04 | 8286,57 | 360,48 | 25191 | 1096 | 5031 | 8,99 | 27 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 4378 | 414 | 105 | 0,67 | 2 |
| 72 | 72 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0144 | 55134 | | 795 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 73 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1143 | 53999 | | 6170 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 74 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1945 | 51575 | | 10031 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 75 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0152 | 62000 | | 942 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 76 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0302 | 67700 | | 2047 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 77 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,9 | 8286,57 | 360,48 | 40604 | 1766 | 8109 | 8,99 | 44 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 7056 | 667 | 105 | 0,67 | 3 |
| 78 | 78 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,007 | 55134 | | 385 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 79 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,203 | 53999 | | 10962 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 80 | 80 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2752 | 51575 | | 14192 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0243 | 62000 | | 1508 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 82 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0353 | 67700 | | 2388 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 83 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 17,8 | 8286,57 | 360,48 | 147501 | 6417 | 29459 | 8,99 | 160 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 25632 | 2424 | 105 | 0,67 | 12 |
| 84 | 84 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,055 | 55134 | | 3031 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 85 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4033 | 52241 | | 21070 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 86 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,287 | 51575 | | 66352 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 87 | 87 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 1,202 | 52154 | | 62679 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 88 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,088 | 62000 | | 5456 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 89 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3323 | 65900 | | 21899 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 90 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,027 | 61300 | | 1656 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 91 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,003 | 68800 | | 206 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 92 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 524,4 | 245,44 | 3,82 | 128709 | 2003 | 24003 | 0,21 | 111 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 19586 | 755 | 118 | 0,01 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 930211 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2875805 | 53824 | | | 1052 |
| | | | | | | | 172583 | 20326 | | | 99 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 207 440 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 207 440 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с накладными** | | | | **3 083 245** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **184 995** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **3 268 240** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%** | | | | **3 318 244** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **3 363 040** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **3 376 313** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **3 409 495** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **9 982 121** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **199 642** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **10 181 763** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **1 221 812** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **11 403 575** | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | **342 107** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **11 061 468** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - БЛОК 2 (Конструкции железобетонные)**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №3

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 10,9 | 3587,83 | 66,01 | 39107 | 720 | 2526 | 1,35 | 15 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2134 | 272 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 55 | 5662,48 | 208,34 | 311436 | 11459 | 29104 | 2,6 | 143 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 23389 | 4329 | 105 | 0,38 | 21 |
| 3 | 3 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0121 | 53999 | | 653 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,714 | 52241 | | 89557 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0624 | 51575 | | 3218 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0965 | 52154 | | 5033 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0338 | 52154 | | 1763 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 8 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0506 | 52235 | | 2643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2035 | 52235 | | 10630 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1884 | 52154 | | 9826 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3116 | 62000 | | 19319 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,2 | 66000 | | 79213 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0464 | 58700 | | 2724 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0076 | 66000 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1456 | 56200 | | 8183 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 66000 | | 878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3068 | 53999 | | 16567 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 130 | 245,44 | 3,82 | 31907 | 497 | 5950 | 0,21 | 28 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 4856 | 187 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 633159 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены технического подполья** | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 6,1 | 8286,57 | 360,48 | 50548 | 2199 | 10095 | 8,99 | 55 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8784 | 831 | 105 | 0,67 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1711 | 55134 | | 9433 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 21 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1996 | 53999 | | 10778 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0467 | 52241 | | 2440 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0781 | 51575 | | 4028 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0175 | 62000 | | 1085 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,6 | 8286,57 | 360,48 | 46405 | 2019 | 9268 | 8,99 | 50 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8064 | 763 | 105 | 0,67 | 4 |
| 27 | 27 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1824 | 55134 | | 10056 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2011 | 53999 | | 10859 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0569 | 51575 | | 2935 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,016 | 62000 | | 991 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0111 | 68200 | | 757 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1754 | 65900 | | 11561 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5 | 8286,57 | 360,48 | 41433 | 1802 | 8275 | 8,99 | 45 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 7200 | 681 | 105 | 0,67 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0683 | 55134 | | 3766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1618 | 53999 | | 8737 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2078 | 52241 | | 10856 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1098 | 52154 | | 5727 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0071 | 62000 | | 443 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0093 | 68200 | | 634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,6 | 8286,57 | 360,48 | 38118 | 1658 | 7613 | 8,99 | 41 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 6624 | 626 | 105 | 0,67 | 3 |
| 42 | 42 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0632 | 55134 | | 3484 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2702 | 53999 | | 14591 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1163 | 52241 | | 6076 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 62000 | | 822 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0842 | 65900 | | 5549 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 52 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 64 | 245,44 | 3,82 | 15708 | 244 | 2929 | 0,21 | 14 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 2390 | 92 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 329207 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **962367** | **20598** | | | **390** |
| | | | | | | | **63441** | **7781** | | | **38** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **75 760** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **75 760** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **1 038 127** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **62 288** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **1 100 415** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%** | | | | **1 117 251** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **1 132 334** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1 136 803** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1 147 976** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **3 360 977** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **67 220** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **3 428 197** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **411 384** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **3 839 581** | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | **115 187** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **3 724 394** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 3**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 4

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 11,72 | 3587,83 | 66,01 | 42049 | 774 | 2716 | 1,35 | 16 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2294 | 292 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 14,178 | 5662,48 | 208,34 | 80283 | 2954 | 7502 | 2,6 | 37 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 6029 | 1116 | 105 | 0,38 | 5 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 122333 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены** | | | | | | | | |
| 3 | 233 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0032 | 53999 | | 172 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Стены** | | | | 172 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 122504 | 3727 | | | 53 |
| | | | | | | | 8323 | 1408 | | | 7 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 10 218 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 10 218 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с накладными | | | | 132 722 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 7 963 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 140 686 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 % | | | | 142 838 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 144 766 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 145 338 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 146 766 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 429 693 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 8 594 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 438 287 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 52 594 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 490 881 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 14 726 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 476 155 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 4**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 5

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 13,6 | 3587,83 | 66,01 | 48794 | 898 | 3151 | 1,35 | 18 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2662 | 339 | 105 | 0,12 | 2 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 69,6 | 5662,48 | 208,34 | 394108 | 14500 | 36829 | 2,6 | 181 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 29597 | 5478 | 105 | 0,38 | 27 |
| 3 | 3 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0074 | 55134 | | 405 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,4041 | 53999 | | 21823 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,652 | 52241 | | 86286 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0243 | 51575 | | 1254 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0563 | 52154 | | 2938 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 8 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0408 | 52154 | | 2128 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0284 | 52235 | | 1483 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,436 | 52235 | | 22774 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1566 | 52154 | | 8167 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2475 | 52400 | | 12969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3834 | 62000 | | 23771 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,477 | 66000 | | 97469 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3273 | 53999 | | 17674 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0968 | 52241 | | 5054 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,2491 | 56200 | | 14001 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0223 | 66000 | | 1473 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 165 | 245,44 | 3,82 | 40498 | 630 | 7552 | 0,21 | 35 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 6163 | 238 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | **803071** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены технического подполья** | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,97 | 8286,57 | 360,48 | 66044 | 2873 | 13190 | 8,99 | 72 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 11477 | 1085 | 105 | 0,67 | 5 |
| 21 | 21 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0164 | 55134 | | 902 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3736 | 53999 | | 20173 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2022 | 52241 | | 10564 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,03 | 62000 | | 1860 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0104 | 68200 | | 709 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0912 | 67700 | | 6174 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0765 | 65900 | | 5041 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,55 | 8286,57 | 360,48 | 62564 | 2722 | 12495 | 8,99 | 68 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10872 | 1028 | 105 | 0,67 | 5 |
| 29 | 29 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1898 | 55134 | | 10467 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2043 | 53999 | | 11032 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0077 | 52241 | | 403 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0284 | 62000 | | 1758 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0041 | 68200 | | 279 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0701 | 67700 | | 4746 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 8,24 | 8286,57 | 360,48 | 68281 | 2970 | 13637 | 8,99 | 74 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 11866 | 1122 | 105 | 0,67 | 5 |
| 36 | 36 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1924 | 55134 | | 10605 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2114 | 53999 | | 11418 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0714 | 51575 | | 3680 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0309 | 62000 | | 1916 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0051 | 68200 | | 349 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0732 | 67700 | | 4957 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0357 | 65900 | | 2353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0065 | 68800 | | 450 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,97 | 8286,57 | 360,48 | 66044 | 2873 | 13190 | 8,99 | 72 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 11477 | 1085 | 105 | 0,67 | 5 |
| 45 | 45 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0065 | 55134 | | 358 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3527 | 53999 | | 19045 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,193 | 52241 | | 10080 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,03 | 62000 | | 1860 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0114 | 68200 | | 780 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 50 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0996 | 67700 | | 6740 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 78 | 245,44 | 3,82 | 19144 | 298 | 3570 | 0,21 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 2913 | 112 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Стены технического подполья** | | | | **430777** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1233845** | **27765** | | | **536** |
| | | | | | | | **87027** | **10487** | | | **51** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **103 616** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **103 616** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **1 337 461** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **80 248** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **1 417 709** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%** | | | | **1 439 400** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **1 458 832** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1 464 590** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1 478 984** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **4 330 083** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **86 602** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **4 416 685** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **530 002** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **4 946 687** | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | **148 401** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **4 798 286** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

Алматы қаласы
«ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ»
ТЕКСЕРІЛГЕН

**Сметно договорной отдел** _____ расц. сооб.

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

**_____Оразгазы.К.**
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка** _____**Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик** _____**Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - БЛОК 5 (Конструкции железобетонные)**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 6

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 11 | 3587,83 | 66,01 | 39466 | 726 | 2549 | 1,35 | 15 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2153 | 274 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 66,3 | 5662,48 | 208,34 | 375422 | 13813 | 35083 | 2,6 | 172 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 28194 | 5218 | 105 | 0,38 | 25 |
| 3 | 3 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0116 | 55134 | | 640 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,7597 | 53999 | | 41023 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0168 | 52241 | | 878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0453 | 51575 | | 2336 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0958 | 52154 | | 4996 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 8 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0997 | 52235 | | 5208 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2747 | 52154 | | 14327 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1808 | 52154 | | 9429 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2399 | 52400 | | 12571 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,378 | 62000 | | 23436 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,456 | 66000 | | 96096 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3611 | 53999 | | 19499 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,2491 | 56200 | | 14001 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0223 | 66000 | | 1473 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 165 | 245,44 | 3,82 | 40498 | 630 | 7552 | 0,21 | 35 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 6163 | 238 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 701299 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены технического подполья** | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,2 | 8286,57 | 360,48 | 59663 | 2595 | 11916 | 8,99 | 65 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10368 | 980 | 105 | 0,67 | 5 |
| 19 | 19 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4261 | 53999 | | 23007 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 20 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0684 | 52241 | | 3574 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 21 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0606 | 52154 | | 3162 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,027 | 62000 | | 1674 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1111 | 67700 | | 7519 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,023 | 65900 | | 1512 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,55 | 8286,57 | 360,48 | 62564 | 2722 | 12495 | 8,99 | 68 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10872 | 1028 | 105 | 0,67 | 5 |
| 26 | 26 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4379 | 53999 | | 23647 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0219 | 52241 | | 1146 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0436 | 51575 | | 2249 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0285 | 62000 | | 1767 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0441 | 67700 | | 2986 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0663 | 65900 | | 4369 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 8,24 | 8286,57 | 360,48 | 68281 | 2970 | 13637 | 8,99 | 74 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 11866 | 1122 | 105 | 0,67 | 5 |
| 33 | 33 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0076 | 55134 | | 417 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4929 | 53999 | | 26618 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0163 | 52154 | | 852 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0309 | 62000 | | 1916 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0981 | 67700 | | 6640 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0179 | 65900 | | 1176 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0065 | 68800 | | 450 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,2 | 8286,57 | 360,48 | 59663 | 2595 | 11916 | 8,99 | 65 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10368 | 980 | 105 | 0,67 | 5 |
| 41 | 41 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3229 | 53999 | | 17436 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1317 | 52241 | | 6878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0425 | 51575 | | 2190 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1166 | 52154 | | 6081 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,027 | 62000 | | 1674 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0983 | 67700 | | 6654 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0179 | 65900 | | 1176 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 78 | 245,44 | 3,82 | 19144 | 298 | 3570 | 0,21 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 2913 | 112 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Стены технического подполья** | | | | 426085 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 1127384 | 26349 | | | 510 |
| | | | | | | | 82897 | 9952 | | | 49 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 98 718 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 98 718 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 1 226 102 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 73 566 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 1 299 668 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%** | | | | 1 319 553 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 1 337 367 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 1 342 645 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 1 355 841 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | 3 969 553 | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 79 391 | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 4 048 944 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 485 873 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 4 534 817 | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | - 136 045 | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | 4 398 772 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 7**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 7

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.7

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 10,9 | 3587,83 | 66,01 | 39107 | 720 | 2526 | 1,35 | 15 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2134 | 272 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 55 | 5662,48 | 208,34 | 311436 | 11459 | 29104 | 2,6 | 143 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 23389 | 4329 | 105 | 0,38 | 21 |
| 3 | 3 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0192 | 55134 | | 1059 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0121 | 53999 | | 653 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,714 | 52241 | | 89557 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0626 | 51575 | | 3229 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0965 | 52154 | | 5033 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 8 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0338 | 52154 | | 1763 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0506 | 52235 | | 2643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2035 | 52235 | | 10630 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1884 | 52154 | | 9826 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3116 | 62000 | | 19319 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,2 | 66000 | | 79213 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0464 | 58700 | | 2724 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0076 | 66000 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1456 | 56200 | | 8183 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 66000 | | 878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3068 | 53999 | | 16567 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 190,4 | 245,44 | 3,82 | 46732 | 727 | 8715 | 0,21 | 40 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 7111 | 274 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Фундаменты** | | | | 649052 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стены технического подполья** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 6,1 | 8286,57 | 360,48 | 50548 | 2199 | 10095 | 8,99 | 55 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8784 | 831 | 105 | 0,67 | 4 |
| 21 | 21 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1711 | 55134 | | 9433 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1996 | 53999 | | 10778 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0467 | 52241 | | 2440 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0781 | 51575 | | 4028 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0175 | 62000 | | 1085 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,6 | 8286,57 | 360,48 | 46405 | 2019 | 9268 | 8,99 | 50 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8064 | 763 | 105 | 0,67 | 4 |
| 28 | 28 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1824 | 55134 | | 10056 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2011 | 53999 | | 10859 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0569 | 51575 | | 2935 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,016 | 62000 | | 991 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0111 | 68200 | | 757 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1754 | 65900 | | 11561 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5 | 8286,57 | 360,48 | 41433 | 1802 | 8275 | 8,99 | 45 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 7200 | 681 | 105 | 0,67 | 3 |
| 35 | 35 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0683 | 55134 | | 3766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1618 | 53999 | | 8737 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2078 | 52241 | | 10856 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1098 | 52154 | | 5727 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0071 | 62000 | | 443 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0093 | 68200 | | 634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,6 | 8286,57 | 360,48 | 38118 | 1658 | 7613 | 8,99 | 41 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 6624 | 626 | 105 | 0,67 | 3 |
| 43 | 43 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0632 | 55134 | | 3484 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2702 | 53999 | | 14591 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1163 | 52241 | | 6076 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 62000 | | 822 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0842 | 65900 | | 5549 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 53 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 83 | 245,44 | 3,82 | 20372 | 317 | 3799 | 0,21 | 18 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 3100 | 120 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 333871 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 982926 | 20903 | | | 407 |
| | | | | | | | 66406 | 7896 | | | 39 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 79 395 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 79 395 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 062 321 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 63 739 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 126 060 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 % | | | | 1 143 289 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 158 723 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 163 296 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 174 729 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 3 439 303 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 68 786 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3 508 089 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 420 971 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 929 060 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 117 872 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 3 811 188 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 8

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.10

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 12,64 | 3587,83 | 66,01 | 45350 | 834 | 2929 | 1,35 | 17 | | |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2474 | 315 | 105 | 0,12 | 2 | | |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 65,54 | 5662,48 | 208,34 | 371119 | 13655 | 34681 | 2,6 | 170 | | |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 27871 | 5159 | 105 | 0,38 | 25 | | |
| 3 | 3 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,3976 | 53999 | | 21469 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,579 | 52241 | | 82508 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0127 | 51575 | | 656 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0687 | 52154 | | 3585 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,032 | 52154 | | 1669 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,294 | 52235 | | 15357 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0732 | 52154 | | 3815 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0966 | 52154 | | 5038 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3672 | 62000 | | 22766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,273 | 66000 | | 84015 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,2491 | 56200 | | 14001 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0223 | 66000 | | 1473 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3081 | 53999 | | 16637 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1181 | 51575 | | 6093 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 147 | 245,44 | 3,82 | 36080 | 562 | 6729 | 0,21 | 31 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 5490 | 212 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 731630 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стены технического подполья | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,03 | 8286,57 | 360,48 | 58255 | 2534 | 11634 | 8,99 | 63 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10123 | 957 | 105 | 0,67 | 5 |
| 19 | 19 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0141 | 55134 | | 779 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 20 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3373 | 53999 | | 18214 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1132 | 52241 | | 5915 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1134 | 51575 | | 5849 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0264 | 62000 | | 1637 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1039 | 67700 | | 7032 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,6 | 8286,57 | 360,48 | 62978 | 2740 | 12578 | 8,99 | 68 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10944 | 1035 | 105 | 0,67 | 5 |
| 26 | 26 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0068 | 55134 | | 373 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4673 | 53999 | | 25234 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0534 | 52241 | | 2788 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0478 | 51575 | | 2465 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0285 | 62000 | | 1767 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0985 | 67700 | | 6670 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,59 | 8286,57 | 360,48 | 62895 | 2736 | 12561 | 8,99 | 68 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10930 | 1034 | 105 | 0,67 | 5 |
| 33 | 33 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0337 | 55134 | | 1855 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2446 | 53999 | | 13210 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,225 | 52241 | | 11754 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2207 | 51575 | | 11382 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0285 | 62000 | | 1767 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0635 | 67700 | | 4299 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,06 | 8286,57 | 360,48 | 58503 | 2545 | 11684 | 8,99 | 63 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 10166 | 961 | 105 | 0,67 | 5 |
| 40 | 40 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0195 | 55134 | | 1075 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3261 | 53999 | | 17609 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2889 | 51575 | | 14901 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0264 | 62000 | | 1637 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0852 | 67700 | | 5769 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0187 | 61300 | | 1146 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 46 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 50 | 245,44 | 3,82 | 12272 | 191 | 2289 | 0,21 | 11 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 1868 | 72 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 420030 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1151661 | 25798 | | | 492 |
| | | | | | | | 79866 | 9745 | | | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 95 085 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 95 085 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 246 746 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 74 805 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 321 551 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 341 771 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 359 885 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 365 252 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 378 670 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 4 036 390 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 80 728 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 117 118 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 494 054 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 4 611 172 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 138 335 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 472 837 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 12**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 9

## о приемке выполненных работ за июнь 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.12

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 10,9 | 3587,83 | 66,01 | 39107 | 720 | 2526 | 1,35 | 15 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2134 | 272 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 55 | 5662,48 | 208,34 | 311436 | 11459 | 29104 | 2,6 | 143 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 23389 | 4329 | 105 | 0,38 | 21 |
| 3 | 3 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0252 | 55134 | | 1389 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0107 | 53999 | | 578 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,783 | 52241 | | 93147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0511 | 51575 | | 2635 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0363 | 52154 | | 1895 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,078 | 52154 | | 4068 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0506 | 52235 | | 2643 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1088 | 52235 | | 5683 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,102 | 52154 | | 5321 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3178 | 52154 | | 16575 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 13 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3116 | 62000 | | 19319 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,2 | 66000 | | 79211 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0464 | 58700 | | 2724 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0076 | 66000 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1456 | 56200 | | 8183 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 66000 | | 878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 19 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3068 | 53999 | | 16567 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 141 | 245,44 | 3,82 | 34607 | 539 | 6454 | 0,21 | 30 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 5266 | 203 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 646467 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Стены технического подполья | | | | | | | | |
| 21 | 21 | E0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 6,1 | 8286,57 | 360,48 | 50548 | 2199 | 10095 | 8,99 | 55 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8784 | 831 | 105 | 0,67 | 4 |
| 22 | 22 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1711 | 55134 | | 9433 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1996 | 53999 | | 10778 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0467 | 52241 | | 2440 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0781 | 51575 | | 4028 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0175 | 62000 | | 1085 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | E0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,6 | 8286,57 | 360,48 | 46405 | 2019 | 9268 | 8,99 | 50 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 8064 | 763 | 105 | 0,67 | 4 |
| 29 | 29 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1824 | 55134 | | 10056 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2011 | 53999 | | 10859 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0569 | 51575 | | 2935 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,016 | 62000 | | 991 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0111 | 68200 | | 757 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1718 | 65900 | | 11324 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5 | 8286,57 | 360,48 | 41433 | 1802 | 8275 | 8,99 | 45 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 7200 | 681 | 105 | 0,67 | 3 |
| 36 | 36 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0683 | 55134 | | 3766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1618 | 53999 | | 8737 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2078 | 52241 | | 10856 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1098 | 52154 | | 5727 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0071 | 62000 | | 443 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864 | 65900 | | 5694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,2816 | 8286,57 | 360,48 | 2333 | 102 | 466 | 8,99 | 3 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 406 | 38 | 105 | 0,67 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 246321 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 892790 | 18840 | | | 340 |
| | | | | | | | 55243 | 7117 | | | 35 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 66 187 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 66 187 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 958 977 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 57 539 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 016 516 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 032 069 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 046 002 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 050 130 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 060 451 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 3 104 727 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 62 095 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3 166 822 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 380 019 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 546 843 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 106 405 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 3 440 438 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел _____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(Физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(Физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управления строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ВМИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ДЕТСКИЙ САД НА 280 МЕСТ. Общестроительные работы. Земляные работы**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №10

## о приемке выполненных работ за июнь 2018 г.
## Локальная смета 2-1-14

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4482,646425 | 23,36 | 22,08 | 104711 | 98973 | 29735 | 0,01 | 40 |
| | | | | м3 | 1,28 | 5,56 | 5738 | 24916 | 97 | 0,02 | 87 |
| 2 | 2 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработкних механизированным способом | 79,843575 | 262,72 | 0 | 20976 | 0 | 23703 | 1,85 | 148 |
| | | | | м3 | 262,72 | 0 | 20976 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4304,25 | 32,23 | 30,77 | 138708 | 132443 | 40770 | 0,01 | 42 |
| | | | | м3 | 1,42 | 8,34 | 6112 | 35919 | 97 | 0,03 | 123 |
| 4 | 4 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1 | 7261,27 | 176,4 | | 1280888 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 2208 | 89 | 88,73 | 196518 | 195922 | 53244 | 0 | 4 |
| | | | | м3 | 0,25 | 24,61 | 552 | 54339 | 97 | 0,08 | 187 |
| 6 | 6 | С143008-21 Изм. и доп. вып. 29 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | 552 | 805 | | 444360 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2186161 | 427338 | | | 234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 289556 | 115174 | | | 397 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 147 452 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 147 452 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2 333 613 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 140 017 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 473 630 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 2 511 477 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 2 545 382 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2 555 428 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2 580 543 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 7 555 164 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 151 103 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 7 706 267 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 924 752 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 8 631 019 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 258 931 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 8 372 088 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**