Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция арычной сети и ливн. канализации
деректер базасына енгізілді
№ 721 22 06 2018 ж.
Бас маман:
аты-

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Алматы « 22 » июля 2018 г.

Заказчик: ***КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г. Алматы, Площадь республики, 4***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии: ***ТОО «Универсал-Б» Алматинская обл., Карасайский район, г. Каскелен ул. Аубай Байгазиева, 158б, Директор Жунисбаев Ерлан Тастанович***

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ***ТОО «KazBuildExpert» эксперт Тайгулов Конай Мерекеевич, аттестат №KZ31VJE00019122 от 28.08.2017 г.***

(при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: ***ТОО «Заман Курылыс» Генеральный директор Ескермесов Ж., эксперты Есперов М.М,***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу Республика Казахстан, ***г. Алматы, Алмалинский район (Участок №1 ул. Амангельды (от ул. Шевченко до ул. Карасай батыра), Участок №2 ул. Амангельды (от ул. Гоголя до ул. Макатаева), Участок №3 ул. Мирзояна (от ул. Карасай батыра до ул. Гоголя), Участок №4 ул. Исаева (от ул. Жамбыла до ул. Толе би), Участок №5 ул. Нурмакова (от ул. Жамбыла до ул. Богенбай батыра), Участок №6 ул. Айманова (от ул. Карасай батыра до ул. Толе би), Участок №7 ул. Гайдара (от пр. Абая до пр. Райымбека), Участок №8 ул. Тургут Озала (от пр. Абая до ул. Толе би))***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***Решение №2/213 от 09.06.2017г. Акимата города Алматы***

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ***Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ61REA00074364 от 13.10.2017г. КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы"***

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации ***ТОО «Заман Курылыс», Лицензия №ГСЛ №00488 от 07.08.2006г., №69 о/и-2016-НК***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) ***Заключением № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017г. ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» г. Костанай***

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ:

" 29 " октября *2017 года;*

(месяц, год)

окончание работ: "22" июля *2018 года;*

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____ *месяцев*;

фактически, месяц: _____ *месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Открытым способом	Закрытым способом	Прочистка сущ. сетей	Всего
	Протяженность реконструкции арычной сети по Алмалинскому району	**5335,00**	**3223,00**	**674,00**	**9232,00**
1	Участок №1 ул. Амангельды (от Шевченко до ул. Карасай батыра), врезка в сущ. арычную сеть ул. Карасай батыра	750,00	104,00	75,00	929,00
2	Участок №2 ул. Амангельды (от ул. Гоголя до ул. Макатаева), врезка в сущ. арычную сеть ул. Макатаева	340,00	99,00	75,00	514,00
3	Участок №3 ул. Мирзояна (от ул. Карасай батыра до ул. Гоголя), врезка в сущ. арычную сеть севернее ул. Гоголя	720,00	173,00	104,00	997,00
4	Участок №4 ул. Исаева (от ул. Жамбыла до ул. Толе би), врезка в сущ. арычную сеть по ул. Толе би	638,00	396,00	55,00	1089,00
5	Участок №5 ул. Нурмакова (от ул. Жамбыла до ул. Богенбай батыра), врезка в сущ. арычную сеть по ул. Нурмакова	552,00	286,00	53,00	891,00

6	Участок №6 ул. Айманова (восточная сторона от ул. Карасай батыра до ул. Толе би), врезка в сущ. арычную сеть по ул. Толе би	172,00	13,00	173,00	358,00
7	Участок №7 ул. Гайдара (от пр. Абая до пр. Райымбека), врезка в сущ. арычную сеть по пр. Райымбека	1958,00	868,00	100,00	2926,00
8	Участок №8 ул. Тургут Озала (западная сторона от пр. Абая до ул. Толе би), врезка в сущ. арычную сеть по ул. Толе би	205,00	1284,00	39,00	1528,00

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В соответствии с утвержденными заданием на проектирование и дефектными актами проектом предусмотрено следующее:

- открытая арычная сеть выполнена из сборных железобетонных лотков Б-2, Б-3-1;

- закрытая арычная сеть выполнена из сборных железобетонных звеньев ЗКЦ-0,5 со смотровыми блоками ЛЖК-250;

- врезка и отводы реконструируемых отдельных участков осуществляется в существующие арычные сети и на зеленые зоны;

Проектом предусмотрено использование следующих материалов:

- сборные железобетонные элементы приняты по серии 3.900.1-14, вып.1 и ТП 902-09-22.84;

- бетон-класса В 7,5, В 15 и В 22,5 по ГОСТ 25192-82, арматура класса А-1, А-3, Вр1 по ГОСТ 8257-88;

- железобетонные трубы 500мм ГОСТ 24541-81, серия 3.501.1-144;

Дорожная одежда.

В соответствии с заданием, в настоящем проекте принята конструкция дорожной одежды облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.

В связи с тем, что рассчитанный в соответствии с СН РК 3.03-19-2006 требуемый модуль упругости дорожной одежды составляет 163,04 мПа, в качестве общего модуля упругости дорожной одежды, принят минимальный требуемый для дорожных одежд капитального типа модуль упругости, равный 160 мПа (табл. 6.4. СН РК 3.03-19-2006).

В результате расчета принята следующая конструкция дорожной одежды:

- верхний слой покрытия-горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон типа Б 2 марки по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90-0,05м;*

- нижний слой покрытия- горячий крупнозернистый асфальтобетон 2 марки по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90-0,07м;*

- верхний слой основания-щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) фр. 0-40мм марки С6 по ГОСТ 25607-94-0,15м;

- нижний слой основания-из песчано-гравийной смеси (ПГС) фр. 0-40мм по ГОСТ 25607-94-0,15м;

На съездах, разворотных площадках, пересечениях и примыканиях, конструкция дорожной одежды принимается по типу основной проезжей части.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

- основания-из песчано-гравийной смеси (ПГС) фр. 0-40мм по ГОСТ 25607-94-0,1м;

- покрытие из горячего песчаного асфальтобетона типа Г по ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90-0,04м;*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласноактам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационной организацией.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 333 130 136 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Объект ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик:

КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Технический надзор:

ТОО "KazBuildExpert"

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Заман Курылыс"

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик:

ТОО "Универсал-Б"

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Алматы « 22 » июля 2018 г.

Технический надзор: ***ТОО «KazBuildExpert» г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 52/2, Директор Тлев Н.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: ***Тайгулов Конай Мерекеевич., аттестат KZ31VJE00019233 от 07.09.2016 г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании: ***Договора №58 с/к от 28.08.2017г.***

(№ договора и дата)

по объекту ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ***КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 50060. Алматы Площадь Руспублики, 4***

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ***ТОО «Универсал-Б», лицензия №15014282 от 31.07.2015г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: ***Жунисбаева Ерлана Тастановича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями: _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "___" _____ *2017 года*;

(месяц, год)

окончание работ: "___" _____ *2018 года*;

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: _____ *месяцев;*

фактически: _____ *месяцев*;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: _____тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажныхработ_____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Заман Курылыс», Лицензия №ГСЛ №00488 от 07.08.2006г., №69 о/и-2016-НК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***Заключением № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017г. ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» г. Костанай***

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительствауст ранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: ***ТОО «KazBuildExpert» Директор Тлев Н.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Тайгулов Конай Мерекеевич., аттестат KZ31VJE00019233 от 07.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) (подпись, дата) М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Алматы « 22 » июля 2018 г.

Технический надзор: ***ТОО «KazBuildExpert» г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 52/2, Директор Тлев Н.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: ***Тайгулов Конай Мерекеевич., аттестат KZ31VJE00019233 от 07.09.2016 г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании: ***Договора №58 с/к от 28.08.2017г.***

(№ договора и дата)

по объекту ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ***КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 50060. Алматы Площадь Руспублики, 4***

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ***ТОО «Универсал-Б», лицензия №15014282 от 31.07.2015г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: ***Жунисбаева Ерлана Тастановича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями: _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "___" _____ *2017 года*;

(месяц, год)

окончание работ: "___" _____ *2018 года*;

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: _____ *месяцев;*

фактически: _____ *месяцев*;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: _____тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажныхработ_____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Заман Курылыс», Лицензия №ГСЛ №00488 от 07.08.2006г., №69 о/и-2016-НК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***Заключением № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017г. ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» г. Костанай***

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительстваустранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: ***ТОО «KazBuildExpert» Директор Тлев Н.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Тайгулов Конай Мерекеевич., аттестат KZ31VJE00019233 от 07.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) (подпись, дата) М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Алматы « 22 » июля 2018 г.

Авторский надзор: ***ТОО «Заман Курылыс» Генеральный директор Ескермесов Ж.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице: ***Есперов Маулен Муратович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора: ***Приказ №14 от 20.12.2016г***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ***КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 50060. Алматы Площадь Руспублики, 4***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "Универсал-Б", лицензия №15014282 от 31.07.2015г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: ***Жунисбаева Ерлана Тастановича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными: _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "___" _____ *2017 года*;

(месяц, год)

окончание работ: "___" _____ *2018 года*;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ____ *месяцев;*

фактически _____ *месяцев;*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Заман Курылыс», Лицензия №ГСЛ №00488 от 07.08.2006г., №69 о/и-2016-НК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***Заключением № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017г. ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» г. Костанай***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор ***ТОО «Заман Курылыс» Генеральный директор Ескермесов Ж***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) (подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Есперов Маулен Муратович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов) (подпись, дата)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Алматы « 22 » июля 2018 г.

Авторский надзор: ***ТОО «Заман Курылыс» Генеральный директор Ескермесов Ж.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице: ***Есперов Маулен Муратович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора: ***Приказ №14 от 20.12.2016г***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы» Алмалинский район***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ***КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 50060. Алматы Площадь Руспублики, 4***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "Универсал-Б", лицензия №15014282 от 31.07.2015г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: ***Жунисбаева Ерлана Тастановича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными: _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "___" _____ *2017 года*;

(месяц, год)

окончание работ: "___" _____ *2018 года*;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ____ *месяцев;*

фактически _____ *месяцев;*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Заман Курылыс», Лицензия №ГСЛ №00488 от 07.08.2006г., №69 о/и-2016-НК

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***Заключением № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017г. ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» г. Костанай***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор ***ТОО «Заман Курылыс» Генеральный директор Ескермесов Ж***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) (подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Есперов Маулен Муратович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов) (подпись, дата)