Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

**Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»**

**Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"**

**Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.**

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | За отчетный месяц всего | СМР | Дополнительные затраты: Прочие затраты | Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **"Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"** | **19 916 128,96** | **19 916 128,96** | | | **5 864 725,96** | **5 864 725,96** | | |
| | В т.ч.НДС | 2 133 870,96 | 2 133 870,96 | | | 628 363,50 | 628 363,50 | | |
| | итого без НДС | 17 782 258,00 | 17 782 258,00 | | | 5 236 362,46 | 5 236 362,46 | | |
| | **Сумма к оплате без НДС** | **17 782 258,00** | **17 782 258,00** | | | **5 236 362,46** | **5 236 362,46** | | |
| | Сумма к оплате НДС | 2 133 870,96 | 2 133 870,96 | | | 628 363,50 | **628 363,50** | | |
| | **Всего к оплате:** | **19 916 128,96** | **19 916 128,96** | | | **5 864 725,96** | **5 864 725,96** | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

_____ **Сейтбеков Е.О.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Айя-Сервис»**

_____ **Молдабаева М.С.**

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района**

**Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»**

**Объект: "Средний ремонт улицы Сафинова в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"**

**Договор подряда (контракт) № 68 от 26.07.2021 г.**

**Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь 2021 года**

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 1-ый участок.** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Ремонт дорожной одежды.** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1127-0602-0901** | **Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %** | **т** | **1,39** | 152959,75 | 2108,01 | 212614,0525 | 2930,1339 | 209683,919 | 1547,22679 | 231294 |
| | | | | | – | 1030,66 | – | 1432,6174 | – | 17132,9023 | |
| **2** | **1127-0602-0303** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II. НР=108 %** | **м2 покрытия** | **2313,42** | 1504,26 | 198,11 | 3479985 | 458312 | 2963745 | 130047 | 3898834 |
| | | | | | 25,04 | 27,01 | 57928 | 62485 | – | 288803 | |
| **3** | **1127-0602-0403** | **Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=4,000;** | **м2 покрытия** | **9253,69** | 161,05 | 0,02 | 1490307 | 185 | 1469764 | 21987 | 1633277 |
| | | | | | 2,2 | 0 | 20358 | 0 | – | 120983 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1127-0602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %** | **т** | **0,33** | 152959,75 | 2108,01 | 50351 | 694 | 49657 | 366 | 54775 |
| | | | | – | 1030,66 | – | 339 | – | 4057 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **5 818 180** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 78 286 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 462 121 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 64 257 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 692 850 |
| - перевозка грузов, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 153 947 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 134 504 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 430 976 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по смете** | **5 818 180** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 78 286 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 462 121 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 64 257 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 692 850 |
| | - перевозка грузов, тенге | 0 |
| | - накладные расходы, тенге | 153 947 |
| | в т.ч. зарплата, тенге | 134 504 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 430 976 |
| | **Непредвиденные работы и затраты (0 %)** | |
| | **Итого по сметному расчету:** | |
| 2 | **- в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **5 818 180,11** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 3 | 2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге) | 5 818 180,11 |
| 4 | **- в текущих и прогнозных ценах** | **5 818 180,11** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 5 | 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,000) | 5 818 180,11 |
| | **- в текущих и прогнозных ценах с учетом ценовой скидки** | 5 236 362,46 |
| 6 Налоговый кодекс РК | **Налог на добавленную стоимость** | **628 363,50** |

| | | |
|---|---|---|
| | в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 7 | 2021 г. - НДС (12 %) | 628 363,50 |
| 8 | **Всего по сметному расчету** | **5 864 725,96** |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

**_____ Сейтбеков Е.О.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Айя-Сервис»**

**Молдабаева М.С._____**

**Инженер тех.надзора ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Бисенбаев О.Д.**