Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990340010061

120240004201

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Асан-Аул"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "NOEV ковчег",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Производственная, дом № 1/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1 от 20.02.2020 г.

Номер документа	Дата составления
3	16.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР здания " Культурно-спортивного комплекса ТОО "АСАН-АУЛ". Выполнение работ: земельные работы, фундаменты, металлокаркас,стены и перегородки, кровля.			усл.	1	20 433 766,00	20 433 766,00	2 189 332,07
				Итого	1	x	20 433 766,00	2 189 332,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сурнина В.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Асанов Б.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2020

М.П.

М.П.

Форма №3
Представляется ежемесячно
субподрядчиком
генподрядчику, генподрядчиком
заказчику

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ на
июль месяц 2020 г.

Заказчик: ГККП "Центр досуга отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Байтерек".

Подрядчик: ТОО "NOEV ковчег"

Наименование объекта: **Строительство культурно-спортивного комплекса ТОО "Асан-Аул" с. Погодаево, ул. Женіс, район Байтерек, ЗКО.**

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	С начала года по отчетный м-ц вкл.	В т.ч. За отчетный месяц	Экономия от совер.проект. Решения и др. мероприятия	Из гр.2 работы по монтажу оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в СМР
А	1	2	3	4	5
Всего за июль	51 636 544	51 636 544			
В т.ч. НДС	5 532 487	5 532 487			

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГККП "Центр досуга отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Байтерек"

Подрядчик: ТОО "NOEV ковчег"

Договор № 01 от " 20 "февраль 2020г

Наименование объекта: Строительство культурно-спортивного комплекса ТОО "Асан-Аул" с. Погодаево, ул. Женіс, район Байтерек, ЗКО.

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Кол-во ед.изм.	Стоимость	Сумма
	1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Разработка грунта экскаватором	м3	171,5	260	44 590
2	Разработка грунта вручную	м3	*73,5*	*3400*	249 900
3	Разработка грунта бульдозером, перемещение в резерв на 20м	м3	*245*	127	31 115
4	Разработка грунта бульдозером, перемещение из резерва на 20м	м3	*245*	127	31 115
5	Засыпка вручную траншеи, пазух котлована грунтом	м3	*49*	1500	73 500
6	Засыпка бульдозером траншеи, котлована	м3	196	48	9 408
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	196	245,275	48 074
8	Грунт оснований под полы, уплотнение	*м2*	256,22	48	12 299
	ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ	***тенге***			**500 000**
	2.ФУНДАМЕНТЫ				
1	Устройство буронабивных свай д-до 600мм, длиной до 12м	м3	14,5	112800	1635600
2	Устройство бетонной подготовки	м3	85	38992	3314320
3	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	1,35	224547	303138
4	Электродуговая сварка ар-ры	т	1,35	61645	83221
5	Изоляция фундаментных балок пенопластом	м3	2,2	139058	305928
	ФМ1-3шт				0
6	Устройство ж/бетонного фундамента	м3	5,955	111169	662011
7	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	0,1728	224547	38802
8	Электродуговая сварка ар-ры	т	0,1728	61645	10652
9	Установка анкерных болтов	т	0,0192	925573	17771
	ФМ1-1 -7шт				0
10	Устройство ж/бетонного фундамента	м3	13,895	111169	1544693
11	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	0,4032	224547	90537

12	Электродуговая сварка ар-ры	т	0,4032	61645	24855
13	Установка анкерных болтов	т	0,0448	925573	41466
	ФМ2 -7шт				0
14	Устройство ж/бетонного фундамента	м3	5,95	111169	661456
15	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	0,19005	224547	42675
16	Электродуговая сварка ар-ры	т	0,19005	61645	11716
17	Установка анкерных болтов	т	0,0448	925573	41466
	ФМ3 -3шт				0
18	Устройство ж/бетонного фундамента	м3	1,095	111169	121730
19	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	0,03795	224547	8522
20	Электродуговая сварка ар-ры	т	0,03795	61645	2339
21	Установка анкерных болтов	т	0,0192	925573	17771
	ИТОГО ПО ФУНДАМЕНТАМ	*тенге*			**8 980 669**
	3.КАРКАС				
1	Монтаж опорных плит колонн	т	7,976	776899	6196546
2	Монтаж колонн	т	13,245	302953	4012612
3	Монтаж связей, распорок	т	9,035	793540	7169634
4	Окраска м/к эмалями	м2	90	403,165	36285
	ИТОГО ПО КАРКАСУ	*тенге*			**17 415 078**
	4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
1	Монтаж стеновых панелей ПСБ 150	м2	664,50	13375,90	8888287
	5.КРОВЛЯ				0
5	Монтаж кровельных панелей	м2	566,5	13616,37	7713674
	ИТОГО ПО СТЕНАМ, ПЕРЕГОРОДКАМ И КРОВЛЕ	*тенге*			**16 601 960**
	8.ПОЛЫ				
1	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	495,20	8918,40	4416392
2	Устройство ж/б плоских плит	м3	74,28	22984,60	1707296
3	Изготовление арматурных пространственных каркасов	т	0,69	39535	27279
4	Электродуговая сварка ар-ры	т	0,69	11775,36	8125
5	Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой	м2	495,30	248,64	123151
	ТИП ПОЛА 3 (междуэтажное перекрытие)				0
13	Полы съемные металлические по профилированному настилу	м2	104,0877	9506,76	989537
14	Полы бетонные армированные т.110мм	м2	132,3000	6553,71	867056
	ИТОГО ПО ПОЛАМ	*тенге*			**8 138 836**
	ВСЕГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	*тенге*			**51 636 544**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Казакстан Республикасы Бат. Каз. обл. Бәйтерек ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Асан-Аул" БИН 990340010061 Товарищество с ограниченной ответственностью Район Бәйтерек Республика Казахстан Зап.-Каз. обл.

Казакстан Республикасы Орал каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "NOEV ковчег" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Уральск Республика Казахстан