Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	от 24.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	501 856 000	238 589 286							28 630 714	267 220 000

Заказчик Замеситель руководитель. КГУ "Управление строительства" Рахимов А.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик Директор ТОО «Универсал-Б» Утельбаев А.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27/1 от 30.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-1) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: смета 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	731,56	10668,93	241,10	7804961	176379	8,38	6132
					1333,80	91,08	975755	66631	0,44	325
2.	Е0108-22-1	Кладка стен из пустотелых бетонных блоков	м3	334,96	1547,31	372,83	518287	124883	3,72	1246
					594,00	139,50	198966	46727	0,68	228
3.	Е0108-22-11	Заделка бетоном пустот в блоках, бетон В10	м3	192,50	4713,52	106,27	907353	20457	1,22	235
					195,75	40,50	37682	7796	0,19	37
4.	Е0106-19-1	Бетон сейсмопоясов и монолитных участков	м3	51,50	7817,52	316,01	402602	16275	8,25	425
					1368,00	119,39	70452	6149	0,58	30
5.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	10,32	8679,65	422,15	89562	4356	56,40	582
					8257,50	157,50	85206	1625	0,77	8
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,81	175710,10	1826,10	141447	1470	42,70	34
					8100,00	690,75	6520	556	3,37	3
7.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,08	5030,50	2020,02	10438	4192	14,10	29
					2272,50	502,43	4715	1043	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,08	2452,13	545,76	5088	1132	5,25	11
					1230,75	--	2554	--	--	--
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	107,90	40,72	0,04	4393	4	0,04	5
					8,32	--	898	--	--	--
10.	Е0107-20-3	Устройство костылей К-1	т	1,20	175710,10	1826,10	210571	2188	42,70	51
					8100,00	690,75	9707	828	3,37	4
11.	Е0109-41-1	Монтаж покрытия из листовой стали	т	3,30	5653,10	2906,62	18655	9592	10,80	36
					1912,50	700,51	6311	2312	2,49	8
12.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций в построечных условиях	т	3,30	33051,58	14360,60	109070	47390	91,80	303
					16524,00	2990,06	54529	9867	10,22	34
		Итого по разделу: смета 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								10222428
		Раздел: Металлоконструкции КЖ185-191,195								
13.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	8,79	11487,34	4590,56	100974	40351	25,30	222
					4725,00	840,11	41533	7385	3,01	26
		Итого по разделу: Металлоконструкции КЖ185-191,195								100974
		Раздел: Лестницы								
14.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей	м3	33,80	12521,77	379,21	423236	12817	13,00	439
					2117,25	143,26	71563	4842	0,70	24
15.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,18	10617,63	241,10	86852	1972	8,06	66
					1282,50	91,08	10491	745	0,44	4
		Итого по разделу: Лестницы								510088
		Раздел: Перегородки								
16.	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пустотелых бетонных блоков	м3	473,45	1547,31	372,83	732574	176516	3,72	1761
					594,00	139,50	281229	66046	0,68	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0108-22-11	Заделка раствором пустот в блоках, раствор М150	м3	27,46	5056,24	106,27	138845	2918	1,22	34
					195,75	40,50	5375	1112	0,19	5
18.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,97	8679,65	422,15	25807	1255	56,40	168
					8257,50	157,50	24552	468	0,77	2
19.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников, бетон В12,5	м3	28,41	9127,10	990,15	259274	28127	10,40	295
					1644,75	374,04	46722	10625	1,83	52
		Итого по разделу: Перегородки								1156499
		Раздел: Двери								
20.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	51,03	13000,00	--	663390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	73,08	12700,00	--	928116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								1591506
		Раздел: РАЗДЕЛ 11. Окна								
22.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	42,00	5206,00	--	218652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	68,04	5206,00	--	354216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12061-71 2	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с закаленным стеклом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	272,16	4472,00 ---	-- ---	1217100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С12061-70 7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с закаленным стеклом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	60,48	4472,00 ---	-- ---	270467 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,22	4472,00 ---	-- ---	99386 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-353,66	2800,00 ---	-- ---	-990259 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С11011-13 47	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 6 мм	м2	353,66	1740,00 ---	-- ---	615375 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	189,00	2030,00 ---	-- ---	383670 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: РАЗДЕЛ 11. Окна 2168606

Раздел: РАЗДЕЛ 12. Витражи

==========

30.	С12031-10 32	Витраж алюминиевый с однокамерным стеклопакетом	м2	914,00	10509,00 ---	-- ---	9605226 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДАО 24-15	шт	8,00	17300,00 ---	-- ---	138400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12061-71 2	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции с закаленным стеклом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,38	4472,00 ---	-- ---	100083 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-22,38	2800,00	--	-62664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-13 47	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм	м2	22,38	1740,00	--	38941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,78	13000,00	--	49140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: РАЗДЕЛ 12. Витражи 9869127

Раздел: Полы

36.	Е0111-30-1	Устройство покрытий из стальных плит	м2	24,62	170,61	20,62	4200	508	0,96	24
					148,95	7,72	3667	190	0,04	1
37.	С11011-61 1	Плиты стальные для полов из рифленной стали толщиной 2,5 мм	т	0,64	121400,00	--	77711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	786,07	178,38	9,95	140220	7821	0,36	280
					52,20	3,74	41033	2940	0,02	14
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	12,00	178,38	9,95	2141	119	0,36	4
					52,20	3,74	626	45	0,02	0
40.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,00	360,83	10,72	4330	129	0,07	1
					10,08	4,00	121	48	0,02	0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	79,74	178,38	9,95	14224	793	0,36	28
					52,20	3,74	4162	298	0,02	1
42.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-79,74	22,55	0,67	-1798	-53	0,00	-0
					0,63	0,25	-50	-20	0,00	-0
43.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	79,74	441,83	2,61	35232	208	0,31	25
					46,73	0,97	3726	77	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	-79,74	250,29	1,59	-19958	-127	0,06	-5
					9,30	0,54	-742	-43	0,00	-0
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	456,28	178,38	9,95	81392	4540	0,36	162
					52,20	3,74	23818	1706	0,02	8
46.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	456,28	360,83	10,72	164638	4891	0,07	32
					10,08	4,00	4599	1825	0,02	9
47.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм	м2	1596,57	111,25	13,43	177625	21442	0,45	718
					66,60	5,04	106332	8047	0,02	39
48.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона	м2	1596,57	9,10	4,69	14529	7488	0,03	49
					4,41	1,75	7041	2794	0,01	13
49.	С143001-32	Пенобетон	м3	89,57	8730,00	--	781925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	1596,57	178,38	9,95	284797	15886	0,36	568
					52,20	3,74	83341	5971	0,02	29
51.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1596,57	45,10	1,34	72011	2139	0,01	14
					1,26	0,50	2012	798	0,00	4
52.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм	м2	140,87	111,25	13,43	15672	1892	0,45	63
					66,60	5,04	9382	710	0,02	3
53.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона	м2	140,87	8,58	4,42	1209	623	0,03	4
					4,16	1,65	586	232	0,01	1
54.	С143001-32	Пенобетон	м3	7,62	8730,00	--	66483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	225,54	178,38	9,95	40232	2244	0,36	80
					52,20	3,74	11773	844	0,02	4
56.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до	м2	84,67	112,76	3,35	9547	284	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины 45 мм			3,15	1,25	267	106	0,01	1
57.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до	м2	140,87	45,10	1,34	6354	189	0,01	1
		толщины 30 мм			1,26	0,50	177	70	0,00	0
58.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной битумным праймером в	м2	225,54	81,61	9,38	18407	2116	0,24	55
		один слой толщиной 2 мм			48,83	3,51	11013	792	0,02	4
59.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	261,74	223,97	18,42	58622	4821	0,42	109
		мастике первый слой			85,95	6,91	22496	1809	0,03	9
60.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	261,74	115,71	9,05	30285	2369	0,25	66
		мастике последующий слой			50,85	3,40	13309	890	0,02	4
61.	С11011-732	Бикрост	м2	586,30	111,00	--	65079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм	м2	1368,99	111,25	13,43	152306	18386	0,45	616
					66,60	5,04	91175	6900	0,02	34
63.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона	м2	1368,99	8,32	4,29	11390	5870	0,03	39
					4,03	1,60	5520	2190	0,01	11
64.	С143001-32	Пенобетон	м3	72,61	8730,00	--	633896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	1368,99	178,38	9,95	244202	13621	0,36	487
					52,20	3,74	71461	5120	0,02	25
66.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1368,99	90,21	2,68	123492	3669	0,02	24
					2,52	1,00	3450	1369	0,00	7
67.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/	м2	1368,99	441,83	2,61	604861	3573	0,31	429
		под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм			46,73	0,97	63973	1328	0,00	5
68.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных	м2	-1368,99	250,29	1,59	-342645	-2177	0,06	-78
		оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на			9,30	0,54	-12732	-739	0,00	-3
		каждый 1 мм изменения толщины слоя								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм	м2	172,60	111,25	13,43	19202	2318	0,45	78
					66,60	5,04	11495	870	0,02	4
70.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона	м2	172,60	10,40	5,36	1795	925	0,04	6
					5,04	2,00	870	345	0,01	2
71.	С143001-32	Пенобетон	м3	10,56	8730,00	--	92216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	172,60	178,38	9,95	30789	1717	0,36	61
					52,20	3,74	9010	646	0,02	3
73.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	172,60	45,10	1,34	7785	231	0,01	2
					1,26	0,50	217	86	0,00	0
74.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм	м2	129,20	111,25	13,43	14374	1735	0,45	58
					66,60	5,04	8605	651	0,02	3
75.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетона	м2	129,20	7,80	4,02	1008	519	0,03	3
					3,78	1,50	488	194	0,01	1
76.	С143001-32	Пенобетон	м3	3,00	8730,00	--	26190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								3765967

ИТОГО:	29385198	802989	16082
	2536981	283846	1353

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3031592
На металломонтажные работы	121948
Всего накладных расходов:	3153540
Итого с накладными	32538738

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1952324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						34491062		
		Итого с временными, 1,8 %						35111901		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						35585912		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						35726359		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						36077478		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						92265242		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1845305		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						94110546		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11293266		
		Итого с НДС						105403812		

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы
Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-2) Отопление, вентиляция
А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов K100XL1, Systemair (Швеция)	1	5214,58	--	5215	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
2	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор осевой со встроенным обратным клапаном E-STYLE 100PRO, Elicent (Швеция)	1	1308,68	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов KD400E-EC, Systemair (Швеция)	1	91057,13	--	91057	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
4	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов KD250M1, Systemair (Швеция)	1	19844,92	--	19845	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
5	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов KD450M3, Systemair (Швеция)	1	70245,8	--	70246	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
6	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов RS 60-35M1, Systemair (Швеция)	1	46474,84	--	46475	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
7	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов KD400XL3, Systemair (Швеция)	1	109205,7	--	109206	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
8	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов K315M, Systemair (Швеция)	2	11553,37	--	23107	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--

9	СПрайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный для круглых каналов KD250L1, Systemair (Швеция)	1	34967,88	--	34968	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
10	С131303-1 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 100 мм	0,8007	556	--	445	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
11	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 127 мм	9,47024	626	--	5928	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
12	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 203 мм	28,6839	626	--	17956	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
13	С131303-2 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 160 мм	9,0432	626	--	5661	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
14	С131303-3 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 223 мм	13,4141	626	--	8397	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
15	С131303-3 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 229 мм	1,07859	626	--	675	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
16	С131303-3 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", диаметр 254 мм	162,803	626	--	101915	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ					--	--	--	--
17	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42DWC07, Carrier Чехия	15	48655,97	--	729840	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
18	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Холодильная машина с воздушным охлаждением, R410A, этиленгликоль 35% 5-10 С, 587,6 кВт, викталики, в экспортной упаковке, 30RB0672, Carrier Франция	1	6308498	--	6308498	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--

19	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42NFS30F-H-A-, Carrier Чехия	6	27314,45	--	163887	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
20	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, правое подключение, 42NFS30G-H-A-, Carrier Чехия	4	27314,45	--	109258	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
21	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42NFS45F-H-A-, Carrier Чехия	31	32414,94	--	1004863	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
22	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, правое подключение, 42NFS45G-H-A-, Carrier Чехия	27	32414,94	--	875203	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
23	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42NFS65F-H-A-, Carrier Чехия	28	35233,63	--	986542	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
24	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, правое подключение, 42NFS65G-H-A-, Carrier Чехия	20	35233,63	--	704673	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
25	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42DWC16, Carrier Чехия	4	63756,1	--	255024	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
26	Прайс-лист ТОО "Экос Проект"	Фанкойл горизонтальный для 2-х трубной системы, с центробежным вентилятором, 3-х ходовым клапаном, термостатом, левое подключение, 42DWC09, Carrier Чехия	4	51675,99	--	206704	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
27	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика П5, А-1-0-14(Fb), VBW Польша	1	186234,9	--	186235	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
28	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка П5, Lпр-4000м3/ч, BS-3-(25)-P, VBW Польша	1	248313,2	--	248313	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
29	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка П6, Lпр-11330м3/ч, BS-5-(50)-P, VBW Польша	1	508706,5	--	508707	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
30	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика П6, А-1-0-14(Fb), VBW Польша	1	257373,3	--	257373	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--

31	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка П7, Lпр-1455м3/ч, SPS-1-(30)-P, VBW Польша	1	74829,52	--	74830	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
32	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика П7, A-1-0-1, VBW Польша	1	150665,7	--	150666	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
33	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика ПВ1, A-2-2-14(Fb), VBW Польша	1	306364,8	--	306365	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
34	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка ПВ1, Lпр-9825м3/ч, Lвыт-6085м3/ч, BS-5-(50)-P, VBW Польша	1	1023453	--	1023453	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
35	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика ПВ2, A-2-2-14(Fb), VBW Польша	1	308713,7	--	308714	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
36	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка ПВ2, Lпр-9825м3/ч, Lвыт-6135м3/ч, BS-5-(50)-P, VBW Польша	1	1023453	--	1023453	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
37	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика ПВ3, A-2-2-14(Fb), VBW Польша	1	241602,1	--	241602	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
38	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка ПВ3, Lпр-3700м3/ч, Lвыт-2940м3/ч, BS-2-(25)-P, VBW Польша	1	439581,5	--	439582	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
39	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Приточно-вытяжная установка ПВ4, Lпр-4400м3/ч, Lвыт-3520м3/ч, BS-3-(25)-P, VBW Польша	1	520451,1	--	520451	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
40	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Автоматика ПВ4, A-2-2-14(Fb), VBW Польша	1	260393,3	--	260393	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
47	Прайс-лист ТОО "Веза-Азия"	Вентилятор осевой ОСА с электродвигателем 501-050-Н-00150/2-У2 (L 9800м3/ч, Р	1	46267,59	--	46268	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
48	Прайс-лист ТОО "Веза-Азия"	Вентилятор радиальный ВРАН6-071-ДУ400-Н-00750/4-У2-1-П0-0 (Л0-0) (L 14100м3/ч, Р	4	136093,7	--	544375	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--

49	Прайс-лист ТОО "Веза-Азия"	Вентилятор радиальный ВРАН9-063-Т80-Н-00550/4-У2-1-Л0-0 (L 15330м3/ч, Р	1	108426,5	--	108426	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
50	Прайс-лист ТОО "СК"Азия Импорт"	Вентилятор канальный MUB 062 560D4-A2 IE2, Systemair (Швеция)	1	128524,5	--	128524	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
51	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Прецизионный кондиционер. Общая холодопроизводительность 12,5кВт, потребляемый ток 400/3ф50Гц, мощность 6,2кВт, XST 1015C CLINT Италия	10	752322	--	7523220	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--
52	Прайс-лист ТОО "TIRA VENTO GROUP"	Прецизионный кондиционер. Общая холодопроизводительность 23,1кВт, потребляемый ток 400/3ф50Гц, мощность 11,6кВт, XMT 10328C CLINT Италия	2	937885,8	--	1875772	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			27 663 619				
			Тенге							
	Материалы -		Тенге			542 405				
	Стоимость оборудования -		Тенге			27 121 214				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27 121 214				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**27 663 619**				
		Итого с временные зданиями и сооружения 1,8%	1,80%			**27 673 382**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	1,35%			**27 680 837**				
		итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			**27 683 045**				
		Итого с с затратами на выслугу лет, 1 %	1,00%			**27 688 567**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				**70 811 277**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	2,00%			**1 416 226**				
		Всего с налогами обязательными платежами				**72 227 503**				
		НДС 12%	12,00%			**8 667 300**				
		ИТОГО с НДС:				**80 894 803**				

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШАҒЫРЫЛҒАН

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Усманов Е.А.

Технический надзор
Технадзор по отоплению,
вентиляции, сантехнических работ
ТОО «СейсмостройЗащита»
_____ Ибрагимов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Универсал-Б»
_____ Утельбаев А.К.

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-8) ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс-лист	Лифты грузопассажирские на 630 кг на 5 остановок	комплект	2,00	2601577,92	--	5203156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Лифты малогрузовые на 100 кг на 2 остановки	комплект	2,00	872451,86	--	1744904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6948060	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	6948060

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6948060
Итого с временными, 1,8 %	6948060
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6948060
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6948060
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6948060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17769103
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	355382
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18124485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2174938
Итого с НДС	20299423

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

Алматы қаласы «КУРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-4) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, цен-ников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отм. -4.800								
1.	5560-11	Подтоварник металлический, 1500X600X300	шт.	1,00	3510,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	1203-97	Шкаф холодильный ШХ-0,4М	шт.	1,00	99850,00	--	99850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	5302-80	Камера холодильная сборно-разборная 1960X1960X2200 мм	шт.	3,00	143947,00	--	431841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	1302-45	Пила для резки мяса, 520x520x960, длина лезвия 1650	шт.	1,00	83840,00	--	83840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	1203-97	Шкаф холодильный ШХ-0,4М	шт.	2,00	99850,00	--	199700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	5560-11	Подтоварник металлический, 1000X600X300	шт.	6,00	3510,00	--	21060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	5560-7	Подтоварник металлический, 1500X600X300	шт.	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	1203-33	Вибросито электрическое	шт.	1,00	12749,00	--	12749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	3201-86	Ларь морозильный, 1270X620X861, крышка глухая распашная, передвижной 388л	шт.	1,00	45641,00	--	45641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	5560-7	Подтоварник металлический, 1000X600X300	шт.	1,00	2800,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	3201-90	Шкаф холодильный, 750X750X1810 мм	шт.	1,00	99857,00	--	99857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	5302-80	Шкаф холодильный 1600X725X1950 мм	шт.	2,00	143947,00	--	287894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	5302-135	Стерилизатор сухожаровый	шт.	3,00	55681,00	--	167043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1203-51	Машина картофелеочистительная МОК-300	шт.	1,00	80630,00	--	80630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1203-50	Машина овощерезательная МРО-50-200	шт.	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	5102-101	Мясорубка	шт.	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1302-45	Слайсер для резки гастрономических продуктов МРГ-300А	шт.	1,00	83840,00	--	83840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5560-11	Подтоварник металлический, 1000X600X300	шт.	1,00	3510,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	5302-80	Шкаф холодильный 1600X725X1950 мм	шт.	1,00	143947,00	--	143947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная	компл.	2,00	82151,00	--	164302	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	3201-69	Электромармит МНЭ-22, 420Х630Х275 мм	шт.	1,00	6332,00	--	6332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1204-45	Котел пищеварочный электрический КЭ-160	шт.	1,00	278612,00	--	278612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	1306-66	Электрокипятильник КНЭ-100Б	шт.	1,00	33634,00	--	33634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	5545-7	Модуль нижний	шт.	3,00	14007,00	--	42021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	3201-197	Рабочая поверхность, 400Х760Х470 мм	шт.	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8101-67	Пароконвектомат 10 уровней GN1/1, 800x840x1060,Э3ф,380в,12,5 кВт,МО-550 м3/час,х.в. диам.1/2, К в трап	шт.	1,00	211941,00	--	211941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	3201-62	Подставка под пароконвектомат	шт.	1,00	23220,00	--	23220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	5560-20	Зонт вентиляционный, 1250Х800Х400	шт.	5,00	58053,00	--	290265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	5562-14	Шкаф холодильный, 1600Х725Х1950	шт.	1,00	139240,00	--	139240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	5102-192	Облучатель ОБР-30	шт.	1,00	19340,00	--	19340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	1203-50	Машина овощерезательная МРП-350	шт.	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	1302-45	Слайсер для резки гастрономических продуктов ЛР-250	шт.	1,00	83840,00	--	83840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	1,00	9131,76	--	9132	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	Т	Микроволновая печь	шт.	1,00	5069,82	--	5070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Т	Чайник электрический	шт.	1,00	3375,37	--	3375	--	--	--
					--	--	--	-	--	--
		Итого по разделу: Отм. -4.800								3267754
		Раздел: Отм. 0,000								
36.	1207-55	Машина посудомоечная универсальная ММУ-1000	шт.	1,00	665508,00	--	665508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Ловушка для насекомых электрическая 307 MOEL CR1-CR1, Италия	шт	7,00	35022,00	--	245154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отм. 0,000								910662
		Раздел: Первый этаж								
38.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	2,00	9131,76	--	18264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	8101-135	Компьютер	компл.	10,00	57760,00	--	577600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	1836-4	Конференц-приставка, 1000x600x750	шт.	1,00	5160,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	8101-81	Электросушитель для рук	компл.	4,00	3268,00	--	13072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	14,00	56215,00	--	787010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	8101-135	Компьютер	компл.	35,00	57760,00	--	2021600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
45.	1836-4	Конференц-приставка, 1000x600x750	шт.	3,00	5160,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	1,00	9131,76	--	9132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	8101-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Первый этаж 3673722

Раздел: Второй этаж

49.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	7,00	9131,76	--	63922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	8,00	56215,00	--	449720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8101-135	Компьютер	компл.	7,00	57760,00	--	404320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1303-62	Электросушитель для рук	шт.	4,00	5399,00	--	21596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	7,00	9131,76	--	63922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	8,00	56215,00	--	449720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	8101-135	Компьютер	компл.	13,00	57760,00	--	750880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Второй этаж 2204081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Третий этаж								
56.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	7,00	9131,76	--	63922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	8,00	56215,00	--	449720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	8101-135	Компьютер	компл.	7,00	57760,00	--	404320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	1303-62	Электросушитель для рук	шт.	4,00	5399,00	--	21596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	8,00	9131,76	--	73054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	11,00	56215,00	--	618365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	8101-135	Компьютер	компл.	18,00	57760,00	--	1039680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Третий этаж								2670657
		Раздел: Четвертый этаж								
63.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	5,00	9131,76	--	45659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	6,00	56215,00	--	337290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	8101-135	Компьютер	компл.	7,00	57760,00	--	404320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	1303-62	Электросушитель для рук	шт.	4,00	5399,00	--	21596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	3,00	9131,76	--	27395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	3,00	56215,00	--	168645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	8101-135	Компьютер	компл.	3,00	57760,00	--	173280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	4,00	9131,76	--	36527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	5,00	56215,00	--	281075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	8101-135	Компьютер	компл.	6,00	57760,00	--	346560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	2,00	9131,76	--	18264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	8101-135	Компьютер	компл.	6,00	57760,00	--	346560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Четвертый этаж								2319601
		Раздел: Пятый этаж								
76.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	4,00	9131,76	--	36527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	4,00	56215,00	--	224860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	8101-135	Компьютер	компл.	4,00	57760,00	--	231040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Т	Телевизор цветной SAMsung	шт.	2,00	50728,63	--	101457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	5545-7	Минибар со встроенным холодильником	шт.	1,00	14007,00	--	14007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	1303-62	Электросушитель для рук	шт.	4,00	5399,00	--	21596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	4,00	9131,76	--	36527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	4,00	56215,00	--	224860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	8101-135	Компьютер	компл.	5,00	57760,00	--	288800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Т	Телевизор цветной SAMsung	шт.	1,00	50728,63	--	50729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	5557-4	Видеопроектор передвижной	шт.	1,00	39475,00	--	39475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	5103-A070 12	Экран	шт.	1,00	3370,00	--	3370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТПрайс-лист	Диспенсер для раздачи воды	шт	3,00	9131,76	--	27395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	3,00	56215,00	--	168645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пятый этаж								1469288

ИТОГО: 16515765 -- --

-- -- --

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0
Всего накладных расходов:	16515765
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16515765
Итого с временными, 1,8 %	16515765
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16515765
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16515765
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16515765
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	42237737
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	844755
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43082492
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5169899
Итого с НДС	48252391

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-5) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151601-337	Кабели силовые ВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1122	202669	--	22739	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
2	С151601-7734	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,255	811710	--	206986	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
3	С151601-7735	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1122	973567	--	109234	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
4	С151601-7736	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0357	1247434	--	44533	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
5	С151601-940	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	0,4896	148353	--	72634	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
6	С151601-941	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,3774	183033	--	69077	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
7	С151601-943	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70-1 ГОСТ 16442-80	0,1632	333250	--	54386	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
8	С151601-944	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95-1 ГОСТ 16442-80	0,0918	431403	--	39603	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
9	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4692	22812	--	10703	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--

0	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	6,936	35536	--	246478	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
1	С151601-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,918	54398	--	49937	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
2	С151603-249	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	1,377	94894	--	130669	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
3	С151607-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,103	17381	--	1790	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
4	С151607-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0721	27900	--	2012	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
5	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	22812	--	2327	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
6	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	33644	--	3432	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
7	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	6,018	33644	--	202470	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
8	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	9,843	53341	--	525035	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
9	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,765	81275	--	62175	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
10	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,1071	115430	--	12363	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
11	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	51548	--	526	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
12	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,4284	51548	--	22083	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--

23	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	78043	--	796	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
24	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,1989	78043	--	15523	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
25	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	115637	--	8846	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
26	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	61599	--	4398	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
27	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	1,0098	61599	--	62203	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
28	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	93270	--	2378	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
29	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	1,071	93270	--	99892	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
30	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 0,66 ГОСТ 16442-80	0,7344	141785	--	104127	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
31	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,4998	141785	--	70864	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
32	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 0,66 ГОСТ 16442-80	0,4896	200060	--	97949	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
33	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	200060	--	36731	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
34	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 0,66 ГОСТ 16442-80	0,2652	324951	--	86177	--	--	--	--
		км		--	--		--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ								

35	Прайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	Корпус металлический КСРМ 20.8.6-2 36	2	31108,19	--	62216	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
36	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс"	Металлический щиток ЩРн-24 IP54, IEK	33	3409,19	--	112503	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
37	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс"	Металлический щиток ЩРн-48 IP54, IEK	6	6515,68	--	39094	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
38	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щит ЩМп-3 IP54, IEK	1	4498,24	--	4498	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
39	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩРн-36 IP54, IEK	21	3382,13	--	71025	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
40	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щит ЩРн-18з (265x440x120) замок, защитное покрытие IP54, IEK	2	1038,32	--	2077	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
41	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩРн-24 IP54, IEK	3	1041,7	--	3125	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
42	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩРн-12 IP54, IEK	4	899,65	--	3599	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
43	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩМП-5-0-36 IP31 IEK	1	4870,27	--	4870	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
44	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩРн-48 IP54 IEK	1	6515,68	--	6516	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
45	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩРн-48 IP31 IEK	1	2299,85	--	2300	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
46	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩМП-6-0-36 IP31 IEK	1	6798,09	--	6798	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
47	Прайс-лист ЗАО "СЭЛЛ"	Металлический щиток ЩМП-6-0-36 IP31 IEK	1	3720,35	--	3720	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
48	Прайс-лист ТОО "АзияПромКомплект"	Установка конденсаторная низкого напряжения, регулируемая, многоступенчатая Uн-400В, Qн-125кВАр, IP21, УКМ63-0,4-125-25У1	2	140612,21	--	281224	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--

49	75-6-16 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5425-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	23462	--	23462	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
50	75-6-16 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	4	23462	--	93848	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
51	75-6-108 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Шкаф АВР на напряжение 0,4кВ, на номинальный ток 400А, со степенью защиты IP31, ШАВР3-630-1-УХЛ4	1	115864	--	115864	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3 317 815				
			Тенге							
	Материалы -		Тенге			2 481 076				
	Стоимость оборудования -		Тенге			836 739				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			836 739				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 317 815**				
		Итого с временные зданиями и сооружения 1,8%	1,80%			**3 362 475**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	1,35%			**3 396 573**				
		итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			**3 406 676**				
		Итого с с затратами на выслугу лет, 1 %	1,00%			**3 431 933**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				**8 776 892**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	2,00%			**175 538**				
		Всего с налогами обязательными платежами				**8 952 430**				
		НДС 12%	12,00%			**1 074 292**				
		ИТОГО с НДС:				**10 026 722**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Усманов Е.А.

Технический надзор:
Электроснабжения, слаботочки
ТОО «СейсмостройЗащита»
_____ Сембаев Б.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Универсал-Б»
_____ Утельбаев А.К.

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-3) ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел В1								
11	С130902-464 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки клиновая с обрезиненным клином с электроприводом AUMA, корпус из чугуна PN 10, DN 100	2	277670,00	--	555340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз.питьевой и противопожарный В1,В1.1								
		Сантехнические работы								
34	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75,516	46,00	--	3474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76,178	68,00	--	5180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,504	109,00	--	818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячей воды Т3,Т3.1,Т4								
		Сантехнические работы								
107	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	69,223	67,00	--	4638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95,687	107,00	--	10239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,69	109,00	--	511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1,К								
		трубы								
128	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31,892	90,00	--	2870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	10,04	1623,00	--	16295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	14,056	2145,00	--	30150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	30,12	2496,00	--	75180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная К3								
192	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	20,08	1623,00	--	32590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,02	2145,00	--	10768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Канализация производственная К3н								
219	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	19,570526	950,00	--	18592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			766 645				
			Тенге							
	Материалы -		Тенге			766 645				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			766 645				
		Итого с временные зданиями и сооружения 1,8%				780 645				
		Итого с дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				790 981				
		итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				794 103				
		Итого с с затратами на выслугу лет, 1 %				801 907				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				2 050 813				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				41 016				
		Всего с налогами обязательными платежами				2 091 829				
		НДС 12%				251 020				
		ИТОГО с НДС:				2 342 849				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
Усманов Е.А.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»
Ибрагимов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Универсал-Б»
Утельбаев А.К.

«Универсал-Б»

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	от 24.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	234 636 000	91 639 286							10 996 714	102 636 000

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" Рахимов А.Б.
(должность, ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «Универсал-Б» Бердыгулов Т.М.
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-1) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЯТНО А

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие листы КЖ151-168,156и1,219								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	405,34	10668,93	241,10	4324543	97727	8,38	3398
					1333,80	91,08	540642	36918	0,44	180
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	69000,00	--	17222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,90	64700,00	--	252550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00	--	10470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	7,71	51000,00	--	393067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	62,28	50900,00	--	3170118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	7,32	48300,00	--	353696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12144	39	198,00	26
					33075,00	114,75	4273	15	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытие листы КЖ151-168,156и1,219								8533811
		Раздел: Стены								
9.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	20680,00	92,00	--	1902560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 блоки доборные применительно к 190х190х190	шт	510,00	86,00	--	43860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	55620,00	--	7731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,46	52400,00	--	233882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,44	62000,00	--	213280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,36	50800,00	--	18075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,92	69000,00	--	132494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,08	101700,00	--	211028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-41	Прокат тонколистовой горячекатаный	т	3,44	48415,00	--	166480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	45	с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								2929389
		Раздел: Металлоконструкции КЖ185-191,195								
18.	С12021-117	Стойки фахверка	т	2,09	113100,00	--	236458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12021-118	Ригели фахверка	т	39,11	110400,00	--	4317435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,26	122800,00	--	32247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-4145	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	52,75	48415,00	--	2553700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СЦЕННИК	Надбавка к стомости стали марки С245	т	94,21	1860,00	--	175224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции КЖ185-191,195								7315064
		Раздел: Лестницы								
23.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	55620,00	--	8646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,48	65000,00	--	31473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,49	53600,00	--	26011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	65900,00 ---	-- --	34012 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,65	58700,00 ---	-- --	214301 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,74	113100,00 ---	-- --	83604 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,68	110400,00 ---	-- --	75558 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,25	113100,00 ---	-- --	27931 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,10	110400,00 ---	-- --	11482 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С12021-14 6	Косоуры	т	0,21	108500,00 ---	-- --	23110 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-44 39	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,16	52197,00 ---	-- --	8144 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С11011-44 39	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,17	52197,00 ---	-- --	8842 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,06	154400,00 ---	-- --	9449 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы								564936
		Раздел: Перегородки								
37.	С143003-1 37	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	59181,25	86,00 ---	-- --	5089588 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,59	50800,00	--	29824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,39	41200,00	--	98311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,66	65000,00	--	43084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,19	61200,00	--	868675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								6129481
		Раздел: Полы								
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,35	65900,00	--	155035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,75	41200,00	--	30868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								185903
		Раздел: Наружная отделка								
44.	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта	м3	27,69	6210,48	185,63	171946	5139	18,17	503
					3264,75	69,75	90390	1931	0,34	9
45.	С11031-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50	м3	27,69	26800,00	--	741998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-39-5	Прокладка мембраны	м2	403,73	118,57	1,57	47870	634	0,62	250
					117,00	--	47236	--	--	--
47.	С11011-8480	Дренажная мембрана DELTA-MS	м2	440,07	460,00	--	202430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0113-39-5	Оклейки стеклотканью	м2	403,73	633,78	1,57	255876	634	0,62	250
					117,00	--	47236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0108-4-5	Боковая рулонная гидроизоляция стен	м2	563,00	107,08	8,23	60286	4633	0,47	263
					81,68	3,08	45986	1734	0,02	9
50.	С11011-1254	Рулонный наплавляемый гидроизоляционный материал "Бикрост"	м2	647,45	136,00	--	88053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,00	575,05	1,24	2875	6	0,97	5
					153,23	0,47	766	2	0,00	0
52.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	4086,13	150,62	0,62	615445	2533	0,43	1777
					69,08	0,23	282270	940	0,00	4
53.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	4086,13	27,65	--	112994	--	0,07	270
					10,49	--	42864	--	--	--

Итого по разделу: Наружная отделка 2299774

Раздел: Раздел 17. Разные работы

54.	С11011-4145	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,28	48415,00	--	13783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,53	52400,00	--	185194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00	--	7567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00	--	3176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,25	52400,00	--	13029	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
60.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 ---	-- --	382 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 ---	-- --	20289 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 ---	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00 ---	-- --	10237 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0042	65000,00 ---	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00 ---	-- --	11167 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0049	65000,00 ---	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	6,73	154400,00 ---	-- --	1038587 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	20,84	52400,00 ---	-- --	1091885 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00 ---	-- --	18109 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,61	52400,00 ---	-- --	32058 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143003-1 37	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	475,00	86,00	--	40850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	55620,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 17. Разные работы								2495632
ИТОГО:							30453990	111346		6742
							1101663	41540		203

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1230278
Всего накладных расходов:	1230309
Итого с накладными	31684299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1901058
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33585357
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33585357
Итого с временными, 1,8 %	34189893
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	34651457
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34788217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35130115
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	89842437
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1796849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91639286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10996714
Итого с НДС	102636000

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	24.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	132 000 000	117 857 143							14 142 857	132 000 000

Заказчик: Руководитель КГУ "Управление строительства" г. Алматы _____ Курмангалиев М.Н.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Универсал-Б" _____ Бердыгулов Т.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»
Субподрядчик
Договор № 27 от 24.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-1) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЯТНО А

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6036,24	29,64	28,03	178902	169184	0,01	68
					1,61	7,06	9718	42592	0,02	148
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	385,29	23,36	22,08	9000	8507	0,01	3
					1,28	5,56	493	2142	0,02	7
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	131,05	467,10	--	61214	--	2,98	390
					467,10	--	61214	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка песчано-гравийной смесью	м3	1875,00	6,48	6,48	12149	12149	--	--
					--	2,10	--	3944	0,01	15
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1875,00	630,00	--	1181250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	1875,00	3,41	3,41	6402	6402	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см			--	1,16	--	2175	0,00	7
7.	Е0101-130 -12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	м3	1875,00	4,85	4,85	9094	9094	--	--
					--	1,46	--	2737	0,00	9
8.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	67,97	6,48	6,48	440	440	--	--
					--	2,10	--	143	0,01	1
9.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1064,90	7,57	7,57	8064	8064	--	--
					--	2,46	--	2618	0,01	10
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	125,87	167,18	--	21044	--	1,21	152
					167,18	--	21044	--	--	--
11.	Е0101-33- 11	Подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	м3	455,83	55,54	54,28	25319	24744	0,01	4
					1,26	15,96	574	7275	0,05	25
12.	Е0101-33- 10	Подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	м3	29,10	45,48	44,45	1323	1293	0,01	0
					1,03	13,09	30	381	0,04	1
13.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	53,88	167,18	--	9008	--	1,21	65
					167,18	--	9008	--	--	--
14.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1520,73	25,65	5,38	39001	8176	0,13	196
					20,27	--	30825	--	--	--
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	97,07	21,55	4,52	2091	438	0,11	10
					17,03	--	1653	--	--	--
16.	Е0101-17- 8	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	285,30	32,23	30,77	9196	8779	0,01	3
					1,42	8,34	405	2381	0,03	8
17.	Е0101-17- 9	Погрузка лишнего грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4469,72	42,17	40,26	188508	179956	0,01	58
					1,86	10,92	8314	48805	0,04	167
18.	Е010333-А 10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	т	9272,29	68,94	68,94	639232	639232	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	13,79	--	127846	0,29	2685
19.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4755,02	3,77	3,24	17911	15425	0,00	16
					0,48	1,12	2282	5326	0,00	18
		Итого по разделу: Земляные работы								2419149
		Раздел 2. Фундаменты и стены подвала КЖ 3-15,24								
20.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	36,00	4550,71	66,01	163826	2376	1,35	49
					195,75	24,93	7047	897	0,12	4
21.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	36,00	256,00	--	9216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	36,00	298,00	--	10728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	146,00	7646,84	112,36	1116439	16405	6,34	926
					1021,50	42,44	149139	6196	0,21	30
24.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	146,00	298,00	--	43508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	48300,00	--	13586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	6,08	44900,00	--	273044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,01	45800,00	--	366699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,64	62000,00	--	39829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,80	61200,00	--	416429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,36	65900,00	--	89308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,19	58700,00	--	11313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,25	56200,00	--	14002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,57	64700,00	--	36801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,52	93997,62	304,24	236506	765	198,00	498
					33075,00	114,75	83219	289	0,56	1
35.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	21,80	10769,11	308,99	234767	6736	11,00	240
					1757,25	116,73	38308	2545	0,57	12
36.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	21,80	298,00	--	6496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00	--	29354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,82	48300,00	--	39369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,25	45800,00	--	11638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,42	44900,00	--	18703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,08	52900,00	--	4475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,82	64700,00	--	53348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	1стык	54,00	71,11	7,91	3840	427	0,14	8
					36,00	2,99	1944	161	0,01	1
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,96	50900,00	--	150669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	27324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,60	4550,71	66,01	30035	436	1,35	9
					195,75	24,93	1292	165	0,12	1
47.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,60	256,00	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,60	298,00	--	1967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,80	7243,59	257,71	20282	722	4,05	11
					634,50	91,69	1777	257	0,40	1
50.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	11,60	6873,64	210,97	79734	2447	3,06	35
					470,25	76,19	5455	884	0,34	4
51.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,40	298,00	--	4291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,28	52400,00	--	67255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4252	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1496	5	0,56	0
56.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	м3	147,60	8152,77	341,75	1203349	50442	6,12	903
					996,75	129,11	147120	19057	0,63	93
57.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	147,60	298,00	--	43985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,20	50900,00	--	722735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,54	60500,00	-	32549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	69000,00	--	19164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,06	9850,48	1162,95	604	71	46,60	3
					7357,50	108,00	451	7	0,53	0
62.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,06	180100,00	--	11037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,16	21,80	0,05	69	--	0,03	0
					5,81	0,02	18	--	0,00	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,16	40,72	0,04	129	--	0,04	0
					8,32	--	26	--	--	--
65.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	112,50	5621,24	--	632390	--	3,66	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных			567,00	--	63788	--	--	--
66.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	112,50	256,00 --	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	7,49	5239,08 1890,00	327,33 123,75	39219 14148	2450 926	11,60 0,60	87 4
68.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,49	65900,00 --	-- --	493317 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1114,08	245,44 37,35	3,82 1,44	273440 41611	4256 1604	0,21 0,01	236 8
		Итого по разделу: Фундаменты и стены подвала КЖ 3-15,24								7133725
		Раздел 3. Каркас листы КЖ 18-150								
70.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	428,84	10299,25 1710,54	990,15 374,04	4416728 733548	424616 160403	10,82 1,83	4638 783
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	6,62	68200,00 --	-- --	451298 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,439	50900,00 --	-- --	22345 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	11,79	48300,00 --	-- --	569625 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	70,00	45800,00 --	-- --	3205978 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	46,87	44900,00	--	2104448	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм			--	--	--	--	--	--
76.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	1,50	52900,00 ---	-- --	79350 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	25,46	64700,00 ---	-- --	1647503 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,87	70437,87 9675,00	304,24 114,75	61112 8394	264 100	58,00 0,56	50 0
79.	Е0106-18-2	Устройство ригелей марка бетона В25	м3	339,86	13093,42 2480,40	407,30 153,86	4449929 842989	138425 52291	14,98 0,75	5090 255
80.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	36,02	64700,00 ---	-- --	2330595 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,17	48300,00 ---	-- --	394842 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	42,96	45800,00 ---	-- --	1967593 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	78,09	44900,00 ---	-- --	3506245 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,77	70437,87 9675,00	304,24 114,75	124792 17141	539 203	58,00 0,56	103 1
85.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	4,20	64092,87 3330,00	304,24 114,75	268962 13974	1277 482	20,00 0,56	84 2
		Итого по разделу: Каркас листы КЖ 18-150								25601344
		Раздел 4. Перекрытие листы КЖ 151-168,156и1,219								
89.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,8537	58800,00 ---	-- --	50198 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	49,3668	52400,00	--	2586820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие листы КЖ151-168,156и1,219								2637018

ИТОГО:	37791238	1744555	14357
	2318445	494837	4304

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2957482
На металломонтажные работы	412
Всего накладных расходов:	2957893
Итого с накладными	40749132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2444943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43194075
Итого с временными, 1,8 %	43971569
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	44565185
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44741071
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45180787
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	115546219
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2310924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	117857143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14142857
Итого с НДС	132000000

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

Усманов Е.А.

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Хациев Р.В.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

Бердыгулов Т.М.

Заказчик: КГУ «Управление строительства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	от 24.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	719 856 000	194 642 857							23 357 143	218 000 000

Заказчик: Замеситель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" Рахимов А.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «Универсал-Б» Бердыгулов Т.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ТОО «Универсал-Б» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «НСК MBM Construction»
Субподрядчик
Договор № 27/1 от 30.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АЮЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-1) ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлоконструкции КЖ185-191,195								
1.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	12,00	11487,34	4590,56	137848	55087	25,30	304
					4725,00	840,11	56700	10081	3,01	36
2.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,26	11412,94	2642,46	2967	687	50,10	13
					8032,50	714,33	2088	186	2,58	1
3.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,26	2452,13	545,76	638	142	5,25	1
					1230,75	--	320	--	--	--
4.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,26	122800,00	--	32247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0109-41-1	Монтаж покрытия кровли из листовой стали	т	50,62	5653,10	2906,62	286160	147133	10,80	547
					1912,50	700,51	96811	35460	2,49	126
6.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций в построечных условиях	т	50,62	33051,58	14360,60	1673071	726933	91,80	4647
					16524,00	2990,06	836445	151357	10,22	517
7.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	5583,45	40,72	0,04	227343	223	0,04	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	46454	--	--	--
8.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	5583,45	773,73	99,18	4320080	553766	0,59	3289
					116,55	37,15	650751	207425	0,18	1013
		Итого по разделу: Металлоконструкции КЖ185-191,195								6680353
		Раздел: Лестницы								
9.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	1,42	11487,34	4590,56	16353	6535	25,30	36
					4725,00	840,11	6727	1196	3,01	4
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,26	175710,10	1826,10	46489	483	42,70	11
					8100,00	690,75	2143	183	3,37	1
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	56,99	40,72	0,04	2320	2	0,04	2
					8,32	--	474	--	--	--
12.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	56,99	773,73	99,18	44091	5652	0,59	34
					116,55	37,15	6642	2117	0,18	10
13.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	80,00	59,75	0,42	4780	34	0,16	13
					28,80	0,16	2304	13	0,00	0
14.	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	1023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,50	7269,35	98,32	3635	49	4,41	2
					695,25	37,15	348	19	0,18	0
16.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,35	11959,84	4590,56	4197	1611	27,83	10
					5197,50	840,11	1824	295	3,01	1
17.	Е0109-25-1	Монтаж косоуров	т	0,21	5030,50	2020,02	1071	430	14,10	3
					2272,50	502,43	484	107	1,79	0
18.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,21	2452,13	545,76	522	116	5,25	1
					1230,75	--	262	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,31	28686,82	5605,29	8807	1721	120,00	37
					21600,00	1029,79	6631	316	4,42	1
20.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,15	14359,66	5522,03	2114	813	35,90	5
					6075,00	1322,37	894	195	4,73	1
21.	Е0109-30-1	Монтаж ступеней	т	0,22	14359,66	5522,03	3173	1220	35,90	8
					6075,00	1322,37	1343	292	4,73	1
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,40	40,72	0,04	1401	1	0,04	1
					8,32	--	286	--	--	--
23.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	14728	153	42,70	4
					8100,00	690,75	679	58	3,37	0
		Итого по разделу: Лестницы								154706
		Раздел: Витражи								
24.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	942,80	1058,69	28,84	998136	27194	5,48	5165
					1019,70	10,15	961373	9569	0,04	39
		Итого по разделу: Витражи								998136
		Раздел: Внутренняя отделка								
25.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690,00	278,97	4,07	192487	2805	0,74	511
					135,68	0,97	93619	669	0,05	36
26.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	м2	550,00	107,57	1,03	59166	566	0,14	75
					22,12	0,39	12165	216	0,00	1
27.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	4550,00	403,43	4,55	1835589	20682	1,17	5324
					222,30	1,15	1011465	5232	0,05	239
28.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	4550,00	107,57	1,03	489462	4682	0,14	621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен			22,12	0,39	100641	1788	0,00	9
29.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	м2	705,00	107,57	1,03	75840	725	0,14	96
					22,12	0,39	15594	277	0,00	1
30.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1270,00	278,97	4,07	354288	5163	0,74	940
					135,68	0,97	172314	1232	0,05	66
31.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	м2	1270,00	107,57	1,03	136619	1307	0,14	173
					22,12	0,39	28091	499	0,00	2
32.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	м2	74,97	107,57	1,03	8065	77	0,14	10
					22,12	0,39	1658	29	0,00	0
33.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1420,00	223,99	3,39	318071	4807	0,65	923
					117,00	0,72	166140	1022	0,05	72
34.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	59,50	193,78	1,84	11531	109	0,24	14
					42,42	0,70	2524	41	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3481118
		Раздел: Разные работы								
35.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,10	4550,71	66,01	32310	469	1,35	10
					195,75	24,93	1390	177	0,12	1
36.	C143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,10	256,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	7,10	298,00	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	26,20	8828,51	954,99	231307	25021	6,51	171
					1075,50	330,44	28178	8658	1,34	35
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	26,20	298,00	--	7808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	1,40	9232,06	229,39	12925	321	8,14	11
					1280,25	86,65	1792	121	0,42	1
41.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,40	298,00	--	417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,11	64092,87	304,24	7249	34	20,00	2
					3330,00	114,75	377	13	0,56	0
43.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	3,10	2495,58	1240,61	7736	3846	2,13	7
					362,25	127,08	1123	394	0,41	1
44.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	3,10	22600,00	--	70060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,58	245,44	3,82	24932	388	0,21	22
					37,35	1,44	3794	146	0,01	1
46.	Е0109-17-10	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения, высотой до 25 м	т	0,46	5814,78	4495,25	2682	2073	5,42	2
					983,73	580,30	454	268	1,68	1
47.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,46	172800,00	--	79695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,24	13864,97	4022,39	3383	981	56,50	14
					9090,00	1071,86	2218	262	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24	2452,13	545,76	598	133	5,25	1
					1230,75	--	300	--	--	--
50.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,24	154400,00	--	37674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7591	79	42,70	2
					8100,00	690,75	350	30	3,37	0
52.	С12041-132	Металлизация элементов флагштока	т	0,75	40200,00	--	30086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	0,44	161,83	1,24	71	1	0,97	0
					153,23	0,47	67	--	0,00	0
54.	С11011-4449	Лист стальной толщиной 3 мм	т	0,01	64595,00	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0107-57-1	Устройство уплотнительного кольца	м	0,90	38,15	0,18	34	--	0,06	0
					10,60	0,07	10	--	0,00	0
56.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	274,69	29,64	28,03	8141	7699	0,01	3
					1,61	7,06	442	1938	0,02	7
57.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,61	467,10	--	2619	--	2,98	17
					467,10	--	2619	--	--	--
58.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	148,68	7,57	7,57	1126	1126	--	--
					--	2,46	--	366	0,01	1
59.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,52	167,18	--	2762	--	1,21	20
					167,18	--	2762	--	--	--
60.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	148,68	25,65	5,38	3813	799	0,13	19
					20,27	--	3014	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0101-17-9	Погрузка лишнего грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	114,40	42,17	40,26	4825	4606	0,01	1
					1,86	10,92	213	1249	0,04	4
62.	Е010333-А 10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	т	223,08	68,94	68,94	15379	15379	--	--
					--	13,79	--	3076	0,29	65
63.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	114,40	3,77	3,24	431	371	0,00	0
					0,48	1,12	55	128	0,00	0
64.	Е0106-13-3	Устройство подпорных стен,плит,лестниц	м3	304,50	8419,99	360,48	2563888	109766	8,99	2737
					1440,00	136,17	438480	41464	0,67	203
65.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	304,50	185,00	--	56332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,81	14967,16	5522,03	12167	4489	39,49	32
					6682,50	1322,37	5432	1075	4,73	4
67.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,81	124800,00	--	101450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,08	40,72	0,04	2569	3	0,04	3
					8,32	--	525	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								3336671

ИТОГО:

14650984	1748493	26133
4779789	489239	2502

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3094278
На металломонтажные работы	1973953
Всего накладных расходов:	5068231
Итого с накладными	19719215

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1183153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20902368
Итого с временными, 1,8 %	21278611
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	21565872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21650986
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21863772
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	55914834
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1118297
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57033131
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6843976
Итого с НДС	63877107

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

«Универсал-Б» _____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: ТОО «Универсал-Б» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «НСК MBM Construction»
Субподрядчик
Договор № 27/1 от 30.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-6) СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование ТВ								
1.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба гофрированная диам.16	м	122,40	8,46	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	RG-6 кабель коаксальный 11дВ/100м разделка под F-коннектор	м	408,00	23,67	--	9659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	RG-11 кабель коаксальный 11дВ/100м разделка под F-коннектор	м	132,60	36,19	--	4799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Кабель соединительный, 2м F-типа TV	шт	15,00	773,49	--	11602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование ТВ								27095
		Раздел: Оборудование ПВ								
5.	С	Трубостойка РС-1	шт	2,00	4261,49	--	8523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Изолятор ТФ-16	шт	4,00	67,69	--	271	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Трансформатор абонентский ТАМУ-25	шт	1,00	6324,59	--	6325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151803-48	Коробки ответвительные,ограничительные.	1000шт	0,03	26100,00	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Труба пластиковая гофрированная д-20	м	153,00	5,75	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Кабель магистральный экранированный для радиофикации МРМПэ 2х12	м	61,20	128,52	--	7865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,46	16300,00	--	7482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Заглушка турбостойки,верхняя	шт	1,00	744,07	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Герметизирующая лента для вводов кабелей	шт	1,00	1826,35	--	1826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Герметизирующий резиновый колпак на трубостойку,нижний	шт	1,00	744,07	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование ПВ								35364
		Раздел: Оборудование ЧФ								
15.	Т	Часовая станция 220В,коррекция от спутниковой системы GPS ЧС-2-06	шт	1,00	33821,34	--	33821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Приемная антенна спутниковой системы кабель 25м	шт	1,00	28748,14	--	28748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Труба пластиковая гофрированная д-20	м	183,60	5,75	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С	Кабель телефонный абонентский КРВПМ 2х0,4	м	734,40	6,43	--	4719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,06	21720,00	--	1218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	10,00	59,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование ЧФ								70153
		Раздел: Оборудование СКД								
21.	С	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1,00	9912,70	--	9913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Повторитель интерфейса С2000-ПИ	шт	1,00	4397,79	--	4398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Контролер доступа С2000-2	шт	48,00	3585,06	--	172083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Блок питания -220В- 12В, 2А RS-485 РИП12В-2А исп04	шт	49,00	2773,35	--	135894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Аккумулятор не обслуживаемый 12В,7,5 А/ч	шт	54,00	710,25	--	38353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Т	АРМ Орион-ПРО, компьютер, программное обеспечение	шт	1,00	99772,95	--	99773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Блок сигнально-спускной С2000-СП1	шт	1,00	2999,28	--	2999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Считыватель бесконтактных карточек С2000-PrAXУ	шт	95,00	2435,14	--	231338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Сигнализатор магнитно-контактный ИО 102	шт	105,00	33,82	--	3551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С	Кнопка выхода ИО 101-1	шт	95,00	507,32	--	48195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Электромагнитый замок, 12В, силой удержания 300кг AL-300-12	шт	65,00	1386,67	--	90134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Электромагнитый замок, 12В, силой удержания 500кг AL-500-12	шт	20,00	3889,45	--	77789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Защелка электромеханическая	шт	20,00	2130,74	--	42615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Доводчик двери от 85кг до 150кг	шт	105,00	1893,99	--	198869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Сирена со стробом Свирель-2 исп.03	шт	1,00	1501,67	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Т	Источник бесперебойного, 220/220 питания 1500ВА UPS1500	шт	1,00	34058,09	--	34058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Проксимити карты для печати PrOXiMiTY	шт	500,00	23,00	--	11499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151606-10	Кабель интерфейсный КПСВВ 2х2х0,75	1000м	1,07	77200,00	--	82681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Кабель сигнальный UTP 3E 4X2X0,5	м	1938,00	15,56	--	30151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151607-253	Провод ПСВ 3х1,5 мм2	1000м	0,51	25100,00	--	12801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151607-249	Провод ПСВ 2х2,5 мм2	1000м	0,97	24500,00	--	23741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Т	Принтер лазерный CANNON	шт	1,00	6155,48	--	6155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т	Принтер для печати карт DATACARD	шт	1,00	49040,94	--	49041	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		CD800 CLM			--	--	--	--	--	--
44.	Т	Фотоаппарат цифровой CAnOn POwErSHOT SX400IS	шт	1,00	8776,64	--	8777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Считыватель настольный USB, Болид	шт	1,00	4904,09	--	4904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование СКД								1421215
		Раздел: Турникеты								
46.	Т	Турникет тумбовый эл/мех PERCO	шт	2,00	148813,89	--	297628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Комплект стандартных преграждающих планок PERCO-AS-01	шт	2,00	8117,12	--	16234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Турникеты								313862
		Раздел: Оборудование ОС								
48.	Т	Клавиатура С2000-СК	шт	7,00	2519,69	--	17638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Т	Прибор приемно-контрольный охранный Сигнал-20 SMD	шт	7,00	3568,15	--	24977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Т	Блок питания -220В- 12В, 2А RS-485 РИП12В-2А исп04	шт	8,00	2773,35	--	22187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Т	Аккумулятор не обслуживаемый 12В,7,5 А/ч	шт	8,00	710,25	--	5682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Т	Извещатель охранный, пассивный инфрокрасный Астра -511	шт	105,00	541,14	--	56820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Т	Извещатель охранный, двойная технология PIR+RF	шт	2,00	1961,64	--	3923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Т	Извещатеь охранный, разбития стекла Арфа ИО 329-3	шт	13,00	862,44	--	11212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Т	Сигнализатор магнитно-контактный	шт	38,00	33,82	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Т	Извещатель ручной точечный электроконтактный Астра 321	шт	7,00	62,57	--	438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151803-57	Коробка накладная монтажная на 2 модуля	шт	15,00	145,00	--	2175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151801-140	Заглушка 1 модуль для коробки	шт	30,00	38,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Труба пластиковая гофрированная д-20	м	1530,00	5,75	--	8797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151606-10	Кабель интерфейсный КПСВВ 2х2х0,75	1000м	0,12	77200,00	--	9449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Кабель сигнальный 2- жильный КСВВГл 2х0,35	м	1122,00	6,43	--	7210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Кабель сигнальный 6- жильный КСВВГл 6х0,35	м	3366,00	7,44	--	25045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151607-253	Провод ПСВ 3х1,5 мм2	1000м	0,10	25100,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Оборудование ОС 200539

Раздел: Оборудование СКС

64.	Т	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 800х800мм	шт	1,00	40585,61	--	40586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Т	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 600х600мм	шт	6,00	28748,14	--	172489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Т	Шкаф телекоммуникационный напольный 16U 600x600мм	шт	1,00	99841,94 ---	-- ---	99842 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С	Пластина со щеточным вводом, верхняя	шт	8,00	3367,93 ---	-- ---	26943 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С	Пластина с вентиляторами	шт	8,00	6764,27 ---	-- ---	54114 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С	Термостат	шт	8,00	5935,98 ---	-- ---	47488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	8,00	970,00 ---	-- ---	7760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С	Пластина-заглушка,1U	шт	8,00	338,21 ---	-- ---	2706 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С	Модульная выкатная оптическая полка под 6 вставок	шт	12,00	3630,72 ---	-- ---	43569 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С	Оптическая вставка с 4-мя коннекторами MM	шт	14,00	12378,27 ---	-- ---	173296 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	С	Оптическая вставка с 4-мя коннекторами SM	шт	2,00	12378,27 ---	-- ---	24757 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	С	Цветовая маркировка для оптических вставок	шт	16,00	6087,84 ---	-- ---	97405 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	С	Патч-панелль укомплектованная, маркер, 24xRG45 CAT 5, UTP,1U	шт	38,00	1860,17 ---	-- ---	70687 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	С	Кабельный органайзер	шт	38,00	405,86 ---	-- ---	15423 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	С	Оптический органайзер	шт	8,00	3881,67 ---	-- ---	31053 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	С	Вертикальный органайзер для U42	шт	2,00	7017,93	--	14036	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Блок электрических розеток ,9шт	шт	10,00	1893,99	--	18940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Блок электрических розеток ,5шт	шт	10,00	4295,31	--	42953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Полка стационарная до 50кг для шкафа глубиной 600мм	шт	6,00	1420,50	--	8523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	Полка стационарная до 50кг для шкафа глубиной 800мм	шт	2,00	1420,50	--	2841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С	Заземляющий проводник	шт	8,00	2564,67	--	20517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Корпус розеток на 2 модуля, Супорт розеток на 2 модуля, Крышка с рамкой на 2 модуля	шт	380,00	2530,85	--	961723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Коробка накладного монтажа на 2 модуля	шт	20,00	193,12	--	3862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Рамка на 2 модуля	шт	380,00	492,44	--	187127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С	Патч-корд волокнисто-оптический ММ	шт	14,00	1178,00	--	16492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 6 0,5м	шт	200,00	567,52	--	113504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 6е 1м	шт	200,00	567,52	--	113504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 6е 2м	шт	200,00	628,40	--	125680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 6е 3м	шт	200,00	747,79	--	149558	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	С	Кабель 4 витых пары UTP CAT 5	м	38199,00	20,29	--	775165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151606-2 259	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГОнг-П-6-G.652.D-CF-1,5-1201Ж	км	0,41	54505,00	--	22238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С	Кабель силовой 3х2,5 гибкий с двойной изоляциеей JZ 3X1,5	м	153,00	42,28	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151607-1 304	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,71	47814,00	--	34139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151803-7 6	Сетчатый лоток 54х240мм	шт	200,00	466,00	--	93200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151803-7 1	Соединитель боковой, нижний,угловой	шт	112,00	105,00	--	11760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151803-6 9	Соединитель болтовой	шт	15,00	79,00	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151803-6 3	Пластина соединительная	шт	600,00	583,00	--	349800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151803-7 2	Кронштейн для крепления лотков	1000шт	1,30	10100,00	--	13130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151803-6 8	Фиксатор кабеля заземления	шт	220,00	45,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С151803-6 3	Направляющая пластина для кабелей	шт	12,00	583,00	--	6996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11011-10 39	Шпилька для крепления лотков к потолку	т	0,02	76000,00	--	1368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11051-14	Комплекты болтовые с гайками и	компл	15,00	410,00	--	6150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	шайбами для лотков			--	--	--	--	--	--
106.	С151803-72	Пластина монтажная 1100мм	1000шт	0,07	10100,00 --	-- --	707 --	-- --	-- --	-- --
107.	С151803-55	Напольная коробка для заливки в бетон 10 модулей	шт	8,00	505,00 --	-- --	4040 --	-- --	-- --	-- --
108.	С151803-14	Канал пластиковый 100х5	шт	20,00	2270,00 --	-- --	45400 --	-- --	-- --	-- --
109.	С151803-41	Аксессуары к пластиковому каналу 100х50	шт	35,00	306,00 --	-- --	10710 --	-- --	-- --	-- --
110.	С151803-13	Канал пластиковый 40х25	шт	150,00	1760,00 --	-- --	264000 --	-- --	-- --	-- --
111.	С151803-40	Аксессуары к пластиковому каналу 40х25	шт	180,00	284,00 --	-- --	51120 --	-- --	-- --	-- --
112.	С	Труба пластиковая гофрированная д-25	м	3570,00	6,76 --	-- --	24148 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные , d 25 мм	м	153,00	158,00 --	-- --	24174 --	-- --	-- --	-- --
114.	С151803-56	Коробка установочная для заливки в бетон в сборе д75х57	шт	10,00	92,00 --	-- --	920 --	-- --	-- --	-- --
115.	С151803-58	Коробка установочная для заливки в бетон 150х180х70	шт	10,00	359,00 --	-- --	3590 --	-- --	-- --	-- --
116.	С	Кроссовый бокс КС-К 200/200	шт	1,00	2744,60 --	-- --	2745 --	-- --	-- --	-- --
117.	С	Шкаф пластиковый 600х400х250 для КС-К 200/200	шт	1,00	5303,19 --	-- --	5303 --	-- --	-- --	-- --
118.	С	Коробка телефонная распределительная КРТ-20	шт	6,00	1109,34	--	6656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
119.	С	Патч-панель телефонная укомпектованная 24xRJ45 1U	шт	6,00	6196,07	--	37176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151606-947	Кабель связи ТПВнг 20x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,31	110837,00	--	33916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С	Кабель малопарный КРВПМ 25x2x0,5	м	102,00	42,28	--	4312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование СКС								4537795
		Раздел: Видеонаблюдение								
122.	Т	Сервер записи 48-ми IP-камер JPEC/MPEG-4/H.264 SigMA-480/XL	шт	2,00	30439,20	--	60878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С	Жесткий диск 3,5 SATA 3ТБ REA WD2003FУУS	шт	40,00	8455,33	--	338213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Т	EVEDENCE CliEnT EVIDENCE VIDEO CliEnT	шт	1,00	3382,13	--	3382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Т	Видеокамера уличная сетевая	шт	19,00	18926,42	--	359602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Т	Видеокамера купольная сетевая	шт	25,00	21534,05	--	538351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Т	Видеокамера купольная сетевая	шт	25,00	18686,29	--	467157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Т	Рабочая станция WORKSTATION 320	шт	3,00	128521,08	--	385563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Т	Монитор 32 1920X1080 WidESCrEEn 32	шт	6,00	71024,81	--	426149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С	Грозозащита порта EnTErnET УГЗ3-1	шт	21,00	3181,91	--	66820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
131.	Т	Коммутатор EnTErnET оптический AT-x610-24SPs/X	шт	1,00	527944,32	--	527944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Т	Коммутатор AT-GS950/16PS POE+	шт	8,00	49040,94	--	392328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С	SFP 1000MM	шт	18,00	10822,83	--	194811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Т	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 800x800мм	шт	1,00	40585,61	--	40586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Т	Шкаф телекоммуникационный напольный 30U 800x800мм	шт	5,00	28748,14	--	143741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Т	Патч-панелль укомплектованная, маркер, 24xRG45 CAT 5, UTP,1U	шт	10,00	1860,17	--	18602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С	Полка стационарная до 50кг 60А-03-80-08GУ	шт	10,00	1420,50	--	14205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами 220В с термостатом 60А-91-02-07GУ	шт	6,00	7203,95	--	43224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С	Панель электропитания 19 4x220В 60А-61-01-08GУ	шт	6,00	8732,67	--	52396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С	Кабельный органайзер 19-и дюймовый 1U	шт	8,00	405,86	--	3247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 5е 1м	шт	80,00	324,68	--	25975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С	Патч-корд RJ45-RJ45 кат 5е 0,3м	шт	80,00	324,68	--	25975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С	Разъем	шт	70,00	1352,85	--	94700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	69,60	650,00 ---	-- --	45240 ---	-- --	-- --	-- --
145.	С	Стоимость кабеля UTP CAT 5E с сечением 4x2x0,5	м	4590,00	20,29 ---	-- --	93144 ---	-- --	-- --	-- --
146.	С151601-2 5595	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,46	70294,00 ---	-- --	32265 ---	-- --	-- --	-- --
147.	С151606-2 259	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГОнг-П-6-G.652.D-CF-1,5-1201Ж /КС-ОКГО-6-мм/	км	0,51	54505,00 ---	-- --	27798 ---	-- --	-- --	-- --
148.	С	Муфта гибкая труба-коробка	шт	20,00	179,25 ---	-- --	3585 ---	-- --	-- --	-- --
149.	С151803-5 6	Коробка ответвительная с кабельными вводами 114x114x62мм	шт	20,00	92,00 ---	-- --	1840 ---	-- --	-- --	-- --
150.	Т	MS Источник бесперебойного питания 1500VA	шт	9,00	1521,96 ---	-- --	13698 ---	-- --	-- --	-- --
151.	Т	Источник бесперебойного питания 220/24 AC с аккумуляторами 2x74A/ч SKAT-V24/220AC	шт	7,00	15642,37 ---	-- --	109497 ---	-- --	-- --	-- --
152.	С151803-5 6	Коробка ответвительная с кабельными вводами 114x114x62мм	шт	20,00	92,00 ---	-- --	1840 ---	-- --	-- --	-- --
153.	С151803-5 6	Коробка установочная для заливки в бетон в сборе д75x57	шт	40,00	92,00 ---	-- --	3680 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								4556434

ИТОГО: 11162456 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						11162456		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						401319		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11563775		
		Итого с временными, 1,8 %						11691394		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						11788831		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11817701		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11889877		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						30407402		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						608148		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31015550		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3721866		
		Итого с НДС						34737416		

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**

Заказчик: ТОО «Универсал-Б» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «НСК MBM Construction»
Субподрядчик
Договор № 27/1 от 30.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА АКЖАР, НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта: ЗДАНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Смета 2-1-2) Отопление, вентиляция

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	С131204-614	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	7,00	3174,00	--	22218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С131204-615	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	3755,00	--	3755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131204-616	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	4334,00	--	4334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С131204-617	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	4801,00	--	4801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С131204-619	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	5718,00	--	5718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С131204-6	Радиаторы отопления стальные	шт	3,00	6119,00	--	18357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	--
7.	С130903-1 153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-У, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10	шт.	8,00	868,00	--	6944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130903-1 90	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	8,00	1673,00	--	13384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130903-1 155	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-П, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10	шт.	6,00	983,00	--	5898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130903-1 94	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,00	1673,00	--	10038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	26,00	4007,00	--	104182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-1 040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°C, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	5011,00	--	10022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-500, KErMi Германия	шт	27,00	52281,70	--	1411606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-600, KErMi Германия	шт	10,00	55454,14	--	554541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙС-ЛИ	Конвектор KNV-32-280-700, KErMi	шт	9,00	58753,75	--	528784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	Германия			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
17.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-800, KErMi Германия	шт	2,00	62053,02 -------- --	-- -------- --	124106 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-900, KErMi Германия	шт	3,00	65225,47 -------- --	-- -------- --	195676 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-1000, KErMi Германия	шт	1,00	64971,47 -------- --	-- -------- --	64971 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-1300, KErMi Германия	шт	2,00	71950,84 -------- --	-- -------- --	143902 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор KNV-32-280-1600, KErMi Германия	шт	1,00	78549,72 -------- --	-- -------- --	78550 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Универсальный кронштейн, KErMi Германия	шт	110,00	3172,44 -------- --	-- -------- --	348969 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Пластмассовая розетка, KErMi Германия	шт	110,00	3172,44 -------- --	-- -------- --	348969 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Декоративная крышка, KErMi Германия	шт	55,00	3172,44 -------- --	-- -------- --	174484 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С131204-614	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	75,00	3174,00 -------- --	-- -------- --	238050 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С131204-615	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	12,00	3755,00 -------- --	-- -------- --	45060 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С131204-616	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	9,00	4334,00 -------- --	-- -------- --	39006 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	С131204-617	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм	шт	7,00	4801,00 -------- --	-- -------- --	33607 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 102 мм ГОСТ 31311-2005								
29.	С131204-6 18	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	4,00	5269,00 --	-- --	21076 --	-- --	-- --	-- --
30.	С131204-6 19	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	3,00	5718,00 --	-- --	17154 --	-- --	-- --	-- --
31.	С131204-6 20	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	6,00	6119,00 --	-- --	36714 --	-- --	-- --	-- --
32.	С131204-6 21	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	2,00	6753,00 --	-- --	13506 --	-- --	-- --	-- --
33.	С131204-6 22	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	7255,00 --	-- --	7255 --	-- --	-- --	-- --
34.	С131204-6 23	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	4,00	7847,00 --	-- --	31388 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130903-1 156	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-K-П, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°C, PN 10, типа DAnfOss	шт.	55,00	1167,00 --	-- --	64185 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130903-1 153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-15, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10 типа DAnfOss	шт.	123,00	868,00 --	-- --	106764 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130905-1 620	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	123,00	1684,00 --	-- --	207132 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130903-1 90	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN	шт.	123,00	1673,00 --	-- --	205779 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002								
39.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	3827,00 ---	-- ---	3827 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,00	4460,00 ---	-- ---	62440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	4007,00 ---	-- ---	80140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С130904-1040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	79,00	5011,00 ---	-- ---	395869 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	7149,00 ---	-- ---	57192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	8996,00 ---	-- ---	53976 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С130804-5428	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	2139,62	132,00 ---	-- ---	282430 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С130804-5429	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	189,69	269,00 ---	-- ---	51026 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С130804-5430	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления,	м	10,32	419,00 ---	-- ---	4323 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т 95°С, PN 10								
48.	С130804-5 431	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	3,75	908,00 ---	-- --	3403 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2874,30	70,00 ---	-- --	201201 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	430,10	83,00 ---	-- --	35698 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	160,60	92,00 ---	-- --	14775 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С11031-23 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	52,80	136,00 ---	-- --	7181 ---	-- --	-- --	-- --
53.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	184,00 ---	-- --	2429 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С11031-23 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	18,70	229,00 ---	-- --	4282 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	244,00	200,00 ---	-- --	48800 ---	-- --	-- --	-- --
56.	С130804-7 0	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,90	90,00 ---	-- --	4221 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С130804-7 1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,54	164,00 ---	-- --	5993 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С130804-7	Трубы напорные полипропиленовые	м	26,49	266,00	--	7046	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002								
39.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	3827,00 ---	-- --	3827 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,00	4460,00 ---	-- --	62440 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	4007,00 ---	-- --	80140 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С130904-1040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	79,00	5011,00 ---	-- --	395869 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	7149,00 ---	-- --	57192 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	8996,00 ---	-- --	53976 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С130804-5428	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	2139,62	132,00 ---	-- --	282430 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С130804-5429	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	189,69	269,00 ---	-- --	51026 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С130804-5430	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления,	м	10,32	419,00 ---	-- --	4323 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т 95°С, PN 10								
48.	С130804-5 431	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	3,75	908,00 ---	-- ---	3403 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2874,30	70,00 ---	-- ---	201201 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	430,10	83,00 ---	-- ---	35698 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	160,60	92,00 ---	-- ---	14775 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С11031-23 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	52,80	136,00 ---	-- ---	7181 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	184,00 ---	-- ---	2429 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С11031-23 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	18,70	229,00 ---	-- ---	4282 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	244,00	200,00 ---	-- ---	48800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С130804-7 0	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,90	90,00 ---	-- ---	4221 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С130804-7 1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,54	164,00 ---	-- ---	5993 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С130804-7	Трубы напорные полипропиленовые	м	26,49	266,00	--	7046	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
59.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
60.	С131204-6 16	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	2,00	4334,00 --	-- --	8668 --	-- --	-- --	-- --
61.	С131204-6 18	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	5269,00 --	-- --	5269 --	-- --	-- --	-- --
62.	С131204-6 19	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	5718,00 --	-- --	5718 --	-- --	-- --	-- --
63.	С131204-6 20	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	6119,00 --	-- --	6119 --	-- --	-- --	-- --
64.	С131204-6 23	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	7847,00 --	-- --	7847 --	-- --	-- --	-- --
65.	С131204-6 24	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	8445,00 --	-- --	8445 --	-- --	-- --	-- --
66.	С131204-6 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	9656,00 --	-- --	9656 --	-- --	-- --	-- --
67.	С131204-6 27	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	2,00	10199,00 --	-- --	20398 --	-- --	-- --	-- --
68.	С131204-6 28	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	10729,00 --	-- --	10729 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С130903-2 83	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	3827,00 --	-- --	7654 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	4007,00 --	-- --	48084 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130904-1 040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	5011,00 --	-- --	20044 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	86,90	91,00 --	-- --	7908 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	105,60	107,00 --	-- --	11299 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	114,40	121,00 --	-- --	13842 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,50	200,00 --	-- --	6300 --	-- --	-- --	-- --
76.	ТПрайс-лист	Воздушно-отопительный агрегат VOlCAnO V20 Mini	шт	2,00	16710,81 --	-- --	33422 --	-- --	-- --	-- --
77.	ТПрайс-лист	Регулятор скорости вращения SPEEd rEgulATOr ARWO 6/1	шт	2,00	2550,24 --	-- --	5100 --	-- --	-- --	-- --
78.	ТПрайс-лист	Термостат THErMOsTAT VR	шт	2,00	1946,24 --	-- --	3892 --	-- --	-- --	-- --
79.	ТПрайс-лист	Двухходовой клапан с сервоприводом VAlvE wiTH ACTuATOr XW	шт	2,00	3892,48 --	-- --	7785 --	-- --	-- --	-- --
80.	С130905-1	Фильтр сетчатый FVR с внутренней	шт.	2,00	2513,00	--	5026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	800	резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
81.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	4007,00	--	16028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	48,40	72,00	--	3485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	95,70	91,00	--	8709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТПрайс-лист	Блочный тепловой пункт без теплосчетчика, БТП N378/15 171/79/258 НИ Энко	к-т	1,00	1252503,97	--	1252504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	ТПрайс-лист	Установка нагрева воды, 12 кВт Энко	к-т	1,00	203867,17	--	203867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	4007,00	--	20035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130904-1040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	5011,00	--	10022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	7149,00	--	28596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32,	шт.	2,00	8996,00	--	17992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005								
91.	С130903-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	19801,00 ---	-- --	19801 ---	-- --	-- --	-- --
92.	С130903-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	7259,00 ---	-- --	7259 ---	-- --	-- --	-- --
93.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	4460,00 ---	-- --	4460 ---	-- --	-- --	-- --
94.	С130903-263	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	17316,00 ---	-- --	17316 ---	-- --	-- --	-- --
95.	С130903-305	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	34601,00 ---	-- --	34601 ---	-- --	-- --	-- --
96.	С130902-291	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2,00	8219,00 ---	-- --	16438 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00 ---	-- --	6400 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	91,00 ---	-- --	2002 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром	м	22,00	107,00 ---	-- --	2354 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35 мм ГОСТ 16381-77								
100.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	121,00 / --	-- / --	2662 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	С11031-23 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	229,00 / --	-- / --	5038 / --	-- / --	-- / --	-- / --
102.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00 / --	-- / --	2800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	С130903-1 46	Клапан отсекающий ручной, для манометра, DN 15	шт.	5,00	2456,00 / --	-- / --	12280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	С131204-6 14	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	19,00	3174,00 / --	-- / --	60306 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	С131204-6 15	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	3755,00 / --	-- / --	3755 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	С131204-6 16	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	2,00	4334,00 / --	-- / --	8668 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	С131204-6 17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	2,00	4801,00 / --	-- / --	9602 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	С131204-6 19	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	5718,00 / --	-- / --	5718 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	С131204-6 22	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	7255,00 / --	-- / --	7255 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	С131204-6 23	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95	шт	1,00	7847,00 / --	-- / --	7847 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005								
111.	С130903-1 153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-15, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10	шт.	27,00	868,00 ---	-- --	23436 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С130903-1 90	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	27,00	1673,00 ---	-- --	45171 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С130905-1 620	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	27,00	1684,00 ---	-- --	45468 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	4007,00 ---	-- --	24042 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С130804-5 428	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	315,55	132,00 ---	-- --	41652 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С130804-5 429	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	63,83	269,00 ---	-- --	17170 ---	-- --	-- --	-- --
117.	С130804-5 430	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	66,60	419,00 ---	-- --	27905 ---	-- --	-- --	-- --
118.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	386,10	70,00 ---	-- --	27027 ---	-- --	-- --	-- --
119.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35	м	86,90	83,00 ---	-- --	7213 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм ГОСТ 16381-77								
120.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	78,10	92,00 --	-- --	7185 --	-- --	-- --	-- --
121.	С130804-3 3	Гибкий шланг, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	25,00	659,00 --	-- --	16475 --	-- --	-- --	-- --
122.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,50	200,00 --	-- --	6700 --	-- --	-- --	-- --
123.	ТПрайс-лист	Блочный тепловой пункт без теплосчетчика, БТП N379/15 171/104/216 НИ Энко	к-т	1,00	898115,36 --	-- --	898115 --	-- --	-- --	-- --
124.	ТПрайс-лист	Установка нагрева воды, 12 кВт Энко	к-т	1,00	203867,17 --	-- --	203867 --	-- --	-- --	-- --
125.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	121,00 --	-- --	2662 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,50	200,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
127.	СПРАЙС-ЛИСТ	Конвектор настенный с вентиляцией, MiCrOrAPid 1000 VO, VOrTiCE	шт	8,00	12919,75 --	-- --	103358 --	-- --	-- --	-- --
128.	СПРАЙС-ЛИСТ	Конвектор настенный с вентиляцией, MiCrOrAPid 1500 VO, VOrTiCE	шт	1,00	13941,16 --	-- --	13941 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								10151031
		Раздел: Системы холодоснабжения								
129.	С130903-2 62	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,00	15560,00 --	-- --	77800 --	-- --	-- --	-- --
130.	С130903-2	Клапан балансировочный	шт.	64,00	17316,00	--	1108224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
131.	С130903-264	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	62,00	18969,00	--	1176078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С130903-265	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	27324,00	--	218592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	36,00	7657,00	--	275652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	72,00	1360,00	--	97920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С130902-291	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2,00	8219,00	--	16438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130902-293	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss	шт.	2,00	10812,00	--	21624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00 ---	-- ---	9400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С130902-294	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 125, типа DAnfOss	шт.	2,00	13145,00 ---	-- ---	26290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	компл	4,00	2660,00 ---	-- ---	10640 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	320,00	4007,00 ---	-- ---	1282240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
142.	С130904-1040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	128,00	5011,00 ---	-- ---	641408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
143.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	124,00	7149,00 ---	-- ---	886476 ---	-- ---	-- ---	-- ---
144.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	8996,00 ---	-- ---	143936 ---	-- ---	-- ---	-- ---
145.	С130905-1800	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	5,00	2513,00 ---	-- ---	12565 ---	-- ---	-- ---	-- ---
146.	С130905-1801	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	64,00	2513,00 ---	-- ---	160832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
147.	С130905-1802	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN	шт.	62,00	3543,00 ---	-- ---	219666 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 25, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
148.	С130905-1 803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	8,00	4553,00	--	36424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С130804-5 428	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	51,24	132,00	--	6764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130804-5 429	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	575,36	269,00	--	154772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С130804-5 430	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	725,07	419,00	--	303806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С130804-5 431	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	282,97	908,00	--	256940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130804-5 432	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	329,21	1458,00	--	479985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С130804-5 433	Трубы металлополимерные многослойные, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	140,95	2787,00	--	392839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11031-31 9	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	53,10	1339,00	--	71106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С11031-25 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	62,70	224,00	--	14045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11031-25 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	704,00	267,00	--	187968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
158.	С11031-25 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	850,30	267,00 ---	-- --	227030 ---	-- --	-- --	-- --
159.	С11031-25 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	332,20	298,00 ---	-- --	98996 ---	-- --	-- --	-- --
160.	С11031-25 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	528,00	364,00 ---	-- --	192192 ---	-- --	-- --	-- --
161.	С11031-26 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	243,10	464,00 ---	-- --	112798 ---	-- --	-- --	-- --
162.	С11031-26 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	28,60	508,00 ---	-- --	14529 ---	-- --	-- --	-- --
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,03	43,59 --- 11,62	0,10 --- 0,04	4404 --- 1174	10 --- 4	0,06 --- 0,00	6 --- 0
164.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	212,00	200,00 ---	-- --	42400 ---	-- --	-- --	-- --
165.	С130804-6 9	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	313,75	53,00 ---	-- --	16629 ---	-- --	-- --	-- --
166.	С130804-7 0	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	363,01	90,00 ---	-- --	32671 ---	-- --	-- --	-- --
167.	С130804-7 1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	141,49	164,00 ---	-- --	23204 ---	-- --	-- --	-- --
168.	С130804-7	Трубы напорные полипропиленовые	м	164,60	266,00	--	43785	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
169.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	200,00 --	-- --	14200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы холодоснабжения								9119667
		Раздел: Обвязки приточных установок (тепло)								
170.	С131005-1 3	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/10 DM, G-2,46м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	23916,00 --	-- --	23916 --	-- --	-- --	-- --
171.	С130804-5 634	Соединитель резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
172.	С130905-2 5	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 --	-- --	5472 --	-- --	-- --	-- --
173.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 --	-- --	8014 --	-- --	-- --	-- --
174.	С130904-1 043	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	12506,00 --	-- --	25012 --	-- --	-- --	-- --
175.	С130903-2 86	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	8509,00 --	-- --	8509 --	-- --	-- --	-- --
176.	С130903-5 87	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	9072,00 --	-- --	9072 --	-- --	-- --	-- --
177.	С130905-1 804	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	6391,00 --	-- --	6391 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	121,00 ---	-- ---	266 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	136,00 ---	-- ---	748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
180.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- ---	400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	С131005-13	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/10 DM, G-2,46м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	23916,00 ---	-- ---	23916 ---	-- ---	-- ---	-- ---
182.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, T 120°C, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 ---	-- ---	698 ---	-- ---	-- ---	-- ---
183.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 ---	-- ---	5472 ---	-- ---	-- ---	-- ---
184.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- ---	8014 ---	-- ---	-- ---	-- ---
185.	С130904-1043	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°C, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	12506,00 ---	-- ---	25012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
186.	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	8509,00 ---	-- ---	8509 ---	-- ---	-- ---	-- ---
187.	С130903-587	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	9072,00 ---	-- ---	9072 ---	-- ---	-- ---	-- ---
188.	С130905-1804	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	6391,00 ---	-- ---	6391 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	121,00 ---	-- ---	266 ---	-- ---	-- ---	-- ---
190.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	136,00 ---	-- ---	748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
191.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- ---	400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
192.	С131005-12	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель STAr-RS 25/8, G-0,87м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	14960,00 ---	-- ---	14960 ---	-- ---	-- ---	-- ---
193.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 ---	-- ---	698 ---	-- ---	-- ---	-- ---
194.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 ---	-- ---	5472 ---	-- ---	-- ---	-- ---
195.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- ---	8014 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	7149,00 ---	-- ---	14298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	4460,00 ---	-- ---	4460 ---	-- ---	-- ---	-- ---
198.	С130903-585	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	5637,00 ---	-- ---	5637 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	С130905-1802	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN	шт.	1,00	3543,00 ---	-- ---	3543 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 25, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
200.	C11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	91,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
201.	C11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	107,00 --	-- --	588 --	-- --	-- --	-- --
202.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
203.	C131005-1 2	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель STAr-RS 25/8, G-0,87м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	14960,00 --	-- --	14960 --	-- --	-- --	-- --
204.	C130804-5 634	Соединитель резьбовой, T 120°C, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
205.	C130905-2 5	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 --	-- --	5472 --	-- --	-- --	-- --
206.	C130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 --	-- --	8014 --	-- --	-- --	-- --
207.	C130904-1 042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 --	-- --	17992 --	-- --	-- --	-- --
208.	C130903-2 85	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	6111,00 --	-- --	6111 --	-- --	-- --	-- --
209.	C130903-5 86	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	7527,00 --	-- --	7527 --	-- --	-- --	-- --
210.	C130905-1	Фильтр сетчатый FVR с внутренней	шт.	1,00	4553,00	--	4553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	803	резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
211.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	107,00 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
212.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	121,00 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
213.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
214.	С131005-27	Насос циркуляционный для систем отопления резьбовой, модель TOP-S 25/7 EM, G-1,73м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	16160,00 --	-- --	16160 --	-- --	-- --	-- --
215.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
216.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 --	-- --	5472 --	-- --	-- --	-- --
217.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 --	-- --	8014 --	-- --	-- --	-- --
218.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 --	-- --	17992 --	-- --	-- --	-- --
219.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	6111,00 --	-- --	6111 --	-- --	-- --	-- --
220.	С130903-586	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	7527,00 --	-- --	7527 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	С130905-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	4553,00 ---	-- --	4553 ---	-- --	-- --	-- --
222.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	107,00 ---	-- --	235 ---	-- --	-- --	-- --
223.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	121,00 ---	-- --	666 ---	-- --	-- --	-- --
224.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
225.	С131005-13	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/10 DM, G-2,46м3/ч H-5м PN6/10, Wi1O	шт.	1,00	23916,00 ---	-- --	23916 ---	-- --	-- --	-- --
226.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 ---	-- --	698 ---	-- --	-- --	-- --
227.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 ---	-- --	5472 ---	-- --	-- --	-- --
228.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- --	8014 ---	-- --	-- --	-- --
229.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	2,00	7657,00 ---	-- --	15314 ---	-- --	-- --	-- --
230.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 ---	-- --	5440 ---	-- --	-- --	-- --
231.	С130903-287	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	9325,00 ---	-- --	9325 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5761-2005								
232.	С130903-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	11977,00 ---	-- --	11977 ---	-- --	-- --	-- --
233.	С130905-1805	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	9444,00 ---	-- --	9444 ---	-- --	-- --	-- --
234.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	136,00 ---	-- --	299 ---	-- --	-- --	-- --
235.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	184,00 ---	-- --	1012 ---	-- --	-- --	-- --
236.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,40	200,00 ---	-- --	480 ---	-- --	-- --	-- --
237.	С131005-12	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель STAr-RS 25/8, G-0,87м3/ч H-5м PN6/10, Wilo	шт.	1,00	14960,00 ---	-- --	14960 ---	-- --	-- --	-- --
238.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4XRP1	шт.	2,00	349,00 ---	-- --	698 ---	-- --	-- --	-- --
239.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2,00	2736,00 ---	-- --	5472 ---	-- --	-- --	-- --
240.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- --	8014 ---	-- --	-- --	-- --
241.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	7149,00 ---	-- --	14298 ---	-- --	-- --	-- --
242.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс	шт.	1,00	4460,00 ---	-- --	4460 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
243.	С130903-585	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	5637,00 ---	-- --	5637 ---	-- --	-- --	-- --
244.	С130905-1802	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	1,00	3543,00 ---	-- --	3543 ---	-- --	-- --	-- --
245.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2,20	91,00 ---	-- --	200 ---	-- --	-- --	-- --
246.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,50	107,00 ---	-- --	588 ---	-- --	-- --	-- --
247.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обвязки приточных установок (тепло)								519385
		Раздел: Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок								
248.	С131204-623	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	7847,00 ---	-- --	7847 ---	-- --	-- --	-- --
249.	С131204-624	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	1,00	8445,00 ---	-- --	8445 ---	-- --	-- --	-- --
250.	С130903-1153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, RLV-15, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10	шт.	2,00	868,00 ---	-- --	1736 ---	-- --	-- --	-- --
251.	С130903-190	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°С, PN	шт.	2,00	1673,00 ---	-- --	3346 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002								
252.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	3827,00 ---	-- --	3827 ---	-- --	-- --	-- --
253.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	6111,00 ---	-- --	12222 ---	-- --	-- --	-- --
254.	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	8509,00 ---	-- --	8509 ---	-- --	-- --	-- --
255.	С130903-287	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	9325,00 ---	-- --	18650 ---	-- --	-- --	-- --
256.	С130902-291	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2,00	8219,00 ---	-- --	16438 ---	-- --	-- --	-- --
257.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00 ---	-- --	6400 ---	-- --	-- --	-- --
258.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	26,00	4007,00 ---	-- --	104182 ---	-- --	-- --	-- --
259.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	7149,00 ---	-- --	28596 ---	-- --	-- --	-- --
260.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 ---	-- --	17992 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	С130904-1043	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	12506,00 ---	-- --	50024 ---	-- --	-- --	-- --
262.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	108,90	107,00 ---	-- --	11652 ---	-- --	-- --	-- --
263.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	11,00	121,00 ---	-- --	1331 ---	-- --	-- --	-- --
264.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	136,00 ---	-- --	2992 ---	-- --	-- --	-- --
265.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	52,80	184,00 ---	-- --	9715 ---	-- --	-- --	-- --
266.	С11031-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	151,80	229,00 ---	-- --	34762 ---	-- --	-- --	-- --
267.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,00	200,00 ---	-- --	10200 ---	-- --	-- --	-- --
268.	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	8509,00 ---	-- --	8509 ---	-- --	-- --	-- --
269.	С130903-304	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	28483,00 ---	-- --	28483 ---	-- --	-- --	-- --
270.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	2,00	7657,00 ---	-- --	15314 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 / --	-- / --	5440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
272.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	4007,00 / --	-- / --	24042 / --	-- / --	-- / --	-- / --
273.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	7149,00 / --	-- / --	14298 / --	-- / --	-- / --	-- / --
274.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 / --	-- / --	17992 / --	-- / --	-- / --	-- / --
275.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	8,80	121,00 / --	-- / --	1065 / --	-- / --	-- / --	-- / --
276.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,60	184,00 / --	-- / --	3238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	С11031-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	39,60	229,00 / --	-- / --	9068 / --	-- / --	-- / --	-- / --
278.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 / --	-- / --	2000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок								488316
		Раздел: Обвязки приточных установок (холод)								
279.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15,	шт.	2,00	4007,00 / --	-- / --	8014 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005								
280.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	2,00	7657,00 ---	-- --	15314 ---	-- --	-- --	-- --
281.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 ---	-- --	5440 ---	-- --	-- --	-- --
282.	С130905-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	8533,00 ---	-- --	8533 ---	-- --	-- --	-- --
283.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00 ---	-- --	2720 ---	-- --	-- --	-- --
284.	С11031-259	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	364,00 ---	-- --	4805 ---	-- --	-- --	-- --
285.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
286.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- --	8014 ---	-- --	-- --	-- --
287.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	2,00	7657,00 ---	-- --	15314 ---	-- --	-- --	-- --
288.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 ---	-- --	5440 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	С130905-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	8533,00 ---	-- --	8533 ---	-- --	-- --	-- --
290.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00 ---	-- --	2720 ---	-- --	-- --	-- --
291.	С11031-259	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	364,00 ---	-- --	4805 ---	-- --	-- --	-- --
292.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
293.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- --	8014 ---	-- --	-- --	-- --
294.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 ---	-- --	17992 ---	-- --	-- --	-- --
295.	С130905-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	4553,00 ---	-- --	4553 ---	-- --	-- --	-- --
296.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,00	131,00 ---	-- --	1572 ---	-- --	-- --	-- --
297.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	224,00 ---	-- --	2957 ---	-- --	-- --	-- --
298.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
299.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали,	шт.	2,00	4007,00	--	8014	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
300.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 ---	-- --	17992 ---	-- --	-- --	-- --
301.	С130905-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	4553,00 ---	-- --	4553 ---	-- --	-- --	-- --
302.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,00	131,00 ---	-- --	1572 ---	-- --	-- --	-- --
303.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	224,00 ---	-- --	2957 ---	-- --	-- --	-- --
304.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- --	400 ---	-- --	-- --	-- --
305.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 ---	-- --	8014 ---	-- --	-- --	-- --
306.	С130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8996,00 ---	-- --	17992 ---	-- --	-- --	-- --
307.	С130905-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	4553,00 ---	-- --	4553 ---	-- --	-- --	-- --
308.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,00	131,00 ---	-- --	1572 ---	-- --	-- --	-- --
309.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	224,00 ---	-- --	2957 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
311.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	4007,00 --	-- --	8014 --	-- --	-- --	-- --
312.	С130902-2 91	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2,00	8219,00 --	-- --	16438 --	-- --	-- --	-- --
313.	С130809-7 3	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00 --	-- --	6400 --	-- --	-- --	-- --
314.	С130905-1 826	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	1,00	11180,00 --	-- --	11180 --	-- --	-- --	-- --
315.	С130809-7 3	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	2,00	1600,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --
316.	С11031-23 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	13,20	229,00 --	-- --	3023 --	-- --	-- --	-- --
317.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обвязки приточных установок (холод)								245570
		Раздел: Магистральные трубопроводы систем холодоснабжения установок								
318.	С130903-2 86	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс	шт.	3,00	8509,00	--	25527	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
319.	C130903-304	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	28483,00 ---	-- --	56966 ---	-- --	-- --	-- --
320.	C130903-305	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	34601,00 ---	-- --	34601 ---	-- --	-- --	-- --
321.	C130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	4,00	7657,00 ---	-- --	30628 ---	-- --	-- --	-- --
322.	C130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	8,00	1360,00 ---	-- --	10880 ---	-- --	-- --	-- --
323.	C130902-291	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	6,00	8219,00 ---	-- --	49314 ---	-- --	-- --	-- --
324.	C130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	12,00	1600,00 ---	-- --	19200 ---	-- --	-- --	-- --
325.	C130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	26,00	4007,00 ---	-- --	104182 ---	-- --	-- --	-- --
326.	C130904-1042	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	8996,00 ---	-- --	53976 ---	-- --	-- --	-- --
327.	C11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	24,20	224,00 ---	-- --	5421 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
328.	С11031-259	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	30,80	364,00 ---	-- --	11211 ---	-- --	-- --	-- --
329.	С11031-262	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	156,20	464,00 ---	-- --	72477 ---	-- --	-- --	-- --
330.	С11031-319	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,07	1339,00 ---	-- --	5449 ---	-- --	-- --	-- --
331.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,00	200,00 ---	-- --	7400 ---	-- --	-- --	-- --
332.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,20	90,00 ---	-- --	2448 ---	-- --	-- --	-- --
333.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,12	164,00 ---	-- --	2151 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Магистральные трубопроводы систем холодоснабжения установок								491831
		Раздел: Обвязка холодильной машины. Насосная холодоснабжения								
334.	С131003-7	Насос консольный, Q-97,66 м3/ч H-15м, IL 100/250-7,5/4 Wilo	шт	2,00	223200,00 ---	-- --	446400 ---	-- --	-- --	-- --
335.	С131003-6	Насос консольный, Q-97,76 м3/ч H-22м, IL 100/270-11/4 Wilo	шт	2,00	285400,00 ---	-- --	570800 ---	-- --	-- --	-- --
336.	ТПрайс-лист	Насосная станция подпитка СО-1 MVI403/ER-PN10 Q-97,66 м3/час H-22м, Wilo	шт	1,00	131795,33 ---	-- --	131795 ---	-- --	-- --	-- --
337.	С130804-5634	Соединитель резьбовой, T 120°C, PN 10, R3/4XRP1	шт.	1,00	349,00 ---	-- --	349 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	С130905-25	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1,00	2736,00	--	2736	--	--	--
339.	ТПрайс-лист	Теплообменник пластинчатый 568кВт, TL10-PFM, AlfA LAvAl	шт	1,00	580516,04	--	580516	--	--	--
340.	С130903-307	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	80314,00	--	80314	--	--	--
341.	С130903-309	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 150, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	151704,00	--	151704	--	--	--
342.	С130902-293	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss	шт.	2,00	10812,00	--	21624	--	--	--
343.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00	--	9400	--	--	--
344.	С130902-295	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа DAnfOss	шт.	3,00	14776,00	--	44328	--	--	--
345.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	6,00	3360,00	--	20160	--	--	--
346.	С130902-296	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 200, типа DAnfOss	шт.	8,00	27952,00	--	223616	--	--	--
347.	С130809-7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные	компл	16,00	6710,00	--	107360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм			--	--	--	--	--	--
348.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,00	4007,00 --	-- --	36063 --	-- --	-- --	-- --
349.	С130904-1 041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,00	7149,00 --	-- --	100086 --	-- --	-- --	-- --
350.	С130904-1 043	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	12506,00 --	-- --	25012 --	-- --	-- --	-- --
351.	С130905-1 831	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа DAnfOss	шт.	5,00	76674,00 --	-- --	383370 --	-- --	-- --	-- --
352.	С130905-1 802	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	3543,00 --	-- --	7086 --	-- --	-- --	-- --
353.	С130903-6 09	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 200, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	104208,00 --	-- --	208416 --	-- --	-- --	-- --
354.	С130903-5 86	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	7527,00 --	-- --	7527 --	-- --	-- --	-- --
355.	С130903-1 248	Клапан предохранительный регулируемый R 1", SV1821, ГОСТ 31294-2005	шт.	4,00	3729,00 --	-- --	14916 --	-- --	-- --	-- --
356.	С130903-1 46	Клапан отсекающий ручной, для манометра, DN 15	шт.	15,00	2456,00 --	-- --	36840 --	-- --	-- --	-- --
357.	С130905-1 067	Клапан автоматической подпитки, DN 25	шт.	1,00	10216,00	--	10216	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Расширительный бак 500л, ERSE ELBI	шт	2,00	33085,72 / --	-- / --	66171 / --	-- / --	-- / --	-- / --
359.	С130905-1 067	Клапан автоматической подпитки, DN 25	шт.	1,00	10216,00 / --	-- / --	10216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
360.	С11031-31 9	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	58,58	1339,00 / --	-- / --	78443 / --	-- / --	-- / --	-- / --
361.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,76	6240,00 / --	-- / --	4720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
362.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,00	200,00 / --	-- / --	12800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
363.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Аккумулятор холода с устойчивой к росе теплоизоляцией KWP500	шт	1,00	300459,00 / --	-- / --	300459 / --	-- / --	-- / --	-- / 3693444

Итого по разделу: Обвязка холодильной машины.
Насосная холодоснабжения

24709240 / 1174 — 10 / 4 — 6 / --

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1060
Всего накладных расходов:	1060
Итого с накладными	24710300

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1283366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25993666
Итого с временными, 1,8 %	26401776
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26713368
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26805692
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27036501
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	69143671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						69143671		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1382873		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70526544		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8463185		
		Итого с НДС						78989729		

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы

_____ **Усманов Е.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Хациев Р.В.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Универсал-Б»

_____ **Бердыгулов Т.М.**