Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	550 970 199,01	51 120 142,39	-	51 120 142,39
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	201 479 521,46		150 359 379,07	51 120 142,39		51 120 142,39
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	550 970 199,01	51 120 142,39	-	51 120 142,39

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Алибаев М.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

на Основные виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство**	**м2 покрытия**	**24131,89**		**1419,38**	**100,11**	**34252214,52**	**2415764,60**	**30719934,94**	**2032980,92**	**39188011,07**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**1116515,00**	**765874,76**		**2902815,64**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**24131,89**		**317,92**	**0,04**	**7671989,00**	**1042,50**	**7664965,21**	**6459,84**	**8292724,79**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**5981,33**	**--**		**614275,91**	
3	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**19,305512**		**16050,60**	**6382,32**	**309865,05**	**123213,96**	**--**	**201583,18**	**552364,09**
		НР - 108%; СП - 8%				**9668,28**	**--**	**186651,10**	**--**		**40915,86**	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**	**19,305512**		**127570,13**	**1817,43**	**2462806,68**	**35086,42**	**2427720,26**	**19905,03**	**2681328,65**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**18430,59**		**198616,94**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Розлив вяжущих материалов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**44696875,29**	**2575107,47**	**40812620,41**	**2260929,00**	**50714428,60**
							1309147,41	**784305,34**	**--**	**3756624,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44696875,29**				
	Материалы		Тенге				**40812620,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2093452,75**			
		Накладные расходы	Тенге				**2260929,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3756624,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50714428,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1370,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2093452,75**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50714428,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1370,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2093452,75**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50714428,60**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1309147,41**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2575107,47**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**784305,34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40812620,41**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2260929,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3756624,34**	

НДС 12%	**6 085 731,43**
Итого с НДС	**56 800 160,03**
Тендерная скидка 10%	**5 680 017,64**
Итого с учетом тендерной скидки:	**51 120 142,39**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика: _____Алипбаев М.