Заказчик: КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №194 от "14" августа 2017 года

АКТ №2

приемки выполненных работ от 22 сентября 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания КГКП "Павлодарский областной центр крови"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Монтажные работы. Фасад.						
6	11-150108-1801	**Фасад здания . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	**404,83**	**2019,76**	**817 658**		**54,8** / 230 547
8	11-150101-0209	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	м2 поверхности облицовки	**568,34**	**15119,12**	**8 592 869**		**54,8** / 3 104 320
11	11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**12**	**1277,79**	**15 333**		**54,8** / 2 179

Раздел 2 Добавить

5	11-150108-1901					
	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	34	1878,47	63 868	54,8
						6 710

Итого прямые затраты по смете	**9 425 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 086 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	814 127
Накладные расходы I уровня, тенге	3 343 751
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 833 479
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	462 005
Итого, тенге	13 295 484
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 063 639
Итого по смете на подряд, тенге	14 359 123
Понижающий коэффициент	0,93270719
Итого с учетом скидки	13392857
НДС 12%	1607143
Итого с учетом НДС 12%	15000000

Директор КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Солтанов М.Т.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**