МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені, Толыбай батыр н/ж әкімшілік ғимараты құрылысы »

Қызылорда, 2013 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы 07 «3» № 40 Арал ауданы

Аудан әкімінің **Арал ауданының әкімінің**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «24» маусым № 177 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға
Райымбетов Е. — Арал ауданы әкімінің орынбасары

Төраға орынбасары
Ансатбаев Қ. — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің басшысы

Комиссия мүшелері:

Шамұратов Н. — «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Пягай С. — «Жоба» ЖШС директоры

Өтегенов О. — «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Әнесов М. — «Арал аудандық ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Әбдіқалықов Б. — «Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі

Сатекеева А. — «Арал ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Серікбаев Е. — Сексеуіл кентінің әкімі

Қайыров С.Н. — «ДостарСтройГрупп» ЖШС директоры

Әлімқұлов Т.М.

«СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені Толыбай батыр н/ж әкімшілік ғимараты**
мекен жәй: **Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені**

2. Құрылыс **Қызылорда облыстық Арал ауданының әкімиятының өкімі**
(шешім шығарған органның атауы)
«24» маусым 2013 жылғы № 177
шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2012 жылғы «7» 12 №496 Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті диреторының рұқсатына сәйкес салынған.

3. **Барлық құрылыс монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және оның қосалқы мердігерлерімен
«Танатар-Құрылыс» ЖШС

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Жоба» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)
және қосалқы жобалаушы

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 23 27.04.2012ж.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын **Қызылорда облыстық құрылыс басқармасының бұйрығымен бекітілген**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы **желтоқсан 2012ж**; жұмыстың аяқталуы **маусым 2013ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **6** ай; іс жүзінде **6** ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, орындалған жұмыстардың іс қағаздары ҚНжЕ бойынша, қолданған материалдардыңн және бұйымдардың сапа құжаттары, сынау актілері
(құжаттың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Үш қабатты әкімшілік ғимараты	м2		2171,12		2171,12
Сұйық отынды бу қазандығы	м2		32,31		32,31
Трансформаторлы подстанса	м2		52,4		52,4
Лас су қоймасы 15м3	м2		9,6		9,6
Сыртқы су жүйесі/ кәріз су жүйесі	м		269/106		269/106
Жылумен қамту жүйесі	м		85		85
Электр қамту жүйесі 10кв	м		467		467
Ішкі алаңдағы электр жүйесі 0,4 кв	м		112		112
Сыртқы телефонмен жабдықтау	м		130		130
Вертикальді тегістеу	м2		474		474
Алаңдарына кірме жолдарын төсеу	м2		123		123
Көгалдандыру	м2		450		450
Қоршау	м		252		252

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Үш қабатты қабырғасы кірпіштен салынған, минплитамен жылуландырып, керамогранитпен қапталған , іргетас пен жабындары – темір-бетоннан, шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 250 кВт РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан

қашықтығы 0,4 км шақырым темірбетон қадаларда АС-50 электр сымдарымен ВЛ-10кВ құрылысы жүргізілген

0,4 кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; әкімшілік аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жарық шамдарымен орындалған;

Ішкі су тарату желісі диаметрі 110 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранты орнатылған;

Ішкі кәріз жүесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 160мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 15м3 лас су жинау қоймасына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

Кіші сәулет формаларында – орындықтар,қоқыс жәшіктері

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаныкорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтармен ақаулар жойылды.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **133 992,98** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **102 086,04** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **13 794,57** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **133 950** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **102 053,29** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **13 790,145** мың. тенге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

<u>Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені, Толыбай батыр н/ж</u>

<u>әкімшілік ғимараты</u>

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Райымбетов Е.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Ансатбаев Қ.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Шамұратов Н.Қ.
(қолы)

_____ Пягай С.
(қолы)

_____ Өтегенов О.
(қолы)

_____ Әнесов М.
(қолы)

_____ Әбдіқалықов Б..
(қолы)

_____ Сатекеева А.
(қолы)

_____ Серікбаев Е.
(қолы)

_____ Қайыров С.Н.
(қолы)

_____ Әлімқұлов Т.М.
(қолы)

_____ Бадашев А.
(қолы)