Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Наименование объекта: "Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"

Договор: №31 от 30.04.2021 года

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2021 года

№1	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость с начало года	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	Всего	
		С начала года по отчетный период включительно с НДС	С начала строительства без НДС	В том числе					В отчетном месяце без НДС	В отчетном месяце с НДС
				СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"	87982446,0	78555755,0	78555755,0	893214,0		9426690,58	107186,0	893214,0	1000400,0
2	Удержание 5 %	50020,0								50020,0
	Итого к оплате							101826,43	848553,57	950380,0

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Начальник отдела: _____ М.У. Кошкимбаев

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Заместитель директора _____ Н. Е. Сейдалиев

Приложение Г

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Двухквартирный трехкомнатный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 30.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 8 от 26 октября 2021 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001-001 - Общестроительные работы				
			Раздел № 1 Кровля				
1	1	1110-0105-0101	Стропила, прогон, обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	1.0725	128201.40	137496
2	2	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	93.6	1499.46	140349
3	3	2110-0103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	107.64	4469.04	481047
4	4	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4.788	10880.12	52094
5	5	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	93.6	53.90	5045
			ИТОГО по разделу:	тенге			816031
			Раздел № 2 Стены, ворота				
6	6	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18.13	1635.96	29660
			ИТОГО по разделу:	тенге			29660
			ИТОГО по смете:	тенге			845693

1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по акту		X	X	845693
			Временные здания и сооружения 2,9%				24525
			Итого по главам 1-8				870218
			Зимнее удорожание 0,63%				5842
			Итого по главам 1-9				875700
			Непредвиденные работы и затраты-2%				17514
			Итого				893214
			НДС 12%				107186
			Всего к оплате с НДС				1000400,0 тенге

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
(наименование организации)

Начальник отдела М.У. Кошкимбаев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Мойынкумского района _____ Б. Алимбетов

Подрядчик

ТОО "Жол de luxe"
(наименование организации)

Заместитель директора Н. Е. Сейдалиев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг2015» _____ М.Т. Умбеткалиев