Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**275 713 251**									
Акт №8 за октябрь 2021г.	**48 129 097**	**42 972 408**							**5 156 689**	**48 129 097**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Кыдыралин Г.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: ТОО "Данекер"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

А К Т №8
выполненных работ за октябрь 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. НВ01											
РАЗДЕЛ 3.Мокрые колодцы											
99	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,84**	**19040,17**	**8960,13**	**92154**	**43367**	**2217**	**62957**	**167520**
		НР - 99%; СП - 8%			**9621,96**	**3517,06**	**46570**	**17023**		**12409**	
100	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**20049,00**	**--**	**40098**	**--**	**40098**	**--**	**43306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3208**	
101	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**18933,00**	**--**	**75732**	**--**	**75732**	**--**	**81791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6059**	
102	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**10986,00**	**--**	**21972**	**--**	**21972**	**--**	**23730**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1758**	
103	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**26304,00**	**--**	**52608**	**--**	**52608**	**--**	**56817**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4209**	
104	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**5415,00**	**--**	**10830**	**--**	**10830**	**--**	**11696**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**866**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	42752,00	--	85504	--	85504	--	92344
		СП - 8%			--	--	--	--		6840	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,1	20211,48	1079,64	22233	1188	19747	1408	25531
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1298	249		1891	
107	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3	3760,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
108	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,01	575,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
109	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5	17243,00	--	8622	--	8622	--	9311
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
110	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,56	347,00	--	2276	--	2276	--	2458
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0777	553957,00	--	43042	--	43042	--	46486
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
112	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	9067,00	--	14507	--	14507	--	15668
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
		Изоляционные работы									
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,08	853,85	19,95	34222	799	22980	9805	47549
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	10443	100		3522	
		Антипросадочные мероприятия									
114	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	181,43	87,00	363	174	--	192	599
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	189	78		44	
115	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	339649,88	103984,00	4076	1248	62	3077	7725
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	2766	343		572	
116	2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	121	2115,00	--	255915	--	255915	--	276388
		СП - 8%			--	--	--	--		20473	
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	230	20,38	20,38	4688	4688	--	1278	6443
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	1776		477	
120	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230	181,43	87,00	41728	20010	--	22096	68930
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	21718	8970		5106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								985 516
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								985 516
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения.НВ02									
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения									
		Трубопровод сети В1									
1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1763	781027,08	233055,12	137695	41088	9719	99322	255978
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	86888	13437		18961	
4	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0467	612963,86	127124,52	28625	5937	1718	22887	55634
		НР - 99%; СП - 8%			449032,00	46012,04	20970	2149		4121	
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0671	495333,00	108232,48	33237	7262	1173	27131	65198
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	24802	2603		4829	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0211	424350,90	68058,32	8954	1436	210	7726	18014
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	7308	496		1334	
16	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	781027,08	233055,12	8591	2564	606	6197	15971
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	5421	838		1183	
17	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	612963,86	127124,52	6743	1398	406	5391	13104
		НР - 99%; СП - 8%			449032,00	46012,04	4939	506		971	
18	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	495333,00	108232,48	9659	2111	340	7885	18947
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	7208	757		1403	
19	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	445039,44	83624,54	3560	669	109	2989	7074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	2782	238		524	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052	424350,90	68058,32	2207	354	52	1904	4440
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	1801	122		329	
31	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	53764,00	--	322584	--	322584	--	348391
		СП - 8%			--	--	--	--		25807	
32	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	41897,00	--	167588	--	167588	--	180995
		СП - 8%			--	--	--	--		13407	
33	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	34823,00	--	34823	--	34823	--	37609
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
34	2302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15908,00	--	31816	--	31816	--	34361
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	27663,63	1133,41	16598	680	12846	2932	21093
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	3072	150		1562	
36	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0211	909380,40	36682,86	19188	774	13235	5141	26275
		НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	5179	14		1946	
37	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058086	264159,09	52956,40	1534	308	660	661	2371
		НР - 99%; СП - 8%			97404,70	17608,24	566	102		176	
38	1122-0601-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019156	248309,01	52824,80	476	101	189	218	749
		НР - 99%; СП - 8%			97275,00	17545,84	186	34		55	
39	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017693	216473,91	48618,19	383	86	137	186	615
		НР - 99%; СП - 8%			90660,30	15798,59	160	28		46	
40	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008381	194702,08	48275,82	163	40	47	88	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			90660,30	15711,23	76	13		20	
43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	810,65	--	40532	--	--	29183	75293
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	40532	--		5577	
45	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3170	181,43	87,00	575127	275790	--	304536	950036
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	299337	123630		70373	
46	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7358	20,38	20,38	149966	149966	--	40901	206136
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	56807		15269	
47	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7358	66,45	66,45	488937	488937	--	130221	668691
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,58	--	180863		49533	
48	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	160	10741,62	7513,35	1718659	1202136	9360	1150049	3098205
		НР - 99%; СП - 8%			3169,77	4090,64	507163	654502		229497	
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	1214,47	7,34	194316	1175	24611	167181	390416
		НР - 99%; СП - 8%			1053,31	2,12	168530	339		28920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 495 868
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование сети В1									
		Насосная станция 2-го подъема									
72	1307-0401-0107 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования	шт.	1	84557,95	9614,66	84558	9615	7348	43248	138031
		НР - 61%; СП - 8%			67595,00	3303,79	67595	3304		10224	
73	Прайс-лист ООО "Завод Адмирал"	Стоимость комплектной водоподающей станции Адмирал - 6677-2В-2П-ПН в блочно-модульном исполнении с наземным и подземным павильонами ,насосами,оборудованием и стоимостью доставки	комплект	1	15361989,29	--	15361989	--		--	15361989
					--	--	--	--	15361989	--	
74	2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1619,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
76	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	1203,64	70,40	2407	141	147	2097	4865
		НР - 99%; СП - 8%			1059,32	--	2119	--		360	
77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1019,81	63,36	2040	127	123	1772	4117
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	1790	--		305	
78	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	530,24	31,68	530	32	21	473	1083
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	477	--		80	
79	2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3187,00	--	6374	--	6374	--	6884
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
80	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2345,00	--	4690	--	4690	--	5065
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
81	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	872,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**15 531 765**
		Стоимость оборудования	Тенге				15 361 989				
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование для обеззараживания воды									
95	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28692,00	--	57384	--	57384	--	61975
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
96	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210,00	--	44840	--	44840	--	48427
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	766,00	--	1857	--	1857	--	2005
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
99	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	103,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
100	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	172,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
101	2302-0301-0508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2969,00	--	11876	--	11876	--	12826
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
102	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	121,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
103	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	99,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
105	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1340,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
106	2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Адаптеры фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67(прим.)	шт.	8	3810,00	--	30480	--	30480	--	32918
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
117	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
119	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								171 132
		РАЗДЕЛ 5.Арматура и фасонные части в водопроводных колодцах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2632,11	175,70	10528	703	2217	7821	19817
		НР - 99%; СП - 8%			1901,90	73,10	7608	292		1468	
126	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2867,11	184,24	11468	737	1876	9112	22227
		НР - 99%; СП - 8%			2213,71	87,36	8855	349		1646	
127	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1954,68	78,96	35184	1421	5892	28260	68520
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	27871	674		5076	
128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	1172,69	26,32	46907	1053	6923	39036	92819
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	38931	499		6875	
129	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	70775,00	--	1273950	--	1273950	--	1375866
		СП - 8%			--	--	--	--		101916	
130	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	22	42081,00	--	925782	--	925782	--	999845
		СП - 8%			--	--	--	--		74063	
131	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	36	28692,00	--	1032912	--	1032912	--	1115545
		СП - 8%			--	--	--	--		82633	
132	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23910,00	--	95640	--	95640	--	103291
		СП - 8%			--	--	--	--		7651	
134	Прайс-лист ТОО Производственная фирма "Рауан"	Колонка управления задвижками 100мм с ручным приводом,выпцск 5,типоразмер2,длина штанги 2130мм.	комплект	4	173571,43	--	694286	--		--	694286
					--	--	--	--	694286	--	
135	Прайс-лист ТОО Производственная фирма "Рауан"	Колонка управления задвижками 150мм с ручным приводом,выпцск 5,типоразмер2,длина штанги 2630мм.	комплект	4	183214,29	--	732857	--		--	732857
					--	--	--	--	732857	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	36	1172,69	26,32	42217	948	6231	35132	83537
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	35038	449		6188	
137	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1851,00	--	62934	--	62934	--	67969
		СП - 8%			--	--	--	--		5035	
138	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1191,00	--	2382	--	2382	--	2573
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
144	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	36	1551,80	116,08	55865	4179	3345	48302	112501
		НР - 99%; СП - 8%			1342,80	12,48	48341	449		8333	
145	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	8	1203,64	70,40	9629	563	591	8390	19460
		НР - 99%; СП - 8%			1059,32	--	8475	--		1442	
146	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	1019,81	63,36	40792	2534	2450	35450	82342
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	35808	--		6099	
147	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	76	530,24	31,68	40298	2408	1605	35923	82318
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	36285	--		6098	
148	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	36	3608,00	--	129888	--	129888	--	140279
		СП - 8%			--	--	--	--		10391	
149	2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3187,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
150	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2345,00	--	93800	--	93800	--	101304
		СП - 8%			--	--	--	--		7504	
151	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	72	1340,00	--	96480	--	96480	--	104198
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
153	2302-0103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Пропуск труб через стенки колодцев									
154	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6468	1327400,27	501131,66	858562	324132	232666	388496	1346823
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	301764	90656		99765	
155	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	16,2	164,05	2,57	2658	42	2098	361	3261
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	518	6		242	
156	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	16,2	90,09	1,64	1459	27	1036	276	1874
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	396	4		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								7 408 094
	Стоимость оборудования		Тенге				1 427 143				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29 606 859
	Стоимость оборудования		Тенге				16 789 132				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3. Водонапорная башня емк.50м3. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	28	20,38	20,38	571	571	--	156	784
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	216		58	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	181,43	87,00	5080	2436	--	2690	8391
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	2644	1092		622	
5	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	42,5	8,78	8,78	373	373	--	73	482
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,39	--	102		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								9 657
		РАЗДЕЛ 4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАШНИ									
22	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	780,30	47,52	2341	143	139	2038	4730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			686,32	--	2059	--		350	
23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1019,81	63,36	3059	190	183	2659	6176
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	2686	--		457	
24	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2010,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
25	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,12	537,00	--	3823	--	3823	--	4129
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
27	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
28	1312-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования	т	0,0972	449773,20	192666,10	43718	18727	1590	16886	65452
		НР - 61%; СП - 8%			240755,00	44033,12	23401	4280		4848	
29	1312-0302-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж оборудования	т	0,0674	611476,30	269905,69	41214	18192	1900	15386	61128
		НР - 61%; СП - 8%			313385,00	60847,66	21122	4101		4528	
30	1312-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2 мм. Монтаж оборудования	т	0,00768	4752028,87	2004074,99	36496	15391	2171	13907	54434
		НР - 61%; СП - 8%			2465385,00	503057,25	18934	3863		4032	
31	2301-1306-0501 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,0972	596793,00	--	58008	--	58008	--	62649
		СП - 8%			--	--	--	--		4641	
32	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3211,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	499,00	--	2994	--	2994	--	3234
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
34	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
35	2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
36	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	999,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
37	2302-0101-3414 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	14379,00	--	28758	--	28758	--	31059
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
38	2302-0101-3410 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	8750,00	--	8750	--	8750	--	9450
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
39	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1172,69	26,32	2345	53	345	1952	4641
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	1947	25		344	
41	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7099,00	--	14198	--	14198	--	15334
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
42	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	1504	37		275	
43	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1954,68	78,96	1955	79	328	1570	3807
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	1548	37		282	
44	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
45	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**421 697**
			РАЗДЕЛ 5.УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ								
46	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции из сортовой стали. Монтаж	т конструкций	0,583	106569,05	17027,73	62130	9927	4765	33022	102763
		НР - 69%; СП - 8%			81369,60	718,53	47438	419		7612	
47	2106-0410-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 100 до 200 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	т	0,583	455941,00	--	265814	--	265814	--	287079
		СП - 8%			--	--	--	--		21265	
48	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,2	27337,67	1349,12	224169	11063	20203	150573	404721
		НР - 76%; СП - 8%			23524,80	636,48	192903	5219		29979	
49	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	10,168	5171,00	--	52579	--	52579	--	56785
		СП - 8%			--	--	--	--		4206	
50	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	164	2096,74	163,49	343865	26813	6984	237332	627692
		НР - 76%; СП - 8%			1890,66	13,48	310068	2210		46496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,27	251715,00	--	319678	--	319678	--	345252
		СП - 8%			--	--	--	--		25574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 824 292
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 255 646
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3. Общестроительные работы по марке АС									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	233,6166562	14,97	14,97	3497	3497	--	954	4807
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,67	--	1325		356	
9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	233,6166562	20,38	20,38	4761	4761	--	1299	6545
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	1804		485	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233,6166562	181,43	87,00	42385	20325	--	22443	70014
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	22060	9111		5186	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,9574062	1160,39	--	30121	--	--	21687	55952
		НР - 72%; СП - 8%			1160,39	--	30121	--		4145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								137 318
		РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
34	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	92,4	1452,12	246,03	134175	22733	20693	75921	226905
		НР - 79%; СП - 8%			982,13	57,95	90749	5354		16808	
35	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	216,48	1718,87	350,74	372101	75927	72549	190812	607946
		НР - 79%; СП - 8%			1033,00	82,73	223625	17910		45033	
36	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,061776	82406,01	6848,44	5091	423	4315	439	5972
		НР - 79%; СП - 8%			5713,89	3278,04	353	203		442	
37	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	6,871656	75461,77	6951,84	518547	47771	402084	61181	626106
		НР - 79%; СП - 8%			9996,49	1273,59	68692	8752		46378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	690,91	100,07	63840	9247	34969	20112	90668
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	19624	2237		6716	
39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	462	19,13	1,48	8838	684	7791	493	10078
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	0,37	363	173		747	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
40	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	216,48	1089,27	--	235805	--	2797	160776	428307
		НР - 69%; СП - 8%			1076,35	--	233008	--		31726	
41	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	184,8	1089,27	--	201297	--	2388	137248	365628
		НР - 69%; СП - 8%			1076,35	--	198909	--		27084	
42	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	308,88	2735,46	41,68	844928	12874	708667	92643	1012576
		НР - 69%; СП - 8%			399,47	35,22	123387	10878		75006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 374 186
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
43	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	51,48	3319,56	81,65	170891	4203	122993	31407	218482
		НР - 69%; СП - 8%			848,78	35,41	43695	1823		16184	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	690,91	100,07	52232	7566	28610	16456	74183
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	16056	1830		5495	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	2646	19,13	1,48	50618	3916	44621	2826	57720
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	0,37	2081	991		4276	
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,141372	14214,76	1352,96	2010	191	5	1723	4031
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	1814	79		299	
47	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	75,6	514,00	--	38858	--	38858	--	41967
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
48	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	75,6	456,49	52,19	34511	3946	20058	10500	48612
		НР - 92%; СП - 8%			138,99	11,98	10507	906		3601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	3,8934	37635,00	--	146528	--	146528	--	158250
		СП - 8%			--	--	--	--		11722	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	690,91	100,07	52232	7566	28610	16456	74183
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	16056	1830		5495	
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	378	19,13	1,48	7231	559	6375	404	8246
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	0,37	297	142		611	
52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1490,54	85,77	81622	4697	42276	33159	123963
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	34649	626		9182	
53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	922,80	42,32	50532	2318	27308	19987	76161
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	20906	357		5642	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	4,3808	25593,00	1079,64	112118	4730	102219	5606	127141
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	5169	991		9418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 012 939
		РАЗДЕЛ 6.Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
55	1312-0302-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 8 мм. Монтаж оборудования	т	0,2380794	347716,69	126266,52	82784	30061	3833	34001	126129
		НР - 61%; СП - 8%			205350,00	28774,22	48890	6851		9343	
56	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,812	2536,00	--	17275	--	17275	--	18657
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
57	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006812	1084252,01	29944,47	7386	204	5856	1317	9399
		НР - 99%; СП - 8%			194649,00	597,84	1326	4		696	
58	1312-0302-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,3422564	253658,28	79302,79	86816	27142	4854	37216	133955
		НР - 61%; СП - 8%			160173,00	18085,68	54820	6190		9923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,692	9670,00	--	64712	--	64712	--	69889
		СП - 8%			--	--	--	--		5177	
60	1312-0302-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,51168	177869,93	54401,02	91012	27836	6436	38327	139687
		НР - 61%; СП - 8%			110889,00	11906,19	56740	6092		10347	
61	2301-0401-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,56	18834,00	--	123551	--	123551	--	133435
		СП - 8%			--	--	--	--		9884	
62	1312-0302-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 16 мм. Монтаж оборудования	т	0,51168	124414,78	25736,85	63661	13169	5661	29193	100282
		НР - 61%; СП - 8%			87616,00	5914,34	44831	3026		7428	
63	2301-0401-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,56	21235,00	--	139302	--	139302	--	150446
		СП - 8%			--	--	--	--		11144	
64	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	м3	11,44	32793,23	3829,66	375155	43811	288730	52623	462000
		НР - 91%; СП - 8%			3724,98	1329,89	42614	15214		34222	
65	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,12548	58984,05	2712,13	7401	340	527	4543	12900
		НР - 69%; СП - 8%			52073,80	395,81	6534	50		956	
66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,48	537,00	--	67383	--	67383	--	72773
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
67	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	19,6	24063,55	1166,03	471646	22854	428924	22611	533798
		НР - 91%; СП - 8%			1013,65	254,09	19868	4980		39541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1312-0302-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	1,0816	126255,99	27256,61	136558	29481	12312	61986	214429
		НР - 61%; СП - 8%			87616,00	6334,79	94765	6852		15884	
69	2301-0401-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,76	31245,00	--	211216	--	211216	--	228113
		СП - 8%			--	--	--	--		16897	
70	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	м3	0,56	32793,23	3829,66	18364	2145	14133	2576	22615
		НР - 91%; СП - 8%			3724,98	1329,89	2086	745		1675	
71	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,05238	58984,05	2712,13	3090	142	220	1896	5385
		НР - 69%; СП - 8%			52073,80	395,81	2728	21		399	
72	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,38	537,00	--	28128	--	28128	--	30378
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
73	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	5,4	24063,55	1166,03	129943	6297	118172	6230	147067
		НР - 91%; СП - 8%			1013,65	254,09	5474	1372		10894	
		Камера приборов(1шт) /АС-19/									
74	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	13272,66	7249,25	16113	8801	563	11512	29835
		НР - 118%; СП - 8%			5559,49	2476,57	6749	3007		2210	
75	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13954,00	--	55816	--	55816	--	60281
		СП - 8%			--	--	--	--		4465	
76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
		СП - 8%			--	--	--	--		824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20066,00	--	40132	--	40132	--	43343
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	837503,27	1278,27	10720	16	7797	2651	14441
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	2907	7		1070	
79	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,07904	470108,52	11753,52	37157	929	18156	21450	63296
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	18072	106		4689	
80	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,48	254,25	2,31	122	1	106	11	143
		НР - 69%; СП - 8%			31,81	0,25	15	--		11	
81	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	6,408	174,08	1,64	1116	10	1006	70	1280
		НР - 69%; СП - 8%			15,60	0,25	100	2		95	
82	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.За 4 раза Окраска лаками ХС-76	м2	1,92	90,09	1,64	173	3	123	33	222
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	47	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								2 835 296
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 359 739
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3. Технологическое оборудование и трубопроводы.ТХ.СО									
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод									
1	1312-0302-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 8 мм. Монтаж оборудования	т	0,073872	347716,69	126266,52	25687	9328	1189	10550	39136
		НР - 61%; СП - 8%			205350,00	28774,22	15170	2126		2899	
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	2536,00	--	18259	--	18259	--	19720
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1084252,01	29944,47	7807	216	6190	1392	9934
		НР - 99%; СП - 8%			194649,00	597,84	1401	4		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1312-0302-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,10703	253658,28	79302,79	27149	8488	1518	11638	41890
		НР - 61%; СП - 8%			160173,00	18085,68	17143	1936		3103	
5	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	9670,00	--	67690	--	67690	--	73105
		СП - 8%			--	--	--	--		5415	
6	1312-0302-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	0,1666	165550,14	42263,75	27581	7041	2066	12242	43009
		НР - 61%; СП - 8%			110889,00	9574,01	18474	1595		3186	
7	2301-0401-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	13324,00	--	93268	--	93268	--	100729
		СП - 8%			--	--	--	--		7461	
8	1312-0302-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 16 мм. Монтаж оборудования	т	0,16135	124414,78	25736,85	20074	4153	1784	9206	31622
		НР - 61%; СП - 8%			87616,00	5914,34	14137	954		2342	
9	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	0,16135	19263,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
10	1312-0302-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	0,2832	126255,99	27256,61	35756	7719	3224	16230	56145
		НР - 61%; СП - 8%			87616,00	6334,79	24813	1794		4159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2301-0401-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6	24049,00	--	144294	--	144294	--	155838
		СП - 8%			--	--	--	--		11544	
		Фасонные части									
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0466	1327400,27	501131,66	61857	23353	16763	27990	97035
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	21741	6532		7188	
13	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1866	1009134,92	435285,38	188305	81224	65960	61940	270264
		НР - 99%; СП - 8%			220368,40	114926,12	41121	21445		20020	
14	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,151	1009134,92	435285,38	152379	65728	53375	50123	218703
		НР - 99%; СП - 8%			220368,40	114926,12	33276	17354		16200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1160487
		РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод									
15	1312-0302-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 8 мм. Монтаж оборудования	т	0,034884	347716,69	126266,52	12130	4405	562	4982	18481
		НР - 61%; СП - 8%			205350,00	28774,22	7163	1004		1369	
16	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	2536,00	--	8622	--	8622	--	9312
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
17	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	1084252,01	29944,47	3686	102	2922	657	4691
		НР - 99%; СП - 8%			194649,00	597,84	662	2		347	
18	1312-0302-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,051986	253658,28	79302,79	13187	4123	737	5653	20347
		НР - 61%; СП - 8%			160173,00	18085,68	8327	940		1507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	9670,00	--	32878	--	32878	--	35508
					--	--	--	--		2630	
		СП - 8%									88339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод								
20	1312-0302-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 8 мм. Монтаж оборудования	т	0,07182	347716,69	126266,52	24973	9068	1157	10257	38048
					205350,00	28774,22	14748	2067		2818	
		НР - 61%; СП - 8%									
21	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2536,00	--	17752	--	17752	--	19172
					--	--	--	--		1420	
		СП - 8%									
22	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1084252,01	29944,47	7590	210	6017	1353	9658
					194649,00	597,84	1363	4		715	
		НР - 99%; СП - 8%									
23	1312-0302-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,10703	253658,28	79302,79	27149	8488	1518	11638	41890
					160173,00	18085,68	17143	1936		3103	
		НР - 61%; СП - 8%									
24	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	9670,00	--	67690	--	67690	--	73105
					--	--	--	--		5415	
		СП - 8%									
25	1312-0302-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	0,1666	165550,14	42263,75	27581	7041	2066	12242	43009
					110889,00	9574,01	18474	1595		3186	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2301-0401-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	13324,00	–	93268	–	93268	–	100729
					–	–	–	–		7461	
		СП - 8%									
27	1312-0302-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 16 мм. Монтаж оборудования	т	0,16135	124414,78	25736,85	20074	4153	1784	9206	31622
					87616,00	5914,34	14137	954		2342	
		НР - 61%; СП - 8%									
28	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	0,16135	19263,00	–	3108	–	3108	–	3357
					–	–	–	–		249	
		СП - 8%									
29	1312-0302-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	0,3304	126255,99	27256,61	41715	9006	3761	18935	65502
					87616,00	6334,79	28948	2093		4852	
		НР - 61%; СП - 8%									
30	2301-0401-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	24049,00	–	168343	–	168343	–	181810
					–	–	–	–		13467	
		СП - 8%									
		Фасонные части									
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1282	1327400,27	501131,66	170173	64245	46116	77002	266949
					466548,40	140161,24	59812	17969		19774	
		НР - 99%; СП - 8%									
32	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3098	1009134,92	435285,38	312630	134851	109509	102835	448703
					220368,40	114926,12	68270	35604		33237	
		НР - 99%; СП - 8%									
33	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,305	1009134,92	435285,38	307786	132762	107812	101242	441751
					220368,40	114926,12	67212	35052		32722	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1 765 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 014 131**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6. КПП. АС									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10,2**	**191,36**	**181,57**	**1952**	**1852**	**--**	**393**	**2532**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,79**	**43,68**	**100**	**446**		**188**	
2	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,97**	**1160,39**	**--**	**2286**	**--**	**--**	**1646**	**4246**
		НР - 72%; СП - 8%			**1160,39**	**--**	**2286**	**--**		**315**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6778**
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
3	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,94**	**23777,40**	**1079,64**	**46128**	**2095**	**41744**	**2482**	**52499**
		НР - 91%; СП - 8%			**1179,90**	**226,26**	**2289**	**439**		**3889**	
4	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**5,3**	**29045,29**	**1966,19**	**153940**	**10421**	**122417**	**21080**	**189021**
		НР - 91%; СП - 8%			**3981,60**	**389,07**	**21102**	**2062**		**14002**	
5	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,13872**	**241828,00**	**--**	**33546**	**--**	**33546**	**--**	**36230**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2684**	
6	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01422**	**225229,00**	**--**	**3203**	**--**	**3203**	**--**	**3459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
7	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,05472**	**676923,27**	**1278,27**	**37041**	**70**	**33331**	**3339**	**43611**
		НР - 91%; СП - 8%			**66526,00**	**529,53**	**3640**	**29**		**3230**	
8	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**5,12**	**2160,06**	**41,43**	**11060**	**212**	**7903**	**2771**	**14937**
		НР - 93%; СП - 8%			**575,17**	**6,86**	**2945**	**35**		**1106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**339 757**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**346 535**

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			**26 779 294**						
		Временные здания и сооружения (2%)			535 586						
		Итого			27 314 880						
		Зимнее удорожание (2,97%)			811 252						
		Итого			28 126 132						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			562 523						
		ИТОГО			**28 688 654**						
		Оборудование			16 789 132						
		в ценах 2020 г (К=1,049901)			47 747 173						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 2020 г (12%)			5 729 661						
		Итого текущие цены 2020 г			53 476 834						
		Итого с К=0,899999			**48 129 097**						

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО Saulet Trans Servis

Кадыралий Г.А.