Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Подлежащему действиям функции Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№114	18.12.2020г.				
		№114/1	24.12.2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце *за декабрь 2020 года* без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	95 712 041,19									
Итого в отчетном месяце	95 612 041,19	85 367 893,92							10 244 147,27	**95 612 041,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя Шалбаев Ғ.С.
(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническолму надзору Уткелбаев М.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору Ахмедов А.Б.

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за ДЕКАБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1-1. Наружные сети газоснабжение. Площадка ШГРП.

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1-2									
			Монтаж оборудование									
1	2	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50/30,РДНК-1000, с измерительным комплексом RVG G160(1:160) с корректором ЕК-280, с обогревом**	компл.	2	3489954,29	--	6979909	--		--	6979909
						--	--	--	--	6979909	--	
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
2	10	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	48102,00	--	96204	--	96204	--	103900
			СП - 8%			--	--	--	--		7696	
3	11	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	181898,00	--	363796	--	363796	--	392900
			СП - 8%			--	--	--	--		29104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7439909	--	460000	--	7476709
								--	--	6979909	36800	
		Стоимость оборудования		Тенге				6979909				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6979909				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				460000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460000				
			Сметная прибыль	Тенге				36800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				496800				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7476709				
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа									
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
4	88	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	62,115	2376,00	--	147585	--	147585	--	159392

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11807	
5	90	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	306,03	1594,00	--	487812	--	487812	--	526837
			СП - 8%			--	--	--	--		39025	
6	92	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400-315 мм	шт	1	597881,74	--	597882	--	597882	--	645712
			СП - 8%			--	--	--	--		47831	
7	93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	1	22440,00	--	22440	--	22440	--	24235
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
8	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х8,2 мм	шт	3	6515,61	--	19547	--	19547	--	21111
			СП - 8%			--	--	--	--		1564	
9	96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х8,2 мм	шт	1	21069,56	--	21070	--	21070	--	22755
			СП - 8%			--	--	--	--		1686	
10	97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-225 мм	шт	1	97461,73	--	97462	--	97462	--	105259
			СП - 8%			--	--	--	--		7797	
11	98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	1	40007,31	--	40007	--	40007	--	43208
			СП - 8%			--	--	--	--		3201	
12	99	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	1	17976,04	--	17976	--	17976	--	19414
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
13	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	1	7741,80	--	7742	--	7742	--	8361
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
14	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.400 мм	шт	2	70718,06	--	141436	--	141436	--	152751
			СП - 8%			--	--	--	--		11315	
15	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315 мм	шт	1	33002,83	--	33003	--	33003	--	35643
			СП - 8%			--	--	--	--		2640	
16	103	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	1	14818,41	--	14818	--	14818	--	16004
			СП - 8%			--	--	--	--		1185	
17	104	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	6058,80	--	6059	--	6059	--	6544
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
18	105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	3293,87	--	13175	--	13175	--	14230
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
19	106	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	17	2756,91	--	46868	--	46868	--	50617
			СП - 8%			--	--	--	--		3749	
20	107	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	1	6892,29	--	6892	--	6892	--	7444
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
			Футляры (открытым способом)									

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	121	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	517091,08	186268,47	11893	4284	18	8715	22257
			НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	7591	1212		1649	
22	122	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,9168	6370,00	--	152350	--	152350	--	164538
			СП - 8%			--	--	--	--		12188	
23	123	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0096	429111,52	143973,64	4119	1382	1	3093	7790
			НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	2736	388		577	
24	124	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,696	2601,00	--	25219	--	25219	--	27237
			СП - 8%			--	--	--	--		2018	
25	125	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1048,80	7,30	24122	168	--	23763	51716
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	23954	48		3831	
26	126	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,3912	430,24	0,08	1459	--	902	518	2135
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	557	--		158	
			Разборка и восстановление гравийной автодороги									
27	144	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	12	349,86	248,77	4198	2985	--	1973	6665
			НР - 108%; СП - 8%			101,09	51,18	1213	614		494	
28	145	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	19,2	92,00	--	1766	--		--	1908
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
29	146	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	19,2	454,00	--	8717	--		--	9414
			СП - 8%			--	--	--	--		697	
30	147	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8	1146,56	1013,49	5503	4865	6	1787	7873
			НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	632	1022		583	
31	148	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,28	2663,00	--	14061	--	14061	--	15185
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	149	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,2	1182,27	1048,63	8512	7550	14	2750	12163
			НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	948	1599		901	
33	150	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,784	1387,00	--	12183	--	12183	--	13158
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
			Установка опознавательных знаков									
34	153	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,65	1016,00	--	16916	--	16916	--	18270
			СП - 8%			--	--	--	--		1353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2012795	21235	1943444	42599	2219826
								37631	4884	--	164432	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				96535				
			Материалы	Тенге				942				
			Всего заработная плата	Тенге					42515			
			Местные материалы	Тенге				26244				
			Транспортные расходы	Тенге				10483				
			Накладные расходы	Тенге				42599				
			Сметная прибыль	Тенге				11131				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					42515			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1916259				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1916259				
			Сметная прибыль	Тенге				153301				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2069560				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2219825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					42515			
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
35	156	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	8859,9	239,05	228,22	2117970	2022015	--	607588	2943602
			НР - 72%; СП - 8%			10,83	84,42	95955	747917		218045	
36	157	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	274,02	2118,82	--	580600	--	--	418032	1078523
			НР - 72%; СП - 8%			2118,82	--	580600	--		79891	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	158	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2740,175	262,96	251,04	720546	687902	--	206705	1001432
			НР - 72%; СП - 8%			11,91	92,86	32644	254446		74180	
38	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	482,4	1765,69	--	851767	--	--	613273	1582243
			НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	851767	--		117203	
39	160	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6962,52	38,88	38,88	270727	270727	--	68490	366355
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,66	--	95125		27137	
40	161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	478,58	921,07	--	440804	--	--	317379	818838
			НР - 72%; СП - 8%			921,07	--	440804	--		60655	
41	162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6962,52	172,66	82,86	1202158	576947	--	636893	1986175
			НР - 72%; СП - 8%			89,80	37,25	625211	259363		147124	
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
42	168	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,7247	495050,27	167156,69	853813	288295	172	639057	1612300
			НР - 99%; СП - 8%			327793,70	46481,46	565346	80167		119430	
43	169	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,7406	456368,57	137645,09	337987	101940	74	261266	647192
			НР - 99%; СП - 8%			318623,60	37715,26	235973	27932		47940	
44	170	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,8715	380157,77	118138,49	711465	221096	187	545452	1357471
			НР - 99%; СП - 8%			261919,40	32476,48	490182	60780		100553	
45	171	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	7,112753	335056,19	93338,35	2383172	663893	355	1880146	4604384
			НР - 99%; СП - 8%			241667,90	25336,69	1718924	180214		341065	
46	173	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2617,92	224,00	--	586414	--	586414	--	633327
			СП - 8%			--	--	--	--		46913	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	174	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7657,214	535,00	--	4096609	--	4096609	--	4424338
			СП - 8%			--	--	--	--		327729	
48	175	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1938,695	1088,00	--	2109300	--	2109300	--	2278044
			СП - 8%			--	--	--	--		168744	
49	176	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	841,936	1625,00	--	1368146	--	1368146	--	1477598
			СП - 8%			--	--	--	--		109452	
50	177	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1819,717	3402,00	--	6190677	--	6190677	--	6685931
			СП - 8%			--	--	--	--		495254	
51	178	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225 x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	499,95	6747,00	--	3373163	--	3373163	--	3643016
			СП - 8%			--	--	--	--		269853	
52	180	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	68345,83	--	136692	--	136692	--	147627
			СП - 8%			--	--	--	--		10935	
53	181	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	3	103288,11	--	309864	--	309864	--	334653
			СП - 8%			--	--	--	--		24789	
54	182	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-90 мм	шт	2	102326,40	--	204653	--	204653	--	221025
			СП - 8%			--	--	--	--		16372	
55	183	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	28530,86	--	85593	--	85593	--	92440
			СП - 8%			--	--	--	--		6847	
56	184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм	шт	1	45545,19	--	45545	--	45545	--	49189
			СП - 8%			--	--	--	--		3644	
57	185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	1	45136,46	--	45136	--	45136	--	48747
			СП - 8%			--	--	--	--		3611	
58	186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-63 мм	шт	3	43798,07	--	131394	--	131394	--	141906
			СП - 8%			--	--	--	--		10512	
59	187	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	11508,51	--	46034	--	46034	--	49717
			СП - 8%			--	--	--	--		3683	
60	188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	1	20540,61	--	20541	--	20541	--	22184
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	189	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм**	шт	4	15988,50	--	63954	--	63954	--	69070
			СП - 8%			--	--	--	--		5116	
62	190	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм**	шт	2	8094,43	--	16189	--	16189	--	17484
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
63	191	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм**	шт	3	10739,14	--	32217	--	32217	--	34795
			СП - 8%			--	--	--	--		2577	
64	192	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	4	4071,26	--	16285	--	16285	--	17588
			СП - 8%			--	--	--	--		1303	
65	194	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм**	шт	4	36897,77	--	147591	--	147591	--	159398
			СП - 8%			--	--	--	--		11807	
66	195	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм**	шт	1	70461,60	--	70462	--	70462	--	76099
			СП - 8%			--	--	--	--		5637	
67	196	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм**	шт	5	20059,76	--	100299	--	100299	--	108323
			СП - 8%			--	--	--	--		8024	
68	197	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм**	шт	2	32249,49	--	64499	--	64499	--	69659
			СП - 8%			--	--	--	--		5160	
69	198	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм**	шт	1	20059,76	--	20060	--	20060	--	21665
			СП - 8%			--	--	--	--		1605	
70	199	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм**	шт	1	30790,89	--	30791	--	30791	--	33254
			СП - 8%			--	--	--	--		2463	
71	200	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм**	шт	4	10787,23	--	43149	--	43149	--	46601
			СП - 8%			--	--	--	--		3452	
72	201	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм**	шт	10	5794,33	--	57943	--	57943	--	62579
			СП - 8%			--	--	--	--		4635	
73	202	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм**	шт	1	17551,29	--	17551	--	17551	--	18955
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	
74	203	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм**	шт	1	5794,33	--	5794	--	5794	--	6258
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
75	204	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	37	4303,67	--	159236	--	159236	--	171975
			СП - 8%			--	--	--	--		12739	
76	205	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	2	17527,24	--	35054	--	35054	--	37859
			СП - 8%			--	--	--	--		2804	
77	206	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	1	4303,67	--	4304	--	4304	--	4648
			СП - 8%			--	--	--	--		344	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	207	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	17334,90	--	52005	--	52005	--	56165
			СП - 8%			--	--	--	--		4160	
79	208	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	3	38845,24	--	116536	--	116536	--	125859
			СП - 8%			--	--	--	--		9323	
80	209	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм	шт	3	17976,04	--	53928	--	53928	--	58242
			СП - 8%			--	--	--	--		4314	
81	210	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	6	17976,04	--	107856	--	107856	--	116485
			СП - 8%			--	--	--	--		8629	
82	211	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	5	7741,80	--	38709	--	38709	--	41806
			СП - 8%			--	--	--	--		3097	
83	212	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм	шт	3	7741,80	--	23225	--	23225	--	25083
			СП - 8%			--	--	--	--		1858	
84	213	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм	шт	17	5826,39	--	99049	--	99049	--	106972
			СП - 8%			--	--	--	--		7924	
85	214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63-32 мм	шт	2	2764,93	--	5530	--	5530	--	5972
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
86	215	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	1	6892,29	--	6892	--	6892	--	7444
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
87	216	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	30	3069,47	--	92084	--	92084	--	99451
			СП - 8%			--	--	--	--		7367	
88	217	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х32 мм	шт	8	12526,33	--	100211	--	100211	--	108227
			СП - 8%			--	--	--	--		8017	
89	218	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х32 мм	шт	53	8783,66	--	465534	--	465534	--	502777
			СП - 8%			--	--	--	--		37243	
90	219	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х32 мм	шт	11	5385,60	--	59242	--	59242	--	63981
			СП - 8%			--	--	--	--		4739	
91	220	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х32 мм	шт	49	5049,00	--	247401	--	247401	--	267193
			СП - 8%			--	--	--	--		19792	
92	221	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63х32 мм	шт	201	4375,80	--	879536	--	879536	--	949899
			СП - 8%			--	--	--	--		70363	
93	222	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	44	14818,41	--	652010	--	652010	--	704171
			СП - 8%			--	--	--	--		52161	
94	223	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	106	6058,80	--	642233	--	642233	--	693611
			СП - 8%			--	--	--	--		51379	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	224	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	55	3293,87	--	181163	--	181163	--	195656
			СП - 8%			--	--	--	--		14493	
96	225	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	97	2756,91	--	267421	--	267421	--	288814
			СП - 8%			--	--	--	--		21394	
97	226	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	250	1482,64	--	370661	--	370661	--	400314
			СП - 8%			--	--	--	--		29653	
98	227	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм	шт	650	873,56	--	567812	--	567812	--	613237
			СП - 8%			--	--	--	--		45425	
99	229	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1301,184	353,00	--	459318	--	459318	--	496063
			СП - 8%			--	--	--	--		36745	
100	230	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	1016,00	--	2550	--	2550	--	2754
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
101	235	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	48102,00	--	48102	--	48102	--	51950
			СП - 8%			--	--	--	--		3848	
			Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
102	240	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	1	947142,86	--	947143	--	947143	--	1022914
			СП - 8%			--	--	--	--		75771	
103	242	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	6370,00	--	9651	--	9651	--	10423
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
104	244	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	14818,41	--	29637	--	29637	--	32008
			СП - 8%			--	--	--	--		2371	
105	251	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	4	230866,07	--	923464	--	923464	--	997341
			СП - 8%			--	--	--	--		73877	
106	256	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	8	6058,80	--	48470	--	48470	--	52348
			СП - 8%			--	--	--	--		3878	
107	262	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	3	93530,36	--	280591	--	280591	--	303038
			СП - 8%			--	--	--	--		22447	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	264	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,545	2376,00	--	10799	--	10799	--	11663
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
109	267	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	6	3293,87	--	19763	--	19763	--	21344
			СП - 8%			--	--	--	--		1581	
			Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении									
110	273	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	шт	6	76955,36	--	461732	--	461732	--	498671
			СП - 8%			--	--	--	--		36939	
111	275	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	2376,00	--	21598	--	21598	--	23326
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
112	277	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	12	2756,91	--	33083	--	33083	--	35730
			СП - 8%			--	--	--	--		2647	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
113	309	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	324	2773,00	--	898452	--	898452	--	970328
			СП - 8%			--	--	--	--		71876	
114	313	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	292,7664	1372,00	--	401676	--	401676	--	433810
			СП - 8%			--	--	--	--		32134	
115	318	СТРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32	шт	324	6010,71	--	1947471	--	1947471	--	2103269
			СП - 8%			--	--	--	--		155798	
			Футляры									
116	331	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,34	13185,00	--	452773	--	452773	--	488995
			СП - 8%			--	--	--	--		36222	
117	338	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,77	8283,00	--	644169	--	644169	--	695702
			СП - 8%			--	--	--	--		51534	
118	345	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	93,93	4311,00	--	404932	--	404932	--	437327
			СП - 8%			--	--	--	--		32395	
			Установка опозновательных знаков									

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	396	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	259	1016,00	--	263144	--	263144	--	284196
			СП - 8%			--	--	--	--		21052	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				43443704	4832814	32973483	6194281	53609026
								5637407	1705944	--	3971040	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10471009				
		Материалы		Тенге				788				
		Всего заработная плата		Тенге					7343350			
			Накладные расходы	Тенге				6194282				
			Сметная прибыль	Тенге				1333223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17998514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6829
			Сметная заработная плата	Тенге					7343350			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				32972694				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32972694				
			Сметная прибыль	Тенге				2637816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35610510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53609024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6829
			Сметная заработная плата	Тенге					7343350			
			РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления									
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
120	416	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32 х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1874,56	224,00	--	419901	--	419901	--	453494
			СП - 8%			--	--	--	--		33592	
121	417	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7002,33	535,00	--	3746247	--	3746247	--	4045946
			СП - 8%			--	--	--	--		299700	
122	418	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3571,865	1088,00	--	3886189	--	3886189	--	4197084
			СП - 8%			--	--	--	--		310895	
123	419	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	144,026	1625,00	--	234042	--	234042	--	252766
			СП - 8%			--	--	--	--		18723	
124	420	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1141,906	3402,00	--	3884764	--	3884764	--	4195545
			СП - 8%			--	--	--	--		310781	

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	421	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,408	6747,00	--	1095767	--	1095767	--	1183428
			СП - 8%			--	--	--	--		87661	
126	423	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	шт	3	68345,83	--	205037	--	205037	--	221440
			СП - 8%			--	--	--	--		16403	
127	424	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-90 мм	шт	1	102325,49	--	102325	--	102325	--	110512
			СП - 8%			--	--	--	--		8186	
128	425	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	28530,86	--	57062	--	57062	--	61627
			СП - 8%			--	--	--	--		4565	
129	426	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	8	45136,46	--	361092	--	361092	--	389979
			СП - 8%			--	--	--	--		28887	
130	427	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	11508,51	--	11509	--	11509	--	12429
			СП - 8%			--	--	--	--		921	
131	428	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	2	20540,61	--	41081	--	41081	--	44368
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
132	429	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	8094,43	--	16189	--	16189	--	17484
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
133	430	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм	шт	6	10739,14	--	64435	--	64435	--	69590
			СП - 8%			--	--	--	--		5155	
134	431	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	10	4071,26	--	40713	--	40713	--	43970
			СП - 8%			--	--	--	--		3257	
135	433	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	10787,23	--	10787	--	10787	--	11650
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
136	434	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	11	6515,61	--	71672	--	71672	--	77405
			СП - 8%			--	--	--	--		5734	
137	435	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	5794,33	--	11589	--	11589	--	12516
			СП - 8%			--	--	--	--		927	
138	436	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	23	4303,67	--	98984	--	98984	--	106903
			СП - 8%			--	--	--	--		7919	
139	437	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	17527,24	--	52582	--	52582	--	56788
			СП - 8%			--	--	--	--		4207	
140	438	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	7	17334,90	--	121344	--	121344	--	131052
			СП - 8%			--	--	--	--		9708	
141	439	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	4	38845,24	--	155381	--	155381	--	167811

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12430	
142	440	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм**	шт	2	17976,04	--	35952	--	35952	--	38828
			СП - 8%			--	--	--	--		2876	
143	441	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм**	шт	4	17976,04	--	71904	--	71904	--	77657
			СП - 8%			--	--	--	--		5752	
144	442	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-90 мм**	шт	3	7741,80	--	23225	--	23225	--	25083
			СП - 8%			--	--	--	--		1858	
145	443	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм**	шт	18	5826,39	--	104875	--	104875	--	113265
			СП - 8%			--	--	--	--		8390	
146	445	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	30	3069,47	--	92084	--	92084	--	99451
			СП - 8%			--	--	--	--		7367	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
147	529	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	209,6352	1372,00	--	287619	--	287619	--	310629
			СП - 8%			--	--	--	--		23010	
148	534	СТРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32**	шт	232	6010,71	--	1394486	--	1394486	--	1506045
			СП - 8%			--	--	--	--		111559	
			Футляры									
149	547	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	12,12	13185,00	--	159802	--	159802	--	172586
			СП - 8%			--	--	--	--		12784	
150	554	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	75,75	8283,00	--	627437	--	627437	--	677632
			СП - 8%			--	--	--	--		50195	
151	560	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	24,24	4311,00	--	104499	--	104499	--	112859
			СП - 8%			--	--	--	--		8360	
152	566	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	111,1	2601,00	--	288971	--	288971	--	312089
			СП - 8%			--	--	--	--		23118	
			Установка опознавательных знаков									
153	611	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	220,15	1016,00	--	223672	--	223672	--	241566
			СП - 8%			--	--	--	--		17894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**18103219**	**--**	**18103218**	**--**	**19551477**

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								--	--	--	1448258	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				18103219				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18103219				
			Сметная прибыль	Тенге				1448258				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19551477				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19551477				
			РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-2. Надземный газопровод низкого давления									
154	615	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	931,712	353,00	--	328894	--	328894	--	355206
			СП - 8%			--	--	--	--		26312	
155	616	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	827,3964	1016,00	--	840635	--	840635	--	907886
			СП - 8%			--	--	--	--		67251	
			ОПОРЫ 76х3,5 ВЫСОТОЙ 4,0 м									
156	628	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	648	1590,00	--	1030320	--	1030320	--	1112746
			СП - 8%			--	--	--	--		82426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2199849	--	2199849	--	2375838
								--	--	--	175989	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2199849				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2199849				
			Сметная прибыль	Тенге				175988				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2375837				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2375837				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85232876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5675038				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4854049			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1710828			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55679994		
			- Перевозка грузов	Тенге				10483				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6979909		
			- Накладные расходы	Тенге							6236880	
			- Сметная прибыль	Тенге							5796519	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								85 232 876,00
			Стоимость оборудования									
			Итого без стоимости оборудования	тенге								85 232 876,00
			Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								1 108 027,39
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								86 340 903,39
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	тенге								1 787 256,70
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								3 179 344,05
			ИТОГО:	тенге								91 307 504,14
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 826 150,08

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по Акту №1:	тенге								**93 133 654,22**
			Итого в ценах 2019 года - 63%, К=1	тенге								**58 674 202,16**
			Итого в ценах 2020 года - 37%, К=1,049901	тенге								**36 179 013,31**
			ВСЕГО за отчетный период без НДС									**94 853 215,47**
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9	тенге								**85 367 893,92**
			НДС - 12%:	тенге								**10 244 147,27**
			Итого с НДС - 12%:	тенге								**95 612 041,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

И.О.руководителя **Шалбаев Ғ.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскартау 2016"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по техническому надзору **Уткелбаев М.Н**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Ахмедов А.Б.**

Место печати (при наличии)