*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**970740001152**

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие «Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Кайнекей, 20**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**001040002266**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор № 50 от 03.03.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 235 | 15.12.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области | | | усл. | 1 | 42 880 306,91 | 42 880 306,91 |
| | | | | Итого | 1 | x | 42 880 306,91 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о главного врача / _____ / Альмагамбетов К.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2020

М.П.

**Заказчик:** ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

**Подрядчик**: ТОО "Алюминстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

**Справка №6**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за июнь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №50 | 03.03.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области | 422 880 306,91 | 38 285 988,31 | | | | | | | 4 594 318,60 | 42 880 306,91 |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор**_____ **Муканов А.К.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

**Директор регионального**
**подразделения Костанайской области**_____ **Бажанов А.М.**
**ИИН 900709350792**
**№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003**

**Принял (Заказчик):**
**КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата**

**И.о. главного врача**_____ **Альмагамбетов К.Р.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227**

**Галвный инженер**_____**Козыуб С.И.**
**Приказ №** **от**

Форма 4

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

## Акт №19
### приемки выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

### Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ (АС-17-21)** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 28 | **Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **11,55** | | **-4715,31** | **-301,28** | **-54462** | **-3480** | **-33527** | **-16856** | **-77023** |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **-1511,30** | **-57,92** | **-17455** | **-669** | | **-5705** | |
| 2 | 29 | **С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0225** | | **-232677,00** | **--** | **-5235** | **--** | **-5235** | **--** | **-5654** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-419** | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКА П-5 12 шт (АР-27)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 42 | **Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **19,2** | | **-2225,45** | **-213,54** | **-42729** | **-4100** | **-19595** | **-18712** | **-66355** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **-991,35** | **-91,50** | **-19034** | **-1757** | | **-4915** | |
| 4 | 43 | **С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **19,2** | | **-27195,00** | **--** | **-522144** | **--** | **-522144** | **--** | **-563916** |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ П3-П4 (АР-27)** | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-41772** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | Е11-100501-0204<br>1110-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | 6,3 | -1706,42 | -212,64 | -10750 | -1340 | -4048 | -5363 | -17403 |
| | | | | | | -851,05 | -94,83 | -5362 | -597 | | -1289 | |
| 6 | 49 | С121-090202-0602<br>2109-0202-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | м2 | 6,3 | -21883,00 | -- | -137863 | -- | -137863 | -- | -148892 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -11029 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | -773183 | -8919 | -722412 | -40931 | -879243 |
| | | | | | | | | -41851 | -3023 | -- | -65129 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -773183 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | -57171 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | -44874 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | -665242 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -40930 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -65129 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -879243 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -48 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -44874 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -879243 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -48 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -44874 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 7 | 77 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 проемов | 180,905 | 1624,94 | 87,43 | 293959 | 15816 | 84371 | 180167 | 512056 |
| | | | | | | 1071,12 | 35,45 | 193772 | 6414 | | 37930 | |
| 8 | 80 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 1,755 | -4089,00 | -- | -7176 | -- | -7176 | -- | -7750 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -574 | |
| 9 | 81 | С121-090102-0104<br>2109-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 35,34 | -3710,00 | -- | -131111 | -- | -131111 | -- | -141600 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -10489 | |
| 10 | 82 | С121-090102-0115<br>2109-0102-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 20,88 | -6246,00 | -- | -130416 | -- | -130416 | -- | -140850 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -10433 | |
| 11 | 82 | Е11-100501-0202<br>1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 | 3,6 | 2424,33 | 198,81 | 8728 | 716 | 5072 | 2934 | 12594 |
| | | | | | | 816,55 | 88,97 | 2940 | 320 | | 933 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 87 | Е11-100501-0202<br>1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 6,3 | 2424,33 | 198,81 | 15273 | 1252 | 8877 | 5134 | 22040 |
| | | | | | | 816,55 | 88,97 | 5144 | 561 | | 1633 | |
| 13 | 90 | С121-090202-1602<br>2109-0202-1602<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 2,52 | -35930,00 | -- | -90544 | -- | -90544 | -- | -97787 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -7243 | |
| 14 | 92 | Е11-100402-0502<br>1110-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 | Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 7,56 | 2223,18 | 148,43 | 16807 | 1122 | 904 | 13705 | 32954 |
| | | | | | | 1955,10 | 59,22 | 14781 | 448 | | 2441 | |
| 15 | 96 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 44,762 | 2982,93 | 49,08 | 133522 | 2197 | 34944 | 77952 | 228392 |
| | | | | | | 2153,19 | 23,66 | 96381 | 1059 | | 16918 | |
| 16 | 97 | Е11-150203-0505<br>1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 252,3 | 1523,92 | 46,61 | 384484 | 11760 | 229820 | 122085 | 547095 |
| | | | | | | 566,41 | 38,45 | 142904 | 9702 | | 40526 | |
| 17 | 98 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 252,3 | 413,70 | 3,33 | 104378 | 841 | 37117 | 53436 | 170439 |
| | | | | | | 263,26 | 1,49 | 66420 | 375 | | 12625 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 597903 | 33704 | 41858 | 455413 | 1137583 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 522341 | 18879 | -- | 84267 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 597903 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 401105 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 541221 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -359248 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 455414 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 84265 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1137583 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 541221 | | | 535 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1137583 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 541221 | | | 535 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-22-30)** | | | | | | | | | | |
| | | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | | | | | | | | | | |
| 18 | 103 | Е11-150403-0311<br>1115-0403-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 77,4 | 638,43 | 1,79 | 49414 | 138 | 18740 | 24478 | 79804 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 394,52 | 0,80 | 30536 | 62 | | 5911 | |
| 19 | 104 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 340,38 | 488,98 | 3,33 | 166440 | 1134 | 64448 | 81091 | 267333 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 296,31 | 1,49 | 100858 | 506 | | 19802 | |
| 20 | 109 | Е11-150403-0309<br>1115-0403-0309<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 72,29 | 956,40 | 3,88 | 69138 | 280 | 21045 | 38351 | 116088 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 661,40 | 1,74 | 47813 | 126 | | 8599 | |
| 21 | 112 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1710,9 | 413,70 | 3,33 | 707808 | 5701 | 251697 | 362364 | 1155785 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 263,26 | 1,49 | 450410 | 2545 | | 85614 | |
| 22 | 113 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 609,11 | 571,37 | 1,48 | 348027 | 899 | 128026 | 175605 | 565523 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 359,71 | 0,66 | 219102 | 404 | | 41891 | |
| 23 | 123 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 61,8 | 801,95 | 3,64 | 49561 | 225 | 15776 | 26928 | 82608 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 543,04 | 1,62 | 33560 | 100 | | 6119 | |
| | | ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | | | | | | |
| 24 | 128 | Е11-150403-0311<br>1115-0403-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 239,12 | 638,43 | 1,79 | 152661 | 427 | 57897 | 75623 | 246547 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 394,52 | 0,80 | 94337 | 192 | | 18263 | |
| 25 | 129 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 309,08 | 488,98 | 3,33 | 151134 | 1030 | 58521 | 73634 | 242750 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 296,31 | 1,49 | 91583 | 460 | | 17982 | |
| 26 | 132 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1281,61 | 413,70 | 3,33 | 530208 | 4270 | 188542 | 271441 | 865782 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 263,26 | 1,49 | 337396 | 1906 | | 64132 | |
| 27 | 133 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 260 | 571,37 | 1,48 | 148556 | 384 | 54648 | 74957 | 241395 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 359,71 | 0,66 | 93524 | 173 | | 17881 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 2372948 | 14488 | 859340 | 1204472 | 3863615 |
| | | | | | | | | 1499119 | 6474 | -- | 286194 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2372948 | | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 859342 | | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1505592 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1204474 | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 286194 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3863616 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 1509 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505592 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3863616 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 1509 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505592 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ (АС-29,30)** | | | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРВЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | | | |
| 28 | 150 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 142,53 | 4133,14<br>874,14 | 116,22<br>49,30 | 589096<br>124592 | 16565<br>7027 | 447939 | 123721<br>57025 | 769843 | | |
| 29 | 151 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 161,36 | 5350,89<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 863420<br>174378 | 10874<br>4545 | 678168 | 168187<br>82529 | 1114136 | | |
| 30 | 152 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 110,54 | 3198,58<br>333,49 | 19,05<br>8,71 | 353571<br>36864 | 2105<br>962 | 314602 | 35556<br>31130 | 420258 | | |
| | | | **ВТОРОЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 158 | Е12-070101-1105<br>1207-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой (толщ. 40 мм). Площадь до 20 м2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 462,84 | -3977,16<br>-804,21 | -7,77<br>-3,59 | -1840788<br>-372219 | -3597<br>-1664 | -1464972 | -269196<br>-168799 | -2278783 | | |
| 32 | 161 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 34,92 | 4133,14<br>874,14 | 116,22<br>49,30 | 144329<br>30525 | 4058<br>1722 | 109746 | 30312<br>13971 | 188612 | | |
| 33 | 162 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 204,51 | 5350,89<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 1094310<br>221009 | 13782<br>5760 | 859519 | 213163<br>104598 | 1412071 | | |
| 34 | 163 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 462,84 | 3198,58<br>333,49 | 19,05<br>8,71 | 1480432<br>154351 | 8815<br>4030 | 1317266 | 148878<br>130345 | 1759654 | | |
| | | | **ПЛИНТУС** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 165 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 682,85 | 518,61 | 1,49 | 354133 | 1014 | 178752 | 164328 | 559938 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 255,35 | 0,66 | 174367 | 450 | | 41477 | |
| 36 | 166 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 446,38 | 258,61 | 0,74 | 115439 | 331 | 70163 | 42387 | 170452 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 100,69 | 0,33 | 44945 | 147 | | 12626 | |
| 37 | 167 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Сапожок из керамогранита (h=20мм). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 45,804 | 4238,71 | 20,90 | 194150 | 957 | 121622 | 57818 | 272125 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1562,56 | 15,31 | 71571 | 701 | | 20157 | |
| 38 | 168 | Е11-110101-3902<br>1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса бетонные (бетон класса В12,5). Устройство | м плинтусов | 8,76 | 140,24 | 0,99 | 1228 | 9 | 219 | 944 | 2346 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,19 | 0,44 | 1000 | 4 | | 174 | |
| 39 | 169 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 18,3 | 241,72 | 23,49 | 4424 | 430 | 1268 | 2040 | 6981 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,96 | 5,87 | 2726 | 107 | | 517 | |
| 40 | 170 | С123-070222-0226<br>2307-0222-0226<br>РСНБ РК 2015 | Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 4,575 | 112969,00 | -- | 516833 | -- | 516833 | -- | 558180 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41347 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **3870577** | **55344** | **3151125** | **718138** | **4955813** |
| | | | | | | | | **664109** | **23790** | -- | **367097** | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 521257 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1268 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2833 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 516833 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2040 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41864 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 565160 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2833 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3349320 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2633023 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 685066 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 716098 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 325233 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4390652 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 661 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 685066 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4955813 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 664 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 687899 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.ВОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ СЛОЯ КЛАДКИ (АС-31-35)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 178 | Е12-030101-1502<br>1203-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м 2 (СУЛ-200/50) | м2 отремонтированной поверхности | 141,6 | -9479,35 | -43,44 | -1342276 | -6151 | -613708 | -521740 | -2013137 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -5101,81 | -15,69 | -722417 | -2222 | | -149121 | |
| 42 | 183 | Е12-030101-2304<br>1203-0101-2304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъецирования. Толщина кладки стены 2,5 кирпича | м изолируемой стены | 17,1 | -21388,56 | -4311,91 | -365744 | -73734 | -55632 | -170192 | -578812 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -13823,30 | -- | -236378 | -- | | -42875 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | Тенге | | | | -1708020 | -79885 | -669340 | -691932 | -2591949 |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | -958795 | -2222 | -- | -191996 | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | -1708020 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | -669340 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -961017 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -691932 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | -191996 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | -2591948 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | -1063 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | -961017 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | -2591948 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | -1063 |
| | | | | | | | | | -961017 | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.ВХОДНАЯ ГРУППА №1 (АС -47-53)** | | | | | | | | | | | | |
| **КРЫЛЬЦО И ПАНДУС** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 206 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 23,6 | -6096,77 | -34,68 | -143884 | -819 | -65097 | -62665 | -223073 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | -3303,72 | -15,41 | -77968 | -364 | | -16524 | |
| **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 207 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические. Установка | м ограждения | 29,3 | 669,79 | 90,91 | 19625 | 2664 | 2083 | 18756 | 41452 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 507,79 | 34,70 | 14878 | 1017 | | 3070 | |
| 45 | 208 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное | м | 8,3 | 10147,00 | -- | 84220 | -- | 84220 | -- | 90958 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6738 | |
| 46 | 209 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное | м | 21 | 8899,00 | -- | 186879 | -- | 186879 | -- | 201829 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14950 | |
| **СТОЙКИ И КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА (АС-46)** | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 210 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг (ЗД-1). Установка | т | 0,10582 | 232218,49 | 1464,19 | 24573 | 155 | 17296 | 6537 | 33599 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 67300,30 | 582,41 | 7122 | 62 | | 2489 | |
| 48 | 211 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-2). Установка | т | 0,0346 | 394667,49 | 1464,19 | 13655 | 51 | 5655 | 7252 | 22580 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 229749,30 | 582,41 | 7949 | 20 | | 1673 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 212 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные (стойки). Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 2,01228 | 44337,63<br>21168,28 | 10419,23<br>2186,61 | 89220<br>42597 | 20966<br>4400 | 25657 | 32428<br>9732 | 131379 |
| 50 | 213 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 1,93848 | 255242,00<br>-- | --<br>-- | 494782<br>-- | --<br>-- | 494782 | --<br>39583 | 534364 |
| 51 | 214 | С121-050101-0502<br>2105-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89<br>*СП - 8%* | т | 0,0738 | 236022,00<br>-- | --<br>-- | 17418<br>-- | --<br>-- | 17418 | --<br>1393 | 18812 |
| 52 | 215 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 39,38 | 117,10<br>43,76 | 2,78<br>0,27 | 4611<br>1723 | 109<br>11 | 2779 | 1197<br>465 | 6273 |
| 53 | 216 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 39,38 | 180,29<br>49,43 | 3,93<br>0,55 | 7100<br>1947 | 155<br>22 | 4998 | 1358<br>677 | 9134 |
| 54 | 217 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1,55054 | 88852,48<br>62051,13 | 24460,11<br>5970,79 | 137769<br>96213 | 37926<br>9258 | 3630 | 72775<br>16844 | 227388 |
| 55 | 218 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 1,16923 | 255242,00<br>-- | --<br>-- | 298437<br>-- | --<br>-- | 298437 | --<br>23875 | 322312 |
| 56 | 219 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,29511 | 222321,00<br>-- | --<br>-- | 65609<br>-- | --<br>-- | 65609 | --<br>5249 | 70858 |
| 57 | 220 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89<br>*СП - 8%* | т | 0,0862 | 220956,00<br>-- | --<br>-- | 19046<br>-- | --<br>-- | 19046 | --<br>1524 | 20570 |
| 58 | 221 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 48,91 | 117,10<br>43,76 | 2,78<br>0,27 | 5727<br>2140 | 136<br>13 | 3451 | 1486<br>577 | 7791 |
| 59 | 222 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 48,91 | 180,29<br>49,43 | 3,93<br>0,55 | 8818<br>2418 | 192<br>27 | 6208 | 1687<br>840 | 11345 |
| 60 | 223 | Е12-080101-1402<br>1208-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 35,2 | 682,86<br>156,52 | 10,80<br>5,03 | 24037<br>5510 | 380<br>177 | 18147 | 4094<br>2250 | 30381 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 224 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 35,2 | 351,04<br>31,85 | 2,98<br>1,22 | 12357<br>1121 | 105<br>43 | 11131 | 1048<br>1072 | 14477 |
| 62 | 225 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 35,2 | 754,46<br>645,38 | 23,61<br>8,18 | 26557<br>22718 | 831<br>288 | 3008 | 21165<br>3818 | 51540 |
| 63 | 226 | С121-100104-0913<br>2110-0104-0913<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 40,48 | 3215,00<br>-- | --<br>-- | 130143<br>-- | --<br>-- | 130143 | --<br>10411 | 140555 |
| 64 | 227 | Е11-120101-0410<br>1112-0101-0410<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м примыканий | 7,8 | 627,76<br>467,04 | 17,24<br>2,71 | 4897<br>3643 | 134<br>21 | 1120 | 3371<br>661 | 8929 |
| 65 | 228 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 25 | 1067,88<br>1027,26 | 16,66<br>3,71 | 26697<br>25681 | 417<br>93 | 599 | 23712<br>4033 | 54442 |
| 66 | 229 | С121-100105-0308<br>2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 28,4 | 2400,00<br>-- | --<br>-- | 68160<br>-- | --<br>-- | 68160 | --<br>5453 | 73613 |
| 67 | 230 | Е11-100104-0206<br>1110-0104-0206<br>РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка металлосайдингом<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 33,5 | 255,03<br>241,39 | 3,40<br>1,51 | 8543<br>8087 | 114<br>51 | 342 | 7324<br>1269 | 17136 |
| 68 | 231 | С121-100104-0905<br>2110-0104-0905<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 35,175 | 2939,00<br>-- | --<br>-- | 103379<br>-- | --<br>-- | 103379 | --<br>8270 | 111650 |
| 69 | 232 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Каркас фронтона из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,25405 | 88852,48<br>62051,13 | 24460,11<br>5970,79 | 22573<br>15764 | 6214<br>1517 | 595 | 11924<br>2760 | 37257 |
| 70 | 233 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,25405 | 258950,00<br>-- | --<br>-- | 65786<br>-- | --<br>-- | 65786 | --<br>5263 | 71049 |
| 71 | 234 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 11,05 | 117,10<br>43,76 | 2,78<br>0,27 | 1294<br>484 | 31<br>3 | 779 | 336<br>130 | 1760 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 235 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 11,05 | 180,29<br>49,43 | 3,93<br>0,55 | 1992<br>546 | 43<br>6 | 1403 | 381<br>190 | 2563 |
| 73 | 236 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Фронтон. Устройство покрытия металлочерепицей<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 18,1 | 1966,19<br>1594,77 | 117,36<br>28,47 | 35588<br>28865 | 2124<br>515 | 4599 | 27030<br>5009 | 67628 |
| 74 | 237 | С121-100101-0404<br>2110-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011<br>*СП - 8%* | м2 | 20,0186 | 2570,00<br>-- | --<br>-- | 51448<br>-- | --<br>-- | 51448 | --<br>4116 | 55564 |
| | | | **ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА** | | | | | | | | | |
| 75 | 238 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м труб | 7,5 | 1405,18<br>1249,96 | 105,80<br>25,69 | 10539<br>9375 | 794<br>193 | 370 | 8802<br>1547 | 20888 |
| 76 | 239 | С121-100302-0101<br>2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм<br>*СП - 8%* | м | 16,4 | 1441,00<br>-- | --<br>-- | 23632<br>-- | --<br>-- | 23632 | --<br>1891 | 25523 |
| 77 | 240 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1814,00<br>-- | --<br>-- | 3628<br>-- | --<br>-- | 3628 | --<br>290 | 3918 |
| 78 | 241 | С121-100302-0109<br>2110-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 765,00<br>-- | --<br>-- | 1530<br>-- | --<br>-- | 1530 | --<br>122 | 1652 |
| 79 | 242 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | м | 7,5 | 1783,00<br>-- | --<br>-- | 13373<br>-- | --<br>-- | 13373 | --<br>1070 | 14442 |
| 80 | 243 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1802,00<br>-- | --<br>-- | 3604<br>-- | --<br>-- | 3604 | --<br>288 | 3892 |
| 81 | 244 | С121-100302-0312<br>2110-0302-0312<br>РСНБ РК 2015 | Хомут универсальный<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 377,00<br>-- | --<br>-- | 2262<br>-- | --<br>-- | 2262 | --<br>181 | 2443 |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ** | | | | | | | | | |
| 82 | 245 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 30,69 | 7076,07<br>6534,51 | 523,26<br>235,66 | 217165<br>200544 | 16059<br>7232 | 562 | 143366<br>28842 | 389373 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 246 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки перегородок из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 30,69 | 14960,00<br>-- | -- | 459122<br>-- | -- | 459122<br>-- | --<br>36730 | 495852 |
| 84 | 247 | С121-130510-0905<br>2113-0510-0905<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99<br>*СП - 8%* | м2 | 6,97 | -7337,00<br>-- | -- | -51139<br>-- | -- | -51139<br>-- | --<br>-4091 | -55230 |
| 85 | 248 | С121-130816-3505<br>2113-0816-3505<br>РСНБ РК 2015 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм<br>*СП - 8%* | 1000 м2 | 0,01394 | 2842972,00<br>-- | -- | 39631<br>-- | -- | 39631<br>-- | --<br>3170 | 42802 |
| 86 | 249 | Е11-100501-0204<br>1110-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 3,36 | 1706,42<br>851,05 | 212,64<br>94,83 | 5734<br>2860 | 714<br>319 | 2160 | 2860<br>688 | 9281 |
| 87 | 250 | С121-090202-1606<br>2109-0202-1606<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 3,36 | 28721,00<br>-- | -- | 96503<br>-- | -- | 96503 | --<br>7720 | 104223 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | 2742640 | 89496 | 2228928 | 336224 | 3325174 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 424216 | 24923 | -- | 246308 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2004815 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 21031 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 71614 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1906355 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 75730 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 166444 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2246989 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 82 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 71614 | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 737826 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 30444 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 377525 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 271099 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 260492 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 79865 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1078183 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 352 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 377525 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3325172 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 434 |
| | | | | | | | | | 449138 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВХОДНАЯ ГРУППА №2 (АС-47-53)** | | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 274 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические. Установка | м ограждения | 46,8 | 669,79 | 90,91 | 31346 | 4255 | 3326 | 29959 | 66209 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 507,79 | 34,70 | 23765 | 1624 | | 4904 | |
| 89 | 275 | С123-010301-0127<br>2301-0301-0127<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 114,8 | 1681,00 | -- | 192979 | -- | 192979 | -- | 208417 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15438 | |
| 90 | 276 | С121-050101-0402<br>2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,01632 | 236611,00 | -- | 3861 | -- | 3861 | -- | 4170 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| 91 | 277 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 9,5 | 117,10 | 2,78 | 1112 | 26 | 670 | 289 | 1513 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 43,76 | 0,27 | 416 | 3 | | 112 | |
| 92 | 278 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 9,5 | 180,29 | 3,93 | 1713 | 37 | 1206 | 328 | 2204 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 49,43 | 0,55 | 470 | 5 | | 163 | |
| | | | **СТОЙКИ И КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| 93 | 279 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг (ЗД-1, ЗД-2). Установка | т | 0,07071 | 232218,49 | 1464,19 | 16420 | 104 | 11557 | 4368 | 22451 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 67300,30 | 582,41 | 4759 | 41 | | 1663 | |
| 94 | 280 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные (стойки). Монтаж | т конструкций | 0,60366 | 44337,63 | 10419,23 | 26765 | 6290 | 7697 | 9728 | 39412 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21168,28 | 2186,61 | 12778 | 1320 | | 2919 | |
| 95 | 281 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,60366 | 255242,00 | -- | 154079 | -- | 154079 | -- | 166406 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12326 | |
| 96 | 282 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 10,13 | 117,10 | 2,78 | 1186 | 28 | 715 | 308 | 1614 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 43,76 | 0,27 | 443 | 3 | | 120 | |
| 97 | 283 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 10,13 | 180,29 | 3,93 | 1826 | 40 | 1285 | 349 | 2350 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 49,43 | 0,55 | 501 | 6 | | 174 | |
| 98 | 284 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 1,818882 | 88852,48 | 24460,11 | 161612 | 44490 | 4258 | 85369 | 266740 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 62051,13 | 5970,79 | 112864 | 10860 | | 19759 | |
| 99 | 285 | С121-050203-0901<br>2105-0203-0901<br>РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,56298 | 319534,00 | -- | 179891 | -- | 179891 | -- | 194283 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14391 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 286 | С121-050204-0802<br>2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,32861 | 309775,00<br>-- | --<br>-- | 101795<br>-- | --<br>-- | 101795 | --<br>8144 | 109939 |
| 101 | 287 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,0707 | 255242,00<br>-- | --<br>-- | 18046<br>-- | --<br>-- | 18046 | --<br>1444 | 19489 |
| 102 | 288 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,64852 | 222321,00<br>-- | --<br>-- | 144180<br>-- | --<br>-- | 144180 | --<br>11534 | 155714 |
| 103 | 289 | С121-050201-0501<br>2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,06438 | 226510,00<br>-- | --<br>-- | 14583<br>-- | --<br>-- | 14583 | --<br>1167 | 15749 |
| 104 | 290 | С121-050101-0404<br>2105-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89<br>*СП - 8%* | т | 0,12668 | 238397,00<br>-- | --<br>-- | 30200<br>-- | --<br>-- | 30200 | --<br>2416 | 32616 |
| 105 | 291 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89<br>*СП - 8%* | т | 0,01701 | 220956,00<br>-- | --<br>-- | 3758<br>-- | --<br>-- | 3758 | --<br>301 | 4059 |
| 106 | 292 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 65,8 | 117,10<br>43,76 | 2,78<br>0,27 | 7705<br>2880 | 183<br>18 | 4642 | 1999<br>776 | 10481 |
| 107 | 293 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 65,8 | 180,29<br>49,43 | 3,93<br>0,55 | 11863<br>3253 | 259<br>36 | 8351 | 2269<br>1131 | 15263 |
| 108 | 294 | Е12-080101-1402<br>1208-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 43,2 | 269,25<br>156,52 | 10,80<br>5,03 | 11632<br>6762 | 467<br>217 | 4403 | 5025<br>1333 | 17989 |
| 109 | 295 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 43,2 | 351,04<br>31,85 | 2,98<br>1,22 | 15165<br>1376 | 129<br>53 | 13660 | 1286<br>1316 | 17767 |
| 110 | 296 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 43,2 | 754,46<br>645,38 | 23,61<br>8,18 | 32593<br>27881 | 1020<br>353 | 3692 | 25975<br>4685 | 63253 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 297 | С121-100103-0906<br>2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 49,68 | 2359,00 | -- | 117195 | -- | 117195 | -- | 126571 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9376 | |
| 112 | 298 | Е11-120101-0410<br>1112-0101-0410<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 25,96 | 627,76 | 17,24 | 16297 | 448 | 3725 | 11219 | 29717 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 467,04 | 2,71 | 12124 | 70 | | 2201 | |
| 113 | 299 | С121-050104-0302<br>2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0611358 | 293719,00 | -- | 17957 | -- | 17957 | -- | 19393 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1437 | |
| 114 | 300 | Е11-100107-0612<br>1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Фронтон. Обивка пластиком по дереву с одной стороны | м2 | 15,3 | 720,21 | 7,20 | 11019 | 110 | 52 | 9811 | 22497 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 709,64 | 2,88 | 10857 | 44 | | 1666 | |
| 115 | 301 | С121-130816-3505<br>2113-0816-3505<br>РСНБ РК 2015 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,016065 | 2842972,00 | -- | 45672 | -- | 45672 | -- | 49326 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3654 | |
| 116 | 302 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные издекоративно-акустических плит (Армстронг). Устройство | м2 | 32,7 | 1414,93 | 160,74 | 46268 | 5256 | -- | 34682 | 87427 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1254,19 | 71,59 | 41012 | 2341 | | 6476 | |
| 117 | 303 | С122-030301-0202<br>2203-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте | м2 | 32,7 | 5870,00 | -- | 191949 | -- | 191949 | -- | 207305 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15356 | |
| 118 | 304 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 12,8 | 1744,48 | 14,63 | 22329 | 187 | 18787 | 3210 | 27582 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 262,12 | 4,64 | 3355 | 59 | | 2043 | |
| | | | **ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА** | | | | | | | | | |
| 119 | 305 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом | м труб | 7,5 | 1405,18 | 105,80 | 10539 | 794 | 370 | 8802 | 20888 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1249,96 | 25,69 | 9375 | 193 | | 1547 | |
| 120 | 306 | С121-100302-0101<br>2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 16,4 | 1441,00 | -- | 23632 | -- | 23632 | -- | 25523 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1891 | |
| 121 | 307 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 2 | 1814,00 | -- | 3628 | -- | 3628 | -- | 3918 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 308 | С121-100302-0109<br>2110-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 765,00<br>-- | -- | 1530<br>-- | -- | 1530<br>-- | --<br>122 | 1652 |
| 123 | 309 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | м | 7,5 | 1783,00<br>-- | -- | 13373<br>-- | -- | 13373<br>-- | --<br>1070 | 14442 |
| 124 | 310 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1802,00<br>-- | -- | 3604<br>-- | -- | 3604<br>-- | --<br>288 | 3892 |
| 125 | 311 | С121-100302-0312<br>2110-0302-0312<br>РСНБ РК 2015 | Хомут универсальный<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 377,00<br>-- | -- | 2262<br>-- | -- | 2262<br>-- | --<br>181 | 2443 |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ** | | | | | | | | | |
| 126 | 312 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 19,53 | 7076,07<br>6534,51 | 523,26<br>235,66 | 138196<br>127619 | 10219<br>4602 | 358 | 91233<br>18354 | 247783 |
| 127 | 313 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки перегородок из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 19,53 | 14960,00<br>-- | -- | 292169<br>-- | -- | 292169<br>-- | --<br>23374 | 315542 |
| 128 | 314 | С121-130510-0905<br>2113-0510-0905<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99<br>*СП - 8%* | м2 | 9,07 | -7337,00<br>-- | -- | -66547<br>-- | -- | -66547<br>-- | --<br>-5324 | -71870 |
| 129 | 315 | С121-130816-3505<br>2113-0816-3505<br>РСНБ РК 2015 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм<br>*СП - 8%* | 1000 м2 | 0,01814 | 2842972,00<br>-- | -- | 51572<br>-- | -- | 51572<br>-- | --<br>4126 | 55697 |
| 130 | 316 | Е11-100501-0204<br>1110-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 3,15 | 1706,42<br>851,05 | 212,64<br>94,83 | 5375<br>2681 | 670<br>299 | 2024 | 2682<br>645 | 8701 |
| 131 | 317 | С121-090202-1603<br>2109-0202-1603<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 3,15 | 30778,00<br>-- | -- | 96951<br>-- | -- | 96951<br>-- | --<br>7756 | 104707 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 2209281 | 75010 | 1729097 | 328891 | 2741224 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 405169<br>1689729 | 22147 | -- | 203054 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Материалы | Тенге | | | | 78470 | | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 157273 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1445340 | | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 142560 | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146583 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1978873 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 157 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157273 | | | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 326573 | | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 12313 | | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 270044 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 186330 | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41032 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 553935 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 256 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270044 | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 192979 | | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 192979 | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15438 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 208417 | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2741225 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 413 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 427316 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦО ПО ОСИ 2 (АС-55 )** | | | | | | | | | | | |
| | | | **СТОЙКИ И КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | | | |
| 132 | 335 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0111 | 364407,35 | 1171,35 | 4045 | 13 | 1814 | 2023 | 6553 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 199782,00 | 465,93 | 2218 | 5 | | 485 | |
| 133 | 336 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции опорные (стойки СТ-1). Монтаж** | т конструкций | 0,26185 | 39492,70 | 8335,38 | 10341 | 2183 | 3338 | 3642 | 15102 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18407,20 | 1749,29 | 4820 | 458 | | 1119 | |
| 134 | 337 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,2566 | 255242,00 | -- | 65495 | -- | 65495 | -- | 70735 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5240 | |
| 135 | 338 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,00525 | 220956,00 | -- | 1160 | -- | 1160 | -- | 1253 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 136 | 339 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,08698 | 75866,84 | 19568,08 | 6599 | 1702 | 204 | 3525 | 10934 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 53957,50 | 4776,63 | 4693 | 415 | | 810 | |
| 137 | 340 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,08698 | 222321,00 | -- | 19337 | -- | 19337 | -- | 20884 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1547 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 341 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,00246 | 472404,75 | 2001,75 | 1162 | 5 | 465 | 631 | 1937 |
| | | | | | | 281197,00 | 798,51 | 692 | 2 | | 143 | |
| 139 | 342 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 6,45 | 110,83 | 2,22 | 715 | 14 | 456 | 170 | 956 |
| | | | | | | 38,06 | 0,22 | 245 | 1 | | 71 | |
| 140 | 343 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 6,45 | 173,05 | 3,15 | 1116 | 20 | 819 | 193 | 1414 |
| | | | | | | 42,98 | 0,44 | 277 | 3 | | 105 | |
| 141 | 344 | Е12-080101-1402<br>1208-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 6 | 2850,63 | 10,80 | 17104 | 65 | 16100 | 698 | 19226 |
| | | | | | | 156,52 | 5,03 | 939 | 30 | | 1424 | |
| 142 | 345 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 6 | 351,04 | 2,98 | 2106 | 18 | 1897 | 179 | 2468 |
| | | | | | | 31,85 | 1,22 | 191 | 7 | | 183 | |
| 143 | 346 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 6 | 754,46 | 23,61 | 4527 | 142 | 513 | 3608 | 8785 |
| | | | | | | 645,38 | 8,18 | 3872 | 49 | | 651 | |
| 144 | 347 | С121-100104-0913<br>2110-0104-0913<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 6,9 | 3215,00 | -- | 22184 | -- | 22184 | -- | 23958 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1775 | |
| 145 | 348 | Е11-120101-0410<br>1112-0101-0410<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м примыканий | 2,8 | 627,76 | 17,24 | 1758 | 48 | 402 | 1210 | 3205 |
| | | | | | | 467,04 | 2,71 | 1308 | 8 | | 237 | |
| 146 | 349 | С121-100105-0308<br>2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 2,575 | 2400,00 | -- | 6180 | -- | 6180 | -- | 6674 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 494 | |
| 147 | 350 | Е11-100107-0612<br>1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Фронтон. Обивка металлосайдингом по дереву с одной стороны<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 0,7 | 720,21 | 7,20 | 504 | 5 | 2 | 449 | 1029 |
| | | | | | | 709,64 | 2,88 | 497 | 2 | | 76 | |
| 148 | 351 | Е11-100104-0206<br>1110-0104-0206<br>РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка металлосайдингом<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 4,5 | 255,03 | 3,40 | 1148 | 15 | 47 | 984 | 2302 |
| | | | | | | 241,39 | 1,51 | 1086 | 7 | | 171 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 352 | С121-100104-0905<br>2110-0104-0905<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 5,46 | 2939,00 | -- | 16047 | -- | 16047 | -- | 17331 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1284 | |
| 150 | 353 | Е12-080101-1802<br>1208-0101-1802<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство настенных желобов | м | 5 | 296,89 | 2,51 | 1484 | 13 | 516 | 692 | 2350 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 191,01 | 1,17 | 955 | 6 | | 174 | |
| 151 | 354 | С121-100105-0308<br>2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 2,163 | 2400,00 | -- | 5191 | -- | 5191 | -- | 5606 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 415 | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 152 | 355 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические. Установка | м ограждения | 3,6 | 585,38 | 72,73 | 2107 | 262 | 255 | 1994 | 4429 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 441,56 | 27,76 | 1590 | 100 | | 328 | |
| 153 | 356 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное | м | 3,6 | 10147,00 | -- | 36529 | -- | 36529 | -- | 39452 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2922 | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| 154 | 357 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 9,54 | 6119,10 | 418,60 | 58376 | 3993 | 175 | 38645 | 104782 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5682,18 | 188,53 | 54208 | 1799 | | 7762 | |
| 155 | 358 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки перегородок из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 9,54 | 14960,00 | -- | 142718 | -- | 142718 | -- | 154136 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11417 | |
| 156 | 359 | С121-130510-0905<br>2113-0510-0905<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99 | м2 | 2,68 | -7337,00 | -- | -19663 | -- | -19663 | -- | -21236 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1573 | |
| 157 | 360 | С121-130816-3505<br>2113-0816-3505<br>РСНБ РК 2015 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,00536 | 2842972,00 | -- | 15238 | -- | 15238 | -- | 16457 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1219 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 423509 | 8498 | 337419 | 58643 | 520722 |
| | | | | | | | | 77591 | 2892 | -- | 38572 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 311664 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 23286 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 14090 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 273888 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12830 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25960 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 350453 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14090 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 111845 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3717 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 66393 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36529 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45811 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12613 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 170269 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 59 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66393 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 520723 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 74 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 80483 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ ЧЕРДАЧНАЯ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)** | | | | | | | | | | |
| | | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 158 | 369 | **Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%* | **м2 кровли** | **0,0003** | **7504,70** | **117,36** | **2** | **--** | **1** | **1** | **3** |
| | | | | | | **1842,61** | **28,47** | **1** | **--** | | **--** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **2** | **--** | **1** | **1** | **3** |
| | | | | | | | | **1** | **--** | **--** | **--** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **2** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **3** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13072942** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2591900** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **187737** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **93860** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **6956016** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2368919** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **968367** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | **13 072 942** | | | | | |
| | | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | | **Временные** | | **1,20%** | **156 875** | **13 229 817** | | | | | |
| | | | **Зимние** | | **2,20%** | **291 056** | **13 520 873** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные** | | **2%** | **270 417** | **13 791 291** | | | | | |
| | | | **В текущих ценах 2019 г.100%** | **К=** | **1,0498961** | | **14 479 422** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС | | 12% | 1 737 531 | 16 216 953 | | | | | | |
| | | *Всего со скидкой* | *К=* | *0,899999999383* | | *14 595 258* | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Мастер ТОО "Алюминстрой"**

_____ **Есмуратов Ж.К.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

**Директор регионального**

**подразделения Костанайской области** _____ **Баженов А.М.**

**ИИН 900709350792**

**№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003**

**Принял (Заказчик):**

**КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области", БИН 970740001152**

**И.о. главного врача** _____ **Альмагамбетов К.Р.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227**

**главный инженер** _____ **Козыдуб С.И.**

**Приказ №** **от**

Форма 4

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

## Акт №20
### приемки выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

### Санитарно-технические работы по ОВ

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге Всего | Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге Всего | Общая стоимость, тенге эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 91 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**<br>НР - 76% СП - 8% | м трубопровода | 114 | | -645,62<br>-276,86 | -111,77<br>-50,51 | -73601<br>-31562 | -12742<br>-5758 | -29297 | -28363<br>-8157 | -110122 |
| 2 | 92 | С121-110403-2904<br>2111-0403-2904<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**<br>СП - 8% | м | 11 | | -4077,00<br>-- | --<br>-- | -44847<br>-- | --<br>-- | -44847 | --<br>-3588 | -48435 |
| 3 | 93 | С121-110403-2905<br>2111-0403-2905<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** | м | 15,4 | | -4478,00<br>-- | --<br>-- | -68961<br>-- | --<br>-- | -68961 | --<br>-5517 | -74478 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 94 | С121-110403-2906<br>2111-0403-2906<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 55 | -4735,00 | -- | -260425 | -- | -260425 | -- | -281259 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -20834 | |
| 5 | 95 | С121-110403-2909<br>2111-0403-2909<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 44 | -5465,00 | -- | -240460 | -- | -240460 | -- | -259697 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -19237 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | | -688294 | -12742 | -643990 | -28363 | -773991 |
| | | | | | | | | -31562 | -5758 | -- | -57333 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -688294 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -29297 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -37320 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -614693 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -28363 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -57333 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -773990 | | | | -33 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | -37320 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | -773990 | | | | -33 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | -37320 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 96 | Е12-150103-0302<br>1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м2 поверхности воздуховодов | 80 | 380,98 | 14,30 | 30478 | 1144 | -- | 21518 | 56156 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 366,68 | 6,89 | 29334 | 551 | | 4160 | |
| 7 | 97 | Е11-200301-0211<br>1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,4 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж | решетка | 70 | 457,34 | 11,98 | 32014 | 839 | -- | 30868 | 67912 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 445,36 | 4,61 | 31175 | 323 | | 5031 | |
| | | **П-1** | | | | | | | | | | |
| 8 | 98 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-1 | камера | 1 | 57739,28 | 3580,53 | 57739 | 3581 | 4381 | 49691 | 116025 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 49776,53 | 928,62 | 49777 | 929 | | 8594 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 99 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Приточная установка П-1 | компл | 1 | 1129764,29 | -- | 1129764 | -- | | -- | 1129764 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1129764 | -- | |
| 10 | 100 | Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х250 мм. Установка | решетка | 1 | 4151,00 | 66,74 | 4151 | 67 | 2804 | 1269 | 5854 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 1280 | 14 | | 434 | |
| 11 | 101 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | 1622,44 | 37,45 | 1622 | 37 | 305 | 1269 | 3123 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 1280 | 14 | | 231 | |
| 12 | 102 | Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 7 | 1717,32 | 37,45 | 12021 | 262 | 2796 | 8882 | 22576 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 8963 | 101 | | 1672 | |
| 13 | 103 | Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 3, размер 150х200 мм. Установка | решетка | 4 | 2385,66 | 66,74 | 9543 | 267 | 4154 | 5076 | 15788 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 5122 | 58 | | 1169 | |
| 14 | 104 | Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 4, размер 150х300 мм. Установка | решетка | 5 | 2971,22 | 66,74 | 14856 | 334 | 8120 | 6345 | 22897 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 6402 | 72 | | 1696 | |
| 15 | 105 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,2 | 5012,11 | 59,66 | 6015 | 72 | 3812 | 2114 | 8779 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 2131 | 26 | | 650 | |
| 16 | 106 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 43,5 | 4849,91 | 47,45 | 210971 | 2064 | 138178 | 70049 | 303502 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1625,96 | 17,23 | 70729 | 750 | | 22482 | |
| 17 | 107 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 26,7 | 5045,93 | 47,45 | 134726 | 1267 | 95896 | 37263 | 185748 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1406,86 | 17,23 | 37563 | 460 | | 13759 | |
| 18 | 108 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44 | 542,00 | -- | 23848 | -- | 23848 | -- | 25756 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1908 | |
| 19 | 109 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 21541,07 | 1586,31 | 6462 | 476 | 645 | 4219 | 11535 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 17802,92 | 699,98 | 5341 | 210 | | 854 | |
| 20 | 110 | С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,372 | 15597,00 | -- | 5802 | -- | 5802 | -- | 6266 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 464 | |
| | | П-2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 111 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-2<br>*НР - 98%; СП - 8%* | камера | 1 | 57739,28<br>49776,53 | 3580,53<br>928,62 | 57739<br>49777 | 3581<br>929 | 4381 | 49691<br>8594 | 116025 |
| 22 | 112 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Приточная установка П-2 | компл | 1 | 1896243,75<br>-- | --<br>-- | 1896244<br>-- | --<br>-- | 1896244 | --<br>-- | 1896244 |
| 23 | 113 | Е11-202601-1401<br>1120-2601-1401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час (ККБ). Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | блок | 1 | 11675,30<br>9519,50 | 395,36<br>119,42 | 11675<br>9519 | 395<br>119 | 1761 | 9446<br>1690 | 22811 |
| 24 | 114 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Компрессорно-конденсаторный блок для приточной установки П-2 | компл | 1 | 910575,00<br>-- | --<br>-- | 910575<br>-- | --<br>-- | 910575 | --<br>-- | 910575 |
| 25 | 115 | Ц13-340108-0202<br>1334-0108-0202<br>РСНБ РК 2015 | Облучатель бактерицидный потолочный, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | 12794,72<br>12763,85 | --<br>-- | 12795<br>12764 | --<br>-- | 31 | 7786<br>1646 | 22227 |
| 26 | 116 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Секция бактерицидная SBOW 50-25/159 для приточной установки П-2 | компл | 1 | 1107452,68<br>-- | --<br>-- | 1107453<br>-- | --<br>-- | 1107453 | --<br>-- | 1107453 |
| 27 | 117 | Е11-200301-0209<br>1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 600х300 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 1 | 5330,26<br>1280,40 | 66,74<br>14,41 | 5330<br>1280 | 67<br>14 | 3983 | 1269<br>528 | 7127 |
| 28 | 118 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 6 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 9735<br>7682 | 225<br>86 | 1828 | 7613<br>1388 | 18736 |
| 29 | 119 | Е11-200301-0209<br>1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 5, размер 200х500 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 6 | 3614,98<br>1280,40 | 66,74<br>14,41 | 21690<br>7682 | 400<br>86 | 13608 | 7613<br>2344 | 31648 |
| 30 | 120 | Е11-200101-0603<br>1120-0101-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 6,2 | 22776,07<br>1798,93 | 47,45<br>17,23 | 141212<br>11153 | 294<br>107 | 129765 | 11035<br>12180 | 164426 |
| 31 | 121 | Е11-200101-0610<br>1120-0101-0610<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 21,3 | 30291,89<br>1568,30 | 44,25<br>16,04 | 645217<br>33405 | 942<br>342 | 610870 | 33072<br>54263 | 732552 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 122 | Е11-200101-0611<br>1120-0101-0611<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 17 | 30069,42<br>1176,23 | 40,02<br>11,96 | 511180<br>19996 | 680<br>203 | 490504 | 19795<br>42478 | 573453 |
| 33 | 123 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 41 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 22222<br>-- | --<br>-- | 22222 | --<br>1778 | 24000 |
| 34 | 124 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,2 | 21541,07<br>17802,92 | 1586,31<br>699,98 | 4308<br>3561 | 317<br>140 | 430 | 2812<br>570 | 7690 |
| 35 | 125 | С121-110203-0204<br>2111-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 0,248 | 15597,00<br>-- | --<br>-- | 3868<br>-- | --<br>-- | 3868 | --<br>309 | 4178 |
| | | П-3 | | | | | | | | | | |
| 36 | 126 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-3<br>*НР - 98%; СП - 8%* | камера | 1 | 57739,28<br>49776,53 | 3580,53<br>928,62 | 57739<br>49777 | 3581<br>929 | 4381 | 49691<br>8594 | 116025 |
| 37 | 127 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Приточная установка П-3 | компл | 1 | 1294702,68<br>-- | --<br>-- | 1294703<br>-- | --<br>-- | 1294703 | --<br>-- | 1294703 |
| 38 | 128 | Е11-200301-0209<br>1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 600х300 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 1 | 5330,26<br>1280,40 | 66,74<br>14,41 | 5330<br>1280 | 67<br>14 | 3983 | 1269<br>528 | 7127 |
| 39 | 129 | Е11-200301-0209<br>1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х500 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 1 | 3614,98<br>1280,40 | 66,74<br>14,41 | 3615<br>1280 | 67<br>14 | 2268 | 1269<br>391 | 5275 |
| 40 | 130 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 11 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 17847<br>14084 | 412<br>159 | 3351 | 13958<br>2544 | 34349 |
| 41 | 131 | Е11-200301-0211<br>1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 4 | 1717,32<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 6869<br>5122 | 150<br>58 | 1597 | 5076<br>956 | 12901 |
| 42 | 132 | Е11-200301-0209<br>1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 5, размер 200х500 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 6 | 3614,98<br>1280,40 | 66,74<br>14,41 | 21690<br>7682 | 400<br>86 | 13608 | 7613<br>2344 | 31648 |
| 43 | 133 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 17,4 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 84388<br>28292 | 826<br>300 | 55270 | 28020<br>8993 | 121401 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 134 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 23,3 | 5045,93<br>1406,86 | 47,45<br>17,23 | 117570<br>32780 | 1106<br>402 | 83684 | 32518<br>12007 | 162095 |
| 45 | 135 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 7 | 4690,42<br>1058,60 | 44,25<br>16,04 | 32833<br>7410 | 310<br>112 | 25113 | 7372<br>3216 | 43421 |
| 46 | 136 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 40 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 21680<br>-- | --<br>-- | 21680 | --<br>1734 | 23414 |
| 47 | 137 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,2 | 21541,07<br>17802,92 | 1586,31<br>699,98 | 4308<br>3561 | 317<br>140 | 430 | 2812<br>570 | 7690 |
| 48 | 138 | С121-110203-0204<br>2111-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 0,248 | 15597,00<br>-- | --<br>-- | 3868<br>-- | --<br>-- | 3868 | --<br>309 | 4178 |
| | | | **ВЕ-1-ВЕ-9** | | | | | | | | | |
| 49 | 139 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 4 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 14614<br>2433 | 221<br>58 | 11960 | 2441<br>1364 | 18420 |
| 50 | 140 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (300х300). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 5 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 18268<br>3041 | 276<br>72 | 14951 | 3051<br>1706 | 23025 |
| 51 | 141 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 32 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 51918<br>40973 | 1198<br>461 | 9747 | 40605<br>7402 | 99925 |
| 52 | 142 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 30073<br>10655 | 358<br>132 | 19060 | 10571<br>3252 | 43895 |
| 53 | 143 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 21,4 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 103788<br>34796 | 1016<br>369 | 67976 | 34461<br>11060 | 149309 |
| 54 | 144 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 16,6 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 8997<br>-- | --<br>-- | 8997 | --<br>720 | 9717 |
| 55 | 145 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame | м2 | 3 | 789,52 | 106,07 | 2369 | 318 | -- | 1492 | 4169 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 683,45 | 37,19 | 2050 | 112 | | 309 | | |
| 56 | 146 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame | кг | 3,1578947 | 2350,00 | -- | 7421 | -- | 7421 | -- | 8015 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | | |
| | | | В-1 | | | | | | | | | | |
| 57 | 147 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 58 | 148 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 315/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-1 | компл | 1 | 77292,86 | -- | 77293 | -- | | -- | 77293 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 77293 | -- | | |
| 59 | 149 | Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм (400х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 4548,31 | 64,73 | 4548 | 65 | 3527 | 951 | 5939 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 955,81 | 14,41 | 956 | 14 | | 440 | | |
| 60 | 150 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 4 | 1622,44 | 37,45 | 6490 | 150 | 1218 | 5076 | 12491 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 5122 | 58 | | 925 | | |
| 61 | 151 | Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 7 | 1717,32 | 37,45 | 12021 | 262 | 2796 | 8882 | 22576 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 8963 | 101 | | 1672 | | |
| 62 | 152 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,6 | 4849,91 | 47,45 | 46559 | 456 | 30494 | 15459 | 66980 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1625,96 | 17,23 | 15609 | 165 | | 4961 | | |
| 63 | 153 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,1 | 542,00 | -- | 6558 | -- | 6558 | -- | 7083 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 525 | | |
| 64 | 154 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными | м3 изоляции | 0,5 | 21541,07 | 1586,31 | 10771 | 793 | 1077 | 7031 | 19226 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 17802,92 | 699,98 | 8901 | 350 | | 1424 | | |
| 65 | 155 | С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,62 | 15597,00 | -- | 9670 | -- | 9670 | -- | 10444 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | | |
| | | | В-2 | | | | | | | | | | |
| 66 | 156 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 67 | 157 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-2 | компл | 1 | 56508,93 | -- | 56509 | -- | | -- | 56509 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 56509 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 158 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 69 | 159 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 4 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 6490<br>5122 | 150<br>58 | 1218 | 5076<br>925 | 12491 |
| 70 | 160 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 6,6 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 33080<br>11721 | 394<br>145 | 20965 | 11628<br>3577 | 48285 |
| 71 | 161 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 4 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 2168<br>-- | --<br>-- | 2168 | --<br>173 | 2341 |
| 72 | 162 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,2 | 21541,07<br>17802,92 | 1586,31<br>699,98 | 4308<br>3561 | 317<br>140 | 430 | 2812<br>570 | 7690 |
| 73 | 163 | С121-110203-0204<br>2111-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 0,248 | 15597,00<br>-- | --<br>-- | 3868<br>-- | --<br>-- | 3868 | --<br>309 | 4178 |
| | | В-3 | | | | | | | | | | |
| 74 | 164 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 75 | 165 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-3 | компл | 1 | 56508,93<br>-- | --<br>-- | 56509<br>-- | --<br>-- | 56509 | --<br>-- | 56509 |
| 76 | 166 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 77 | 167 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 5 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 8112<br>6402 | 187<br>72 | 1523 | 6345<br>1157 | 15613 |
| 78 | 168 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 15036<br>5328 | 179<br>66 | 9529 | 5286<br>1626 | 21948 |
| 79 | 169 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 12 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 58199<br>19512 | 569<br>207 | 38118 | 19324<br>6202 | 83725 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 170 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,1 | 542,00 | -- | 4932 | -- | 4932 | -- | 5327 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 81 | 171 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 21541,07 | 1586,31 | 6462 | 476 | 645 | 4219 | 11535 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17802,92 | 699,98 | 5341 | 210 | | 854 | |
| 82 | 172 | С121-110203-0204<br>2111-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,372 | 15597,00 | -- | 5802 | -- | 5802 | -- | 6266 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 464 | |
| | | | **В-4** | | | | | | | | | |
| 83 | 173 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | |
| 84 | 174 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-4 | компл | 1 | 56508,93 | -- | 56509 | -- | | -- | 56509 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 56509 | -- | |
| 85 | 175 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | |
| 86 | 176 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 6 | 1622,44 | 37,45 | 9735 | 225 | 1828 | 7613 | 18736 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1280,40 | 14,41 | 7682 | 86 | | 1388 | |
| 87 | 177 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 4849,91 | 47,45 | 38799 | 380 | 25411 | 12883 | 55816 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1625,96 | 17,23 | 13008 | 138 | | 4135 | |
| 88 | 178 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,8 | 542,00 | -- | 2602 | -- | 2602 | -- | 2810 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 89 | 179 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame | м2 | 4 | 789,52 | 106,07 | 3158 | 424 | -- | 1989 | 5559 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 683,45 | 37,19 | 2734 | 149 | | 412 | |
| 90 | 180 | СИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame | кг | 4,2105263 | 2098,21 | -- | 8835 | -- | 8835 | -- | 9541 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 707 | |
| | | | **В-5** | | | | | | | | | |
| 91 | 181 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 182 | СТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-5 | компл | 1 | 53254,46<br>-- | --<br>-- | 53254<br>-- | --<br>-- | 53254 | --<br>-- | | 53254 |
| 93 | 183 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>НР - 98%; СП - 8% | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | | 4605 |
| 94 | 184 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 18044<br>6393 | 215<br>79 | 11436 | 6343<br>1951 | | 26337 |
| 95 | 185 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>СП - 8% | кг | 2,2 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 1192<br>-- | --<br>-- | 1192 | --<br>95 | | 1288 |
| 96 | 186 | Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 3 | 789,52<br>683,45 | 106,07<br>37,19 | 2369<br>2050 | 318<br>112 | -- | 1492<br>309 | | 4169 |
| 97 | 187 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame<br>СП - 8% | кг | 3,1578947 | 2098,21<br>-- | --<br>-- | 6626<br>-- | --<br>-- | 6626 | --<br>530 | | 7156 |
| | | | В-6 | | | | | | | | | | |
| 98 | 188 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | | 15284 |
| 99 | 189 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-6 | компл | 1 | 56508,93<br>-- | --<br>-- | 56509<br>-- | --<br>-- | 56509 | --<br>-- | | 56509 |
| 100 | 190 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>НР - 98%; СП - 8% | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | | 4605 |
| 101 | 191 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | решетка | 5 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 8112<br>6402 | 187<br>72 | 1523 | 6345<br>1157 | | 15613 |
| 102 | 192 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 15036<br>5328 | 179<br>66 | 9529 | 5286<br>1626 | | 21948 |
| 103 | 193 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 9,6 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 46559<br>15609 | 456<br>165 | 30494 | 15459<br>4961 | | 66980 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 194 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 7,6 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 4119<br>-- | --<br>-- | 4119 | --<br>330 | 4449 |
| 105 | 195 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4 | 789,52<br>683,45 | 106,07<br>37,19 | 3158<br>2734 | 424<br>149 | -- | 1989<br>412 | 5559 |
| 106 | 196 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame<br>*СП - 8%* | кг | 4,2105263 | 2350,00<br>-- | --<br>-- | 9895<br>-- | --<br>-- | 9895 | --<br>792 | 10686 |
| | | В-7 | | | | | | | | | | |
| 107 | 197 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 108 | 198 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 200/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-7 | компл | 1 | 71077,68<br>-- | --<br>-- | 71078<br>-- | --<br>-- | 71078 | --<br>-- | 71078 |
| 109 | 199 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200x200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 110 | 200 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 6 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 9735<br>7682 | 225<br>86 | 1828 | 7613<br>1388 | 18736 |
| 111 | 201 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 1,2 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 6015<br>2131 | 72<br>26 | 3812 | 2114<br>650 | 8779 |
| 112 | 202 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 15,2 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 73719<br>24715 | 721<br>262 | 48283 | 24477<br>7856 | 106051 |
| 113 | 203 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 9,9 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 5366<br>-- | --<br>-- | 5366 | --<br>429 | 5795 |
| 114 | 204 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4 | 789,52<br>683,45 | 106,07<br>37,19 | 3158<br>2734 | 424<br>149 | -- | 1989<br>412 | 5559 |
| 115 | 205 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame<br>*СП - 8%* | кг | 4,2105263 | 2098,21<br>-- | --<br>-- | 8835<br>-- | --<br>-- | 8835 | --<br>707 | 9541 |
| | | В-8 | | | | | | | | | | |
| 116 | 206 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 117 | 207 | СТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-8 | компл | 1 | 53254,46 | -- | 53254 | -- | | -- | 53254 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 53254 | -- | | |
| 118 | 208 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | | |
| 119 | 209 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 2 | 1622,44 | 37,45 | 3245 | 75 | 609 | 2538 | 6245 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 2561 | 29 | | 463 | | |
| 120 | 210 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 5012,11 | 59,66 | 30073 | 358 | 19060 | 10571 | 43895 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 10655 | 132 | | 3252 | | |
| 121 | 211 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,6 | 542,00 | -- | 1951 | -- | 1951 | -- | 2107 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | | |
| 122 | 212 | Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame | м2 | 3 | 789,52 | 106,07 | 2369 | 318 | -- | 1492 | 4169 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 683,45 | 37,19 | 2050 | 112 | | 309 | | |
| 123 | 213 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame | кг | 3,1578947 | 2098,21 | -- | 6626 | -- | 6626 | -- | 7156 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | | |
| | | | В-9 | | | | | | | | | | |
| 124 | 214 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка . | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 125 | 215 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-9 | компл | 1 | 53254,46 | -- | 53254 | -- | | -- | 53254 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 53254 | -- | | |
| 126 | 216 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | | |
| 127 | 217 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 2 | 1622,44 | 37,45 | 3245 | 75 | 609 | 2538 | 6245 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 2561 | 29 | | 463 | | |
| 128 | 218 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 5012,11 | 59,66 | 30073 | 358 | 19060 | 10571 | 43895 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 10655 | 132 | | 3252 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 219 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 3,6 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 1951<br>-- | --<br>-- | 1951 | --<br>156 | 2107 |
| 130 | 220 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3 | 789,52<br>683,45 | 106,07<br>37,19 | 2369<br>2050 | 318<br>112 | -- | 1492<br>309 | 4169 |
| 131 | 221 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame<br>*СП - 8%* | кг | 3,1578947 | 2098,21<br>-- | --<br>-- | 6626<br>-- | --<br>-- | 6626 | --<br>530 | 7156 |
| | | В-10 | | | | | | | | | | |
| 132 | 222 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 133 | 223 | СТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-10 | компл | 1 | 53254,46<br>-- | --<br>-- | 53254<br>-- | --<br>-- | 53254 | --<br>-- | 53254 |
| 134 | 224 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200x200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 135 | 225 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 4 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 6490<br>5122 | 150<br>58 | 1218 | 5076<br>925 | 12491 |
| 136 | 226 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 15036<br>5328 | 179<br>66 | 9529 | 5286<br>1626 | 21948 |
| 137 | 227 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 5,6 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 27159<br>9105 | 266<br>97 | 17788 | 9018<br>2894 | 39072 |
| 138 | 228 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 5,2 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 2818<br>-- | --<br>-- | 2818 | --<br>225 | 3044 |
| 139 | 229 | Е11-130301-1706<br>1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4 | 789,52<br>683,45 | 106,07<br>37,19 | 3158<br>2734 | 424<br>149 | -- | 1989<br>412 | 5559 |
| 140 | 230 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame<br>*СП - 8%* | кг | 4,2105263 | 2098,21<br>-- | --<br>-- | 8835<br>-- | --<br>-- | 8835 | --<br>707 | 9541 |
| | | В-11 | | | | | | | | | | |
| 141 | 231 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 142 | 232 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-11 | компл | 1 | 53254,46 | -- | 53254 | -- | | -- | 53254 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 53254 | -- | | |
| 143 | 233 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | | |
| 144 | 234 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,2 | 5012,11 | 59,66 | 21051 | 251 | 13341 | 7400 | 30727 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 7459 | 92 | | 2276 | | |
| 145 | 235 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,5 | 542,00 | -- | 1355 | -- | 1355 | -- | 1463 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |
| | | | В-12, В-14 | | | | | | | | | | |
| 146 | 236 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 2 | 7592,49 | 189,91 | 15185 | 380 | 1489 | 13119 | 30568 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 13316 | 70 | | 2264 | | |
| 147 | 237 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-12, В-14 | компл | 2 | 56508,93 | -- | 113018 | -- | | -- | 113018 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 113018 | -- | | |
| 148 | 238 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | | |
| 149 | 239 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 10 | 1622,44 | 37,45 | 16224 | 374 | 3046 | 12689 | 31227 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 12804 | 144 | | 2313 | | |
| 150 | 240 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 21 | 5012,11 | 59,66 | 105254 | 1253 | 66708 | 36999 | 153634 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 37293 | 461 | | 11380 | | |
| 151 | 241 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,7 | 542,00 | -- | 6883 | -- | 6883 | -- | 7434 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 551 | | |
| 152 | 242 | Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной X-Flame | м2 | 3 | 789,52 | 106,07 | 2369 | 318 | -- | 1492 | 4169 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 683,45 | 37,19 | 2050 | 112 | | 309 | | |
| 153 | 243 | С ИП "Фирма Партнер" | Огнезащитная краска X-Flame | кг | 3,1578947 | 2098,21 | -- | 6626 | -- | 6626 | -- | 7156 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **В-13** | | | | | | | | | | |
| 154 | 244 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 155 | 245 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | **Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-13** | компл | 1 | 53254,46<br>-- | --<br>-- | 53254<br>-- | --<br>-- | 53254 | --<br>-- | 53254 |
| 156 | 246 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 157 | 247 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 2 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 3245<br>2561 | 75<br>29 | 609 | 2538<br>463 | 6245 |
| 158 | 248 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 18044<br>6393 | 215<br>79 | 11436 | 6343<br>1951 | 26337 |
| 159 | 249 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**<br>*СП - 8%* | кг | 2,2 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 1192<br>-- | --<br>-- | 1192 | --<br>95 | 1288 |
| | | | **В-15** | | | | | | | | | | |
| 160 | 250 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 161 | 251 | Е11-201201-0101<br>1120-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 | 0,9 | 6780,11<br>6630,68 | 32,48<br>14,41 | 6102<br>5968 | 29<br>13 | 105 | 5861<br>957 | 12920 |
| 162 | 252 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | **Вентилятор канальный WNK 315/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-15** | компл | 1 | 77292,86<br>-- | --<br>-- | 77293<br>-- | --<br>-- | 77293 | --<br>-- | 77293 |
| 163 | 253 | Е11-200701-0203<br>1120-0701-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм (500х250). Установка над шахтами**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 5429,09<br>955,81 | 67,17<br>14,41 | 5429<br>956 | 67<br>14 | 4406 | 951<br>510 | 6890 |
| 164 | 254 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 15 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 24337<br>19206 | 562<br>216 | 4569 | 19034<br>3470 | 46840 |
| 165 | 255 | Е11-200301-0211<br>1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 8 | 1717,32<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 13739<br>10243 | 300<br>115 | 3196 | 10151<br>1911 | 25801 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 256 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 17 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 82448<br>27641 | 807<br>293 | 54000 | 27376<br>8786 | 118610 |
| 167 | 257 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 12,9 | 5045,93<br>1406,86 | 47,45<br>17,23 | 65092<br>18148 | 612<br>222 | 46332 | 18003<br>6648 | 89744 |
| 168 | 258 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 19,2 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 10406<br>-- | --<br>-- | 10406 | --<br>833 | 11239 |
| | | | **В-16** | | | | | | | | | |
| 169 | 259 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 170 | 260 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-16 | компл | 1 | 53254,46<br>-- | --<br>-- | 53254<br>-- | --<br>-- | 53254 | --<br>-- | 53254 |
| 171 | 261 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 172 | 262 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 2 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 3245<br>2561 | 75<br>29 | 609 | 2538<br>463 | 6245 |
| 173 | 263 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 1,8 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 9022<br>3197 | 107<br>40 | 5718 | 3171<br>975 | 13169 |
| 174 | 264 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 1,1 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 596<br>-- | --<br>-- | 596 | --<br>48 | 644 |
| | | | **В-17** | | | | | | | | | |
| 175 | 265 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 176 | 266 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 200/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-17 | компл | 1 | 71077,68<br>-- | --<br>-- | 71078<br>-- | --<br>-- | 71078 | --<br>-- | 71078 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 267 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 178 | 268 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 5 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 8112<br>6402 | 187<br>72 | 1523 | 6345<br>1157 | 15613 |
| 179 | 269 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 5012,11<br>1775,87 | 59,66<br>21,95 | 15036<br>5328 | 179<br>66 | 9529 | 5286<br>1626 | 21948 |
| 180 | 270 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 5,6 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 27159<br>9105 | 266<br>97 | 17788 | 9018<br>2894 | 39072 |
| 181 | 271 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 5,2 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 2818<br>-- | --<br>-- | 2818 | --<br>225 | 3044 |
| | | | **В-18** | | | | | | | | | |
| 182 | 272 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 183 | 273 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-18 | компл | 1 | 56508,93<br>-- | --<br>-- | 56509<br>-- | --<br>-- | 56509 | --<br>-- | 56509 |
| 184 | 274 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 185 | 275 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 4 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 6490<br>5122 | 150<br>58 | 1218 | 5076<br>925 | 12491 |
| 186 | 276 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 14 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 67899<br>22763 | 664<br>241 | 44472 | 22545<br>7235 | 97679 |
| 187 | 277 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 4 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 2168<br>-- | --<br>-- | 2168 | --<br>173 | 2341 |
| | | | **В-19** | | | | | | | | | |
| 188 | 278 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 189 | 279 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-19 | компл | 1 | 53254,46 | -- | 53254 | -- | | -- | 53254 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 53254 | -- | | |
| 190 | 280 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 3653,61 | 55,16 | 3654 | 55 | 2991 | 610 | 4605 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 608,24 | 14,41 | 608 | 14 | | 341 | | |
| 191 | 281 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 2 | 1622,44 | 37,45 | 3245 | 75 | 609 | 2538 | 6245 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 2561 | 29 | | 463 | | |
| 192 | 282 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,8 | 5012,11 | 59,66 | 9022 | 107 | 5718 | 3171 | 13169 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1775,87 | 21,95 | 3197 | 40 | | 975 | | |
| 193 | 283 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,1 | 542,00 | -- | 596 | -- | 596 | -- | 644 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | | |
| | | | В-20 | | | | | | | | | | |
| 194 | 284 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7592,49 | 189,91 | 7592 | 190 | 744 | 6559 | 15284 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 6658,16 | 35,00 | 6658 | 35 | | 1132 | | |
| 195 | 285 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 200/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-20 | компл | 1 | 71077,68 | -- | 71078 | -- | | -- | 71078 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 71078 | -- | | |
| 196 | 286 | Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм (400х200). Установка над шахтами | зонт | 1 | 4548,31 | 64,73 | 4548 | 65 | 3527 | 951 | 5939 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 955,81 | 14,41 | 956 | 14 | | 440 | | |
| 197 | 287 | Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1717,32 | 37,45 | 5152 | 112 | 1199 | 3807 | 9675 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1280,40 | 14,41 | 3841 | 43 | | 717 | | |
| 198 | 288 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,6 | 5045,93 | 47,45 | 48441 | 456 | 34479 | 13398 | 66786 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1406,86 | 17,23 | 13506 | 165 | | 4947 | | |
| 199 | 289 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,8 | 542,00 | -- | 3144 | -- | 3144 | -- | 3395 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | | |
| | | | В-21 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 290 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 201 | 291 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 315/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-21 | компл | 1 | 77292,86<br>-- | --<br>-- | 77293<br>-- | --<br>-- | 77293 | -- | 77293 |
| 202 | 292 | Е11-200701-0203<br>1120-0701-0203<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм (500х300). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 5429,09<br>955,81 | 67,17<br>14,41 | 5429<br>956 | 67<br>14 | 4406 | 951<br>510 | 6890 |
| 203 | 293 | Е11-200301-0211<br>1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 5 | 1717,32<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 8587<br>6402 | 187<br>72 | 1998 | 6345<br>1194 | 16126 |
| 204 | 294 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 11,2 | 5045,93<br>1406,86 | 47,45<br>17,23 | 56514<br>15757 | 531<br>193 | 40226 | 15631<br>5772 | 77917 |
| 205 | 295 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 9,1 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 4932<br>-- | --<br>-- | 4932 | --<br>395 | 5327 |
| | | В-22 | | | | | | | | | | |
| 206 | 296 | Е11-201401-0101<br>1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 7592,49<br>6658,16 | 189,91<br>35,00 | 7592<br>6658 | 190<br>35 | 744 | 6559<br>1132 | 15284 |
| 207 | 297 | С ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск | Вентилятор канальный WNK 100/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-22,23 | компл | 1 | 53254,46<br>-- | --<br>-- | 53254<br>-- | --<br>-- | 53254 | --<br>-- | 53254 |
| 208 | 298 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами<br>*НР - 98%; СП - 8%* | зонт | 1 | 3653,61<br>608,24 | 55,16<br>14,41 | 3654<br>608 | 55<br>14 | 2991 | 610<br>341 | 4605 |
| 209 | 299 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 2 | 1622,44<br>1280,40 | 37,45<br>14,41 | 3245<br>2561 | 75<br>29 | 609 | 2538<br>463 | 6245 |
| 210 | 300 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 7,2 | 4849,91<br>1625,96 | 47,45<br>17,23 | 34919<br>11707 | 342<br>124 | 22870 | 11594<br>3721 | 50235 |
| 211 | 301 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 5,8 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 3144<br>-- | --<br>-- | 3144 | --<br>251 | 3395 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **11905680** | **52323** | **2871491** | **1287575** | **13636028** |
| | | | | | | | | **1323153** | **17122** | **7658703** | **442762** | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **7658703** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **7658703** | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **12795** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **31** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12764** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7786** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1646** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **22227** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12764** | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **194775** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **3658** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **83681** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **103202** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **60838** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **20449** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **276062** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **85** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **83681** | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **4039406** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **2616967** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1243830** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **147641** | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **60705** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1218954** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **420669** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **5679029** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1281** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1243830** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **13636020** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1378** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1340275** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П3** | | | | | | | | | |
| **212** | **302** | **Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015** | **Смесительный узел SURP 40-2,5 (стоимость учтена в разделе вентиляция). Установка** | **блок** | **1** | **23971,59** | **2957,85** | **23972** | **2958** | **729** | **20910** | **48472** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **20285,28** | **1051,54** | **20285** | **1052** | | **3591** | |
| **213** | **303** | **Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015** | **Смесительный узел SURP 80-6,3 (стоимость учтена в разделе вентиляция). Установка** | **блок** | **2** | **23971,59** | **2957,85** | **47943** | **5916** | **1456** | **41820** | **96944** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **20285,28** | **1051,54** | **40571** | **2103** | | **7181** | |
| **214** | **304** | **Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **30** | **1854,87** | **20,80** | **55646** | **624** | **43771** | **11240** | **72237** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **375,02** | **7,27** | **11251** | **218** | | **5351** | |
| **215** | **305** | **Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **110** | **2013,95** | **20,80** | **221534** | **2288** | **177994** | **41212** | **283765** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **375,02** | **7,27** | **41252** | **800** | | **21020** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 306 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 40 | 1870,10<br>712,26 | 45,41<br>14,96 | 74804<br>28491 | 1816<br>598 | 44497 | 28507<br>8265 | 111576 |
| 217 | 307 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 10 | 2407,48<br>844,93 | 54,57<br>17,49 | 24075<br>8449 | 546<br>175 | 15080 | 8452<br>2602 | 35129 |
| 218 | 308 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 180 | 83,68<br>80,08 | 1,44<br>-- | 15063<br>14415 | 260<br>-- | 388 | 14127<br>2335 | 31525 |
| 219 | 309 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 10 | 88,44<br>80,08 | 1,44<br>-- | 884<br>801 | 14<br>-- | 69 | 785<br>134 | 1803 |
| 220 | 310 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 28 | 542,00<br>-- | --<br>-- | 15176<br>-- | --<br>-- | 15176 | --<br>1214 | 16390 |
| 221 | 311 | Е11-180701-0210<br>1118-0701-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 6 | 2357,40<br>1948,08 | 334,92<br>139,36 | 14144<br>11688 | 2010<br>836 | 446 | 12274<br>2113 | 28532 |
| 222 | 312 | С123-041010-2704<br>2304-1010-2704<br>РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 2653,00<br>-- | --<br>-- | 15918<br>-- | --<br>-- | 15918 | --<br>1273 | 17191 |
| 223 | 313 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кран спускной шаровый диам. 15 мм (Danfoss Export). Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 6 | 188,14<br>168,15 | --<br>-- | 1129<br>1009 | --<br>-- | 120 | 989<br>169 | 2287 |
| 224 | 314 | С123-040904-1303<br>2304-0904-1303<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 14969,00<br>-- | --<br>-- | 89814<br>-- | --<br>-- | 89814 | --<br>7185 | 96999 |
| 225 | 315 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 50 | 94,39<br>42,30 | 2,78<br>0,27 | 4720<br>2115 | 139<br>14 | 2466 | 1469<br>495 | 6684 |
| 226 | 316 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 50 | 138,50 | 3,57 | 6925 | 178 | 5819 | 655 | 8186 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 18,57 | 0,41 | 928 | 21 | | 606 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 611747 | 16749 | 413743 | 182440 | 857720 |
| | | | | | | | | | 181256 | 5817 | -- | 63534 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 11645 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 8284 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 3078 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2124 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1101 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 14870 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3078 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 600103 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 284551 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 183995 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 120908 | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | | 3749 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 180315 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 62433 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 842851 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 164 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 183995 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 857721 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 166 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 187073 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 13719757 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1472846 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 56330 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 17181 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 2641244 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 7658703 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1441652 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 448963 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 13 719 757 | | | | | |
| | | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 7 658 703 | | | | | |
| | | | **Временные** | | 1,20% | 72 733 | | 13 792 490 | | | | | |
| | | | **Зимние** | | 2,20% | 134 943 | | 13 927 433 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Непредвиденные | | 2% | 125 375 | 14 052 808 | | | | | |
| | | | В текущих ценах 2019 г.100% | К= | 1,0498961 | | 14 753 988 | | | | | |
| | | | НДС | | 12% | 1 770 479 | 16 524 466 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Всего со скидкой* | *К=* | *0,899999999383* | | *14 872 020* | | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор_____ Муканов А.К.**

**Мастер ТОО "Алюминстрой"**

**_____ Есмуратов Ж.К.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

**Директор регионального**

**подразделения Костанайской области_____ Баженов А.М.**

**ИИН 900709350792**

**№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003**

**Принял (Заказчик):**

**КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152**

**И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227**

**главный инженер _____ Козыдуб С.И.**

**Приказ № от**