Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Договор: №-118 от 06.08.2020 г.
Наименование работ: "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

СПРАВКА

выполненных работ за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		118	06.08.2020 г.					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области	18 632 382,45	16 636 055,76							1 996 326,69	18 632 382,45
Удержание 5%	931 619,12	831 802,79							99 816,33	931 619,12
Всего к оплате:	17 700 763,33	15 804 252,97							1 896 510,36	17 700 763,33

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Князбаев К.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"
_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "STROY CONSALTING"
_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"
_____ Кыдыралин Г. А.

Форма 2

Заказчик- ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик - ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Наименование объекта - "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

Основание: Договор №118 от 06.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Стены,перегородки,отделка наружная									
2	1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с цепи ой перевязкой швов с облицовкой с одной стороны ли цевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	99,5	13723,13	2197,43	1365451	218644	322332	809491	2348937
		НР - 93%; СП - 8%			8286,18	461,76	824475	45945		173995	
3	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный,лицевой пустотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	63	48772,00	--	3072636	--	3072636	--	3318447
		СП - 8%			--	--	--	--		245811	
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
		УМ-1									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,66	20623,56	1079,64	34235	1792	30484	2124	39268
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1959	376		2909	

7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,17076	217344,00	–	37114	–	37114	–	40083
		СП - 8%			–	–	–	–		2969	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17076	217344,00	–	37114	–	37114	–	40083
		СП - 8%			–	–	–	–		2969	
				Окна							
9	2109-0101-6906 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянн ых профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - инпост и поворо тная створка ГОСТ 24700-99	м2	52,2	34743,00	–	1813585	–	1813585	–	1958671
		СП - 8%			–	–	–	–		145087	
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	37,7	1071,06	4,78	40379	180	31851	7591	51808
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	8348	86		3838	
11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной пла нки 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	37,7	656,00	–	24731	–	24731	–	26710
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
				Двери							
12	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	42281,00	–	284128	–	284128	–	306859
		СП - 8%			–	–	–	–		22730	
13	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,95	38093,00	–	74281	–	74281	–	80224
		СП - 8%			–	–	–	–		5943	
14	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоко в	м2	94,5	2575,16	534,39	243353	50500	93625	100567	371433
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	99228	12513		27514	

15	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10Пс декоративной облицовкой поливинилхлоридной плен кой СТ РК 943-92	м2	15,12	9453,00	--	142929	--	142929	--	154364
		СП - 8%			--	--	--	--		11434	
16	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныеес глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	60,48	4293,00	--	259641	--	259641	--	280412
		СП - 8%			--	--	--	--		20771	
17	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныеес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутреннеСТ РК 943-92	м2	10,08	5239,00	--	52809	--	52809	--	57034
		СП - 8%			--	--	--	--		4225	
18	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	5097,00	--	12844	--	12844	--	13872
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		Полы тех.этаж									
19	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	35	670,24	26,97	23459	944	11319	10961	37173
		НР - 94%; СП - 8%			319,88	13,27	11196	465		2754	
20	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бе тонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм	м2 стяжки	35	531,79	28,14	18613	985	16820	1192	21389
		НР - 94%; СП - 8%			23,07	13,17	808	461		1584	
				Тип 1							
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площадиуплотне ния	249,86	217,27	30,46	54287	7610	29508	18718	78846
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	17169	2744		5840	
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Уст ройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегос лоя	24,986	8429,50	1665,69	210619	41619	91365	89099	323696
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	77635	17150		23977	
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	249,86	1523,16	85,77	380578	21431	201052	151296	574424
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	158095	2858		42550	

24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция окл еечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	249,86	961,65	42,32	240278	10575	134314	91198	357993
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	95389	1630		26518	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Ус тройство	м2 стяжки	249,86	646,50	27,62	161534	6902	73865	79038	259818
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	80767	3316		19246	
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлят ь на каждые 5 мм изменения то.щины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжк и	249,86	491,04	28,14	122692	7032	109671	8723	141928
		НР - 94%; СП - 8%			23,97	13,17	5989	3290		10513	
27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	249,86	2903,29	20,40	725417	5097	625637	91327	882083
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	94683	2473		65339	
28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Ус тановка на самонарезающих винтах	м плинтусов	295,3	258,72	2,17	76400	640	51983	22576	106895
		НР - 94%; СП - 8%			80,52	0,81	23777	240		7918	
				Тип 2							
29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грун т.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,95	217,27	30,46	8680	1217	4718	2993	12607
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2745	439		934	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,995	8429,50	1665,69	33676	6654	14609	14246	51756
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	12413	2742		3834	
31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,95	1523,16	85,77	60850	3427	32145	24191	91844
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	25278	457		6803	
32	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,95	961,65	42,32	38418	1691	21475	14582	57239
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	15252	261		4240	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	39,95	646,50	27,62	25828	1104	11810	12637	41542
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	12914	530		3077	
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлят ь на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжк и	39,95	491,04	28,14	19617	1124	17535	1395	22693
		НР - 94%; СП - 8%			23,97	13,17	958	526		1681	

35	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	39,95	4877,50	74,18	194856	2964	142797	47352	261585
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	49095	1279		19377	
36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	44,6	550,28	1,58	24543	70	11537	12191	39672
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	12936	33		2939	
				Тип 3							
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	площадиуплотнения	36,8	217,27	30,46	7996	1121	4346	2757	11613
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2529	404		860	
38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Уст ройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	3,68	8429,50	1665,69	31021	6130	13457	13123	47675
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	11434	2526		3531	
39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,8	1523,16	85,77	56052	3156	29611	22283	84603
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	23285	421		6267	
40	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,8	961,65	42,32	35389	1557	19783	13432	52726
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	14049	240		3906	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Ус тройство	м2 стяжки	36,8	646,50	27,62	23791	1017	10878	11641	38267
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	11896	488		2835	
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжк и	36,8	491,04	28,14	18070	1036	16152	1285	20903
		НР - 94%; СП - 8%			23,97	13,17	882	485		1548	
				Тип 4							
43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	площадиуплотнения	4	217,27	30,46	869	122	472	300	1262
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	275	44		93	
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	0,4	8429,50	1665,69	3372	666	1463	1426	5182
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	1243	275		384	
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция окл еечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4	1523,16	85,77	6093	343	3219	2422	9196
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	2531	46		681	

46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция окл ечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4	961,65	42,32	3847	169	2151	1460	5731
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	1527	26		425	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Ус тройство	м2 стяжки	4	646,50	27,62	2586	110	1183	1265	4159
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1293	53		308	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство,добавлят ь на каждые 5 мм измене ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжк и	4	491,04	28,14	1964	113	1755	140	2272
		НР - 94%; СП - 8%			23,97	13,17	96	53		168	
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих см есей.Устройство	м2 покрытия	4	4877,50	74,18	19510	297	14297	4741	26191
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	4916	128		1940	
				лестница (техподполья)							
50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щ ебеночное.Устройство	м3 основании	0,552	5465,95	1677,80	3017	926	1641	774	4095
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	450	383		303	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,156	20623,56	1079,64	3217	168	2865	200	3690
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	184	35		273	
52	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ле иточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм.Устройство	м3	1,164	26794,43	1966,19	31189	2289	24265	4630	38684
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	4635	453		2865	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01901	217344,00	--	4132	--	4132	--	4462
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00869	222453,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
				Косоур							
55	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).С борка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,617556	166100,81	11065,67	102577	6834	3258	64907	180883

		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	,85	1583		13399	
56	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер го рячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,53128	416744,00	--	221408	--	221408	--	239120
		СП - 8%			--	--	--	--		17713	
57	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00624	331742,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
58	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячек атаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 63 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00714	240428,00	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
59	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-20 05	т	0,072896	268794,00	--	19594	--	19594	--	21162
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		РАЗДЕЛ 3. Отопление									
60	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водосна бжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	175	142,00	--	24850	--	24850	--	26838
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
61	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-20 01	м	15	219,00	--	3285	--	3285	--	3548
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
62	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-20 01	м	75	357,00	--	26775	--	26775	--	28917
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	

63	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	553,00	–	8295	–	8295	–	8959
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
64	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей д о 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	370	1684,00	–	623080	–	623080	–	672926
		СП - 8%			–	–	–	–		49846	
65	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss,с внутренней резьбой UNI ISO 228,спускным элементом и заглушкой,Т от 0°С до+110°С,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	4296,00	–	73032	–	73032	–	78875
		СП - 8%			–	–	–	–		5843	
66	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1298,00	–	5192	–	5192	–	5607
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
67	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	770,00	–	3080	–	3080	–	3326
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
68	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,Р N 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1191,00	–	11910	–	11910	–	12863
		СП - 8%			–	–	–	–		953	
69	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1851,00	–	14808	–	14808	–	15993
		СП - 8%			–	–	–	–		1185	
70	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3094,00	–	6188	–	6188	–	6683
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
71	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4863,00	–	29178	–	29178	–	31512
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	

72	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
73	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	576,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
74	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	567,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
75	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11,DN 20x20x20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	16	781,00	--	12496	--	12496	--	13496
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
76	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 40x20x40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	2	1144,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
77	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 9 0° ПЭ 100 SDR 11,DN 32x20x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	2	982,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
78	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 9 0° ПЭ 100 SDR 11,DN 32x25x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	982,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение											
				Щиты							
79	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	12	4656,54	97,28	55879	1167	8164	33776	96827
		ПР - 72%; СП - 8%			3879,00	30,22	46548	363		7172	
80	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	72412,00	--	72412	--	72412	--	78205
		СП - 8%			--	--	--	--		5793	

81	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
82	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27814,00	--	55628	--	55628	--	60078
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
83	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	2059,00	--	16472	--	16472	--	17790
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
				Кабельная продукция							
84	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной обо лочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	255	349,47	2,64	89114	674	39276	35565	134653
		НР - 72%; СП - 8%			192,8	0,91	49164	231		9974	
85	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распрост раняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	269000,00	--	10760	--	10760	--	11621
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
86	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,125	171879,00	--	21485	--	21485	--	23204
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
87	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	607623,00	--	30381	--	30381	--	32812
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
88	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распрост раняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	692135,00	--	6921	--	6921	--	7475
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
89	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распрост раняющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-8 0	км	0,03	3227382,00	--	96821	--	96821	--	104567
		СП - 8%			--	--	--	--		7746	
				Электроустановочные изделия							

90	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного тип а.Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	466,31	3,52	933	7	47	635	1693
		НР - 72%; СП - 8%			439,62	1,21	879	2		125	
91	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,сзащитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защитыIP20 ГОСТ Г 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
92	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленно го типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	391,43	3,52	2349	21	77	1625	4292
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	1,21	2250	7		318	
93	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытойпровод ки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
94	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм,типа ИЭК	шт.	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
95	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	32,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
96	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	70,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
97	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	30	135,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
				Оборудование светотехническое							
98	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	17	3270,86	1180,14	55605	20062	3451	31871	94473
		НР - 72%; СП - 8%			1887,78	716,03	32092	12172		6998	
99	2307-0101-0822 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	2	619,00	--	1238	--	1238	--	1337

		СП - 8%			--	--	--	--		99	
100	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2178,00	--	19602	--	19602	--	21170
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
101	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НПО22-100-220 ГОС Т 17677-82	шт.	6	1541,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
102	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные,модели КОСМОCLED GL 45,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 5 Вт	шт.	2	731,00	--	1462	--	1462	--	1579
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
				Электроустановочные изделия (квартира)							
103	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	147	466,31	3,52	68548	518	3406	46657	124422
		НР - 72%; СП - 8%			439,62	1,21	64624	178		9216	
104	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одном естная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степе нь защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	147	302,00	--	44394	--	44394	--	47946
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
105	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	55	391,43	3,52	21529	194	712	14897	39340
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	1,21	20623	66		2914	
106	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скр ытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,но минальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	324,00	--	17820	--	17820	--	19246
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
107	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные дл я полых стен модели КМ40022,диаметром 65 мм,глуб иной 46 мм,типа ИЭК	шт.	48	44,00	--	2112	--	2112	--	2281

		СП - 8%			–	–	–	–		169	
108	2307-0202-0525 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длиоткрытой установки с повышенной степенью защиты мо дели КМ41234,IP55,6 гермовводов,размерами 100 м м х 100 мм х 50 мм,типа ИЭК	шт.	28	309,00	–	8652	–	8652	–	9344
		СП - 8%			–	–	–	–		692	
109	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212,IP 20,типа Bylecrtica	шт.	8	525,00	–	4200	–	4200	–	4536
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
110	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	26,00	–	7800	–	7800	–	8424
		СП - 8%			–	–	–	–		624	
				Оборудование светотехническое(квартира)							
111	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	12	3270,86	1180,14	39250	14162	2435	22497	66687
		НР - 72%, СП - 8%			1887,78	716,03	22653	8592		4940	
112	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03 -100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	2178,00	–	26136	–	26136	–	28227
		СП - 8%			–	–	–	–		2091	
113	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212,IP 20,типа Bylecrtica	шт.	590	525,00	–	309750	–	309750	–	334530
		СП - 8%			–	–	–	–		24780	
114	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламикарболитовый,тип цоколя Е14,номинальный ток 2 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	25	142,00	–	3550	–	3550	–	3834
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
115	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со св етодиодом,номинальное напряжение до 220 В,степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	8	925,00	–	7400	–	7400	–	7992
		СП - 8%			–	–	–	–		592	

116	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	45	1673,00	–	75285	–	75285	–	81308
		СП - 8%			–	–	–	–		6023	
117	2404-0207-4958 РСНБ РК 2015	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2672,00	–	66800	–	66800	–	72144
		СП - 8%			–	–	–	–		5344	
				Заземление							
118	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	15	3133,04	168,04	46996	2521	31822	9567	61087
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	12653	635		4525	
119	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.Монт аж в подливке пола	м	45	359,07	54,06	16158	2433	5591	6316	24273
		НР - 72%; СП - 8%			180,75	14,20	8134	639		1798	
120	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	55	457,11	22,65	25141	1246	13291	7862	35644
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	5,74	10604	316		2640	
				РАЗДЕЛ 5. Водоснабжение и канализация							
				РАЗДЕЛ 6. ВІ							
121	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовы е PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	м	40.58	179,00	–	7264	–	7264	–	7845
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
122	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22	442,00	–	9724	–	9724	–	10502
		СП - 8%			–	–	–	–		778	
123	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	м	15,6	777,00	–	12121	–	12121	–	13091
		СП - 8%			–	–	–	–		970	
124	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	34,91	165,00	–	5760	–	5760	–	6221
		СП - 8%			–	–	–	–		461	

125	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2251,00	--	2251	--	2251	--	2431
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
126	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	92	575,00	--	52900	--	52900	--	57132
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
127	2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х20,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2409,00	--	19272	--	19272	--	20814
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
128	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 40х32,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2799,00	--	11196	--	11196	--	12092
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
129	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	40	172,00	--	6880	--	6880	--	7430
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
130	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
131	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40х40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	630,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
132	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ко мпрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	172,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
133	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ком прессионный прямой DN 32х32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
134	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	113	537,00	--	60681	--	60681	--	65535
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	

РАЗДЕЛ 7. К1

135	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	м	33	918,00	--	30294	--	30294	--	32718
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
136	2301-0601-0110 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	43,5	4274,00	--	185919	--	185919	--	200793
		СП - 8%			--	--	--	--		14874	
137	2301-0601-0113 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-160x26,6 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,5	9039,00	--	140105	--	140105	--	151313
		СП - 8%			--	--	--	--		11208	
138	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Прочистка/Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°,DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	171,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
139	2302-0403-0710 РСНБ РК 2015	Прочистка/Тройник полипропиленовыйPP-R угол 90°,DN 160x160 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	766,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
140	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с кр ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	707,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
141	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-Rугол 90°,DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	606,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
142	2302-0403-0710 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°,DN 160x160 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	766,00	--	3830	--	3830	--	4136
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
143	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°,DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	171,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
144	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с упло тнительной резинкой,DN 160x100	шт.	4	848,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

145	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100х50	шт.	8	150,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--			
РАЗДЕЛ 8. Санитарно-техническое оборудование											
146	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с ко сым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96	комплект	8	15423,00	--	123384	--	123384	--	133255
		СП - 8%			--	--	--	--		9871	
147	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифи цированная с одной чашей со сливной полкой,размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	8254,00	--	66032	--	66032	--	71315
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
148	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бид э СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	875,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
149	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	8	4417,00	--	35336	--	35336	--	38163
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
150	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бид э СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	8	875,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16774163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2321084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166483			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8354877		
		- Накладные расходы	Тенге							1971542	
		- Сметная прибыль	Тенге							1239525	
		Временные здания и сооружения	1,04%								241 547,95
		Итого									17 015 710,83

		Зимнее удорожание	,44%								245 026,24
		Итого									17 260 737,06
		Непредвиденные расходы	2%								345 214,74
		Итого									17 605 951,80
		В текущих ценах 2020 г.	1,049901								18 484 506,40
		НДС 12%	12%								2 218 140,77
		Итого с НДС									20 702 647,17
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9								18 632 382,45
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									**18 632 382,45**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"

_____ Кыдыралин Г. А.