Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

" 25 " декабря 2017года

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны», 010000, город Астана, пр. Сарыарка, 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.11.2017 года ТОО «Фирма «Акназар» директор Каирханов Азат Талгатович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 14.11.2017 года ТОО «АДС–САПА», эксперт технического надзора: Валеев А.Х. №KZ29VJE00022567 от 10.02.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «BDC Engineering» директор Максимова Любовь Николаевна эксперт авторского надзора Колпаков А.А, аттестат KZ45VJE00027517 №89 л/а от 13.06.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство территории для благоустройства,ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана на участке от пр. Кабанбай батыра до городского пляжа

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу, город Астана, Набережная от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Постановление Акимата г. Астаны от 27 декабря 2013 года №114-2199
Постановление Акимата г. Астаны от 7 апреля 2014 года №197-519

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны» №б/н от13.12.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «BDC Engineering» №65

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

РГП «Госэкспертиза» от 25.04.2014 года № 03-0030/14

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 12 октября 2016 года;

месяц, год

окончание работ 25 декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 33 месяца;

фактически, месяц: 14 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая(с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Рекультивация | м2 | 1590 | | 1590 | |
| Конструктивные решения в том числе | м | 1200 | | 1200 | |
| -сваи | шт | 1017 | | 1017 | |
| -ростверк | шт | 1017 | | 1017 | |
| -балки Б1-Б27 | шт | 862 | | 862 | |
| -плиты дорожные П1,П2 | шт | 965 | | 965 | |
| -панели навесные ПС1-ПС21 | шт | 363 | | 363 | |
| -ограждение чугунное тип1-тип28 | шт | 138 | | 138 | |
| -накрывочная плита | шт | 950 | | 950 | |
| -чугунная тумба | шт | 135 | | 135 | |
| -пирс с причалом | шт | 2 | | 2 | |
| -габионы | м | 1200 | | 1200 | |
| Наружные канализационные сети | м | 1200 | | 1200 | |
| Наружные сети электроснабжения, в том числе: | м | 1200 | | 1200 | |
| -Опоры с светильниками чугунные | шт | 93 | | 93 | |
| -Опоры с светильниками стальные | шт | 12 | | 12 | |
| -прожекторы | шт | 2 | | 2 | |
| Благоустройство территории в том числе: | | | | | |
| -вертикальная планировка | м2 | 9600 | | 9600 | |
| -покрытие дорожного полотна дресвой | м3 | 45322,695 | | 45322,695 | |
| -дорожная одежда проездов | м2 | 1704,66 | | 1704,66 | |
| -покрытие велодорожки | м2 | 1027,53 | | 1027,53 | |
| -покрытие велодорожки из брусчатки | м2 | 255 | | 255 | |
| -покрытие из гранитных плит толщиной 60 мм | м2 | 5764,95 | | 5764,95 | |
| - покрытие из гранитных плит толщиной 20 мм | м2 | 343,38 | | 343,38 | |
| -установка бордюр | м | 2803 | | 2803 | |
| Озеленение: | | | | | |
| -посев газонов | м2 | 6739,15 | | 6739,15 | |
| -посадка деревьев (сосна) | шт | 125 | | 125 | |
| -цветники | м2 | 102 | | 102 | |
| МАФы (лавочки,урны) | шт | 48 | | 48 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: улучшение архитектурно-ландшафтного облика, а также четкой организации зон отдыха и размещения современных объектов досуга для посетителей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию: сваи железобетонные сечением 300х300 длиной 10 м, ростверк монолитные железобетонные сечением 550х250 мм,балки монолитные железобетонные и сборные,плиты дорожные железобетонные,панели сборные навесные железобетонные ПС1-ПС21,ограждение чугунное, накрывочная плита чугунная тумба

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 1 418 505,88 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 224 807,719 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 114,57 тысяч тенге, прочие затраты 193 583,592 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 297 932,832 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 120 699,019 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 104,83 тысяч тенге прочие затраты 177 128,979 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство территории для благоустройства,ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана на участке от пр. Кабанбай батыра до городского пляжа принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Танабаев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Валеев А.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колпаков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №KZ45VJE00027517

Подрядчик (генеральный подрядчик): Каирханов А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Фирма «Акназар»

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(зеленые насаждения)**

| № п.п. | Наименование | Единица измерение | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина улицы | м | 1200 | |
| 2 | В том числе озелененная часть | $м^2$ | 7791,15 | |
| 3 | Средняя ширина проезда | м | 3,6 | |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | $м^2$ | 8752,14 | |
| 5 | Деревья (сосна) | шт | 125 | |
| 6 | кусты | шт | - | |
| 7 | кустарники | шт | - | |
| 8 | цветники | | 102 | |
| 9 | газоны | $м^2$ | 6739,12 | |
| 10 | порода деревьев (сосна) | шт | 125 | |
| 11 | возраст | год | 1 | |

Заказчик: Танабаев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Колпаков А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №KZ45VJE00027517

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ливневая канализация | | | | |
| 1 | общая протяженность | м | 1200 | |
| | Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ-20.26.20–ПП пластиковый с решеткой штампованный стальной оцинкованной. | м | 1200 | |

Заказчик: Танабаев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Колпаков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №KZ45VJE00027517

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 51 | 12.10.2016 год | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС в.т.ч. (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр. 1 | | | стоимость прочих не вход.в состав строит.работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | | на приобретение материалов (тенге) | другие дополнительные расходы (тенге) | | |
| | | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа | 210 447 000 | 187 899 107 | | | | | | | 22 547 893 | 210 447 000 |
| | Всего к оплате: | | | | | | | | | | 210 447 000 |

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Каирханов

**Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

**Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ,берегоукрепления в г.Астана, на участке от**

**Договор: №51 от 12.10.2016 г**

# А К Т

## приемки выполненных строительно- монтажных работ

## декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0168-1-5 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 100 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 900 | 77,11 | 74,08 | 69395 | 66668 | 16881 | 0,02 | 18 |
| | | | м2 | 3,03 | 12,64 | 2727 | 11376 | 119,7 | 0,07 | 63 |
| 2 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного пр и автомобильных перевозках | 1710 | 27,10 | – | 46341 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автом обидлями-самосвалами /работающими вне карьеров/,ра сстояние перевозки 15 км,класс груза 1 | 1710 | 108,20 | 108,20 | 185022 | 185022 | 33304 | – | – |
| | | | т | – | 21,64 | – | 37004 | 90 | 0,45 | 777 |
| 4 | E0153-2-4 примен | Разборка подпорной стенки в доль набережной | 75 | 6234,89 | 2575,49 | 467617 | 193162 | 355967 | 24,71 | 1853 |
| | | | м3 | 3659,40 | 809,74 | 274455 | 60730 | 106,2 | 4,40 | 330 |
| 5 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 429 | 27,10 | – | 11626 | – | – | – | – |
| | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 15 км,класс груза 1 | 180 | 108,20 | 108,20 | 19476 | 19476 | 3506 | – | – |
| | | | т | – | 21,64 | – | 3895 | 90 | 0,45 | 82 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 799477 | 464328 | | | 1871 |
| | | | Тенге | | | 277182 | 113006 | | | 1252 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 799477 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 390188 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 409658 | | | | 205 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 61449 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 72548 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1281683 | | | | 3328 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 451637 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1281683 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 3328 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | 451637 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Забивка свай с ПК по ПК** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E0105-2-1 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1 | 252 | 5016,13 | 3705,50 | 1264065 | 933787 | 375946 | 3,56 | 897 |
| | | м3 | | 621,00 | 676,26 | 156492 | 170418 | 115 | 1,97 | 496 |
| 8 | С14301-4-9 Пзс и доп. вып. 20 примен | Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С100.30-10 СТ РК 939-92 | 2520 | 1681,00 | – | 4236120 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | E0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 252 | 400,95 | 187,20 | 101039 | 47174 | 82158 | 1,21 | 305 |
| | | Тенге/м | | 213,75 | 69,75 | 53865 | 17577 | 115 | 0,34 | 86 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 5601225 | 980961 | | | 1202 |
| | | | | Тенге | | 210357 | 187995 | | | 582 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 5601225 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | 173787 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 398352 | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 4236120 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 458104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | | чел-ч | | | | | | 329 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | | Тенге | | | 68716 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 363560 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 6422889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел-ч | | | | | | 2013 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 467067 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 6422889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел-ч | | | | | | 2013 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 467067 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Рекультивация** | | | | | | | | |
| 10 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 150 | 9,24 | 9,24 | 1387 | 1387 | 137 | – | – |
| | | м3 | | – | 3,00 | – | 450 | 97 | 0,01 | 2 |
| 11 | E0101-25-1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м | 330 | 9,85 | 9,85 | 3250 | 3250 | 862 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,69 | – | 889 | 97 | 0,01 | 3 |
| 12 | С143012-7 | Земли растительная при загитовке механизированным способом | 330 | 1240,00 | – | 409200 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | E0101-20-2 | Работа на отвале 3-5 группы грунтов | 330 | 3,79 | 3,24 | 1250 | 1071 | 512 | – | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 158 | 370 | 97 | – | 1 |
| 14 | E0147-3-2 | Планировка грунта вручную | 100 | 14,63 | – | 1463 | – | 1887 | 0,10 | 10 |
| | | м2 | | 14,63 | – | 1463 | – | 129 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | 416549 | 5707 | | | 11 |
| | | | | Тенге | | 1621 | 1708 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 416549 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 3330 | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 409221 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 3698 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | | чел-ч | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | | Тенге | | | 555 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 25215 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 145462 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3885 | | | 19 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 445462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3885 | | | 19 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 6817251 | 1450996 | | | 3084 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 489160 | 302709 | | | 1840 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6817251 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 173787 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 791869 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4645341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 871460 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 436 |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 130719 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 461323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 8150034 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 5360 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 922588 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 8150034 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 5360 |
| | | Итого с временными- 1,2 % | | 97800 | | | 922588 | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями- 2,268 % | | 187061 | | 8247834 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 % | | 32991 | | 8434895 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет- 1 % | | 82478 | | 8467887 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 8550365 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,51400668 | | | | 8550365 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 % | | | | 21495675 | | | | |
| | | | | | | 429913 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 21925588 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость- 12 % | | | | 2631071 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 24 556 659 | | | | |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных программ _____ А.С.Жанатаев

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов

**Технадзор:**

ТОО "АДС САПА" _____ Валеев А.Х. 08.09.17

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

**Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ,берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа**

**Договор: №51 от 12.10.2016 г**

# АКТ

## приемки выполненных строительно- монтажных работ

**декабрь 2016 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Общая стоимость единицы | | Накладные расходы | Затраты труда рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | | | |
| | | | | Прямые затраты | в том числе машины и механизмы | Прямые затраты | в том числе машины и механизмы | тенге | рабочих-строителей, занятых обслуживанием машин | |
| | | | | | | | | % | чел.-час | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ1 Забивка свай с ПК 1 по ПК373(Локсмета 2-1-1)** | | | | | | | | |
| 1 | С 14-0014-9 Изм. и дополн. 20 прим. | Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения L до 30 м С 1 РК 959-92 | | | | | | | | |
| | | | 687,0 | 1681,00 | - | 1154847,0 | - | - | | |
| | | | м | - | | - | | | - | - |
| | | Раздел 3.Цилиндрические сваи (662шт) | | | | | | | | |
| 2 | С 12041-6 Изм. и дополн.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | | 9,71816 | 50642,00 | - | 492147 | - | - | | |
| | | | т | - | | - | | | | |
| 3 | С 12041-23 Изм. и дополн.9 С II РК 8.02-04-2002, С II РК 8.02-040-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,37658 | 53000,00 | | 125959 | | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | С 12041-29 Изм. и дополн.9 С II РК 8.02-04-2002, С II РК 8.02-040-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | | | | | | | | |
| | | | 32,36300 | 4490,00 | - | 145257,2 | - | - | | |
| | | | т | - | | - | | | | |
| 5 | С 11-0013-874 Изм. и дополн.9 С II РК 8.02-04-2002, С II РК 8.02-040-2004 | Прокат листовой горячекатаный широкополосный, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали толщ. толщина 9-12 мм | | | | | | | | |
| | | | 4,07372 | 6360,00 | - | 259249 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | | - | - | |
| 6 | С 12041-9 Изм. и дополн.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | | 3,41592 | 49131,00 | | 167828 | | - | | |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | С 12041-26 Изм. и дополн.9 С II РК 8.02-04-2002 С II РК 8.02-040-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,11216 | 50600,00 | - | 56609 | - | - | | |
| | | | т | - | - | - | | - | - | - |
| | | Сваи всего 663 (2шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03282 | 50642,00 | -- | 1662 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00656 | 53000,00 | -- | 348 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,0848 | 44900,00 | -- | 3808 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,01412 | 63600,00 | -- | 898 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01032 | 49131,00 | -- | 507 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00336 | 50900,00 | -- | 171 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Балки Б4 (10шт) | | | | | | | | |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1296 | 50642,00 | -- | 6563 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0304 | 53000,00 | -- | 1611 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,3052 | 45800,00 | -- | 13978 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,0706 | 63600,00 | -- | 4490 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0516 | 49131,00 | -- | 2535 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-78 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0168 | 50900,00 | – | 855 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б5 (3шт) | | | | | | | | |
| 20 | С12041-6 Изм. и дополн.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03369 | 50642,00 | – | 1706 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С12041-23 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0048 | 53000,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | С12041-26 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,01227 | 51000,00 | – | 625 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С11011-874 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп толщина 9-12 мм | 0,02118 | 63600,00 | – | 1347 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С12033-7 Изм. и дополн.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49151,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С12041-116 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | 64286,00 | – | 325 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б7 (1шт) | | | | | | | | |
| 26 | С12041-6 Изм. и дополн.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01382 | 50642,00 | – | 700 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | С12041-23 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00341 | 53000,00 | – | 181 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | С12041-29 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,04556 | 44936,00 | – | 2046 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | С11011-874 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | – | 449 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |

[illegible] Абн (Продолжение 5.3.2)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | | 254 | | | | |
| 31 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00168 | 50900,00 | | 86 | | | | |
| | | Балки Б8 (18шт) | | | | | | | | |
| 32 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,26424 | 50642,00 | | 13382 | | | | |
| 33 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06246 | 53000,00 | | 3310 | | | | |
| 34 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,8541 | 44900,00 | | 38349 | | | | |
| 35 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 9-12 мм | 0,12708 | 63600,00 | | 8082 | | | | |
| 36 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,09288 | 49131,00 | | 4563 | | | | |
| 37 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,03024 | 50900,00 | | 1539 | | | | |
| | | Балки Б9 (105шт) | | | | | | | | |
| 38 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 1,9047 | 50642,00 | | 96455 | | | | |
| 39 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,37695 | 53000,00 | | 19978 | | | | |
| 40 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,15225 | 51000,00 | | 7765 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,66135 | 45800,00 | – | 167690 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,7413 | 63600,00 | – | 47147 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,5418 | 49131,00 | – | 26619 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1764 | 50900,00 | – | 8979 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б10 (1шт) | | | | | | | | |
| 45 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01728 | 50642,00 | – | 875 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00316 | 53000,00 | – | 167 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,04114 | 44900,00 | – | 1847 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | – | 449 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00168 | 50900,00 | – | 86 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б11 (1шт) | | | | | | | | |
| 51 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01382 | 50642,00 | – | 700 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00273 | 53000,00 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | | - | - | - | - |
| 53 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,02811 | 45500,00 | - | 1287 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00706 | 63600,00 | - | 449 | - | - | - | |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | | 0,00516 | 49131,00 | - | 254 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00165 | 54000,00 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Балки Б12 (3шт) | | | | | | | | |
| 57 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | | 0,03113 | 50642,00 | - | 1575 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00669 | 53000,00 | - | 355 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,07272 | 45800,00 | - | 3331 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,02138 | 63600,00 | - | 1347 | - | | | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | | 0,01548 | 49131,00 | - | 761 | - | - | | |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00504 | 54000,00 | - | 247 | - | - | - | |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | |
| | | Балки Б13 (1шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0095 | 50642,00 | -- | 481 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00139 | 53000,00 | -- | 74 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00356 | 50900,00 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | -- | 449 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | -- | 254 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00168 | 50900,00 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 14660599 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14660599 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3112129 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 11548470 | | | | |
| | | Неормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 879636 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | 15540235 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 15540235 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4 . Плиты | | | | | | | | |
| | | Плиты П1 (80?шт) | | | | | | | | |
| 69 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 16,78675 | 52102,00 | -- | 874623 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 3,13892 | 49131,00 | -- | 154218 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 93,05118 | 50900,00 | -- | 4736305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Плиты П2 (115шт) | | | | | | | | |
| 72 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 1,93545 | 52102,00 | -- | 100841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,4462 | 49131,00 -- | -- -- | 21922 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 75 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т | 10,5823 | 50900,00 -- | -- -- | 538639 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 6426549 -- | -- | | | |
| | | | Тенге | | | 6426549 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6426549 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 385593 | | | | |
| | | Неноримируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6812142 | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6812142 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 6812142 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ5 . Монолитные участки - УМ** | | | | | | | | |
| | | Монолитный участок УМ-1 -1 шт | | | | | | | | |
| 77 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,02961 | 55620,00 -- | -- -- | 1647 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 78 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,218 | 52102,00 -- | -- -- | 11358 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 79 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,077 | 50642,00 -- | -- -- | 3899 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 80 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | 0,8453 | 50900,00 -- | -- -- | 43026 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Монолитный участок УМ-2 -2 шт | | | | | | | | |
| 81 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,02648 | 55620,00 -- | -- -- | 1473 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 82 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,20066 | 52102,00 -- | -- -- | 10455 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 83 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,07068 | 50642,00 -- | -- -- | 3579 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 84 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | 0,76788 | 50900,00 -- | -- -- | 39085 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Монолитный участок УМ-3 -8 шт | | | | | | | | |
| 85 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т | 0,01216 | 55620,00 -- | -- -- | 676 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,07112 т | 52102,00 -- | -- | 3705 -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04736 т | 50642,00 -- | -- | 2398 -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,50888 т | 50900,00 -- | -- | 25902 -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Монолитный участок УМ-4 -6 шт | | | | | | | | |
| 87 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00708 т | 55620,00 -- | -- | 394 -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01512 т | 52102,00 -- | -- | 788 -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01422 т | 50642,00 -- | -- | 720 -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,13878 т | 50900,00 -- | -- | 7064 -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 156170 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 156170 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 156170 | | | | |
| | Непредвиденные и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 9370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 165540 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | 165540 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 16 . . Лестница Лм-1 | | | | | | | | |
| 91 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/хомут/ | 0,05698 т | 55620,00 -- | -- | 3169 -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/фиксатор/ | 0,01123 т | 50642,00 -- | -- | 569 -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2912 т | 53600,00 -- | -- | 15608 -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01012 т | 53000,00 -- | -- | 536 -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,15425 т | 52400,00 -- | -- | 8083 -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,75376 т | 50900,00 -- | -- | 38366 -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Участок монолитный УМ-5 - 2шт | | | | | | | | |
| 97 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00726 т | 55620,00 -- | -- | 404 -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0838 т | 52102,00 -- | -- | 4366 -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01896 т | 50642,00 -- | -- | 960 -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,78358 т | 50900,00 -- | -- | 39884 -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 111946 -- | -- | | | |
| | | | Тенге | | | 111946 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 111946 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6717 | | | | |
| | | Неормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118663 | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 118663 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. Лестница Лм-2 | | | | | | | | |
| 101 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/хомут/ | 0,02486 т | 55620,00 -- | -- | 1383 -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/фиксатор/ | 0,00673 т | 50642,00 -- | -- | 341 -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,19436 т | 68200,00 -- | -- | 13255 -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,08769 т | 52400,00 -- | -- | 4595 -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | С32041-26 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/2-2004 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,51274 | 50900,00 | | | 26098 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 45672 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 45672 | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты | Тенге | | | | 45672 | | | |
| | | ВСЕГО стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2740 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 48413 | | | |
| | | | Тенге | | | | 48413 | | | |

## РАЗДЕЛ 18. Лестница 1м-3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С12041-4 Изм. и доп. 9 кл.19 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (прим.) | 0,01953 | 55620,00 | | | 1086 | | | |
| 107 | С12041-6 Изм. и доп. 9 кл.19 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (фиксатор | 0,00674 | 50632,00 | | | 341 | | | |
| 108 | С12041-22 Изм. и доп. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/2-2004 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,14964 | 55600,00 | | | 8321 | | | |
| 109 | С12041-24 Изм. и доп. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/2-2004 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,07957 | 52400,00 | | | 4171 | | | |
| 110 | С12041-26 Изм. и доп. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/2-2004 | Арматурные изготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,45252 | 49900,00 | | | 22583 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 36658 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 36658 | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты | Тенге | | | | 36658 | | | |
| | | ВСЕГО стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2199 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 38857 | | | |
| | | | Тенге | | | | 38857 | | | |

## РАЗДЕЛ 11. Плиты сборные (Блок см.2-1-3)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | С13301-3 Изм. и доп. кол.6 СНК РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04/2-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, пилоны; балласт и балластники, балластные грузы; якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 26020-83) С 1 РК 956-95, ГОСТ 7473-80 ПФ5-5 | 209,2927 | 19600,00 | | | 4102137 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 4102137 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 4102137 | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты | Тенге | | | | 246128 | | | |
| | | ВСЕГО стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4348265 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 4348265 | | | |

Плиты сборные железобетонные (Блок смета №6-1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел2.Укладка трубопроводов** | | | | | | | | |
| 112 | С130804-6089 Изм. и доп.вып.19 | Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°С<br>м | 734,775 | 44168,00 | – | 32453542 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | С130804-6089 Изм. и доп.вып.19 | Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°С<br>м | 4,73544 | 44168,00 | – | 209155 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 32662697 | – | | | – |
| | | | Тенге | | | – | – | | | – |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 32662697 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 32662697 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1959762 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 34622459 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 34622459 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 58202428 | – | | | – |
| | | | Тенге | | | – | – | | | – |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 25539731 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9889124 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15650607 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1532384 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 27072115 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 32662697 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 32662697 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1959762 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 34622459 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 61694574 | | | | |
| | | Итого с временными- 1,2 % | | 740335 | | 62434909 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями- 2,268 % | | 1416024 | | 63850932 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 % | | 249740 | | 64100672 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет- 1 % | | 624349 | | 64725021 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 64725021 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,51400668 | | | | 162719136 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 % | | | | 3254383 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 165973519 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость- 12 % | | | | 19916822 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 185 890 341 | | | | |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных программ _____ А.С.Жанатаев

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов

**Технадзор:**

ТОО "АДС САПА" _____ Валеев А.Х. 08.09.17

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

**за май месяц 2017 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 51 | 12.10.2016 год | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС в т.ч. (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр. 1 | | | стоимость прочих не вход.в состав строит.работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | | на приобретение материалов (тенге) | другие дополнительные расходы (тенге) | | |
| | | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа | 256 663 000 | 229 163 393 | | | | | | | 27 499 607 | 256 663 000 |
| | **Всего к оплате:** | | | | | | | | | | **256 663 000** |

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Каирханов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

# А К Т
## приемки выполненных строительно- монтажных работ
## май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0168-1-5 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 100 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 550 | 77,11 | 74,08 | 42408 | 40742 | 10316 | 0,02 | 11 |
| | | м2 | | 3,03 | 12,64 | 1667 | 6952 | 119,7 | 0,07 | 38 |
| 2 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 294,5 | -27,10 | – | -7981 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 294,5 | -108,20 | -108,20 | -31865 | -31865 | -5736 | – | – |
| | | т | | – | -21,64 | – | -6373 | 90 | -0,45 | -134 |
| 4 | Е0133-253-3 | Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т | 4 | 716,75 | 543,50 | 2867 | 2174 | 1332 | 1,03 | 4 |
| | | опора | | 173,25 | 144,00 | 693 | 576 | 105 | 0,50 | 2 |
| 5 | Е0159-3-2 примен | Демонтаж ж/б лестниц | 120 | 994,77 | 128,36 | 119372 | 15403 | 113140 | 5,72 | 686 |
| | | м2 | | 866,41 | 21,38 | 103969 | 2566 | 106,2 | 0,12 | 14 |
| 6 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 65,376 | 27,10 | – | 1772 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 65,376 | 108,20 | 108,20 | 7074 | 7074 | 1273 | – | – |
| | | т | | – | 21,64 | – | 1415 | 90 | 0,45 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0153-2-4 примен | Разборка подпорной стенки вдоль набережной | 103,75 | 6234,89 | 2575,49 | 646870 | 267207 | 492421 | 24,71 | 2564 |
| | | м3 | | 3659,40 | 809,74 | 379663 | 84011 | 106,2 | 4,40 | 457 |
| 9 | Е0146-34-3 | Разборка существующей опоры в месте примыкания лестницы ЛМ2 | 1,4985 | 4330,04 | 2095,79 | 6489 | 3141 | 4531 | 13,32 | 20 |
| | | м3 | | 2234,25 | 789,37 | 3348 | 1183 | 100 | 3,86 | 6 |
| 10 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 3,5964 | 27,10 | – | 97 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 3,5964 | 108,20 | 108,20 | 389 | 389 | 70 | – | – |
| | | т | | – | 21,64 | – | 78 | 90 | 0,45 | 2 |
| | | **Забивка свай** | | | | | | | | |
| 12 | Е0105-2-1 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1 | 456 | 5016,13 | 3705,50 | 2287356 | 1689709 | 680283 | 3,56 | 1623 |
| | | м3 | | 621,00 | 676,26 | 283176 | 308375 | 115 | 1,97 | 898 |
| 13 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 456 | 400,95 | 187,20 | 182833 | 85363 | 148667 | 1,21 | 552 |
| | | 1свая | | 213,75 | 69,75 | 97470 | 31806 | 115 | 0,34 | 155 |
| | | **Ростверк** | | | | | | | | |
| | | **Армирование ростверка** | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-1-23 | Устройство бетонных ростверков | 53,808 | 7719,69 | 208,34 | 415381 | 11210 | 28473 | 2,60 | 140 |
| | | м3 | | 425,25 | 78,71 | 22882 | 4235 | 105 | 0,38 | 21 |
| 15 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,43896 | 55620,00 | – | 24415 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 3,56124 | 53000,00 | – | 188746 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,28148 | 52400,00 | – | 67150 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1/ | 10,08192 | 70437,87 | 304,24 | 710149 | 3067 | 103634 | 58,00 | 585 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 97543 | 1157 | 105 | 0,56 | 6 |
| | | **Балки Б1 (455шт)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 181,09 | 14139,02 | 407,30 | 2560435 | 73758 | 482750 | 14,40 | 2608 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 431900 | 27863 | 105 | 0,75 | 136 |
| 20 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,7634 | -50642,00 | – | -38660 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1867 | -53000,00 | – | -9895 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 2,5474 | -44900,00 | – | -114378 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 6,3245 | 33697,62 | 304,24 | 213121 | 1924 | 220404 | 198,00 | 1252 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 209183 | 726 | 105 | 0,56 | 4 |
| 24 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,3671 | -63600,00 | – | -23348 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2683 | -49131,00 | – | -13182 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0874 | -50900,00 | – | -4449 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б2 (28шт) | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 11,144 | 14139,02 | 407,30 | 157565 | 4539 | 29708 | 14,40 | 160 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 26578 | 1715 | 105 | 0,75 | 8 |
| 28 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,45752 | 50642,00 | – | 23170 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,10052 | 53000,00 | – | 5328 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 1,38236 | 44900,00 | – | 62068 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,3892 | 33697,62 | 304,24 | 13115 | 118 | 13563 | 198,00 | 77 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 12873 | 45 | 105 | 0,56 | – |
| 32 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,19768 | 63600,00 | – | 12572 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,14448 | 49131,00 | – | 7098 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,04704 | 50900,00 | – | 2394 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б4 (1шт) | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,351 | 14139,02 | 407,30 | 4963 | 143 | 936 | 14,40 | 5 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 837 | 54 | 105 | 0,75 | – |
| 36 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1124 | -50642,00 | – | -5692 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0272 | -53000,00 | – | -1442 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,04116 | 44900,00 | – | 1848 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0139 | 33697,62 | 304,24 | 468 | 4 | 484 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 460 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 40 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,0635 | -63600,00 | – | -4039 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0464 | -49131,00 | – | -2280 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0151 | -50900,00 | – | -769 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,3052 | -45800,00 | – | -13978 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б5 (1шт) | | | | | | | | |
| 44 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,372 | 14139,02 | 407,30 | 5260 | 152 | 992 | 14,40 | 5 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 887 | 57 | 105 | 0,75 | – |
| 45 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,01227 | -50900,00 | – | -625 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | -64400,00 | – | -325 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б6 (4шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,944 | 14139,02 | 407,30 | 13347 | 384 | 2517 | 14,40 | 14 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2251 | 145 | 105 | 0,75 | 1 |
| | | Балки Б7 (7шт) | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 2,835 | 14139,02 | 407,30 | 40084 | 1155 | 7558 | 14,40 | 41 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 6761 | 436 | 105 | 0,75 | 2 |
| | | Балки Б8 (3шт) | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 1,317 | 14139,02 | 407,30 | 18621 | 536 | 3511 | 14,40 | 19 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 3141 | 203 | 105 | 0,75 | 1 |
| 50 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2126 | -50642,00 | – | -10766 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0506 | -53000,00 | – | -2682 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,6852 | -44900,00 | – | -30765 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 54 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,1059 | -63600,00 | – | -6735 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0774 | -49131,00 | – | -3803 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0252 | -50900,00 | – | -1283 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Балки Б9 (2шт) Н1000520 | | | | | | | | |
| 57 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 1 | 14139,02 | 407,30 | 14139 | 407 | 2666 | 14,40 | 14 |
| | | | | 2385,00 | 153,86 | 2385 | 154 | 105 | 0,75 | 1 |
| 58 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 1,8617 | -50642,00 | -- | -94280 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичеекого профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,3679 | -53000,00 | -- | -19499 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,12906 | 44900,00 | -- | 5795 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |
| | | | | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 62 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,7272 | -63600,00 | -- | -46250 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | т | 0,5315 | -49131,00 | -- | -26113 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,173 | -50900,00 | -- | -8806 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,15225 | -51000,00 | -- | -7765 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,66135 | -45800,00 | – | -167690 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б11 (1шт) | | | | | | | | |
| 67 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,02811 | -45800,00 | – | -1287 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б12 (3шт) | | | | | | | | |
| 68 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 1,134 | 14139,02 | 407,30 | 16034 | 462 | 3023 | 14,40 | 16 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2705 | 174 | 105 | 0,75 | 1 |
| 69 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04404 | 50642,00 | – | 2230 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01023 | 53000,00 | – | 542 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 71 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,15267 | 44900,00 | – | 6855 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 73 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,02118 | 63600,00 | – | 1347 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49131,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | 50900,00 | – | 257 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,07272 | -45800,00 | – | -3331 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б13 (1шт) | | | | | | | | |
| 77 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,426 | 14139,02 | 407,30 | 6023 | 174 | 1136 | 14,40 | 6 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1016 | 66 | 105 | 0,75 | – |
| 78 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01634 | 50642,00 | – | 827 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00384 | 53000,00 | – | 204 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,05441 | 44900,00 | – | 2443 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0139 | 33697,62 | 304,24 | 468 | 4 | 484 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 460 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 82 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | – | 449 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0.00168 | 50900,00 | – | 86 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00356 | -50900,00 | – | -181 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Плиты П1 (549шт) | | | | | | | | |
| 86 | Е0106-1-16 примен | Устройство монолитных участков | 629,703 | 7337,51 | 196,62 | 4620450 | 123812 | 229115 | 1,79 | 1127 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 171437 | 46768 | 105 | 0,36 | 228 |
| | | Плиты П2 (111шт) | | | | | | | | |
| 87 | Е0106-1-16 примен | Устройство монолитных участков | 98,235 | 7337,51 | 196,62 | 720800 | 19315 | 35742 | 1,79 | 176 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 26744 | 7296 | 105 | 0,36 | 36 |
| | | Монолитные участки - УМ | | | | | | | | |
| | | Монолитный участок УМ-1 -1 шт | | | | | | | | |
| 88 | Е0106-22-2 примен | Устройство монолитных участков | 31,56 | 13140,95 | 241,10 | 414728 | 7609 | 85780 | 15,60 | 492 |
| | | м3 | | 2497,50 | 91,08 | 78821 | 2874 | 105 | 0,44 | 14 |
| 89 | Е0106-8-1 | Устройство дополнительной опалубки /снизу/ и подлерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 145,2 | 176,35 | 3,27 | 25606 | 475 | 21114 | 0,88 | 128 |
| | | м2 | | 137,25 | 1,24 | 19929 | 180 | 105 | 0,01 | 1 |
| 90 | С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | 0,976 | 75600,00 | – | 73786 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 1,731 | 45800,00 | – | 79280 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Монолитный участок УМ-2 -1 шт | | | | | | | | |
| 92 | Е0106-22-2 примен | Устройство монолитных участков | 14,09 | 13140,95 | 241,10 | 185156 | 3397 | 38297 | 15,60 | 220 |
| | | м3 | | 2497,50 | 91,08 | 35190 | 1283 | 105 | 0,44 | 6 |
| 93 | С12041-49 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0132 | -50800,00 | – | -671 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1003 | -52102,00 | – | -5226 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 95 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0353 | -50642,00 | – | -1788 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 96 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3839 | -50900,00 | – | -19541 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | Е0106-8-1 | Устройство дополнительной опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 64,8 | 176,35 | 3,27 | 11428 | 212 | 9423 | 0,88 | 57 |
| | | м2 | | 137,25 | 1,24 | 8894 | 80 | 105 | 0,01 | – |
| 98 | С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | 0,436 | 75600,00 | – | 32962 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,773 | 45800,00 | – | 35403 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Монолитный участок УМ-3 -6 шт | | | | | | | | |
| 100 | Е0106-22-2 примен | Устройство монолитных участков | 6,66 | 13140,95 | 241,10 | 87519 | 1606 | 18102 | 15,60 | 104 |
| | | м3 | | 2497,50 | 91,08 | 16633 | 607 | 105 | 0,44 | 3 |
| 101 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,003 | -55620,00 | – | -167 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0178 | -52102,00 | – | -927 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 103 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0118 | -50642,00 | – | -598 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | -0,1272 | -50900,00 | – | -6474 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Монолитный участок УМ-4 -8 шт | | | | | | | | |
| 105 | Е0106-22-2 примен | Устройство монолитных участков | 2,744 | 13140,95 | 241,10 | 36059 | 662 | 7458 | 15,60 | 43 |
| | | м3 | | 2497,50 | 91,08 | 6853 | 250 | 105 | 0,44 | 1 |
| 106 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00236 | 55620,00 | – | 131 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00504 | 52102,00 | – | 263 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00474 | 50642,00 | – | 240 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 109 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,04626 | 50900,00 | – | 2355 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Участок монолитный УМ-5 - 3шт | | | | | | | | |
| 110 | Е0106-22-2 примен | Устройство монолитных участков | 11,625 | 13140,95 | 241,10 | 152763 | 2803 | 31597 | 15,60 | 181 |
| | | м3 | | 2497,50 | 91,08 | 29033 | 1059 | 105 | 0,44 | 5 |
| 111 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00363 | 55620,00 | – | 202 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0419 | 52102,00 | – | 2183 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00948 | 50642,00 | – | 480 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,39179 | 50900,00 | – | 19942 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Лестница Лм-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | E0106-12-1 примен | Устройство монолитной лестницы | 4,11 | 11775,74 | 241,10 | 48398 | 991 | 5928 | 8,06 | 33 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 5271 | 374 | 105 | 0,44 | 2 |
| | | Лестница Лм-3 | | | | | | | | |
| 116 | E0106-22-1 примен | Устройство монолитной лестницы | 3,71 | 11775,74 | 241,10 | 43688 | 894 | 5351 | 8,06 | 30 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 4758 | 338 | 105 | 0,44 | 2 |
| 117 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1865 | 245,44 | 3,82 | 457746 | 7124 | 85365 | 0,21 | 395 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 69658 | 2686 | 118 | 0,01 | 13 |
| | | Пандус П1 | | | | | | | | |
| | | Подпорная стенка В=0,3м | | | | | | | | |
| 118 | E0106-17-4 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм - подпорная стенка | 1,55 | 9888,55 | 341,75 | 15327 | 530 | 2854 | 9,80 | 15 |
| | | м3 | | 1624,50 | 129,11 | 2518 | 200 | 105 | 0,63 | 1 |
| 119 | C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0411 | 50900,00 | -- | 2092 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02398 | 52400,00 | -- | 1257 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | C143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,57325 | 144,00 | -- | 227 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,57325 | 200,00 | -- | 315 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | E0101-166-4 | Засыпка дресвы | 4,82 | 190,58 | -- | 919 | -- | 1038 | 1,38 | 7 |
| | | м3 | | 190,58 | -- | 919 | -- | 113 | -- | -- |
| 124 | С ИП "Ашимов Нурлан" | Дресва | 4,82 | 1060,69 | -- | 5113 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | E0101-134-2 | Уплотнение дресвы пневматическими трамбовками | 4,82 | 25,65 | 5,38 | 124 | 26 | 95 | 0,13 | 1 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 98 | -- | 97 | -- | -- |
| 126 | E0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 12 | 581,14 | 2,07 | 6974 | 25 | 3831 | 1,38 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 3105 | 9 | 123 | -- | -- |
| 127 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В12,5 | 1,75 | 6613,81 | 196,62 | 11574 | 344 | 637 | 1,79 | 3 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 476 | 130 | 105 | 0,36 | 1 |
| 128 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,77625 | 144,00 | -- | 256 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,77625 | 200,00 | -- | 355 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0553 | 68200,00 | -- | 3771 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 0,24 | 210,31 | 9,95 | 50 | 2 | 17 | 0,36 | -- |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 13 | 1 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **Панели навесные** | | | | | | | | |
| | | **ПС1-132шт** К1000560 | | | | | | | | |
| 132 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 194,04 | 12852,39 | 442,42 | 2493877 | 85847 | 515392 | 14,00 | 2717 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 458420 | 32430 | 105 | 0,82 | 158 |
| 133 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,07656 | 69000,00 | -- | 5283 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 13,3056 | 71100,00 | -- | 946028 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 2,85648 | 93997,62 | 304,24 | 268502 | 869 | 99546 | 198,00 | 566 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 94478 | 328 | 105 | 0,56 | 2 |
| 136 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,79728 | 63600,00 | -- | 50707 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 1,19328 | 49163,00 | -- | 58665 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,52272 | 58900,00 | -- | 30788 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПС2-10 шт | | | | | | | | |
| 139 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 14,7 | 12852,39 | 442,42 | 188930 | 6504 | 39045 | 14,00 | 206 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 34729 | 2457 | 105 | 0,82 | 12 |
| 140 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные:"сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0058 | 69000,00 | -- | 400 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,008 | 71100,00 | -- | 71669 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,2164 | 93997,62 | 304,24 | 20341 | 66 | 7541 | 198,00 | 43 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 7157 | 25 | 105 | 0,56 | -- |
| 143 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,0604 | 63600,00 | -- | 3841 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,0904 | 49163,00 | -- | 4444 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,0396 | 58900,00 | -- | 2332 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПС3-4 шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | E0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 5,88 | 12852,39 | 442,42 | 75572 | 2601 | 15618 | 14,00 | 82 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 13892 | 983 | 105 | 0,82 | 5 |
| 147 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00232 | 69000,00 | – | 160 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 148 | C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,4032 | 71100,00 | – | 28668 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 149 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,08656 | 93997,62 | 304,24 | 8136 | 26 | 3017 | 198,00 | 17 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2863 | 10 | 105 | 0,56 | – |
| 150 | C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,02416 | 63600,00 | – | 1537 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 151 | C11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,03616 | 49163,00 | – | 1778 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | C12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,01584 | 58900,00 | – | 933 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС4-1 шт | | | | | | | | |
| 153 | E0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 0,88 | 12852,39 | 442,42 | 11310 | 389 | 2337 | 14,00 | 12 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 2079 | 147 | 105 | 0,82 | 1 |
| 154 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | С11011-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06448 | 71100,00 | – | 4585 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 158 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 187 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | – | 384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 188 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 159 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС5-1 шт | | | | | | | | |
| 160 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 0,83 | 12852,39 | 442,42 | 10667 | 367 | 2205 | 14,00 | 12 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 1961 | 139 | 105 | 0,82 | 1 |
| 161 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 162 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06306 | 71100,00 | – | 4484 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 163 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | – | 384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 165 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 166 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС6-1 шт | | | | | | | | |
| 167 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 0,83 | 12852,39 | 442,42 | 10667 | 367 | 2205 | 14,00 | 12 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 1961 | 139 | 105 | 0,82 | 1 |
| 168 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 169 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06306 | 71100,00 | – | 4484 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 170 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 171 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | – | 384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС7-3 шт | | | | | | | | |
| 174 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 4,26 | 12852,39 | 442,42 | 54751 | 1885 | 11315 | 14,00 | 60 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 10064 | 712 | 105 | 0,82 | 3 |
| 175 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00174 | 69000,00 | – | 120 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 176 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,28623 | 71100,00 | – | 20351 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,06492 | 93997,62 | 304,24 | 6102 | 20 | 2262 | 198,00 | 13 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2147 | 7 | 105 | 0,56 | – |
| 178 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,01812 | 63600,00 | – | 1152 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 179 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,02712 | 49163,00 | – | 1333 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,01188 | 58900,00 | – | 700 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС8-1 шт | | | | | | | | |
| 181 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 1,35 | 12852,39 | 442,42 | 17351 | 597 | 3586 | 14,00 | 19 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 3189 | 226 | 105 | 0,82 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | [illegible] | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 183 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,09327 | 71100,00 | – | 6631 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 184 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 185 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | – | 384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 186 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 187 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС9-6 шт | | | | | | | | |
| 188 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 9,24 | 12852,39 | 442,42 | 118756 | 4088 | 24542 | 14,00 | 129 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 21830 | 1544 | 105 | 0,82 | 8 |
| 189 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00348 | 69000,00 | – | 240 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 190 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,6303 | 71100,00 | – | 44814 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,12984 | 93997,62 | 304,24 | 12205 | 40 | 4525 | 198,00 | 26 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 4294 | 15 | 105 | 0,56 | -- |
| 192 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,03624 | 63600,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,05424 | 49163,00 | -- | 2667 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,02376 | 58900,00 | -- | 1399 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПС10-1 шт | | | | | | | | |
| 195 | E0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 1,37 | 12852,39 | 442,42 | 17608 | 606 | 3639 | 14,00 | 19 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 3237 | 229 | 105 | 0,82 | 1 |
| 196 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,09393 | 71100,00 | -- | 6678 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 199 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | -- | 384 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 201 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС11-1 шт | | | | | | | | |
| 202 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 1,59 | 12852,39 | 442,42 | 20435 | 703 | 4223 | 14,00 | 22 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 3756 | 266 | 105 | 0,82 | 1 |
| 203 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 204 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1115 | 71100,00 | – | 7928 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 205 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 206 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,00604 | 63600,00 | – | 384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 207 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,00904 | 49163,00 | – | 444 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 208 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,00396 | 58900,00 | – | 233 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Секции ограждения ТИП-1-11шт | | | | | | | | |

к1000530



Страниц - 37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 14,20353 | 22247,56 | 8912,18 | 315994 | 126584 | 155249 | 54,30 | 771 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 144450 | 28049 | 90 | 7,58 | 108 |
| 210 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 14,20353 | 563489,36 | – | 8003538 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| 211 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 38,5 | 1434,16 | 5,89 | 55215 | 227 | 3989 | 0,42 | 16 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 2764 | 86 | 140 | 0,01 | – |
| 212 | Е0107-60-4 | Установка металлической рамки | 236,72 | 77,67 | 5,89 | 18386 | 1394 | 24528 | 0,42 | 98 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 16992 | 528 | 140 | 0,01 | 3 |
| 213 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 1,14576 | 60239,00 | – | 69019 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1763784 | 33697,62 | 304,24 | 5944 | 54 | 6147 | 198,00 | 35 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 5834 | 20 | 105 | 0,56 | – |
| 215 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,1763784 | 60200,00 | – | 10618 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 216 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб | 132 | 59,75 | 0,42 | 7887 | 55 | 3440 | 0,16 | 21 |
| | | шт | | 28,80 | 0,16 | 3802 | 21 | 90 | – | – |
| 217 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | 44 | 7,11 | – | 313 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 218 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,65 | -149300,00 | – | -97045 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 219 | Е0109-57-5 | Монтаж декоративной опоры | 2,3925 | 22247,56 | 8912,18 | 53227 | 21322 | 26151 | 54,30 | 130 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 24332 | 4725 | 90 | 7,58 | 18 |
| 220 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 2,3925 | 563489,36 | – | 1348148 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Секции ограждения ТИП-2-1шт | | | | | | | | |
| 221 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 1,24483 | 22247,56 | 8912,18 | 27694 | 11094 | 13606 | 54,30 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 14,20353 | 22247,56 | 8912,18 | 315994 | 126584 | 155249 | 54,30 | 771 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 144450 | 28049 | 90 | 7,58 | 108 |
| 210 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 14,20353 | 563489,36 | – | 8003538 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| 211 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 38,5 | 1434,16 | 5,89 | 55215 | 227 | 3989 | 0,42 | 16 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 2764 | 86 | 140 | 0,01 | – |
| 212 | Е0107-60-4 | Установка металлической рамки | 236,72 | 77,67 | 5,89 | 18386 | 1394 | 24528 | 0,42 | 98 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 16992 | 528 | 140 | 0,01 | 3 |
| 213 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 1,14576 | 60239,00 | – | 69019 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1763784 | 33697,62 | 304,24 | 5944 | 54 | 6147 | 198,00 | 35 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 5834 | 20 | 105 | 0,56 | – |
| 215 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,1763784 | 60200,00 | – | 10618 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 216 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб | 132 | 59,75 | 0,42 | 7887 | 55 | 3440 | 0,16 | 21 |
| | | шт | | 28,80 | 0,16 | 3802 | 21 | 90 | – | – |
| 217 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | 44 | 7,11 | – | 313 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 218 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,65 | -149300,00 | – | -97045 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 219 | Е0109-57-5 | Монтаж декоративной опоры | 2,3925 | 22247,56 | 8912,18 | 53227 | 21322 | 26151 | 54,30 | 130 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 24332 | 4725 | 90 | 7,58 | 18 |
| 220 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 2,3925 | 563489,36 | – | 1348148 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Секции ограждения ТИП-2-1шт | | | | | | | | |
| 221 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 1,24483 | 22247,56 | 8912,18 | 27694 | 11094 | 13606 | 54,30 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 12660 | 2458 | 90 | 7,58 | 9 |
| 222 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 1,24483 | 563489,36 | – | 701448 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| 223 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434.16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | – |
| 224 | Е0107-60-4 | Установка металлической рамки | 20,94 | 77,67 | 5,89 | 1626 | 123 | 2170 | 0,42 | 9 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 1503 | 47 | 140 | 0,01 | – |
| 225 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,10135 | 60239,00 | – | 6105 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0160344 | 33697,62 | 304,24 | 540 | 5 | 559 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 530 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 227 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0160344 | 60200,00 | – | 965 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 228 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб | 12 | 59,75 | 0,42 | 717 | 5 | 313 | 0,16 | 2 |
| | | шт | | 28,80 | 0,16 | 346 | 2 | 90 | – | – |
| 229 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | 4 | 7,11 | – | 28 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 230 | С11011-59 примен | Декоративная шайба | 0,01 | 149300,00 | – | 1493 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 231 | Е0109-57-5 | Монтаж декоративной опоры | 0,145 | 22247,56 | 8912,18 | 3226 | 1292 | 1585 | 54,30 | 8 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 1475 | 286 | 90 | 7,58 | 1 |
| 232 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 0,145 | 563489,36 | – | 81706 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Секции ограждения ТИП-3-4шт | | | | | | | | |
| 233 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 3,2836 | 22247,56 | 8912,18 | 73052 | 29264 | 35891 | 54,30 | 178 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 33394 | 6484 | 90 | 7,58 | 25 |
| 234 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 3,2836 | 563489,36 | – | 1850274 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 7 | 1434,16 | 5,89 | 10039 | 41 | 725 | 0,42 | 3 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 502 | 16 | 140 | 0,01 | -- |
| 236 | Е0107-60-4 | Установка металлической рамки | 55,6 | 77,67 | 5,89 | 4318 | 327 | 5761 | 0,42 | 23 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 3991 | 124 | 140 | 0,01 | 1 |
| 237 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,26912 | 60239,00 | -- | 16212 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0347616 | 33697,62 | 304,24 | 1171 | 11 | 1211 | 198,00 | 7 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1150 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| 239 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0347616 | 60200,00 | -- | 2093 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб | 16 | 59,75 | 0,42 | 956 | 7 | 417 | 0,16 | 3 |
| | | шт | | 28,80 | 0,16 | 461 | 3 | 90 | -- | -- |
| 241 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | 8 | 7,11 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | С11011-59 примен | Декоративная шайба | 0,02 | 149300,00 | -- | 2986 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | Е0109-57-5 | Монтаж декоративной опоры | 0,58 | 22247,56 | 8912,18 | 12904 | 5169 | 6340 | 54,30 | 31 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 5899 | 1145 | 90 | 7,58 | 4 |
| 244 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 0,58 | 563489,36 | -- | 326824 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Секции ограждения ТИП-4-2шт | | | | | | | | |
| 245 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434,16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | -- |
| 246 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,1119 | 60239,00 | -- | 6741 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,03 | -149300,00 | -- | -4479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Секции ограждения ТИП-5-1шт** | | | | | | | | |
| 248 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434,16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | -- |
| 249 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,09327 | 60239,00 | -- | 5618 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,05 | -149300,00 | -- | -7465 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Секции ограждения ТИП-6-2шт** | | | | | | | | |
| 251 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 7 | 1434,16 | 5,89 | 10039 | 41 | 725 | 0,42 | 3 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 502 | 16 | 140 | 0,01 | -- |
| 252 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,21112 | 60239,00 | -- | 12718 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,1 | -149300,00 | -- | -14930 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Секции ограждения ТИП-7-1шт** | | | | | | | | |
| 254 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434,16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | -- |
| 255 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,10217 | 60239,00 | -- | 6155 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,05 | -149300,00 | -- | -7465 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Секции ограждения ТИП-8-1шт** | | | | | | | | |
| 257 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 1,75 | 1434,16 | 5,89 | 2510 | 10 | 181 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 126 | 4 | 140 | 0,01 | -- |
| 258 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,06636 | 60239,00 | -- | 3997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,015 | -149300,00 | -- | -2240 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Секции ограждения ТИП-9-1шт** | | | | | | | | |
| 260 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 1,75 | 1434,16 | 5,89 | 2510 | 10 | 181 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 126 | 4 | 140 | 0,01 | – |
| 261 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,07638 | 60239,00 | – | 4601 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 262 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,015 | -149300,00 | – | -2240 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Секции ограждения ТИП-10-1шт** | | | | | | | | |
| 263 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434,16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | – |
| 264 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,09394 | 60239,00 | – | 5659 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 265 | С11011-59 | Декоративная шайба | 0,05 | -149300,00 | – | -7465 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Секции ограждения ТИП-11-1шт** | | | | | | | | |
| 266 | Е0109-57-5 | Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ | 1,16063 | 22247,56 | 8912,18 | 25821 | 10344 | 12686 | 54,30 | 63 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 11804 | 2292 | 90 | 7,58 | 9 |
| 267 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 1,16063 | 563489,36 | – | 654003 | – | – | – | – |
| | | тн | | – | – | – | – | – | – | – |
| 268 | Е0107-60-4 | Установка металлических стоек | 3,5 | 1434,16 | 5,89 | 5020 | 21 | 363 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 251 | 8 | 140 | 0,01 | – |
| 269 | Е0107-60-4 | Установка металлической рамки | 21,41 | 77,67 | 5,89 | 1663 | 126 | 2218 | 0,42 | 9 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 1537 | 48 | 140 | 0,01 | – |
| 270 | С11011-4878 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,10362 | 60239,00 | – | 6242 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 271 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0160344 | 33697,62 | 304,24 | 540 | 5 | 559 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 530 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 272 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0160344 | 60200,00 | – | 965 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб | 12 | 59,75 | 0,42 | 717 | 5 | 313 | 0,16 | 2 |
| | | шт | | 28,80 | 0,16 | 346 | 2 | 90 | -- | -- |
| 274 | С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм | 4 | 7,11 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | С11011-59 примен | Декоративная шайба | 0,01 | 149300,00 | -- | 1493 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | Е0109-57-5 | Монтаж декоративной опоры | 0,145 | 22247,56 | 8912,18 | 3226 | 1292 | 1585 | 54,30 | 8 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 1475 | 286 | 90 | 7,58 | 1 |
| 277 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 0,145 | 563489,36 | -- | 81706 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Чугунная тумба -10шт** | | | | | | | | |
| 278 | Е0146-25-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 40 | 132,03 | 66,18 | 5281 | 2647 | 4087 | 0,34 | 13 |
| | | отверст. | | 63,23 | 38,95 | 2529 | 1558 | 100 | 0,06 | 2 |
| 279 | Е0146-25-17 К=5 | Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 40 | -8,05 | -3,80 | -322 | -152 | -234 | -0,02 | -1 |
| | | отверст. | | -3,60 | -2,24 | -144 | -90 | 100 | -- | -- |
| 280 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой из арматуры класса АIII диаметром 16мм | 0,0158 | 103557,31 | 4536,06 | 1636 | 8 | 791 | 289,00 | 5 |
| | | 1т | | 47475,00 | 2202,50 | 750 | 3 | 105 | 0,99 | -- |
| 281 | Е0109-57-5 | Монтаж чугунной тумбы | 2,85 | 22247,56 | 8912,18 | 63406 | 25400 | 31151 | 54,30 | 155 |
| | | т | | 10170,00 | 1974,78 | 28985 | 5628 | 90 | 7,58 | 22 |
| 282 | С ТОО "Сталь Пром Коммерц" | Ограждение из чугунного литья | 2,85 | 563489,36 | -- | 1605945 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Плита монолитная Пм-1-1 шт** И 1000530 | | | | | | | | |
| 283 | Е0137-63-2 | Омоноличивание конструкций верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа у открытого побережья /открытого рейда/ | 132,8 | 14769,25 | 5241,27 | 1961356 | 696040 | 391632 | 7,25 | 963 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1242,00 | 1215,53 | 164938 | 161422 | 120 | 2,73 | 363 |
| | | **Армирование плиты** | | | | | | | | |
| 284 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 2,4971 | 68800,00 | – | 171800 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 285 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | т | 1,14362 | 71100,00 | – | 81311 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 286 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | т | 2,16714 | 72000,00 | – | 156034 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/фиксатор/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,22234 | 50642,00 | – | 11260 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 288 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/хомут/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,03208 | 55620,00 | – | 1784 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Плита монолитная ПМ-2-1 шт** | | | | | | | | |
| 289 | Е0137-63-2 | Омоноличивание конструкций верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа у открытого побережья /открытого рейда/ | | | | | | | | |
| | | м3 | 42,12 | 14769,25 | 5241,27 | 622081 | 220762 | 124213 | 7,25 | 305 |
| | | | | 1242,00 | 1215,53 | 52313 | 51198 | 120 | 2,73 | 115 |
| | | **Армирование балки (2 шт)** | | | | | | | | |
| 290 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,37072 | 64400,00 | – | 23874 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 291 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,22752 | 64400,00 | – | 14652 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,04656 | 71100,00 | – | 3310 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 293 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,21676 | 52102,00 | – | 11294 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Армирование плиты** | | | | | | | | |
| 294 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,62604 | 68800,00 | – | 43072 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 295 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,41648 | 71100,00 | – | 29612 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 296 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,54146 | 72000,00 | – | 38985 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 297 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /фиксатор/ | 0,07636 | 50642,00 | – | 3867 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Балка Бм-1-1 шт** | | | | | | | | |
| 298 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 9 | 12334,24 | 308,99 | 111008 | 2781 | 17709 | 11,00 | 99 |
| | | м3 | 1757,25 | 116,73 | 15815 | 1051 | 105 | 0,57 | 5 | |
| 299 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,27536 | 64400,00 | – | 17733 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 300 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,3396 | 64400,00 | – | 21870 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03702 | 71100,00 | – | 2632 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 302 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,206 | 13010,10 | 1826,10 | 2680 | 376 | 2535 | 42,70 | 9 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1669 | 142 | 140 | 3,37 | 1 |
| 303 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,206 | 52102,00 | – | 10733 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балка Бм-2-1 шт | | | | | | | | |
| 304 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 8,06 | 12334,24 | 308,99 | 99414 | 2490 | 15859 | 11,00 | 89 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 14163 | 941 | 105 | 0,57 | 5 |
| 305 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,24572 | 64400,00 | – | 15824 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 306 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,2988 | 64400,00 | – | 19243 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 307 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03332 | 71100,00 | – | 2369 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 308 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,18664 | 13010,10 | 1826,10 | 2428 | 341 | 2297 | 42,70 | 8 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1512 | 129 | 140 | 3,37 | 1 |
| 309 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,206 | 52102,00 | – | 10733 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балка Бм-3-1 шт | | | | | | | | |
| 310 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 6,98 | 12334,24 | 308,99 | 86093 | 2157 | 13734 | 11,00 | 77 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 12266 | 815 | 105 | 0,57 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,21074 | 64400,00 | -- | 13572 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,2665 | 64400,00 | -- | 17163 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,02962 | 71100,00 | -- | 2106 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,16722 | 13010,10 | 1826,10 | 2176 | 305 | 2058 | 42,70 | 7 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1354 | 116 | 140 | 3,37 | 1 |
| 315 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,16722 | 52102,00 | -- | 8712 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Балка Бм-4-9 шт | | | | | | | | |
| 316 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 22,32 | 12334,24 | 308,99 | 275300 | 6897 | 43919 | 11,00 | 246 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 39222 | 2605 | 105 | 0,57 | 13 |
| 317 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,77238 | 64400,00 | -- | 49741 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,76194 | 64400,00 | -- | 49069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06732 | 71100,00 | -- | 4786 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,48384 | 13010,10 | 1826,10 | 6295 | 884 | 5955 | 42,70 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 3919 | 334 | 140 | 3,37 | 2 |
| 321 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,48384 | 52102,00 | – | 25209 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балка Бм-5-1 шт | | | | | | | | |
| 322 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 1,86 | 12334,24 | 308,99 | 22942 | 575 | 3660 | 11,00 | 20 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 3268 | 217 | 105 | 0,57 | 1 |
| 323 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,07306 | 64400,00 | – | 4705 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 324 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0639 | 64400,00 | – | 4115 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 325 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00346 | 71100,00 | – | 246 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 326 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,03584 | 13010,10 | 1826,10 | 466 | 65 | 441 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 290 | 25 | 140 | 3,37 | – |
| 327 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,03584 | 52102,00 | – | 1867 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балка Бм-6-1 шт | | | | | | | | |
| 328 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 1,04 | 12334,24 | 308,99 | 12828 | 321 | 2046 | 11,00 | 11 |
| | | м3 | | 1757,25 | 116,73 | 1828 | 121 | 105 | 0,57 | 1 |
| 329 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,04748 | 64400,00 | – | 3058 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 330 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,02346 | 64400,00 | – | 1511 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Е010333-А30-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 | 741 | 224,10 | 224,10 | 166058 | 166058 | 33212 | -- | -- |
| | т | | | -- | 44,82 | -- | 33212 | 100 | 0,94 | 697 |
| 344 | Е0142-4-1 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион) | 400 | 2201,70 | 45,90 | 880678 | 18358 | 200911 | 2,70 | 1080 |
| | м3 | | | 549,00 | 15,36 | 219600 | 6143 | 89 | 0,05 | 21 |
| 345 | Е0142-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,44 | 2081,68 | 322,52 | 916 | 142 | 641 | 9,57 | 4 |
| | т | | | 1514,25 | 122,92 | 666 | 54 | 89 | 0,60 | -- |
| 346 | С Прайс лист ИП "Чурсин" | Габионные сетчатые изделия 2х1х1м | 200 | 6543,11 | -- | 1308621 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 741 | 3,20 | 3,20 | 2371 | 2371 | 747 | -- | -- |
| | м3 | | | -- | 1,04 | -- | 770 | 97 | -- | 3 |
| 348 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками | 741 | 21,55 | 4,52 | 15966 | 3346 | 12241 | 0,11 | 80 |
| | м3 | | | 17,03 | -- | 12619 | -- | 97 | -- | -- |
| | | Отсыпка камнем по берегу речного русла | | | | | | | | |
| 349 | Е0142-4-1 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион) | 162,4 | 2201,70 | 45,90 | 357555 | 7453 | 81570 | 2,70 | 438 |
| | м3 | | | 549,00 | 15,36 | 89158 | 2494 | 89 | 0,05 | 9 |
| 350 | Е0142-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 1,96504 | 2081,68 | 322,52 | 4091 | 634 | 2863 | 9,57 | 19 |
| | т | | | 1514,25 | 122,92 | 2976 | 242 | 89 | 0,60 | 1 |
| 351 | С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1" | Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (база) | 406 | 5966,36 | -- | 2422341 | -- | -- | -- | -- |
| | м | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352 | С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1" | Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (крышка) | 406 | 2154,52 | -- | 874734 | -- | -- | -- | -- |
| | м | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353 | С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1" | Проволка для вязки | 893,2 | 125,96 | -- | 112504 | -- | -- | -- | -- |
| | кг | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Устройство покрытия набережной, причала и пирса(тип 4) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,01792 | 13010,10 | 1826,10 | 233 | 33 | 221 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 145 | 12 | 140 | 3,37 | -- |
| 332 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/хомут/ | 0,01792 | 52102,00 | -- | 934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Покрытие дорожного полотна дресвой** | | | | | | | | |
| 333 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 12915,936 | 39,75 | 37,82 | 513416 | 488432 | 161216 | 0,01 | 168 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 24153 | 142049 | 97 | 0,04 | 486 |
| 334 | С ИП "Ашимов Нурлан" | Дресва | 12915,936 | 1060,69 | -- | 13699751 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 12915,936 | 3,20 | 3,20 | 41325 | 41325 | 13014 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 13417 | 97 | -- | 51 |
| 336 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 4893,3 | 1,41 | 1,41 | 6904 | 6904 | 1426 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 1470 | 97 | -- | 5 |
| 337 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из дресвы ручным способом | 146,799 | 19,40 | -- | 2848 | -- | 2762 | 0,12 | 18 |
| | | м2 | | 19,40 | -- | 2848 | -- | 97 | -- | -- |
| 338 | Е0101-134-1 | Уплотнение дресвы трамбовками | 12915,936 | 21,55 | 4,52 | 278287 | 58329 | 213360 | 0,11 | 1395 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 219958 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **Устройство габиона** | | | | | | | | |
| 339 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 780 | 39,75 | 37,82 | 31005 | 29497 | 9736 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 1459 | 8578 | 97 | 0,04 | 29 |
| 340 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом | 600 | 19,40 | -- | 11640 | -- | 11291 | 0,12 | 74 |
| | | м2 | | 19,40 | -- | 11640 | -- | 97 | -- | -- |
| 341 | С01031-А7-1 | Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал) | 741 | 30,00 | -- | 22230 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | С01031-А7-2 | Разгрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал) | 741 | 22,90 | -- | 16969 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Е0112-16-1 | Грунтовочный слой | 2784,02 | 24,75 | 0,22 | 68891 | 612 | 24152 | 0,04 | 124 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 20045 | 251 | 119 | -- | 1 |
| 355 | Е0108-4-2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов | 2784,02 | 37,52 | 7,14 | 104456 | 19878 | 81406 | 0,14 | 398 |
| | | м2 | | 22,10 | 2,68 | 61527 | 7461 | 118 | 0,01 | 36 |
| 356 | С11011-1394 Изм. и доп. вып. 20 | Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 2,0 | 2784,02 | 484,00 | -- | 1347466 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ 3см | 83,5206 | 1018,16 | 68,13 | 85037 | 5690 | 3792 | 0,14 | 12 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 1786 | 1066 | 133 | 0,04 | 4 |
| 358 | Е0127-57-1 | Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 2784,02 | 122,86 | 49,85 | 342045 | 138783 | 320954 | 0,46 | 1275 |
| | | м2 | | 69,08 | 17,60 | 192320 | 48999 | 133 | 0,09 | 239 |
| 359 | С ПР.ЛИСТ ИП "Чурсин" | Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм | 2784,02 | 4806,23 | -- | 13380648 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **74536058** | **4610927** | | | **26067** |
| | | | **Тенге** | | | **4329836** | **1110570** | | | **4453** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **73944364** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4187655** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5118330** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **49999549** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **11287436** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5535293 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2768 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **830294** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4768779** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **84248437** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **31644** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5948624** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 591694 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 87567 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 322076 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 290059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 145 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 43509 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 934658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1788 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 365585 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 85183095 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33433 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6314209 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 934658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1788 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 365585 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 85183095 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53675 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7375505 | | | |
| | | Итого с временными- 1,2 % | | 1022197 | | 86205292 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями- 2,268 % | | 1955136 | | 88160428 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 % | | 344821 | | 88505249 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет- 1 % | | 862053 | | 89367302 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **89367302** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,51400668 | | | | **224669993** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 % | | | | **4493400** | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | **229163393** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость- 12 % | | | | **27499607** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **256 663 000** | | | | |

**Заказчик:**
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных программ _____ А.С.Жанатаев

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов

**Технадзор:**
ТОО "АДС САПА" _____ Валеев А.Х. 08.09.17

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №51 | 12.10.2016 год | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС в т.ч (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр. 1 | | | стоимость прочих не вход.в состав строит работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | | на приобретение материалов (тенге) | другие дополнительные расходы (тенге) | | |
| | | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр Кабанбай батыра до городского пляжа | 781 110 000 | 280 357 143 | | | | | | | 33 642 857 | 314 000 000 |
| | **Всего к оплате:** | | | | | | | | | | **314 000 000** |

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Каирханов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

# А К Т

## приемки выполненных строительно- монтажных работ

## июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0168-1-5 | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 100 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм** | 2500 | 77,11 | 74,08 | 192765 | 185190 | 46892 | 0,02 | 49 |
| | | м2 | | 3,03 | 12,64 | 7575 | 31600 | 119,7 | 0,07 | 175 |
| | | **Рекультивация** | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-2 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 1000 | 9,24 | 9,24 | 9245 | 9245 | 2911 | – | – |
| | | м3 | | – | 3,00 | – | 3002 | 97 | 0,01 | 12 |
| 3 | С143012-7 | **Земля растительная при заготовке механизированным способом** | 300 | 1240,00 | – | 372000 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Е0147-3-2 | **Планировка грунта вручную** | 1000 | 14,63 | – | 14630 | – | 18873 | 0,10 | 102 |
| | | м2 | | 14,63 | – | 14630 | – | 129 | – | – |
| | | **Балки Б1 (52шт)** | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-18-2 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм** | 20,696 | 14139,02 | 407,30 | 292621 | 8429 | 55171 | 14,40 | 298 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 49360 | 3184 | 105 | 0,75 | 16 |
| | | **Балки Б2 (32шт)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 12,736 | 14139,02 | 407,30 | 180075 | 5187 | 33952 | 14,40 | 183 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 30375 | 1960 | 105 | 0,75 | 10 |
| 7 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,52288 | 50642,00 | – | 26480 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11488 | 53000,00 | – | 6089 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 1,57984 | 44900,00 | – | 70935 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,4448 | 33697,62 | 304,24 | 14989 | 135 | 15501 | 198,00 | 88 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 14712 | 51 | 105 | 0,56 | – |
| 11 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,22592 | 63600,00 | – | 14369 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,16512 | 49131,00 | – | 8113 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,05376 | 50900,00 | – | 2736 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б3 (2шт) | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,906 | 14139,02 | 407,30 | 12810 | 369 | 2415 | 14,40 | 13 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2161 | 139 | 105 | 0,75 | 1 |
| 15 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03956 | 50642,00 | – | 2003 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00818 | 53000,00 | – | 434 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,1139 | 44900,00 | – | 5114 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | – |
| 19 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,01412 | 63600,00 | – | 898 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01032 | 49131,00 | – | 507 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00336 | 50900,00 | – | 171 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б5 (2шт) | | | | | | | | |
| 22 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,744 | 14139,02 | 407,30 | 10519 | 303 | 1983 | 14,40 | 11 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1774 | 114 | 105 | 0,75 | 1 |
| | | Балки Б10 (20шт) | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 7,84 | 14139,02 | 407,30 | 110850 | 3193 | 20900 | 14,40 | 113 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 18698 | 1206 | 105 | 0,75 | 6 |
| 24 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2924 | 50642,00 | – | 14808 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0706 | 53000,00 | – | 3742 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,9748 | 44900,00 | – | 43769 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,278 | 33697,62 | 304,24 | 9368 | 85 | 9688 | 198,00 | 55 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 9195 | 32 | 105 | 0,56 | – |
| 28 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,1412 | 63600,00 | – | 8980 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1032 | 49131,00 | – | 5070 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0336 | 50900,00 | – | 1710 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б12 (10шт) | | | | | | | | |
| 31 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 3,78 | 14139,02 | 407,30 | 53445 | 1540 | 10077 | 14,40 | 54 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 9015 | 582 | 105 | 0,75 | 3 |
| 32 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1468 | 50642,00 | – | 7434 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0341 | 53000,00 | – | 1807 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,5089 | 44900,00 | – | 22850 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,139 | 33697,62 | 304,24 | 4684 | 42 | 4844 | 198,00 | 28 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 4597 | 16 | 105 | 0,56 | – |
| 36 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,0706 | 63600,00 | – | 4490 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0516 | 49131,00 | – | 2535 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0168 | 50900,00 | – | 855 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Балки Б13 (2шт)** | | | | | | | | |
| 39 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,852 | 14139,02 | 407,30 | 12046 | 347 | 2271 | 14,40 | 12 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2032 | 131 | 105 | 0,75 | 1 |
| 40 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03268 | 50642,00 | – | 1655 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00768 | 53000,00 | – | 407 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,10882 | 44900,00 | – | 4886 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| | | т | 0,01412 | 63600,00 | -- | 898 | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,01032 | 49131,00 | -- | 507 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,00336 | 50900,00 | -- | 171 | -- | -- | -- | -- |
| | | Балки Б15 (3шт) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,933 | 14139,02 | 407,30 | 13192 | 380 | 2487 | 14,40 | 13 |
| 48 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | | 2385,00 | 153,86 | 2225 | 144 | 105 | 0,75 | 1 |
| | | т | 0,0387 | 50642,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,00837 | 53000,00 | -- | 444 | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,10641 | 44900,00 | -- | 4778 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1т | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |
| 52 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| | | т | 0,02118 | 63600,00 | -- | 1347 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49131,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | 50900,00 | – | 257 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б18 (2шт) | | | | | | | | |
| 55 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,352 | 14139,02 | 407,30 | 4977 | 143 | 938 | 14,40 | 5 |
| | | м3 | 2385,00 | 153,86 | 840 | 54 | 105 | 0,75 | – | |
| 56 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02236 | 50642,00 | – | 1132 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00312 | 53000,00 | – | 165 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,04192 | 44900,00 | – | 1882 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | – | |
| 60 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,01412 | 63600,00 | – | 898 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01032 | 49131,00 | – | 507 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00336 | 50900,00 | – | 171 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б19 (3шт) | | | | | | | | |
| 63 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,771 | 14139,02 | 407,30 | 10901 | 314 | 2055 | 14,40 | 11 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1839 | 119 | 105 | 0,75 | 1 |
| 64 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0387 | 50642,00 | – | 1960 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0069 | 53000,00 | – | 366 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,09696 | 44900,00 | – | 4354 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 68 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,02118 | 63600,00 | – | 1347 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49131,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00504 | 50900,00 | – | 257 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б20 (2шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,54 | 14139,02 | 407,30 | 7635 | 220 | 1440 | 14,40 | 8 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1288 | 83 | 105 | 0,75 | -- |
| 72 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,02408 | 50642,00 | -- | 1219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00484 | 53000,00 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,06844 | 44900,00 | -- | 3073 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 76 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,01412 | 63600,00 | -- | 898 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01032 | 49131,00 | -- | 507 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00336 | 50900,00 | -- | 171 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Балки Б21 (20шт) | | | | | | | | |
| 79 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 6,76 | 14139,02 | 407,30 | 95580 | 2753 | 18021 | 14,40 | 97 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 16123 | 1040 | 105 | 0,75 | 5 |
| 80 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2752 | 50642,00 | -- | 13937 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0608 | 53000,00 | – | 3222 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,7854 | 44900,00 | – | 35264 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,278 | 33697,62 | 304,24 | 9368 | 85 | 9688 | 198,00 | 55 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 9195 | 32 | 105 | 0,56 | – |
| 84 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,1412 | 63600,00 | – | 8980 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1032 | 49131,00 | – | 5070 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 86 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0336 | 50900,00 | – | 1710 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б22 (2шт) | | | | | | | | |
| 87 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,582 | 14139,02 | 407,30 | 8229 | 237 | 1551 | 14,40 | 8 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1388 | 90 | 105 | 0,75 | – |
| 88 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0258 | 50642,00 | – | 1307 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0052 | 53000,00 | – | 276 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,07412 | 44900,00 | – | 3328 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0278 | 33697,62 | 304,24 | 937 | 8 | 969 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 919 | 3 | 105 | 0,56 | – |
| 92 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,01412 | 63600,00 | – | 898 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 93 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01032 | 49131,00 | – | 507 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 94 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00336 | 50900,00 | – | 171 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б23 (3шт) | | | | | | | | |
| 95 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,972 | 14139,02 | 407,30 | 13743 | 396 | 2591 | 14,40 | 14 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2318 | 150 | 105 | 0,75 | 1 |
| 96 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04128 | 50642,00 | – | 2091 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00873 | 53000,00 | – | 463 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,1254 | 44900,00 | – | 5630 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 100 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,02118 | 63600,00 | – | 1347 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 101 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49131,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | 50900,00 | – | 257 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б24 (1шт) | | | | | | | | |
| 103 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,453 | 14139,02 | 407,30 | 6405 | 185 | 1208 | 14,40 | 7 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1080 | 70 | 105 | 0,75 | – |
| 104 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01806 | 50642,00 | – | 915 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 105 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00409 | 53000,00 | – | 217 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 106 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,05695 | 44900,00 | – | 2557 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0139 | 33697,62 | 304,24 | 468 | 4 | 484 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 460 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 108 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | – | 449 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00168 | 50900,00 | – | 86 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б25 (1шт) | | | | | | | | |
| 111 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,48 | 14139,02 | 407,30 | 6787 | 196 | 1280 | 14,40 | 7 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 1145 | 74 | 105 | 0,75 | – |
| 112 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0215 | 50642,00 | – | 1089 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00434 | 53000,00 | – | 230 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,06073 | 44900,00 | – | 2727 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0139 | 33697,62 | 304,24 | 468 | 4 | 484 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 460 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 116 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,00706 | 63600,00 | – | 449 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 117 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00516 | 49131,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00168 | 50900,00 | – | 86 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Балки Б26 (3шт) | | | | | | | | |
| 119 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 1,014 | 14139,02 | 407,30 | 14337 | 413 | 2703 | 14,40 | 15 |
| | | м3 | | 2385,00 | 153,86 | 2418 | 156 | 105 | 0,75 | 1 |
| 120 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04644 | 50642,00 | – | 2352 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 121 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00912 | 53000,00 | – | 483 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 122 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,11781 | 44900,00 | – | 5290 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 123 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0417 | 33697,62 | 304,24 | 1405 | 13 | 1453 | 198,00 | 8 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1379 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 124 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм | 0,02118 | 63600,00 | – | 1347 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01548 | 49131,00 | – | 761 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 126 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,00504 | 50900,00 | – | 257 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Плиты П1 (194шт) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | E0106-1-16 примен | Устройство монолитных участков | 222,518 | 7337,51 | 196,62 | 1632727 | 43751 | 80962 | 1,79 | 398 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 60581 | 16526 | 105 | 0,36 | 81 |
| | | Плиты П2 (4шт) | | | | | | | | |
| 128 | E0106-1-16 примен | Устройство монолитных участков | 3,54 | 7337,51 | 196,62 | 25975 | 696 | 1288 | 1,79 | 6 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 964 | 263 | 105 | 0,36 | 1 |
| | | Панели навесные | | | | | | | | |
| | | ПС1-100шт | | | | | | | | |
| 129 | E0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 147 | 12852,39 | 442,42 | 1889301 | 65036 | 390448 | 14,00 | 2058 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 347288 | 24568 | 105 | 0,82 | 120 |
| 130 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,058 | 69000,00 | – | 4002 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 131 | C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 10,08 | 71100,00 | – | 716688 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 132 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 2,164 | 93997,62 | 304,24 | 203411 | 658 | 75414 | 198,00 | 428 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 71574 | 248 | 105 | 0,56 | 1 |
| 133 | C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,604 | 63600,00 | – | 38414 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 134 | C11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,904 | 49163,00 | – | 44443 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 135 | C12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,396 | 58900,00 | – | 23324 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ПС2-10 шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | E0106-17-1 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | | | | | | | | |
| 137 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 11,76<br>м3 | 12852,39<br>2362,50 | 442,42<br>167,13 | 151144<br>27783 | 5203<br>1965 | 31236<br>105 | 14,00<br>0,82 | 165<br>10 |
| 138 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00464<br>т | 69000,00<br>-- | -<br>- | 320<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,8064<br>т | 71100,00<br>- | -<br>- | 57335<br>- | --<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,17312<br>1т | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 16273<br>5726 | 53<br>20 | 6033<br>105 | 198,00<br>0,56 | 34<br>- |
| 141 | С11011-5362 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,04832<br>т | 63600,00<br>- | -<br>- | 3073<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 142 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,07232<br>т | 49163,00<br>- | -<br>- | 3555<br>- | -<br>-- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПС3-17 шт | 0,03168<br>т | 58900,00<br>- | -<br>- | 1866<br>- | -<br>-- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | E0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | | | | | | | | |
| 144 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 24,99<br>м3 | 12852,39<br>2362,50 | 442,42<br>167,13 | 321181<br>59039 | 11056<br>4177 | 66376<br>105 | 14,00<br>0,82 | 350<br>20 |
| | | | 0,00986<br>т | 69000,00<br>-- | -<br>- | 680<br>- | -<br>-- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,7136 | 71100,00 | – | 121837 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,36788 | 93997,62 | 304,24 | 34580 | 112 | 12820 | 198,00 | 73 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 12168 | 42 | 105 | 0,56 | – |
| 147 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/ | 0,10268 | 63600,00 | – | 6530 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 148 | С11011-5363 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,15368 | 49163,00 | – | 7555 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 149 | С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,06732 | 58900,00 | – | 3965 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ПС10-1 шт** | | | | | | | | |
| 150 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 1,37 | 12852,39 | 442,42 | 17608 | 606 | 3639 | 14,00 | 19 |
| | | м3 | | 2362,50 | 167,13 | 3237 | 229 | 105 | 0,82 | 1 |
| 151 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00058 | 69000,00 | – | 40 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,09393 | 71100,00 | – | 6678 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02164 | 93997,62 | 304,24 | 2034 | 7 | 754 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 716 | 2 | 105 | 0,56 | – |