Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №151-А от **25.04.2019 г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 08.11.2020 | 01.11.2020 | 30.11.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №5

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Сантехнические работы/Холодное водоснабжение ниже отметки 0,000/** | | | | |
| 1 | 1 | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм.** Прокладка | м трубопровода | 23,000 | 6877,26 | 158177 |
| 2 | 2 | 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм.** Прокладка | м трубопровода | 6,000 | 3931,47 | 23589 |
| 3 | 3 | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 32,000 | 3400,54 | 108817 |
| 4 | 4 | 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,000 | 3037,31 | 9112 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 56,000 | 2177,56 | 121944 |
| 6 | 6 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 381706,39 | 1909 |
| 7 | 7 | 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,050 | 1373,30 | 6935 |
| 8 | 8 | 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,000 | 2911,33 | 14557 |
| 9 | 9 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5,000 | 100,00 | 500 |
| 10 | 10 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1026,13 | 1026 |
| 11 | 11 | 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 541,49 | 541 |
| 12 | 12 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,000 | 985,98 | 1972 |
| 13 | 13 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 1499,55 | 5998 |
| 14 | 14 | 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4,000 | 790,89 | 3164 |
| 15 | 15 | 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12,000 | 379,72 | 4557 |
| 16 | 16 | 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12,000 | 657,50 | 7890 |
| 17 | 17 | 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12,000 | 176,45 | 2117 |
| 18 | 18 | 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24,000 | 609,24 | 14622 |
| 19 | 19 | 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 812,70 | 813 |
| 20 | 20 | 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12,000 | 64,64 | 776 |
| 21 | 21 | 23-020401-2525 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x63x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1370,67 | 1371 |
| 22 | 22 | 23-020401-2522 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 886,93 | 2661 |
| 23 | 23 | 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,000 | 225,72 | 1354 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 24 | 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 118,52 | 119 |
| 25 | 25 | 23-020401-1116 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 296,44 | 593 |
| 26 | 26 | 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 133,35 | 133 |
| 27 | 27 | 23-020401-1109 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 108,74 | 109 |
| 28 | 28 | 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 58,47 | 58 |
| 29 | 29 | 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 666,96 | 2668 |
| 30 | 30 | 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12,000 | 48,25 | 579 |
| 31 | 31 | 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18,000 | 36,43 | 656 |
| 32 | 32 | 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10,000 | 98,51 | 985 |
| 33 | 33 | 23-020401-0106 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 201,12 | 402 |
| 34 | 34 | 23-020401-0107 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7,000 | 358,11 | 2507 |
| 35 | 35 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 112,000 | 575,30 | 64434 |
| | | | Раздел: Строительные работы | | | | |
| 36 | 36 | 11-260101-0601 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ | м3 изоляции | 1,280 | 136633,95 | 174891 |
| 37 | 37 | 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1,318 | 29720,37 | 39183 |
| 38 | 38 | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 50,300 | 595,24 | 29941 |
| 39 | 39 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,058 | 353630,70 | 20455 |
| | | | Раздел: Водомерный узел | | | | |
| 40 | 40 | 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1,000 | 20914,34 | 20914 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 41 | 23-051501-0908 РСНБ РК 2015 | Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss | шт. | 1,000 | 187047,21 | 187047 |
| 42 | 42 | 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,000 | 724,15 | 1448 |
| 43 | 43 | 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,000 | 1149,67 | 2299 |
| 44 | 44 | 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 5,000 | 1998,71 | 9994 |
| 45 | 45 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 9,000 | 97,06 | 874 |
| 46 | 46 | 13-080104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1,000 | 25618,26 | 25618 |
| 47 | 47 | ПРАЙС | Шкаф управления и передачи информации | шт | 1,000 | 92735,17 | 92735 |
| 48 | 48 | 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,000 | 30973,13 | 92919 |
| 49 | 49 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1,000 | 1330,45 | 1330 |
| 50 | 50 | 23-041013-0103 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,000 | 9375,02 | 9375 |
| 51 | 51 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 26,000 | 1499,55 | 38988 |
| 52 | 52 | 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2,000 | 507,95 | 1016 |
| 53 | 53 | 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1,000 | 656,39 | 656 |
| 54 | 54 | 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2,000 | 252,98 | 506 |
| | | | Раздел: Строительные работы | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 55 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,700 | 1004,52 | 1708 |
| | | | Раздел: Сантехнические работы/Холодное водоснабжение выше отметки 0,000/ | | | | |
| 56 | 56 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 210,000 | 3168,76 | 665440 |
| 57 | 57 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 80,000 | 2177,56 | 174205 |
| 58 | 58 | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,800 | 2390,21 | 25814 |
| 59 | 59 | 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 10,800 | 1067,99 | 11534 |
| 60 | 60 | 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 36,000 | 379,72 | 13670 |
| 61 | 61 | 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12,000 | 31,81 | 382 |
| 62 | 62 | 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 72,000 | 313,84 | 22596 |
| 63 | 63 | 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 72,000 | 176,45 | 12704 |
| 64 | 64 | 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120,000 | 17,45 | 2094 |
| 65 | 65 | 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 108,000 | 24,63 | 2660 |
| 66 | 66 | 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24,000 | 64,64 | 1551 |
| 67 | 67 | 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 120,000 | 8,21 | 985 |
| 68 | 68 | 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 160,000 | 15,39 | 2462 |
| 69 | 69 | 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 70,000 | 13,35 | 935 |
| 70 | 70 | 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25,000 | 36,43 | 911 |
| 71 | 71 | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 18,000 | 868,29 | 15629 |
| | | | Раздел: Узел учета в квартирах | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 72 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 36,000 | 658,61 | 23710 |
| 73 | 73 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 36,000 | 2860,96 | 102995 |
| 74 | 74 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 36,000 | 2550,23 | 91808 |
| 75 | 75 | 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 36,000 | 379,72 | 13670 |
| 76 | 76 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 36,000 | 1330,45 | 47896 |
| 77 | 77 | 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 | Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 36,000 | 646,10 | 23260 |
| 78 | 78 | 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 36,000 | 313,84 | 11298 |
| 79 | 79 | 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 36,000 | 295,37 | 10633 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 2598386 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 554777 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 192473 |
| | | | **Итого с временными** | | 0,9 % | 23385,47 | 2621771,47 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,61 % | 42210,52 | 2663981,99 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017 года, 10%** | | | | 266 398 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года,90% к = 1,0599383** | | | | 2 541 291 |
| | | | **Итого** | | | | 2 807 689 |
| | | | **Итого с поправочным коэффициентом по договору** | | 0,99424 | | 2 791 515,057 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12% | 334 981,81 | 3 126 496,86 |

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс"

Субподрядчик ТОО"Абай-Б"