Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда.Электроснабжение	**82 337 084,93**	**на 2020 год**								
		925 000,00		-						
		на 2021 год								
		81412084,93	**73 169 130**	**72 244 130**	**41 376 646**			**41 376 646**		**9 167 954,93**
ИТОГО к оплате:								**41 376 646,00**		

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Ж.К.Жусупов**
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 КВ										
1	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**		**8071,17**	**--**	**24213,52**	**--**			**24213,52**
						--	--	--	--	**24213,52**	--	
2	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**		**86295,30**	**--**	**86295,30**	**--**			**86295,30**
						--	--	--	--	**86295,30**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**110508,82**	**--**	**--**	**--**	**110508,82**
		Стоимость оборудования	Тенге					--	--	**110508,82**	--	
		Запасные части	Тенге					**101730,00**				
		Тара и упаковка	Тенге					**2034,60**				
		Транспортные расходы	Тенге					**1556,47**				
		Заготов.складские расходы	Тенге					**3159,63**				
		Комплектация	Тенге					**1301,77**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**726,35**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**110508,82**				
								110508,82				
		РАЗДЕЛ 2. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке										
		Анкерная опора со сменой проводов Ас-10-1Ас10-3,2с -1 шт										
		Стойки										
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**1**		**13909,32** **6416,54**	**6819,60** **3312,80**	**13909,32** **6416,54**	**6819,60** **3312,80**	**673,18**	**7783,47** **1735,42**	**23428,22**
4	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ6** *СП - 8%*	**т**	**0,023**		**514893,00** --	**--** --	**11842,54** --	**--** --	**11842,54**	**--** **947,40**	**12789,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ14**	т	0,0076	514893,00	–	3913,19	–	3913,19	–	4226,24
		СП - 8%			–	–	–	–		313,05	
6	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**ХомутХ1**	т	0,00232	514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%			–	–	–	–		95,56	
7	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00008	583579,00	–	46,69	–	46,69	–	50,42
		СП - 8%			–	–	–	–		3,73	
				Арматура							
8	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	799,00	–	3196,00	–	3196,00	–	3451,68
		СП - 8%			–	–	–	–		255,68	
9	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	412,00	–	1648,00	–	1648,00	–	1779,84
		СП - 8%			–	–	–	–		131,84	
10	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3	12306,00	–	36918,00	–	36918,00	–	39871,44
		СП - 8%			–	–	–	–		2953,44	
11	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	1	18880,00	–	18880,00	–	18880,00	–	20390,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1510,40	
12	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	702,00	–	2106,00	–	2106,00	–	2274,48
		СП - 8%			–	–	–	–		168,48	
13	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
14	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	21648,00	–	64944,00	–	64944,00	–	70139,52
		СП - 8%			–	–	–	–		5195,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-040207-3225 2404-0207-3225 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	12368,00 --	-- --	37104,00 --	-- --	37104,00	-- 2968,32	40072,32
16	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2936,00 --	-- --	8808,00 --	-- --	8808,00	-- 704,64	9512,64
17	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	751,00 --	-- --	2253,00 --	-- --	2253,00	-- 180,24	2433,24
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Опора ж/б концевая анкерная А10-1 -1шт									
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2359,39 1031,94	1327,45 502,20	4718,78 2063,88	2654,90 1004,40	--	2454,62 573,87	7747,28
21	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита ,марка ПЗ-И из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	2	11512,00 --	-- --	23024,00 --	-- --	23024,00	-- 1841,92	24865,92
22	С124-040207-2107 2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	47,6	1959,00 --	-- --	93248,40 --	-- --	93248,40	-- 7459,87	100708,27
23	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	т	0,00344	514893,00 --	-- --	1771,23 --	-- --	1771,23	-- 141,70	1912,93
24	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	2967,00 --	-- --	2967,00 --	-- --	2967,00	-- 237,36	3204,36
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00	--	54,00	--	54,00	--	58,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-040207-3225 2404-0207-3225 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	12368,00 -- 2936,00 --	-- -- -- --	37104,00 -- 8808,00 --	-- -- -- --	37104,00 8808,00	-- 2968,32 -- 704,64	40072,32 9512,64
16	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3							
17	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	751,00 --	-- --	2253,00 --	-- --	2253,00	-- 180,24	2433,24
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Опора ж/б концевая анкерная А10-1 -1шт									
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2359,39 1031,94	1327,45 502,20	4718,78 2063,88	2654,90 1004,40	--	2454,62 573,87	7747,28
21	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита ,марка ПЗ-И из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	2	11512,00 --	-- --	23024,00 --	-- --	23024,00	-- 1841,92	24865,92
22	С124-040207-2107 2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	47,6	1959,00 --	-- --	93248,40 --	-- --	93248,40	-- 7459,87	100708,27
23	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	т	0,00344	514893,00 --	-- --	1771,23 --	-- --	1771,23	-- 141,70	1912,93
24	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	2967,00 --	-- --	2967,00 --	-- --	2967,00	-- 237,36	3204,36
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00	--	54,00	--	54,00	--	58,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4,32	
26	С124-040207-2102 2404-0207-2102 РСНБ РК 2015	Крепления провода ГОСТ	10 шт.	0,1	45652,00	--	4565,20	--	4565,20	--	4930,42
		СП - 8%			--	--	--	--		365,22	
27	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00	--	1026,00	--	1026,00	--	1108,08
		СП - 8%			--	--	--	--		82,08	
28	С124-040204-1308 2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2344,00	--	7032,00	--	7032,00	--	7594,56
		СП - 8%			--	--	--	--		562,56	
Подвеска натяжная изолирующая -6 шт на1 опору											
29	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3203,00	--	38436,00	--	38436,00	--	41510,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3074,88	
30	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153,00	--	6918,00	--	6918,00	--	7471,44
		СП - 8%			--	--	--	--		553,44	
31	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00	--	4182,00	--	4182,00	--	4516,56
		СП - 8%			--	--	--	--		334,56	
32	С124-040203-0403 2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7192,00	--	43152,00	--	43152,00	--	46604,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3452,16	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		КРМ-1-1 шт									
34	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,01116	514893,00	--	5746,21	--	5746,21	--	6205,90
		СП - 8%			--	--	--	--		459,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Круг диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0009255	226241,00 --	-- --	209,39 --	-- --	209,39 16,75	--	226,14
36	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	2967,00 --	-- --	5934,00 --	-- --	5934,00 474,72	--	6408,72
37	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	54,00 --	-- --	108,00 --	-- --	108,00 8,64	--	116,64
38	С124-040207-2102 2404-0207-2102 РСНБ РК 2015	Крепления провода ГОСТ *СП - 8%*	10 шт.	0,2	45652,00 --	-- --	9130,40 --	-- --	9130,40 730,43	--	9860,83
39	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	513,00 --	-- --	1026,00 --	-- --	1026,00 82,08	--	1108,08
40	С124-040204-1308 2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2344,00 --	-- --	7032,00 --	-- --	7032,00 562,56	--	7594,56
41	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8044,77 7404,00	87,04 29,96	8044,77 7404,00	87,04 29,96	553,73 1071,78	5352,45	14469,00
42	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	8670,00 --	-- --	8670,00 --	-- --	8670,00 693,60	--	9363,60
43	С124-040206-0709 2404-0206-0709 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	1035,00 --	-- --	9315,00 --	-- --	9315,00 745,20	--	10060,20
44	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	10257,00 --	-- --	205,14 --	-- --	205,14 16,41	--	221,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	208308,00	–	2083,08	–	2083,08	–	2249,73
		СП - 8%			–	–	–	–		166,65	
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000108	499529,00	–	53,95	–	53,95	–	58,27
		СП - 8%			–	–	–	–		4,32	
		РАЗДЕЛ 3. Опоры для совместной полвески проводов ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора а10/0,38-1-1 шт									
		Стойки									
47	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
		Металлоконструкции 10 кВ									
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77	т	0,01731	514893,00	–	8912,80	–	8912,80	–	9625,82
		СП - 8%			–	–	–	–		713,02	
49	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52	т	0,00114	514893,00	–	586,98	–	586,98	–	633,94
		СП - 8%			–	–	–	–		46,96	
50	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00232	514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%			–	–	–	–		95,56	
51	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	1	3666,00	–	3666,00	–	3666,00	–	3959,28
		СП - 8%			–	–	–	–		293,28	
52	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,003096	514893,00	–	1594,11	–	1594,11	–	1721,64
		СП - 8%			–	–	–	–		127,53	
53	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000502	499529,00	–	250,76	–	250,76	–	270,82
		СП - 8%			–	–	–	–		20,06	
		Арматура 10 кВ									
54	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995,00	–	3995,00	–	4314,60
		СП - 8%			–	–	–	–		319,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	751,00	–	3755,00	–	3755,00	–	4055,40
		СП - 8%			–	–	–	–		300,40	
56	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	–	12306,00	–	12306,00	–	13290,48
		СП - 8%			–	–	–	–		984,48	
57	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	–	6293,33	–	6293,33	–	6796,80
		СП - 8%			–	–	–	–		503,47	
58	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212,00	–	4212,00	–	4548,96
		СП - 8%			–	–	–	–		336,96	
59	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
60	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	–	129888,00	–	129888,00	–	140279,04
		СП - 8%			–	–	–	–		10391,04	
61	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2936,00	–	8808,00	–	8808,00	–	9512,64
		СП - 8%			–	–	–	–		704,64	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									
62	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ78,ТМ78а	т	0,0094	514893,00	–	4839,99	–	4839,99	–	5227,19
		СП - 8%			–	–	–	–		387,20	
63	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001004	499529,00	–	501,53	–	501,53	–	541,65
		СП - 8%			–	–	–	–		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
64	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560,00	–	21120,00	–	21120,00	–	22809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1689,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	1912,00 --	-- --	9560,00 --	-- --	9560,00	-- 764,80	10324,80
66	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	2079,00 --	-- --	2079,00 --	-- --	2079,00	-- 166,32	2245,32
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
67	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	153,00 --	-- --	306,00 --	-- --	306,00	-- 24,48	330,48
68	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	2,6	410,00 --	-- --	1066,00 --	-- --	1066,00	-- 85,28	1151,28
69	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	1845,00 --	-- --	3690,00 --	-- --	3690,00	-- 295,20	3985,20
70	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	1254,00 --	-- --	2508,00 --	-- --	2508,00	-- 200,64	2708,64
71	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	8	1912,00 --	-- --	15296,00 --	-- --	15296,00	-- 1223,68	16519,68
72	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	2079,00 --	-- --	2079,00 --	-- --	2079,00	-- 166,32	2245,32
73	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	3060,00 --	-- --	6120,00 --	-- --	6120,00	-- 489,60	6609,60
74	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,001	366353,00 --	-- --	366,35 --	-- --	366,35	-- 29,31	395,66

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**42,00** --	**--** --	**84,00** --	**--** --	**84,00**	**--** **6,72**	**90,72**
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**1,2**		**848,60** **257,58**	**19,04** **2,47**	**1018,32** **309,10**	**22,85** **2,96**	**686,37**	**290,21** **104,68**	**1413,22**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2544	1215,00		309,10				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0024							
76.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0234		709,00		16,59			
76.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0024		2609,00		6,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0024		1234,00		2,96			
76.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,88	224,00				645,12		
76.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000192	134307,00				25,79		
76.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000288	53700,00				15,47		
		Анкерная опораА10/0,38-2-1 шт										
		Стойки										
77	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**1**		**21307,67** **9657,00**	**10977,49** **5333,94**	**21307,67** **9657,00**	**10977,49** **5333,94**	**673,18**	**11992,75** **2664,03**	**35964,46**
		Металлоконструкций 10 кВ										
78	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ77** *СП - 8%*	**т**	**0,01731**		**514893,00** --	**--** --	**8912,80** --	**--** --	**8912,80**	**--** **713,02**	**9625,82**
79	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ52** *СП - 8%*	**т**	**0,00152**		**514893,00** --	**--** --	**782,64** --	**--** --	**782,64**	**--** **62,61**	**845,25**
80	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**ХомутХ51** *СП - 8%*	**т**	**0,00232**		**514893,00** --	**--** --	**1194,55** --	**--** --	**1194,55**	**--** **95,56**	**1290,12**
81	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**крепление подкоса У52** *СП - 8%*	**комплект**	**2**		**3666,00** --	**--** --	**7332,00** --	**--** --	**7332,00**	**--** **586,56**	**7918,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0048504	514893,00	–	2497,44	–	2497,44	–	2697,23
		СП - 8%			–	–	–	–		199,79	
83	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000502	499529,00	–	250,76	–	250,76	–	270,82
		СП - 8%			–	–	–	–		20,06	
		Арматура 10 кВ									
84	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995,00	–	3995,00	–	4314,60
		СП - 8%			–	–	–	–		319,60	
85	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	751,00	–	3755,00	–	3755,00	–	4055,40
		СП - 8%			–	–	–	–		300,40	
86	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	–	12306,00	–	12306,00	–	13290,48
		СП - 8%			–	–	–	–		984,48	
87	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	–	6293,33	–	6293,33	–	6796,80
		СП - 8%			–	–	–	–		503,47	
88	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212,00	–	4212,00	–	4548,96
		СП - 8%			–	–	–	–		336,96	
89	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
90	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	–	129888,00	–	129888,00	–	140279,04
		СП - 8%			–	–	–	–		10391,04	
91	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2936,00	–	8808,00	–	8808,00	–	9512,64
		СП - 8%			–	–	–	–		704,64	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ78,ТМ78а**	т	0,0094	514893,00	–	4839,99	–	4839,99	–	5227,19
		СП - 8%			–	–	–	–		387,20	
93	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001004	499529,00	–	501,53	–	501,53	–	541,65
		СП - 8%			–	–	–	–		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
94	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	10560,00	–	21120,00	–	21120,00	–	22809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1689,60	
95	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1912,00	–	19120,00	–	19120,00	–	20649,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1529,60	
96	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	2079,00	–	4158,00	–	4158,00	–	4490,64
		СП - 8%			–	–	–	–		332,64	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
97	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	153,00	–	306,00	–	306,00	–	330,48
		СП - 8%			–	–	–	–		24,48	
98	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	2,6	410,00	–	1066,00	–	1066,00	–	1151,28
		СП - 8%			–	–	–	–		85,28	
99	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1845,00	–	3690,00	–	3690,00	–	3985,20
		СП - 8%			–	–	–	–		295,20	
100	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1254,00	–	2508,00	–	2508,00	–	2708,64
		СП - 8%			–	–	–	–		200,64	
101	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1912,00	–	15296,00	–	15296,00	–	16519,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1223,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
103	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	–	6120,00	–	6120,00	–	6609,60
		СП - 8%			–	–	–	–		489,60	
104	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	–	366,35	–	366,35	–	395,66
		СП - 8%			–	–	–	–		29,31	
105	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	–	84,00	–	84,00	–	90,72
		СП - 8%			–	–	–	–		6,72	
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Анкерная опора А10/0,38-4-1 шт									
		Стойки									
107	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
				Металлоконструкций 10 кВ							
108	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77	т	0,01731	514893,00	–	8912,80	–	8912,80	–	9625,82
		СП - 8%			–	–	–	–		713,02	
109	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ52	т	0,00152	514893,00	–	782,64	–	782,64	–	845,25
		СП - 8%			–	–	–	–		62,61	
110	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00232	514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%			–	–	–	–		95,56	
111	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	2	3666,00	–	7332,00	–	7332,00	–	7918,56
		СП - 8%			–	–	–	–		586,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0048504	514893,00	--	2497,44	--	2497,44	--	2697,23
		СП - 8%			--	--	--	--		199,79	
113	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000502	499529,00	--	250,76	--	250,76	--	270,82
		СП - 8%			--	--	--	--		20,06	
		Арматура 10 кВ									
114	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995,00	--	3995,00	--	4314,60
		СП - 8%			--	--	--	--		319,60	
115	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	751,00	--	3755,00	--	3755,00	--	4055,40
		СП - 8%			--	--	--	--		300,40	
116	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	--	12306,00	--	12306,00	--	13290,48
		СП - 8%			--	--	--	--		984,48	
117	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		503,47	
118	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4548,96
		СП - 8%			--	--	--	--		336,96	
119	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125886,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9324,96	
120	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,04
		СП - 8%			--	--	--	--		10391,04	
121	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2936,00	--	8808,00	--	8808,00	--	9512,64
		СП - 8%			--	--	--	--		704,64	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ78,ТМ78а	т	0,0094	514893,00	–	4839,99	–	4839,99	–	5227,19
		СП - 8%			–	–	–	–		387,20	
123	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001004	499529,00	–	501,53	–	501,53	–	541,65
		СП - 8%			–	–	–	–		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
124	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560,00	–	21120,00	–	21120,00	–	22809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1689,60	
125	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912,00	–	19120,00	–	19120,00	–	20649,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1529,60	
126	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079,00	–	4158,00	–	4158,00	–	4490,64
		СП - 8%			–	–	–	–		332,64	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
127	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	–	306,00	–	306,00	–	330,48
		СП - 8%			–	–	–	–		24,48	
128	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	–	1066,00	–	1066,00	–	1151,28
		СП - 8%			–	–	–	–		85,28	
129	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	–	3690,00	–	3690,00	–	3985,20
		СП - 8%			–	–	–	–		295,20	
130	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	–	2508,00	–	2508,00	–	2708,64
		СП - 8%			–	–	–	–		200,64	
131	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	–	15296,00	–	15296,00	–	16519,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1223,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
133	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	–	6120,00	–	6120,00	–	6609,60
		СП - 8%			–	–	–	–		489,60	
134	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	–	366,35	–	366,35	–	395,66
		СП - 8%			–	–	–	–		29,31	
135	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	–	84,00	–	84,00	–	90,72
		СП - 8%			–	–	–	–		6,72	
136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Ответвительная анкерная опора А10/0,38-3-2 шт									
		Стойки									
137	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21307,67	10977,49	42615,34	21954,98	1346,36	23985,50	71928,91
		НР - 80%; СП - 8%			9657,00	5333,94	19314,00	10667,88		5328,07	
		Металлоконструкций 10 кВ									
138	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ56	т	0,00366	514893,00	–	1884,51	–	1884,51	–	2035,27
		СП - 8%			–	–	–	–		150,76	
139	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77	т	0,03462	514893,00	–	17825,60	–	17825,60	–	19251,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1426,05	
140	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00464	514893,00	–	2389,10	–	2389,10	–	2580,23
		СП - 8%			–	–	–	–		191,13	
141	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	2	3666,00	–	7332,00	–	7332,00	–	7918,56
		СП - 8%			–	–	–	–		586,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП21,22	т	0,003096	514893,00	--	1594,11	--	1594,11	--	1721,64
		СП - 8%			--	--	--	--		127,53	
143	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	583579,00	--	93,37	--	93,37	--	100,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7,47	
		Арматура 10 кВ									
144	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799,00	--	7990,00	--	7990,00	--	8629,20
		СП - 8%			--	--	--	--		639,20	
145	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	412,00	--	4120,00	--	4120,00	--	4449,60
		СП - 8%			--	--	--	--		329,60	
146	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306,00	--	73836,00	--	73836,00	--	79742,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5906,88	
147	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	18880,00	--	37760,00	--	37760,00	--	40780,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3020,80	
148	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212,00	--	4212,00	--	4548,96
		СП - 8%			--	--	--	--		336,96	
149	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	--	116562,00	--	116562,00	--	125886,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9324,96	
150	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	--	129888,00	--	129888,00	--	140279,04
		СП - 8%			--	--	--	--		10391,04	
151	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2936,00	--	17616,00	--	17616,00	--	19025,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1409,28	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
153	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00	--	2132,00	--	2132,00	--	2302,56
		СП - 8%			--	--	--	--		170,56	
154	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
155	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815,00	--	5630,00	--	5630,00	--	6080,40
		СП - 8%			--	--	--	--		450,40	
156	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560,00	--	21120,00	--	21120,00	--	22809,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1689,60	
157	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912,00	--	19120,00	--	19120,00	--	20649,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1529,60	
158	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079,00	--	8316,00	--	8316,00	--	8981,28
		СП - 8%			--	--	--	--		665,28	
159	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	--	6120,00	--	6120,00	--	6609,60
		СП - 8%			--	--	--	--		489,60	
160	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	--	366,35	--	366,35	--	395,66
		СП - 8%			--	--	--	--		29,31	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
161	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	5,2	410,00 --	-- --	2132,00 --	-- --	2132,00	-- 170,56	2302,56
163	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	1845,00 --	-- --	7380,00 --	-- --	7380,00	-- 590,40	7970,40
164	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	1254,00 --	-- --	5016,00 --	-- --	5016,00	-- 401,28	5417,28
165	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	1912,00 --	-- --	30592,00 --	-- --	30592,00	-- 2447,36	33039,36
166	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158,00 --	-- --	4158,00	-- 332,64	4490,64
167	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	3060,00 --	-- --	12240,00 --	-- --	12240,00	-- 979,20	13219,20
168	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,002	366353,00 --	-- --	732,71 --	-- --	732,71	-- 58,62	791,32
169	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	42,00 --	-- --	168,00 --	-- --	168,00	-- 13,44	181,44
170	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,4	848,60 257,58	19,04 2,47	2036,64 618,19	45,70 5,92	1372,75	580,43 209,37	2826,43
		Ответвительная анкерная опора А10/0,38-4-2 шт									
		Стойки									
171	Е11-330202-0103 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	42615,34 19314,00	21954,98 10667,88	1346,36	23985,50 5328,07	71928,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Металлоконструкций 10 кВ						
172	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ56	т	0,00366	514893,00	–	1884,51	–	1884,51	–	2035,27
		СП - 8%			–	–	–	–		150,76	
173	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77	т	0,03462	514893,00	–	17825,60	–	17825,60	–	19251,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1426,05	
174	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00464	514893,00	–	2389,10	–	2389,10	–	2580,23
		СП - 8%			–	–	–	–		191,13	
175	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	2	3666,00	–	7332,00	–	7332,00	–	7918,56
		СП - 8%			–	–	–	–		586,56	
176	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП21,22	т	0,006278	514893,00	–	3232,50	–	3232,50	–	3491,10
		СП - 8%			–	–	–	–		258,60	
177	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	583579,00	–	93,37	–	93,37	–	100,84
		СП - 8%			–	–	–	–		7,47	
					Арматура 10 кВ						
178	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799,00	–	7990,00	–	7990,00	–	8629,20
		СП - 8%			–	–	–	–		639,20	
179	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	412,00	–	4120,00	–	4120,00	–	4449,60
		СП - 8%			–	–	–	–		329,60	
180	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306,00	–	73836,00	–	73836,00	–	79742,88
		СП - 8%			–	–	–	–		5906,88	
181	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	18880,00	–	37760,00	–	37760,00	–	40780,80
		СП - 8%			–	–	–	–		3020,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212,00	–	4212,00	–	4548,96
		СП - 8%			–	–	–	–		336,96	
183	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
184	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	–	129888,00	–	129888,00	–	140279,04
		СП - 8%			–	–	–	–		10391,04	
185	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787,00	–	22722,00	–	22722,00	–	24539,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1817,76	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
186	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153,00	–	1224,00	–	1224,00	–	1321,92
		СП - 8%			–	–	–	–		97,92	
187	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410,00	–	4264,00	–	4264,00	–	4605,12
		СП - 8%			–	–	–	–		341,12	
188	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845,00	–	11070,00	–	11070,00	–	11955,60
		СП - 8%			–	–	–	–		885,60	
189	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815,00	–	11260,00	–	11260,00	–	12160,80
		СП - 8%			–	–	–	–		900,80	
190	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10560,00	–	42240,00	–	42240,00	–	45619,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3379,20	
191	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1912,00	–	22944,00	–	22944,00	–	24779,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1835,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	2079,00 --	-- --	20790,00 --	-- --	20790,00	-- 1663,20	22453,20
193	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	3060,00 --	-- --	18360,00 --	-- --	18360,00	-- 1468,80	19828,80
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
194	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	153,00 --	-- --	612,00 --	-- --	612,00	-- 48,96	660,96
195	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	5,2	410,00 --	-- --	2132,00 --	-- --	2132,00	-- 170,56	2302,56
196	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1845,00 --	-- --	3690,00 --	-- --	3690,00	-- 295,20	3985,20
197	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	1254,00 --	-- --	5016,00 --	-- --	5016,00	-- 401,28	5417,28
198	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	1912,00 --	-- --	30592,00 --	-- --	30592,00	-- 2447,36	33039,36
199	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	2079,00 --	-- --	8316,00 --	-- --	8316,00	-- 665,28	8981,28
200	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	3060,00 --	-- --	6120,00 --	-- --	6120,00	-- 489,60	6609,60
201	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	42,00 --	-- --	336,00 --	-- --	336,00	-- 26,88	362,88

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**	**м2 поверхности**	**2,4**		**848,60**	**19,04**	**2036,64**	**45,70**	**1372,75**	**580,43**	**2826,43**
		НР - 93%; СП - 8%				**257,58**	**2,47**	**618,19**	**5,92**		**209,37**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5088	1215,00		618,19				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0048							
202.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0468		709,00		33,18			
202.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0048		2609,00		12,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0048		1234,00		5,92			
202.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	224,00				1290,24		
202.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	134307,00				51,57		
202.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	53700,00				30,93		
		Промежуточная опора П10/0,38-1-11 шт										
		Стойки										
203	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**11**		**6907,07**	**2950,51**	**75977,77**	**32455,61**	**7404,98**	**41500,80**	**126876,85**
		НР - 80%; СП - 8%				**3283,38**	**1432,62**	**36117,18**	**15758,82**		**9398,29**	
		Металлоконструкций 10 кВ										
204	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Оголовок ОГ56**	**т**	**0,02013**		**514893,00**	**–**	**10364,80**	**–**	**10364,80**	**–**	**11193,98**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**829,18**	
205	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**ХомутХ51**	**т**	**0,02552**		**514893,00**	**–**	**13140,07**	**–**	**13140,07**	**–**	**14191,27**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1051,21**	
206	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Заземляющий проводник ЗП1**	**т**	**0,010406**		**514893,00**	**–**	**5357,98**	**–**	**5357,98**	**–**	**5786,61**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**428,64**	
		Арматура 10 кВ										
207	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**		**799,00**	**–**	**17578,00**	**–**	**17578,00**	**–**	**18984,24**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1406,24**	
208	**С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**		**412,00**	**–**	**9064,00**	**–**	**9064,00**	**–**	**9789,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		725,12	
209	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**33**	**12306,00**	--	**406098,00**	--	**406098,00**	--	**438585,84**
		СП - 8%			--	--	--	--		**32487,84**	
210	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**11**	**18880,00**	--	**207680,00**	--	**207680,00**	--	**224294,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		**16614,40**	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
211	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**153,00**	--	**3366,00**	--	**3366,00**	--	**3635,28**
		СП - 8%			--	--	--	--		**269,28**	
212	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**28,6**	**410,00**	--	**11726,00**	--	**11726,00**	--	**12664,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		**938,08**	
213	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**1845,00**	--	**20295,00**	--	**20295,00**	--	**21918,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1623,60**	
214	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**1254,00**	--	**13794,00**	--	**13794,00**	--	**14897,52**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1103,52**	
215	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**1912,00**	--	**42064,00**	--	**42064,00**	--	**45429,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3365,12**	
216	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**2079,00**	--	**45738,00**	--	**45738,00**	--	**49397,04**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3659,04**	
217	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**3060,00**	--	**33660,00**	--	**33660,00**	--	**36352,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2692,80**	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
218	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**1845,00**	--	**20295,00**	--	**20295,00**	--	**21918,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1623,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1254,00	–	27588,00	–	27588,00	–	29795,04
		СП - 8%			–	–	–	–		2207,04	
220	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	1912,00	–	168256,00	–	168256,00	–	181716,48
		СП - 8%			–	–	–	–		13460,48	
221	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2079,00	–	22869,00	–	22869,00	–	24698,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1829,52	
222	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3060,00	–	33660,00	–	33660,00	–	36352,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2692,80	
223	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	42,00	–	1848,00	–	1848,00	–	1995,84
		СП - 8%			–	–	–	–		147,84	
224	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	22	848,60	19,04	18669,21	418,96	12583,50	5320,58	25908,98
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	5666,76	54,30		1919,18	
		Состав работ:									
		Промежуточная опора П10/0,38-2-1 шт									
		Стойки									
225	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	
		Металлоконструкций 10 кВ									
226	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ56	т	0,00183	514893,00	–	942,25	–	942,25	–	1017,63
		СП - 8%			–	–	–	–		75,38	
227	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00232	514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%			–	–	–	–		95,56	
228	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,000946	514893,00	–	487,09	–	487,09	–	526,06
		СП - 8%			–	–	–	–		38,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Арматура 10 кВ						
229	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	799,00 --	-- --	1598,00 --	-- --	1598,00	-- 127,84	1725,84
230	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	412,00 --	-- --	824,00 --	-- --	824,00	-- 65,92	889,92
231	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** *СП - 8%*	шт.	3	12306,00 --	-- --	36918,00 --	-- --	36918,00	-- 2953,44	39871,44
232	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	комплект	1	18880,00 --	-- --	18880,00 --	-- --	18880,00	-- 1510,40	20390,40
					Арматура магистрали 0,4 кВ						
233	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	153,00 --	-- --	306,00 --	-- --	306,00	-- 24,48	330,48
234	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	2,6	410,00 --	-- --	1066,00 --	-- --	1066,00	-- 85,28	1151,28
235	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
236	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	10560,00 --	-- --	10560,00 --	-- --	10560,00	-- 844,80	11404,80
237	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	1912,00 --	-- --	3824,00 --	-- --	3824,00	-- 305,92	4129,92
238	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158,00 --	-- --	4158,00	-- 332,64	4490,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060,00	–	3060,00	–	3060,00	–	3304,80
		СП - 8%			–	–	–	–		244,80	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
240	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	–	1845,00	–	1845,00	–	1992,60
		СП - 8%			–	–	–	–		147,60	
241	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	–	2508,00	–	2508,00	–	2708,64
		СП - 8%			–	–	–	–		200,64	
242	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	–	15296,00	–	15296,00	–	16519,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1223,68	
243	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
244	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060,00	–	3060,00	–	3060,00	–	3304,80
		СП - 8%			–	–	–	–		244,80	
245	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	42,00	–	168,00	–	168,00	–	181,44
		СП - 8%			–	–	–	–		13,44	
246	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		РАЗДЕЛ 4. Площадка под КТПБ-2 шт									
		Земляные работы									
247	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	26,19	207,87	198,45	5444,13	5197,48	–	1561,77	7566,38
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	246,65	1922,48		560,47	
248	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,81	1535,38	–	1243,66	–	–	895,43	2310,22
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	–	1243,66	–		171,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,9	17,67	17,67	333,96	333,96	–	91,11	459,08
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,70	–	126,55		34,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038 0,07182		1762,00		126,55			
250	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81	800,93	–	648,75	–	–	467,10	1205,12
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	648,75	–		89,27	
251	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,9	150,14	72,06	2837,65	1361,86	–	1503,36	4688,30
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	1475,79	612,22		347,28	
				Фундаменты							
252	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,92	4059,25	1654,90	19971,51	8142,11	7869,05	6819,98	28934,81
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	3960,35	3372,96		2143,32	
253	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2214,37	1125,23	26572,47	13502,80	4468,50	15955,28	45929,97
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	8601,17	4920,25		3402,22	
254	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1564,40	801,81	25030,44	12828,97	4029,50	15139,37	43383,40
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	8171,97	4658,01		3213,59	
255	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,3	23504,00	–	148075,20	–	148075,20	–	159921,22
		СП - 8%			–	–	–	–		11846,02	
256	техн.раздел21-02,табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,3	270,00	–	1701,00	–	1701,00	–	1837,08
		СП - 8%			–	–	–	–		136,08	
257	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,78	24518,66	1258,82	117199,19	6017,16	95487,48	15544,77	143363,48
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	15694,56	1387,61		10619,52	
258	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,92	848,60	19,04	44907,94	1007,78	30269,03	12798,42	62322,87
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	13631,13	130,61		4616,51	
				Полы							
259	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,96	1066,91	92,17	12760,28	1102,33	7785,10	4015,72	18118,08
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	3872,85	399,19		1342,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,96	1513,00	56,07	18095,49	670,61	15862,86	1777,21	21462,52
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	1562,01	328,63		1589,82	
261	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1212179,80	--	4848,72	--	4138,92	539,45	5819,22
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	709,80	--		431,05	
		РАЗДЕЛ 5. Сети 10 КВ									
262	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	8071,17	--	48427,04	--		--	48427,04
					--	--	--	--	48427,04	--	
263	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	86295,30	--	172590,60	--		--	172590,60
					--	--	--	--	172590,60	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221017,64	--	--	--	221017,64
							--	--	221017,64	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				203460,00				
		Запасные части	Тенге				4069,20				
		Тара и упаковка	Тенге				3112,94				
		Транспортные расходы	Тенге				6319,26				
		Заготов.складские расходы	Тенге				2603,54				
		Комплектация	Тенге				1452,70				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				221017,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221017,64				
		РАЗДЕЛ 6. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора со сменой проводов Ар-10-1,2с -1 шт									
		Стойки									
264	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
265	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Промежуточная опора П10-1,2с-6 шт.									
		Стойки									
266	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая промежуточная опора УП10-3.2с-1 шт									
		Стойки									
268	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	673,18	11992,75 2664,03	35964,46
		Металлоконструкций 10 кВ									
269	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая анкерная опора УА10-3.2с-1 шт									
		Стойки									
270	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	673,18	11992,75 2664,03	35964,46
		Металлоконструкций 10 кВ									
271	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Концевая опора К10-1.2с-1 шт									
		Стойки									
272	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
		Металлоконструкций 10 кВ									
273	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
274	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,56	366353,00 --	-- --	571510,68 --	-- --	571510,68	-- 45720,85	617231,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С123-060612-1404 2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,025	4050619,00	–	101265,48	–	101265,48	–	109366,71
		СП - 8%			–	–	–	–		8101,24	
		РАЗДЕЛ 7. Площадка под КТПБ-1 шт									
		Земляные работы									
276	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	13,095	207,87	198,45	2722,07	2598,74	–	780,89	3783,19
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	123,32	961,24		280,24	
277	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,405	1535,38	–	621,83	–	–	447,72	1155,11
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	–	621,83	–		85,56	
278	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,45	17,67	17,67	166,98	166,98	–	45,56	229,54
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,70	–	63,27		17,00	
279	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	800,93	–	324,38	–	–	233,55	602,56
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	324,38	–		44,63	
280	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,45	150,14	72,06	1418,83	680,93	–	751,68	2344,15
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			78,08	32,39	737,89	306,11		173,64	
		Фундаменты									
281	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
282	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
283	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1564,40	801,81	12515,22	6414,49	2014,75	7569,69	21691,70
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	4085,98	2329,00		1606,79	
284	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,15	23504,00	–	74037,60	–	74037,60	–	79960,61
		СП - 8%			–	–	–	–		5923,01	
285	техн.раздел21-02,табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,15	270,00	–	850,50	–	850,50	–	918,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		68,04	
286	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	2,39	24518,66	1258,82	58599,60	3008,58	47743,74	7772,38	71681,74
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	7847,28	693,80		5309,76	
287	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,46	848,60	19,04	22453,97	503,89	15134,51	6399,21	31161,44
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	6815,57	65,30		2308,25	
		Полы									
288	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,98	1066,91	92,17	6380,14	551,16	3892,55	2007,86	9059,04
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	1936,43	199,60		671,04	
289	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	5,98	1513,00	56,07	9047,75	335,31	7931,43	888,60	10731,26
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	781,01	164,32		794,91	
		Трубы									
290	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,002	1212179,80	--	2424,36	--	2069,46	269,72	2909,61
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	354,90	--		215,53	
		РАЗДЕЛ 8. Сети 0,4 КВ									
		Счетчики									
291	С123-070501-0705 2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	9	70757,00	--	636813,00	--	636813,00	--	687758,04
		СП - 8%			--	--	--	--		50945,04	
		Трансформаторы тока									
292	С123-070503-0117 2307-0503-0117 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	6	3210,00	--	19260,00	--	19260,00	--	20800,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1540,80	
293	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	12	3210,00	--	38520,00	--	38520,00	--	41601,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3081,60	
294	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	9	3210,00	--	28890,00	--	28890,00	--	31201,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2311,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С123-070201-0605 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щит металлический для навесного исполнения типа ЩУН-1Г, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	9	10883,00 --	-- --	97947,00 --	-- --	97947,00	-- 7835,76	105782,76
296	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	27	7642,09 --	-- --	206336,36 --	-- --	206336,36	-- --	206336,36
297	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,342	1229118,00 --	-- --	1649476,36 --	-- --	1649476,36	-- 131958,11	1781434,46
298	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	3,057	892788,00 --	-- --	2729252,92 --	-- --	2729252,92	-- 218340,23	2947593,15
299	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,059	1738246,00 --	-- --	102556,51 --	-- --	102556,51	-- 8204,52	110761,04
300	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,177	1334496,00 --	-- --	236205,79 --	-- --	236205,79	-- 18896,46	255102,26
301	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,16	13317,00 --	-- --	2130,72 --	-- --	2130,72	-- 170,46	2301,18
302	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,56	10257,00 --	-- --	5743,92 --	-- --	5743,92	-- 459,51	6203,43
		РАЗДЕЛ 9. Опоры одноцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П1-85 шт									
		Стойки									
303	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	85	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	587100,93 279087,30	250793,35 121772,70	57220,28	320688,00 72623,11	980412,04
304	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	85	22635,00 --	-- --	1923975,00 --	-- --	1923975,00	-- 153918,00	2077893,00
		Арматура магистрали									