Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма ЗКС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 10 от "14" июня 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июнь 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		68	30.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**216 177 865,21**	**26 434 825,19**							**3 172 179,02**	
В том числе за отчетный период	**216 177 865,21**	**26 434 825,19**							**3 172 179,02**	**29 607 004,21**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель — Салуакасов Ш.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "СЭЛДОМ"
Директор — Бондарчук В.И.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор — Байканов А.У.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор — Ахметов Д.Х.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Договор №68 от 30.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 10 от "14" июня 2021 г

за июнь 2021 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 02-01-02 На конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 (на одну секцию) Блок "А"										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	16,14	577,17	–	9316	–	–	6707	17305
						577,17	–	9316	–	–	1282	

2	6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	145,3	20,04 –	20,04 7	2912 –	2912 1017	– –	732 292	3936
3	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	145,3	90,69 47,02	43,67 19,42	13178 6832	6346 2822	– –	6951 1610	21739
4	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	145,88	10,13 1,45	8,66 3,26	1477 211	1263 475	3 –	494 158	2129
		РАЗДЕЛ 5. =КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=										
5	65	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01842	186018,01 33118	639,51 263,72	3426 610	12 5	2804 –	560 319	4305
6	66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0042	265958,01 113058	639,51 263,72	1117 475	3 1	639 –	433 124	1674
7	67	1109-0302-0112	/Ст-1 и Ст-2/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0525	11067,53 3298,68	6150,27 1635,84	581 173	323 86	85 –	179 61	821
8	68	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,84	3012 –		8554 –		8554 –	– 684	9238
9	69	2301-0201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,45	729 –		6160 –		6160 –	– 493	6653

10	70 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0145	41729	10600,19	605	154	8	333	1013
					30538,25	2703,04	443	39	–	75	
11	71 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0145	250422		3631		3631	–	3922
					–		–		–	290	
12	72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,9220752	32,03	1,16	94	3	30	42	147
					20,81	0,12	61	–	–	11	
13	73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 %	м2	5,8441504	25,34	0,82	148	5	72	50	213
					12,16	0,12	71	1	–	16	
14	74 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,039235	24325,41	640,42	954	25	592	312	1368
					8576,7	263,72	337	10	–	101	
15	75 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,039235	2414,64	27,88	95	1	78	15	119
					413,79	11,9	16		–	9	
16	76 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,82	1129,81	10,4	7705	71	5467	2017	10500

					317,69	3,7	2167	25	–	778	
	Ф-1										
17	89 1109-0301-0201	/Стойка Ст-3/ Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % .	т конструкций	0,1609	11594,74	5622,16	1866	905	86	770	2847
					5437,03	1499,63	875	241	–	211	
18	90 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,1609	271024		43608		43608	–	47096
					–		–		–	3489	
19	91 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,115848	32,03	1,16	4	–	2	2	6
					20,81	0,12	2	–	–	1	
20	92 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 %	м2	0,231696	25,34	0,82	6	–	3	2	8
					12,16	0,12	3	–	–	1	
21	93 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0067	186018,01	639,51	1246	4	1020	204	1566
					33118	263,72	222	2	–	116	
	ЛС 02-01-04 На Архитектурные решения ниже отм.0,000 (на одну секцию) Блок "А"										
	РАЗДЕЛ 2. =ПОЛЫ=										
	ТИП 2										
22	15 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,19	3143,72	70,92	142064	3205	14158	87078	207460
					1145,86	31,88	51781	1440	–		
	РАЗДЕЛ 4. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=										
	ПОТОЛОК										

23	23 1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Электрощитовая, насосная, тепловой пункт/ НР = 76 %	м3 изоляции	4,519	55967,34	2802,17	252916	12663	99661	110009	391960
					31111,36	919,82	140592	4157	–	29034	
24	24 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,47381	22931		102589		102589	–	110796
					–		–		–	8207	
25	25 1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Тех.подполье/ НР = 76 %	м3 изоляции	16,1136	55967,34	2802,1	901835	45152	355367	392265	1397628
					31111,36	919,82	501316	14822	–	103528	
26	26 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщину утеплит принимать по табл. АР1, лист 1.2/	м3	15,952464	22931		365806		365806	–	395070
					–		–		–	29264	
27	27 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,6326	2246,36	33,12	46348	683	14950	24823	76865
					1488,64	15,26	30715	315	–	5694	
28	28 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /на 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,6326	197,94	1,47	4084	30	432	2909	7552
					175,54	0,71	3622	15	–	559	

		СТЕНЫ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
29	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /НА 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,8	194,9	1,47	4249	32	390	3074	7908
					175,54	0,71	3827	15	–	586	
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ									
30	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	74,75	662,66	4,65	49534	348	20689	22883	78210
					381,23	1,43	28497	107	–	5793	
31	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,84	97,45	0,73	2031	15	187	1469	3780
					87,77	0,35	1829	7	–	280	
32	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53,91	381,37	1,52	20560	82	9289	8983	31906
					207,55	0,73	11189	39	–	2363	
33	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /НА 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	203,15	194,9	1,47	39593	298	3635	28643	73695
					175,54	0,71	35660	143	–	5459	
		ОТКОСЫ									

34	34 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	2944,36	42,66	20522	297	5465	11926	35043
					2117,57	21,42	14759	149	–	2596	
35	35 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	2398,65	20,87	16719	145	3775	10274	29152
					1836,28	6,31	12799	44	–	2159	
36	36 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /на 2 раза/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	194,9	1,47	1358	10	125	983	2528
					175,54	0,71	1223	5	–	187	
	Раздел 5. =ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ=										
37	37 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	36,74	662,66	4,65	24346	171	10169	11247	38441
					381,23	1,43	14006	53	–	2847	
38	38 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,74	802,92	2,93	29499	108	25488	3163	35275
					106,23	1,37	3903	50	–	2613	
39	39 1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 %	м накрывочного элемента	3,8	533,7	8,09	2028	31	11	1591	3909
					522,54	0,89	1986	3	–	290	

40	40 2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1824	29535		5387		5387	–	5818
					–		–		–	431	
	Раздел 6 =ОТМОСТКА=										
41	41 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,52	1399,57	20,52	9125	134	7299	1589	11571
					259,49	2,49	1692	16	–	857	
42	42 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,155	5703,99	1684,54	46516	13737	26166	11388	62536
					810,9	690,66	6613	5632	–	4632	
43	43 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	81,55	1163,66	36,35	94896	2965	88172	4903	107783
					46,09	9,57	3759	781	–	7984	
	Раздел 2 ЛС 02-01-05 На Архитектурные решения выше отм. 0.00 (на одну секцию) Блок "А"										
	ПЕРЕГОРОДКИ										
44	8 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	39,76	947,43	11,45	37670	455	18635	16878	58911
					467,31	4,35	18580	173	–	4364	
	Раздел 3 =ПРОЕМЫ= Двери металлические										
45	63 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9056		18112		18112	–	19561
					–		–		–	1449	

РАЗДЕЛ 4 =ПОЛЫ= ТИП ПОЛА "1", (общ.комнаты, спальни, коридоры, кухни)
1-5 ЭТАЖИ

46	81	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % кмат1=0.45:	м2 покрытия	678,48	1611,13	16,31	1093121	11064	877202	197592	1393970
						301,93	7,88	204855	5349	–	103257	
			ПЛИНТУСЫ									
		1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	805,3	189,27	0,63	152416	508	78527	69204	239350
47	92					91,12	0,3	73381	240	–	17730	
			РАЗДЕЛ 5. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА= УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА									
48	110	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Потолок тамбура/ НР = 76 %	м3 изоляции	0,482	35952,32	2241,68	17329	1080	4252	9387	28853
						24889,09	735,86	11997	355	–	2137	
49	111	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,023859	22931		547		547	–	591
						–		–		–	44	
50	112	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,408	28085,64	1923,14	11459	785	2543	6392	19279
						19927,78	686,14	8131	280	–	1428	
51	113	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщина утеплит.принята по табл. лист 1.3, АР-2/	м3	0,40392	22931		9262		9262	–	10003
						–		–		–	741	

2	114 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,08	1514,05	26,49	6177	108	1704	3532	10486
					1069,96	12,21	4365	50	–	777	
63	115 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,65	181,49	1,85	299	3	92	165	501
					123,87	0,88	204	1	–	37	
64	116 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,48	330,62	2,34	820	6	597	176	1075
					87,45	1,09	217	3	–	80	
	ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМ. +14.180 (будка выхода на кровлю) ПОТОЛОК										
65	133 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /Затирка/ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,99	59,76	1,82	59	2	6	42	109
					51,89	0,92	51	1	–	8	
66	134 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,99	74,38	0,59	74	1	3	56	140
					70,21	0,28	70	–	–	10	
	СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ										
67	135 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	769,73	56,14	5773	421	898	3829	10370

						593,84	44,26	4454	332	–	768	
58	136	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	74,38	0,59	558	4	27	423	1059
						70,21	0,28	527	2	–	78	
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ										
59	137	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,82	367,63	4,14	669	8	79	469	1229
						319,98	2,08	582	4	–	91	
60	138	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,82	74,38	0,59	135	1	6	103	257
						70,21	0,28	128	1	–	19	
		РАЗДЕЛ 8 =КРЫЛЬЦА= КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ КРЫЛЕЦ (АР-2, лист 22)										
61	182	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	21,77	354,55	80,17	7719	1745	2288	3778	12416
						169,32	19,29	3686	420	–	920	
62	183	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /Разуклонка 60-30мм/ НР = 92 % К=30 000	м2 стяжки	21,77	224,02	35,53	4877	774	3693	556	5868
						18,81	8,95	410	195	–	435	
63	184	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,028301	11322,13	1083,02	320	31		275	643
						10226,56	446,1	289	13	–	48	

184	185 2105-0309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 4mm ГОСТ 10922-2012 /150x150/	т	0,028301	247106		6993		6993	–	7553
					–		–		–	559	
185	186 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,77	695,63	11,43	15144	249	12566	2219	18752
					106,98	3,81	2329	83	–	1389	
186	187 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	21,77	323,43	5,4	7041	118	5869	1006	8691
					48,43	1,82	1054	40	–	644	
187	188 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	18,78	1112,73	22,05	20897	414	13297	6700	29805
					382,64	5,13	7186	96	–	2208	
188	189 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,2995	1556,95	11	3580	25	1695	1717	5720
					808,7	2,68	1860	6	–	424	
189	190 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,0045	54411,38	5343,65	245	24	15	248	533
					45740,24	1024,23	206	5	–	39	
190	191 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	271250		1221		1221	–	1318

					–		–		–	98	
192	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,28755	51,24	1,86	15	1	4	7	23
					33,3	0,2	10	–	–	2	
193	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,28755	40,55	1,32	12	–	6	4	17
					19,46	0,2	6	–	–	1	
194	2110-0102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18,78	594		11155		11155	–	12048
					–		–		–	892	
195	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /слив из оцин.стали/ НР = 92 %	м2 покрытия	0,24	1556,95	11	374	3	177	179	597
					808,7	2,68	194	1	–	44	
		ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ /козырек, подпорные стенки козырька/									
196	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	405,59	2,58	18949	121	13168	4572	25403
					121,14	1,19	1,19	56	–	1882	
197	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	14,69	1405,57	140,22	20648	2060	3029	15143	38654
					1059,17	37,49	15559	551	–	2863	
198	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	14,69	1531		22490		22490	–	24290
					–		–		–	1799	

			ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ, ОГН-1, ОГН-1н, ОГН-2 (АР-2, лист 22)									
78	199	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,37707	52466,92	20620,28	19784	7775	1513	8871	30948
						27836,48	6260,93	10496	2361	–	2292	
79	200	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37707	544349		205258		205258	–	221678
						–		–		–	16421	
80	201	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,064711	40,55	1,32	570	18	278	191	822
						19,46	0,2	274	3	–	61	
			ЛС 02-01-02 На конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 (на одну секцию) Блок "Б"									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
81	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	16,16	577,17	–	9316	–	–	6707	17305
						577,17	–	9316	–	–	1282	
82	6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	145,3	20,04	20,04	2912	2912	–	732	3936
						–	7	–	1017	–	292	
83	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	145,3	90,69	43,67	13178	6346	–	6951	21739
						47,02	19,42	6832	2822	–	1610	
84	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	145,88	10,13	8,66	1477	1263	3	494	2129
						1,45	3,26	211	475	–	158	
			РАЗДЕЛ 3. =ПРИЯМКИ= Приямок ПР-1									
85	26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02352	186018,01	639,51	4375	15	3581	714	5497

					33118	263,72	779	6	–	407	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,22304	25,34	0,82	31	1	15	10	45
					12,16	0,12	15	–	–	3	
28	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,03566	36258,86	4418,78	1293	158	304	824	2287
					23307,3	1547,54	831	55	–	169	
29	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03566	709707		25308		25308	–	27333
					–		–		–	2025	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,7178	25,34	0,82	69	2	34	23	99
					12,16	0,12	33	–	–	7	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,4	283,09	10,26	1812	66	916	780	2799
					129,74	1,24	830	8	–	207	
	ПРИЯМОК ПР2- 1шт										
35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % kмат1=0,28;	т	0,01176	186018,01	639,51	2188	8	1791	357	2748
					33118	263,72	389	3	–	204	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,61152	25,34	0,82	15	1	7	5	22
					12,16	0,12	7	–	–	2	

	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,01783	36258,86	4418,78	646	79	151	412	1143
37					23307,3	1547,54	416	28	–	85	
	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
38			т	0,01783	709707		12654		12654	–	13666
					–		–		–	1012	
	РАЗДЕЛ 5. =КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=										
65	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01842	186018,01	639,51	3426	12	2804	560	4305
					33118	263,72	610	5	–	319	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0042	265958,01	639,51	1117	3	639	433	1674
					113058	263,72	475	1	–	124	
67	1109-0302-0112	/Ст-1 и Ст-2/ Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0525	11067,53	6150,27	581	323	85	179	821
					3298,68	1635,84	173	86	–	61	
68	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,84	3012		8554		8554	–	9238
					–		–		–	684	
69	2301-0201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,45	729		6160		6160	–	6653
					–		–		–	493	
100	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0145	41729	10600,19	605	154	8	333	1013

				30538,25	2703,04	443	39	–	75	
71	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0145	250422		3631		3631	–	3922
					–		–		–	290	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,9220752	32,03	1,16	94	3	30	42	147
					20,81	0,12	61	–	–	11	
73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 %	м2	5,8441504	25,34	0,82	148	5	72	50	213
					12,16	0,12	71	1	–	16	
74	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,039235	24325,41	640,42	954	25	592	312	1368
					8576,7	263,72	337	10	–	101	
75	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,039235	2414,64	27,88	95	1	78	15	119
					413,79	11,9	16		–	9	
76	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,82	1129,81	10,4	7705	71	5467	2017	10500
					317,69	3,7	2167	25	–	778	
	Ф-1										
88	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0067	186018,01	639,51	1246	4	1020	204	1566

				33118	263,72	222	2	–	116	
89 1109-0301-0201	/Стойка Ст-3/ Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1609	11594,74	5622,16	1866	905	86	770	2847
				5437,03	1499,63	875	241	–	211	
90 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,1609	271024		43608		43608	–	47096
				–		–		–	3489	
91 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,115848	32,03	1,16	4	–	2	2	6
				20,81	0,12	2	–	–	1	
92 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 %	м2	0,231696	25,34	0,82	6	–	3	2	8
				12,16	0,12	3	–	–	1	
93 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0067	186018,01	639,51	1246	4	1020	204	1566
				33118	263,72	222	2	–	116	

ЛС 02-01-04 На Архитектурные решения ниже отм.0,000 (на одну секцию) Блок "Б"

РАЗДЕЛ 2. =ПОЛЫ=

ТИП 2

15 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,19	3143,72	70,92	142064	3205	14158	87078	207460
				1145,86	31,88	51781	1440	–		

РАЗДЕЛ 4. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=

ПОТОЛОК

23	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Электрощитовая, насосная, тепловой пункт/ НР = 76 %	м3 изоляции	4,519	55967,34	2802,17	252916	12663	99661	110009	391960
					31111,36	919,82	140592	4157	–	29034	
24	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,47381	22931		102589		102589	–	110796
					–		–		–	8207	
25	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Тех.подполье/ НР = 76 %	м3 изоляции	16,1136	55967,34	2802,1	901835	45152	355367	392265	1397628
					31111,36	919,82	501316	14822	–	103528	
26	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщину утеплит принимать по табл. АР1, лист 1.2/	м3	15,952464	22931		365806		365806	–	395070
					–		–		–	29264	
27	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,6326	2246,36	33,12	46348	683	14950	24823	76865
					1488,64	15,26	30715	315	–	5694	
28	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /на 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,6326	197,94	1,47	4084	30	432	2909	7552
					175,54	0,71	3622	15	–	559	

СТЕНЫ, СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

29	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /НА 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,8	194,9	1,47	4249	32	390	3074	7908
					175,54	0,71	3827	15	–	586	

Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ

30	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	74,75	662,66	4,65	49534	348	20689	22883	78210
					381,23	1,43	28497	107	–	5793	
31	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,84	97,45	0,73	2031	15	187	1469	3780
					87,77	0,35	1829	7	–	280	
32	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53,91	381,37	1,52	20560	82	9289	8983	31906
					207,55	0,73	11189	39	–	2363	
33	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /НА 2 раза/ НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	203,15	194,9	1,47	39593	298	3635	28643	73695
					175,54	0,71	35660	143	–	5459	
34	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	2944,36	42,66	20521	297	5465	11926	35043

				2117,57	21,42	14759	149	–	2596	
36 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,97	2398,65	20,87	16719	145	3775	10274	29152
				1836,28	6,31	12799	44	–	2159	
36 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /на 2 раза/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	194,9	1,47	1358	10	125	983	2528
				175,54	0,71	1223	5	–	187	
Раздел 5. =ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ=										
37 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	36,74	662,66	4,65	24346	171	10168	11247	38441
				381,23	1,43	14006	53	–	2847	
38 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,74	802,92	2,93	29499	108	25488	3163	35275
				106,23	1,37	3903	50	–	2613	
39 1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 %	м накрывочного элемента	3,8	533,7	8,09	2028	31	11	1591	3909
				522,54	0,89	1986	3	–	290	
40 2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1824	29535		5387		5387	–	5818
				–		–		–	431	

Раздел 6 =ОТМОСТКА=										
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,52	1399,57	20,52	9125	134	7299	1589	11571
					259,49	2,49	1692	16	–	857	
42	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,155	5703,99	1684,54	46516	13737	26166	11388	62536
					810,9	690,66	6613	5632	–	4632	
43	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	81,55	1163,66	36,35	94896	2965	88172	4903	107783
					46,09	9,57	3759	781	–	7984	
Раздел 2 ЛС 02-01-05 На Архитектурные решения выше отм. 0.00 (на одну секцию)										
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
УЗЛЫ СТЕН /АР-2, лист 21/										
7	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03	310030,18	5343,65	26411	455	22059	4701	33601
					45740,24	1024,23	3897	87	–	2489	
ПЕРЕГОРОДКИ										
8	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	39,76	947,43	11,45	37670	455	18635	16878	58911
					467,31	4,35	18580	173	–	4364	
Раздел 3 =ПРОЕМЫ= Двери металлические										
81	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,84	39231		1170653		1170653	–	1264305

						–		–		–	93652	
83	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9056		18112		18112	–	19561
						–		–		–	1449	
		РАЗДЕЛ 4 =ПОЛЫ= ТИП ПОЛА "1", (общ.комнаты, спальни, коридоры, кухни) 1-5 ЭТАЖИ										
91	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % kмат1=0.45:	м2 покрытия	678,48	1611,13	16,31	1093121	11064	877202	197592	1393970
					301,93	7,88	204855	5349	–	103257	
		ПЛИНТУСЫ									
92	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	805,3	189,27	0,63	152416	508	78527	69204	239350
					91,12	0,3	73381	240	–	17730	
		РАЗДЕЛ 5. =ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА= УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА									
110	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Потолок тамбура/ НР = 76 %	м3 изоляции	0,482	35952,32	2241,68	17329	1080	4252	9387	28853
					24889,09	735,86	11997	355	–	2137	
111	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,023859	22931		547		547	–	591
					–		–		–	44	
112	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,408	28085,64	1923,14	11459	785	2543	6392	19279
					19927,78	686,14	8131	280	–	1428	

113 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /Толщина утеплит.принята по табл. лист 1.3, АР-2/	м3	0,40392	22931		9262		9262	–	10003
				–		–		–	741	
114 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,08	1514,05	26,49	6177	108	1704	3532	10486
				1069,96	12,21	4365	50	–	777	
116 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,65	181,49	1,85	299	3	92	165	501
				123,87	0,88	204	1	–	37	
118 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /Покраска атмосферостойк.краской/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,48	330,62	2,34	820	6	597	176	1075
				87,45	1,09	217	3	–	80	
ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМ. +14.180 (будка выхода на кровлю) ПОТОЛОК										
133 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /Затирка/ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,99	59,76	1,82	59	2	6	42	109
				51,89	0,92	51	1	–	8	
134 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,99	74,38	0,59	74	1	3	56	140

				70,21	0,28	70	–	–	10	
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ										
136	1116-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	769,73	56,14	5773	421	898	3829	10370
					593,84	44,26	4454	332	–	768	
138	1116-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	74,38	0,59	558	4	27	423	1059
					70,21	0,28	527	2	–	78	
Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ										
137	1116-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,82	367,63	4,14	669	8	79	469	1229
					319,98	2,08	582	4	–	91	
139	1116-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,82	74,38	0,59	135	1	6	103	257
					70,21	0,28	128	1	–	19	
РАЗДЕЛ 8 =КРЫЛЬЦА= КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ КРЫЛЕЦ (АР-2, лист 22)										
182	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	21,77	354,55	80,17	7719	1745	2288	3778	12416
					169,32	19,29	3686	420	–	920	

183 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /Разуклонка 60-30мм/ НР = 92 % К=30 000-	м2 стяжки	21,77	224,02	35,53	4877	774	3693	556	5868
				18,81	8,95	410	195	–	435	
184 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,028301	11322,13	1083,02	320	31		275	643
				10226,56	446,1	289	13	–	48	
185 2105-0309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4mm ГОСТ 10922-2012 /150x150/	т	0,028301	247106		6993		6993	–	7553
				–		–		–	559	
186 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,77	695,63	11,43	15144	249	12566	2219	18752
				106,98	3,81	2329	83	–	1389	
187 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	21,77	323,43	5,4	7041	118	5869	1006	8691
				48,43	1,82	1054	40	–	644	
188 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	18,78	1112,73	22,05	20897	414	13297	6700	29805
				382,64	5,13	7186	96	–	2208	
189 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,2995	1556,95	11	3580	25	1695	1717	5720

				808,7	2,68	1860	6	–	424	
180 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,0045	54411,38	5343,65	245	24	15	248	533
				45740,24	1024,23	206	5	–	39	
181 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	271250		1221		1221	–	1318
				–		–		–	98	
182 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,28755	51,24	1,86	15	1	4	7	23
				33,3	0,2	10	–	–	2	
183 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,28755	40,55	1,32	12	–	6	4	17
				19,46	0,2	6	–	–	1	
184 2110-0102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18,78	594		11155		11155	–	12048
				–		–		–	892	
185 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /слив из оцин.стали/ НР = 92 %	м2 покрытия	0,24	1556,95	11	374	3	177	179	597
				808,7	2,68	194	1	–	44	
	ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ /козырек, подпорные стенки козырька/									
186 1118-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	405,59	2,58	18949	121	13168	4572	25403
				121,14	1,19	1,19	56	–	1882	

187 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	14,69	1405,57	140,22	20648	2060	3029	15143	38654
				1059,17	37,49	15559	551	–	2863	
188 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	14,69	1531		22490		22490	–	24290
				–		–		–	1799	
ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ, ОГН-1, ОГН-1н, ОГН-2 (АР-2, лист 22)										
189 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,37707	52466,92	20620,28	19784	7775	1513	8871	30948
				27836,48	6260,93	10496	2361	–	2292	
190 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37707	544349		205258		205258	–	221678
				–		–		–	16421	
191 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,064711	40,55	1,32	570	18	278	191	822
				19,46	0,2	274	3	–	61	
ПС 02-01-06 На Водоснабжение холодное										
1 2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	124	1078		133672		133672	–	144366
				–		–		–	10694	
13 6 1 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1										
1118-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	22432,09	465,15	22432	465	12260	9621	34617
				9707	110,1	9707	110	–	2564	

2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами. 45х2.5 мм	м	1,38	1363		1881		1881	–	2031
				–		–		–	150	
2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094		76094		76094	–	82182
				–		–		–	6088	
2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
				–		–		–	3228	
1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19300,06	222,62	19300	223	17968	1152	22088
				1108,83	66,76	1109	67	–	1636	
1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2490,22	–	2490	–	2197	287	2999
				292,54	–	293	–	–	222	
2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	10012		30036		30036	–	32439
				–		–		–	2403	
2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1383		8298		8298	–	8962
				–		–		–	664	
ЛС 02-01-07 НА Горячее водоснабжение										
2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1446		57840		57840	–	62467

					–		–		–	4627	
2 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	5785		231400		231400	–	249912
				–		–		–	18512	
3 2303-0102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	2270		90800		90800	–	98064
				–		–		–	7264	
4 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	40	910,32	0,14	36413	6	1603	34108	76163
				870,1	–	34804	–	–	5642	
5 2303-0102-3324	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	6992		279680		279680	–	302054
				–		–		–	22374	
6 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	40	3975,09	46,12	159004	1845	3099	151627	335481
				3851,51	16,51	154060	661	–	24850	
	ЛС 02-01-08 НА канализацию									
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
1 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	40	2742,82	85	109713	3400	9359	96617	222836
				2423,85	40,87	96954	1635	–	16506	

5 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	40	3435,96	169,01	137439	6760	21988	109722	266934
				2717,28	81,75	108691	3270	–	19773	
6 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	397		4764		4764	–	5145
				–		–		–	381	
7 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	40	2345,22	63,98	93809	2559	13687	77224	184715
				1939,08	30,93	77563	1237	–	13683	
10 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	40	3006,59	335,83	120264	13433	9877	101115	239089
				2423,85	155,6	96954	6224	–	17710	
ЛС 02-01-09 На ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	54,4	2,32	707	30	136	376	1169
				41,62	0,25	541	3	–	87	
44 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	13	95,24	5,97	1238	78	685	334	1698
				36,54	0,75	475	10	–	126	
45 1116-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	253	747,53	1	189126	252	8765	144183	359974
				711,89	0,48	180109	121	–	26665	
ЛС 02-01-10 На вентиляцию										
1 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5021,36	211,89	5021	212	45	4738	10540
				4763,8	70,85	4764	71	–	781	

[illegible] 0000-0000 (пл)ПРАЙС-ЛИСТ АО "КЕЛЕТ" г.Астана РК	Вентилятор осевой, NV10 шт N-0.015 кВт	шт	1	3928,57		3929		3929	–	4243
				–		–		–	314	
[illegible] 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7451,35	161,97	7451	162	737	6452	15016
				6552	31,7	6552	32	–	1112	
[illegible] 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22301		22301		22301	–	24085
				–		–		–	1784	
[illegible] 1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	40	2692,66	55,11	107706	2205	55078	49926	170243
				1260,57	13,05	50423	522	–	12611	
[illegible] 1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка НР = 98 %	решетка	40	2940,54	55,11	117622	2205	64994	49926	180951
				1260,57	13,05	50423	522	–	13404	
[illegible] 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,297	4907,64	51,75	16180	171	10246	5712	23644
				1747,98	19,88	5763	66	–	1751	
[illegible] 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 /2х2/	м2	1	1737		1737		1737	–	1876
				–		–		–	139	

ЛС 02-01-11 НА Силовое электрооборудование и электроосещение

РАЗДЕЛ 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

23	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	8	1775,97	591,88	14208	4735	1624	7808	23777
					981,16	374,39	7849	2995	–	1761	
24	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	8	10988		87904		87904	–	94936
					–		–		–	7032	
25	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	104	1833,78	736,35	190714	76581	13435	108596	323254
					968,25	482,02	100698	50130	–	23945	
26	2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	72	3435		247320		247320	–	267106
					–		–		–	19786	
27	2307-0106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	32	6314		202048		202048	–	218212
					–		–		–	16164	
28	2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3176		9528		9528	–	10290
					–		–		–	762	

29	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	1775,97	591,87	3552	1184	406	1952	5944
					981,16	374,39	1962	749	–	440	
30	2307-0106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2x18 LRS/U (4561) LED CT РК 2595-2014	шт.	2	3405		6810		6810	–	7355
					–		–		–	545	
31	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3	578		173		173	–	187
					–		–		–	14	
	РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
47	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	652,62	11,89	26105	476	325	18323	47982
					632,59	3,62	25304	145	–	3554	
48	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40	142		5680		5680	–	6134
					–		–		–	454	
49	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	80	1610,52	12,41	128842	993	77242	36663	178746
					632,59	3,92	50607	314	–	13240	
50	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	111		8880		8880	–	9590
					–		–		–	710	
51	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	124	390,85	3,52	48465	436	1605	33533	88558

				374,39	1,21	46424	150	–	6560	
08-2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	303		37572		37572	–	40578
				–		–		–	3006	
08-1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	128	390,85	3,52	50029	451	1656	34615	91415
				374,39	1,21	47922	155	–	6772	
08-2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	128	324		41472		41472	–	44790
				–		–		–	3318	
08-1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	27	436,34	3,54	11781	95	183	8300	21687
				426,03	0,91	11503	24	–	1606	
08-2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	220		5940		5940	–	6415
				–		–		–	475	
07-1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	256	465,63	3,52	119201	901	5931	81128	216356
				438,94	1,21	112369	309	–	16026	

58	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт.	176	559		98384		98384	–	106255
					–		–		–	7871	
59	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт.	80	419		33520		33520	–	36202
					–		–		–	2682	
60	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	40	864,84	11,49	34594	459	1085	23883	63154
					826,24	3,02	33050	121	–	4678	
61	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40	925		37000		37000	–	39960
					–		–		–	2960	
62	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	932	2995,91	479,55	2792184	446936	–	1798988	4958466
					2516,36	164,54	2345248	153347	–	367294	
63	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	428	35		14980		14980	–	16178
					–		–		–	1198	
64	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	360	74		26640		26640	–	28771

					–		–		–	2131	
65	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	144	172		24768		24768	–	26749
					–		–		–	1981	
	Заземление										
66	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	2984,75	170,68	107451	6145	70965	22941	140823
					842,8	42,27	30341	1521	–	10431	
67	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	603,82	25,21	24153	1008	16403	5046	31534
					168,56	6,64	6742	266	–	2336	
	Молниезащита										
68	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,17248	224573,4	63949,31	38734	11030	707	18926	62273
					156520	2503,9	26997	432	–	4614	
69	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,17248	55919,61	11839,52	9645	2042	227	5090	15913
					42763	2,49	7376	–	–	1179	
70	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	280	510,75	23	143011	6440	75889	44847	202887
					216,72	5,74	60682	1606	–	15029	

ЛС 02-01-12 НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	160	316,01	146,46	50562	23433	7241	19270	75419
					124,3	42,97	19888	6876	–	5587	
2	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0.6-4013	км	0,1632	64537		10532		10532	–	11375
					–		–		–	843	
3	1310-0904-0401	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК НР = 61 %	м шнура	400	49,72	–	19888	–	–	14319	36944
					49,72	–	19888	–	–	2737	
4	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0.6-4013	км	0,4	68854		27542		27542	–	29745
					–		–		–	2203	
5	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	8	3835,01	991,1	30680	7929	2863	16754	51228
					2486	422,63	19888	3381	–	3795	
6	2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	8	3408		27264		27264	–	29445
					–		–		–	2181	
7	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4283,65	–	8567	–	247	5075	14734
					4160	–	8320	–	–	1091	
8	2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/0-24/0-24	шт.	2	28172		56344		56344	–	60852
					–		–		–	4508	

9	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе HP = 75 %	шт.	4	3960,64	840,64	15843	3363	–	10553	28508
					3120	397,75	12480	1591	–	2112	
10	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	2	80		160		160	–	173
					–		–		–	13	
11	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	2	80		160		160	–	173
					–		–		–	13	
12	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	40	4283,65	–	171346	–	4946	101504	294678
					4160	–	166400	–	–	21828	
13	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54 тип У614АУ2	шт.	40	3558		142320		142320	–	153706
					–		–		–	11386	
14	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка HP = 72 %	шт.	1	4710,63	2033,95	4711	2034	95	2379	7657
					2582	722,75	2582	723	–	567	
15	2305-1207-1303	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 500 мм	шт.	1	29202		29202		29202	–	31538
					–		–		–	2336	
16	1310-0904-0501	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 HP = 61 %	муфта	1	67681,38	40429,64	67682	40430	12333	18805	93405
					14918,4	11199,43	14918	11199	–	6919	

	17	2306-1703-0110	Муфта оптическая [illegible]	[illegible]	1	11356		11356		11356	–	12264
						–		–		–	908	
	18	2306-1710-1615	Кабельный лоток глухой [illegible] типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	[illegible]	35	1452		50820		50820	–	54886
						–		–		–	4066	
	19	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по [illegible] пола НР = 72 %	[illegible]	24	283,26	12,51	6798	300	1875	3402	11016
						192,64	4,23	4623	101	–	816	
	20	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	[illegible]	23,68	70		1714		1714	–	1851
						–		–		–	137	
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СЕТЬ										
	21	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, вместимость до 25 номеров. Монтаж оборудования (присоединение ко второму блоку вызова) с установкой коммутатора этажного НР = 61 %	[illegible]	30	[illegible]	676,26	253909	23010	52579	112718	395957
						4458	161,59	178320	6464	–	29330	
	22	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	[illegible]	2	[illegible]		16522		16522	–	17844
						–		–		–	1322	

23	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	18742		37484		37484	–	40483
					–		–		–	2999	
24	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40	2084		83360		83360	–	90029
					–		–		–	6669	
25	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	2	954	–	1908	–	–	1164	3318
					954	–	1908	–	–	246	
26	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4522		9044		9044	–	9768
					–		–		–	724	
27	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1654,15	351,96	3308	704	118	1963	5694
					1243	120,76	2486	241	–	422	
28	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656		23312		23312	–	25177
					–		–		–	1865	
29	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1617,93	1038,09	3236	2076	120	1330	4931

					520	366,64	1040	733	–	365	
30	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10342		20684		20684	–	22339
					–		–		–	1655	
31	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	30	363,26	29,68	10898	891	3144	5156	17338
					228,76	9,96	6863	299	–	1284	
32	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	91		2785		2785	–	3007
					–		–		–	223	
33	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	900	80,16	0,88	72146	792	17174	39205	120259
					60,2	0,3	54180	272	–	8901	
34	2306-1601-0801	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	0,927	11079		10270		10270	–	11092
					–		–		–	822	
35	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	40	432,72	178,25	17309	7130	2721	6839	26080
					186,45	51,02	7458	2041	–	1932	
36	2306-0201-0402	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	401209		16369		16369	–	17679
					–		–		–	1310	

37	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1300,99	–	2602	–	20	1859	4818
					1291	–	2582	–	–	357	
38	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
	РАЗДЕЛ .3 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
39	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	30733,5	132,75	61467	266	4733	34491	103635
					28234	37,29	56468	75	–	7677	
40	2308-0501-2118	IP видеокамера модели EDN2210, типа EverFocus	шт.	2	43257		86514		86514	–	93435
					–		–		–	6921	
41	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16887,28	1947	33775	3894	3133	16984	54819
					13374	546,92	26748	1094	–	4061	
42	2308-0505-0509	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	2	8330		16660		16660	–	17993
					–		–		–	1333	
43	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1087,27	26,27	2175	53	–	1610	4087
					1061	12,43	2122	25	–	303	
44	2308-0505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	19028		38056		38056	–	41100
					–		–		–	3044	

45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2	316,01	146,46	632	293	90	241	943
					124,3	42,97	249	86	–	70	
46	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,00204	172232		351		351	–	379
					–		–		–	28	
47	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	4	80		320		320	–	346
					–		–		–	26	
48	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	637,74	–	1275	–	8	773	2212
					633,5	–	1267	–	–	164	
49	2307-0202-0711	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм. глубиной 40 мм	шт.	2	18		36		36	–	39
					–		–		–	3	
50	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	475,95	4,42	952	9	13	671	1753
					464,76	1,21	930	2	–	130	
51	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт.	2	392		784		784	–	847
					–		–		–	63	
	ЛС 02-01-13 на Газоснабжение										
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	40	3503,66	230,87	140145	9234	78379	55787	211608
					1313,3	109,84	52532	4394	–	15675	

2 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40	44039	1761560	1761560	–	1902485
				–	–	–	140925	

Всего			**27 615 781**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 015 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			996 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			366 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 771 930
Накладные расходы, тенге			5 782 098
Сметная прибыль (8 %), тенге			2 050 057
Всего			**27 615 781**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге		248 542
ИТОГО с временными:	Тенге		27 864 323
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%x1,2x1,05=1,764%	Тенге		**487 142**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге		**28 351 465**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			**567 029**
ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге		**28 918 495**
ИТОГО в текущих ценах 2019 года - 55%:	Тенге		**15 905 172**
ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2020 года - 45%, Кинф=1,0348515:	Тенге		**13 466 855**
ИТОГО ПО АКТУ:			**29 372 028**

ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=216177865,21/240197628:		**26 434 825,19**
НДС (12%):	Тенге	**3 172 179,02**
ИТОГО С НДС (12%):	Тенге	**29 607 004,21**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель — Садуакасов Ш.С.
М.п.

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
И.о. заведующего сектором строительства — Женіс А.Б.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "Сэлдом"
Диеректор — Бондарчук В.И.
М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор — Байканов А.У.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор — Ахметов Д.Х.
М.п.

документы проверены

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью на 47
(сорок семь)
листах