Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса с благоустройством территории и реставрации лукодрома областной специализированной школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Талдыкорган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19	от 18.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт учебного корпуса с благоустройством территории и реставрации лукодрома областной специализированной школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Талдыкорган	127 164 538	127 164 538	113 539 766							13 624 772	127 164 538
Всего по акту	127 164 538	127 164 538	113 539 766							13 624 772	127 164 538

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Құрылысшы"

_____ Жұмабек А.Е.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО "Құрылысшы"**

(полное наименование)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса с благоустройством территории и реставрации лукодрома областной специализированной школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 18.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1-Архитектурное решение Литер А.Отделочные работы Потолок и стены. Подвал. (Ремонтные работы)									
76	1211-0101-0110	штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	112,5	1595,94	30,83	179543	3468	26221	109894	312592
					1332,04	24,68	149854	2776	–	23155	
77	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	112,5	944,71	6,07	106280	683	26799	63312	183159

78 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	181,8	700,43	3,04	78798	342	–	13567	
				2707,94	14,68	492304	2669	56556	312828	869543
79 1211-0101-0109	штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	181,8	2382,17	7,72	433079	1404	–	64411	
				1264,71	27,86	229924	5065	36487	138495	397893
80 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	181,8	1036,15	21,9	188372	3982	–	29474	
				781,6	5,73	142095	1041	39703	81498	241480
81 1211-0101-0109	штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	24,2	557,49	2,87	101351	521	–	17887	
				1264,71	27,85	30606	674	4857	18436	52965
82 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,2	1036,16	21,9	25075	530	–	3923	
				435,7	2,02	10544	49	4094	5140	16939
83 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	39,8	264,5	0,99	6401	24	–	1255	
				2707,91	14,67	107775	584	12381	68484	190360
				2382,16	7,71	94810	307	–	14101	

84 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 облицовки	39,8	4708,14	31,23	187384	1243	96534	72450	280621
				2251,43	24,02	89607	956	–	20787	
85 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	7,2	5435,56	25,42	39136	183	4479	24890	69148
				4788,06	13,33	34474	96	–	5122	
86 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	7,2	2370	41,67	17064	300	2562	10405	29667
				1972,5	34,72	14202	250	–	2198	
87 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	781,53	5,69	5627	41	1572	3228	9563
				557,5	2,92	4014	21	–	708	
	Потолок и стены. 1 этаж (Ремонтные работы) .									
88 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	5,5	1595,82	30,73	8777	169	1282	5373	15282
				1332	24,73	7326	136	–	1132	

89 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	697,5	944,71	6,07	658936	4234	166152	392538	1135592
				700,43	3,04	488550	2122	–	84118	
90 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	114,8	2707,94	14,68	310872	1685	35714	197539	549084
				2382,17	7,73	273473	887	–	40673	
91 1211-0101-0109	штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	114,8	1264,72	27,87	145190	3199	23041	87455	251257
				1036,15	21,91	118950	2515	–	18612	
92 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке+откосы НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	470	781,6	5,72	367351	2690	102643	210693	624288
				557,49	2,87	262018	1348	–	46244	
93 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	292,9	435,69	2	127613	585	49551	62217	205016
				264,52	1	77477	294	–	15186	

94 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 облицовки	18	4708,17	31,22	84747	562	43659	32766	126914
				2251,44	24	40526	432	–	9401	
	Раздел Полы.									
	3.1 К-1. Подвал.									
102 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	112,5	689,51	35,78	77570	4025	27851	44888	132255
				406,17	18,3	45694	2059	–	9797	
103 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	112,5	436,6	37,47	49117	4215	41606	5019	58467
				29,3	18,16	3296	2043	–	4331	
104 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	112,5	1043,27	36,78	117368	4138	53847	57755	189133
				527,85	18,3	59383	2059	–	14010	
105 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	112,5	261,62	12,49	29432	1405	26866	1731	33656
				10,32	6,05	1161	681	–	2493	
106 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (гидроизол), в 2 слоя НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	112,5	92,87	1,38	10448	155	–	9748	21812
				91,49	0,68	10293	77	–	1616	
107 2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 К=2,000;	м2	225	280		63000		63000		68040

108 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	112,5	685,4	36,71	77108	4130	26828	45316	132218
				410,22	18,3	46150	2059	–	9794	
109 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	112,5	141,36	12,49	15903	1405	13357	1713	19025
				10,14	6,05	1141	681	–	1409	
110 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	112,5	4600,28	94,82	517532	10667	341024	160560	732339
				1474,14	44,16	165841	4968	–	54247	
111 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	87,3	626,07	2,07	54656	181	22347	30285	91736
				368,02	1,03	32128	90	–	6795	
	3.6 Д-1. 2 этаж.									
144 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовои пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя толя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	15	92,87	1,4	1393	21	–	1299	2907
				91,47	0,67	1372	10	–	215	
145 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	30	227		6810		6810		7355
146 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	15	1002,4	14	15036	210	8422	6119	22847
				426,93	7,07	6404	106	–	1692	
147 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15	5360,73	60,53	80411	908	67550	11657	99433
				796,87	29,87	11953	448	–	7365	
148 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	898,47	4,33	13477	65	3213	8185	23395

				679,93	2,13	10199	32	–	1733	
149 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	10	369,8	1	3698	10	2236	1370	5473
				145,2	0,5	1452	5	–	405	
	Раздел. Полы.									
	Ц-1. Подвал.									
199 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (100 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	97,7	689,52	35,78	67366	3496	24187	38983	114857
				406,17	18,3	39683	1788	–	8508	
200 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	97,7	1164,26	99,92	113748	9762	96353	11622	135400
				78,13	48,42	7633	4731	–	10030	
201 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	97,7	685,38	36,7	66962	3586	23298	39354	114821
				410,21	18,3	40078	1788	–	8505	
202 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	97,7	156,96	12,49	15335	1220	13124	1487	18168
				10,14	6,05	991	591	–	1346	
203 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	29,7	685,35	36,7	20355	1090	7082	11963	34903
				410,2	18,32	12183	544	–	2585	
204 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	29,7	141,35	12,49	4198	371	3526	452	5022
				10,13	6,06	301	180	–	372	
	Д-1. 4 этаж.									

253 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (стеклохолст) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	235,1	201,32	0,69	47331	162	36413	10187	62119
				45,75	0,34	10756	81	–	4601	
254 2110-0403-0403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	235,1	469		110262		110262		119083
255 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	235,1	1002,39	13,96	235661	3282	132002	95917	358104
				426,95	7,07	100377	1662	–	26526	
256 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	108,7	4619,83	46,68	502175	5074	418261	76442	624906
				725,3	22,82	78840	2481	–	46289	
257 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	126,4	5360,85	60,59	677612	7659	569225	98236	837916
				796,9	29,89	100728	3778	–	62068	
258 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	218,1	369,78	1,04	80649	226	48764	29866	119356
				145,16	0,52	31659	113	–	8841	
259 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	363	898,43	4,34	326129	1577	77746	198078	566144
				679,91	2,18	246806	792	–	41937	
	Раздел . Витражи. (Литер А)									
270 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (В-1- В-5) НР = 90 %	м2	47,544	2552,06	3,45	121335	164	62379	52913	188188

				1236,58	–	58792	–	–	13940	
271 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	6,76	3757,25	227,07	25399	1535	11872	11461	39809
				1773,96	109,76	11992	742	–	2949	
272 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ВИТРАЖИ с глухим заполнением на Н=800 мм)	м2	47,544	13425		638278		638278		689340
273 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,25	21462		5366		5366		5795
274 2109-0202-0506	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	23825		65042		65042		70245
275 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	26586		100495		100495		108535
276 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	7051,67	3,33	21155	10	16629	3116	26213
				1505,33	–	4516	–	–	1942	

Раздел. Оконные проемы (Литер А 1)

277 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1) НР = 90 %	м2	303,5648	2638,16	218,6	800852	66359	306485	414635	1312726
				1409,94	107,71	428008	32698	–	97239	
278 2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (О-1) kстм=1,04;	м2	303,5648	16839,68		5111934		5111934		5520889
279 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-2, ОК-3) НР = 90 %	м2 проемов	2,8224	3424,04	211,52	9664	597	3692	5104	15949
				1904,41	104,88	5375	296	–	1181	
280 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-2, ОК-3) kстм=1,04;	м2	2,8224	13392,08		37798		37798		40822
281 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	5,3504	3660,29	222,04	19584	1188	7608	10229	32198
				2016,3	107,84	10788	577	–	2385	
282 2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (О-4) kстм=1,04;	м2	5,3504	16839,68		90099		90099		97307

283	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	99,6	3416,09	6,28	340243	625	311633	25469	394969
					280,97	3,15	27985	314	–	29257	
284	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР = 80 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	268	1548,7	7,07	415052	1896	268234	116254	573810
					540,75	1,47	144922	395	–	42504	
		Раздел. Дверные проемы (Литер А 1)									
285	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Д-5) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	1,89	2741,27	169,31	5181	320	230	4295	10234
					2450,26	74,6	4631	141	–	758	
286	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-5)	м2	1,89	27784		52512		52512		56713
287	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436		5871
288	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-1 - Д-4, Д-6-Д-7) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	73,92	1936,77	97,79	143166	7229	36612	92351	254358
					1343,68	44,47	99325	3287	–	18841	

289 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 (Д-1, Д-2, Д-6, Д-7)	м2	67,83	11240		762409		762409		823402
290 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 (Д-3, Д-4)	м2	6,09	14816		90229		90229		97447
291 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	38	5436		206568		206568		223093
292 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м коробок	194,8	421,9	1,38	82187	269	63401	16786	106891
				95,06	0,69	18517	134	–	7918	
293 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей (ДМП-1а, ДМП-2а) НР = 90 %	м2 проемов	14,22	3757,17	227,07	53427	3229	24973	24109	83739
				1773,91	109,92	25225	1563	–	6203	
294 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (ДМП-1а)	м2	12,6	29086		366484		366484		395803
295 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (ДМП-2а)	м2	1,62	26586		43069		43069		46515

Раздел . Кровля (Литер А)

Кровля

304	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,19	21456,3	1459,66	25533	1737	16064	7410	35578
					6497,48	345,38	7732	411	–	2635	
305	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	840,91	354,98	16,17	298508	13598	204509	77051	405604
					95,61	3,98	80401	3350	–	30045	
306	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	840,91	1013,07	67,62	851900	56866	266574	498377	1458299
					628,44	15,76	528460	13254	–	108022	
307	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Утеплитель - мин.вата типа "Изовер" марки OL-P, б=150 мм, жесткие) К=1,030;	м3	129,9206	32833		4265683		4265683		4606938
308	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой (гидроковер) НР = 92 %	м2 кровли	840,91	414,63	9,86	348668	8290	237175	97249	481590
					122,73	2,98	103203	2502	–	35673	
309	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	261,88	2451,04	69,25	641879	18134	460828	152312	857726
					622,11	10,08	162917	2640	–	63535	
310	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	29,34	3168,78	17,69	92972	519	54639	34914	138117
					1288,82	4,64	37814	136	–	10231	

311 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (Мс-1, Мс-2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,55566	324248,64	16261,74	180172	9036	9927	191434	401334
				290121,66	1841,05	161209	1023	–	29728	
312 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,55566	357239		198503		198503		214383
313 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-3) НР = 91 %	т	0,01671	642609,22	2812,69	10738	47	3910	6190	18282
				405804,91	1256,73	6781	21	–	1354	
314 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х500 ГОСТ 28778-90	шт.	202	167		33734		33734		36433
315 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	118	99,2	6,4	11706	755	5679	5027	18072
				44,68	2,65	5272	313	–	1339	
316 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1031,45	111,78	16,17	115298	16679	–	94509	226592
				95,61	3,98	98619	4108	–	16785	
317 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ПЛЕНКА) К=1,100;	м2	1134,595	104		117998		117998		127438
318 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1031,45	6312,58	126,15	6511108	130113	3997688	2226522	9436640
				2310,64	35,7	2383307	36826	–	699010	
319 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,17	18383		95040		95040		102643

320	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1230		86100		86100		92988
321	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (п. 2-6 по спецификации+ накладки) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,913	100358,6	1314,17	191986	2514	134380	50649	262046
					28798,75	619,45	55092	1185	–	19411	
322	1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	256,72	1692,29	36,65	434445	9409	327348	91475	567994
					380,52	15,39	97688	3951	–	42074	
323	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карнизов	93,84	1942,15	31,31	182251	2938	1382	161447	371194
					1896,11	15,49	177931	1454	–	27496	
324	2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,020;	м2	95,7168	1439		137736		137736		148755
325	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=3,000;	слуховое окно	3	25941	1072,67	77823	3218	50420	23008	108897
					8061,67	459,67	24185	1379	–	8066	
326	2113-0211-0501	Петля накладная К=3,000;	шт	6	295		1770		1770		1912
327	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	15	5432,6	126,13	81489	1892	49599	28090	118345
					1999,87	35,67	29998	535	–	8766	
328	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=3,000;	м	11,1	1230		13653		13653		14745
329	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	30	3168,8	17,67	95064	530	55869	35700	141225

				1288,83	4,63	38665	139	–	10461	
330 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей (существующие) НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	45	5432,62	126,16	244468	5677	148798	84272	355039
				1999,84	35,71	89993	1607	–	26299	
	Раздел . Ограждение лестниц (Литер А)									
363 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	16,64	814,06	101,02	13546	1681	1271	13355	29053
				636,66	43,51	10594	724	–	2152	
364 2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм (ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЛЕСТНИЦЫ) (лист АР-69) К=2,000;	м	16,64	9341		155434		155434		167869
								–	12435	
	Раздел . Пандус									
367 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	10,4	814,04	100,96	8466	1050	795	8347	18158
				636,63	43,56	6621	453	–	1345	
368 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	10,4	11642		121077		121077		130763
369 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,8	2612,93	119,83	15155	695	9158	5299	22090
				914,14	57,76	5302	335	–	1636	

370 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,46	4594,1	93,16	34272	695	22683	10550	48408
				1460,32	44,1	10894	329	–	3586	
371 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (керамогранит) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,75	5606,18	39,27	15417	108	4551	8649	25991
				3912	19,27	10758	53	–	1925	
	Раздел . Стремянка.									
372 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0401	87705,74	33466,33	3517	1342	397	1527	5448
				44339,15	10847,88	1778	435	–	404	
373 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0401	573646		23003		23003		24843
374 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,7619	171,94	5,25	131	4	80	32	176
				61,69	–	47	–	–	13	
375 1110-0212-0102	Лестницы с перилами и площадки с маршами с забежными ступенями. Сборка (Лестница на антресоль (Литер А) НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции лестниц	6,24	3123,4	357,37	19490	2230	808	15691	37995
				2636,54	157,37	16452	982	–	2814	
376 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1716	589423		101145		101145		109237
377 2107-0203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,262	51126		13395		13395		14467

378 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2604	171,45	4,29	559	14	343	141	756
				61,96	0,61	202	2	–	56	
	Раздел . Фасад. (Литер А)									
	Наружная отделка.									
379 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1297,4	857,82	2,42	1112933	3134	347195	710675	1969497
				587,79	1,2	762604	1563	–	145889	
380 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1059,6	499,12	4,22	528865	4474	186913	271108	863971
				318,5	1,33	337478	1407	–	63998	
381 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	105,96	34607		3666958		3666958		3960315
382 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059,6	338,43	8,12	358598	8604	–	282750	692656
				330,31	3,25	349994	3444	–	51308	
383 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1059,6	1156		1224898		1224898		1322890
384 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (прим. ерш)	т	1,16556	214736		250288		250288		270311

385 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059,6	1275,78	40,96	1351820	43403	283202	849494	2377419
				967,55	34,59	1025215	36652	–	176105	
386 1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	1059,6	1322,4	7,89	1401214	8362	397347	799541	2376815
				939,51	3,7	995505	3921	–	176060	
387 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство цокольная планка НР = 92 %	м примыканий	123,7	750,95	18,92	92893	2340	18064	67076	172767
				586,01	3,4	72489	420	–	12798	
388 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,1	1275,79	40,97	121328	3896	25418	76243	213377
				967,55	34,6	92014	3290	–	15806	
389 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	95,1	7826,44	39,41	744294	3748	368519	299092	1126857
				3911,96	19,33	372027	1838	–	83471	
390 1115-0201-0601	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м откосов	338,2	955,06	1,08	323002	365	19622	242412	610647
				895,96	–	303015	–	–	45233	
391 2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	334,25	97		32422		32422		35016

Раздел . Фасад. (Переход)
Наружная отделка.

395 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	154,9	857,82	2,41	132876	374	41453	84849	235143
				587,79	1,21	91049	187	–	17418	
396 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	106,2	499,12	4,23	53007	449	18734	27172	86593
				318,49	1,33	33824	141	–	6414	
397 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62	34607		367526		367526		396928
398 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,2	338,43	8,12	35941	862	–	28339	69422
				330,31	3,25	35079	345	–	5142	
399 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	106,2	1156		122767		122767		132588
400 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (прим. ерш)	т	0,11682	214736		25085		25085		27092
401 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,2	1275,78	40,96	135488	4350	28384	85142	238280
				967,55	34,59	102754	3673	–	17650	
402 1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	106,2	1322,4	7,89	140439	838	39825	80135	238220

				939,51	3,7	99776	393	–	17646	
403 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство цокольная планка НР = 92 %	м примыканий	35,34	750,96	18,93	26539	669	5161	19163	49358
				585,99	3,4	20709	120	–	3656	
404 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	1275,84	40,98	22072	709	4624	13870	38817
				967,57	34,57	16739	598	–	2875	
405 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,3	7826,42	39,36	135397	681	67039	54410	204992
				3911,97	19,36	67677	335	–	15185	
406 1115-0201-0601	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м откосов	30	955,07	1,07	28652	32	1741	21503	54167
				895,97	–	26879	–	–	4012	
407 2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	105	97		10185		10185		11000
								–	815	
	Раздел . Фасад. (Литер А1)									
408 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1874,7	857,82	2,42	1608151	4529	501685	1026902	2845857
				587,79	1,2	1101937	2259	–	210804	
409 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1351,5	499,12	4,22	674559	5707	238405	345793	1101980

410 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	94,605	318,5 34607	1,33	430447 3273995	1794	– 3273995	81628	3535915
411 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,5	338,43	8,12	457384	10973	–	360643	883469
412 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1351,5	330,31 1156	3,25	446411 1562334	4393	– 1562334	65442	1687321
413 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (прим. ерш)	т	1,487	214736		319312		319312		344857
414 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,5	1275,78	40,96	1724220	55359	361218	1083513	3032352
415 1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	1351,5	967,55 1322,4	34,59 7,89	1307643 1787224	46748 10667	– 506809	224619 1019799	3031585
416 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство цокольная планка НР = 92 %	м примыканий	130,02	939,51 750,95	3,7 18,91	1269748 97639	5001 2459	– 18987	224562 70504	181594
				586,01	3,4	76193	442	–	13451	

417 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,5	1275,79	40,96	125665	4035	26326	78969	221005
				967,55	34,59	95304	3407	–	16371	
418 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	98,5	7826,43	39,4	770903	3881	381694	309786	1167144
				3911,96	19,33	385328	1904	–	86455	
419 1115-0201-0601	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м откосов	771,6	955,06	1,08	736928	834	44767	553062	1393189
				895,97	–	691327	–	–	103199	
420 2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	540,12	97		52392		52392		56583
								–	4191	
	Раздел . Оборудование для адаптации МГН.									
421 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	1325,16	152,57	58307	6713	–	38334	104372
				1172,59	37,45	51594	1648	–	7731	
422 2910-0000-0000(пл)	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200x200	шт	44	3461		152284		152284		164467
423 2920-0000-0000(пл)	Крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя металлическими креплениями для тактильной пиктограммы, 220x220	шт	44	9016		396704		396704		428440
424 2930-0000-0000(пл)	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	2	1821		3642		3642		3933
425 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81,54	1802,51	93,17	146977	7597	20302	115318	283279

				1460,36	44,16	119078	3601	–	20984	
426 2940-0000-000О(пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (конус.рифы),300х300	шт	66	911		60126		60126		64936
427 2950-0000-000О(пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (прод.рифы),300х300	шт	840	911		765240		765240		826459
428 2960-0000-000О(пл)	Тактильные наклейки на поручни	шт	12	1457		17484		17484		18883
429 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1326	153	1326	153	–	871	2373
				1173	37	1173	37	–	176	
430 2970-0000-000О(пл)	Мнемосхема санузла, 150х200	шт	1	9654		9654		9654		10426
431 2980-0000-000О(пл)	Настенное крепление оргстекло 10 мм, 170х220	шт	1	8652		8652		8652		9344
432 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2306	–	4612	–	–	2813	8019
				2306	–	4612	–	–	594	
433 2990-0000-000О(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект) кнопка экстренного вызова, кнопка для санузла	шт	1	18214		18214		18214		19671
434 2991-0000-000О(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект) кнопка для вход в здание	шт	1	18214		18214		18214		19671
435 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2793,6	–	13968	–	198	8400	24157
				2754	–	13770	–	–	1789	
436 2992-0000-000О(пл)	Световые маяки для здания, 360/360	шт	4	25500		102000		102000		110160
437 2993-0000-000О(пл)	Световые маяки для дверей (пара 220 В), 60/60	шт	1	9562		9562		9562		10327

438	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	3	814	101	2442	303	229	2407	5237
					636,67	43,33	1910	130	–	388	
439	297О-3000-000О(пл)	Поручни П-1	м	1,05	7741		8128		8128		8778
440	297О-4000-000О(пл)	Поручни П-2	м	1,01	7741		7818		7818		8443
441	297О-5000-000О(пл)	Поручни П-3	м	0,9	7741		6967		6967		7524
442	2995-0000-000О(пл)	Световые ленты на поручни	м	100	1821		182100		182100		196668
443	2994-0000-000О(пл)	Тактильные наклейки на поручни ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	шт	3	1457		4371		4371		4721
									–	350	

Локальная смета 2-1-2-Усиление ж/бетонных конструкций

Раздел.Устройство дверного проема(Лист А1,А)(лист 37,38д,39д)

219	1107-0701-0501	Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей. Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов НР = 118 %	проем	19	4433,16	52,32	84230	994	11050	85635	183454
					3799,26	20,32	72186	386	–	13589	
220	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9063	249466		226091		226091		244178
221	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14828	239416		35501		35501		38341

222 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,81	2755,12	56,42	82130	1682	–	65066	158972
				2698,69	29,69	80448	885	–	11776	
223 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,19	13170		15672		15672		16926
Раздел.Узел крепления перегородок к стене и потолку(лист 31д)										
224 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,21432	713820,46	1665,73	152986	357	90847	56364	226098
				288269,88	727,88	61782	156	–	16748	
225 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (120 мм) НР = 72 %	отверстие	564	64,24	0,94	36230	529	–	25705	66890
				63,3	–	35701	–	–	4955	
226 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (250 мм) НР = 72 %	отверстие	85	64,24	0,94	5460	80	–	3874	10081
				63,29	–	5380	–	–	747	
227 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	85	61,79	0,91	5252	77	–	3726	9696
				60,88	–	5175	–	–	718	
228 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00999	642742,74	2902,9	6421	29	2338	3700	10931
				405805,81	1201,2	4054	12	–	810	
Раздел.Входная группа (Литер А) (лист 36)										
229 1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	2,68584	78652,86	25762,89	211249	69195	44000	81126	315765

				36507,76	7267,74	98054	19520	–	23390		
230	2106-0401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	2,68584	463242		1244194		1244194		1343730
231	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	51,03096	85,67	2,1	4372	107	2682	1105	5915
					31,02	0,35	1583	18	–	438	
232	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,1	3630,38	26,95	134687	1000	103654	27980	175680
					809,51	10,24	30033	380	–	13013	
233	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,6	1265		7084		7084		7651
234	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,97	1299,81	7,05	33756	183	97	25490	63986
					1289,03	2,43	33476	63	–	4740	
235	2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,030;	м2	26,7491	1439		38492		38492		41571
236	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	5,6	383,21	14,64	2146	82	–	1924	4396
					368,57	4,82	2064	27	–	326	
237	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	5,6	1669		9346		9346		10094

238	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	708		5664		5664		6117
239	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2305	153	4610	306	3937	401	5412
					183,5	34,5	367	69	–	401	
240	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,6	2336		17754		17754		19174
241	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1038		8304		8304		8968
Раздел.Пандус											
254	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	21026,04	2558,33	40370	4912	25753	9770	54151
					5054,69	536,98	9705	1031	–	4011	
255	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01423	255530		3636		3636		3927
256	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	216607		481		481		519
257	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,14	16615,79	2135,09	18942	2434	13802	2983	23679
					2373,68	501,75	2706	572	–	1754	
258	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01614	255530		4124		4124		4454

259	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	216607		481		481		519
									–	38	

Локальная смета 2-1-3- Отопление и вентиляция

Раздел.Система отопления Литер А,переход

1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	240	1614,6	23,64	387504	5674	265567	116147	543943
					484,43	9,39	116263	2254	–	40292	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	1375,01	23,65	385002	6621	242741	135505	562148
					484,43	9,39	135640	2630	–	41641	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	1928,71	23,65	540039	6621	397778	135505	729588
					484,43	9,39	135640	2630	–	54044	
4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2062,71	23,64	86634	993	65295	20326	115517
					484,43	9,4	20346	395	–	8557	
5	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114		4228		4228		4566
6	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3146		6292		6292		6795
7	2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5053		10106		10106		10914
8	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	126	537		67662		67662		73075