ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-040840003535-20190927-55365990	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000045
2.	**Дата выписки** 27.09.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	27.09.2019
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040840003535	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 0026437
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ048560000000182863
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060240010430	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ65070103KSN4516000	23.	Назначение платежа Реконструкция водопровода в с.Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	040840003535	26.1	ИИН/БИН	060240010430
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"	26.2	Наименование	ГУ "Отдел строительства акима города Экибастуз"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Энергетиктер, 62
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	55	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	02.05.2019	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 54
		32.2	дата 27.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 16 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№55	02.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**107 151 848,50**	**95 671 293,30**							**11 480 555,20**	**107 151 848,50**
в том числе: сентябрь 2019 г.	**33 131 062,50**	**29 581 305,80**							**3 549 756,70**	**33 131 062,50**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" _____ **Г. Осидзон**

Технический надзор
Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ **Т. Турсунов**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК" _____ **Н. Джансагимов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконтерукция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)"
Основание: Договор №55 от 02.05.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-3									
		Наружные сети водопровода. Разводящая сеть									
		Раздел 2 Трубопроводы (прокол)									
11	1122-1401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	1607,7	8644,25	6155,76	13897044	9896390	21366	9826106	25621005
					2475,2	3698,58	3979288	5946072	-	1897852	
12	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	10,645	37702		401346		401346	-	433454
					-		-		-	32108	
15	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	1614,094	167		269554		269554	-	291118
					-		-		-	21564	
18	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	145	470,37	24,61	68204	3568	2213	62715	141393
					430,5	10,84	62423	1572	-	10474	
19	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	145	18023		2613335		2613335	-	2822402
					-		-		-	209067	
		Итого по разделу 2					**29 309 372**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 041 711				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 899 958				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 947 644				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 307 814
Накладные расходы, тенге	9 888 821
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 171 065

Итого по смете	**29 309 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 041 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 899 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 947 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 307 814
Накладные расходы, тенге	9 888 821
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 171 065

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**29 309 372**
Оборудования	Тенге	-
Прочие	Тенге	-
Временные здания и сооружения 1,3% x 0,8	Тенге	304 817
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**29 614 190**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 074 995
Итого с доп затратами	**Тенге**	**30 689 185**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	613 784
Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**	**31 302 969**
Итого в текущих ценах с 24.08.2018г.	**Тенге**	**31 302 969**
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100 %, к=1,05	**Тенге**	**32 868 118**
Итого с договорной скидкой 10%	**Тенге**	**29 581 306**
НДС 12%	Тенге	3 549 756,70
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**33 131 062,50**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ **А. Зайнишев**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Т.Турсунов**

Авторский надзор:

Эксперт по авторского надзора ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК"

_____ **Н. Джансагимов**